Заказчик: ТОО "СМУ-Шыгыс", РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12, БИН 030140000961, ИИК KZ358560000000372522, БИК KCJBKZKX, АО "БанкЦентрКредит"

Субподрядчик:

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Самарское, Кокпектинского района, ВКО"

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Самарское, Кокпектинского района, ВКО"

Ф-2

Договор №3 от 05.04.2021г.

Акт №1 от 24 мая 2021г.
приемки выполненных работ
за Май месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
		На Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		Фундамент Ф1 л.8 (16 шт)									
		Фундамент Ф1 л.8 (16 шт)									
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	15,552	4488,69	1105,90	69808	17199	37531	21179	98266
		НР - 93%; СП - 8%			969,54	494,79	15078	7695		7279	
2	1127-0602-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом	м2 покрытия	103,68	52,37	19,06	5430	1976	-	4602	10835
		НР - 108%, СП - 8%			33,31	7,79	3454	808	-	803	
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	16	13012,84	2018,13	208205	32290	38464	132761	368243
		НР - 91%, СП - 8%			8590,70	527,49	137451	8440	-	27277	

4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,31904	24224,11	1063,71	31953	1403	380	27926	64669
					22872,40	393,04	30170	518	-	4790	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,35904	277977,00	--	99805	--	99805	--	107789
					--	--	--	--		7984	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,19392	275482,00	--	53421	--	53421	--	57695
					--	--	--	--		4274	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,76608	264048,00	--	202282	--	202282	--	218465
					--	--	--	--		16183	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	т	94,72	932,85	20,68	88360	1959	54392	30054	127887
					337,93	3,24	32009	307	-	9473	
		Фундаментная балка Б1 (14 шт)									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,5	4414,40	1150,71	15450	4027	6065	5811	22962
					1530,90	293,52	5358	1027		1701	
10	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	12,6	25089,71	4069,61	316130	51277	73308	185706	541983
					15202,00	994,20	191545	12527		40147	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,37968	23956,34	1437,62	9096	546	109	7841	18292
					22230,72	462,40	8441	176		1355	

12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2492	275482,00 --	-- --	68650 --	-- --	68650	-- 5492	74142
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,13048	277977,00 --	-- --	36270 --	-- --	36270	-- 2902	39172
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	105	1432,05 337,93	20,68 3,24	150365 35483	2171 340	112711	33315 14694	198375
		Металлическая накладка МН-1 л.7, 30 шт									
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5307	743657,83 86304,00	1504,83 686,79	394659 45802	798 364	348059	42011 34934	471604
		Ленточный фундамент									
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты песчано-гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	18,741	4488,69 969,54	1105,90 494,79	84123 18170	20726 9273	45227	25522 8772	118417
17	1127-0602-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	124,94	52,37 33,31	19,06 7,79	6543 4162	2381 973	- -	5546 967	13056
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	1577,43 487,31	1090,12 312,77	4732 1462	3270 938	--	2832 605	8169
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	1632,89 563,96	1068,93 306,69	19595 6768	12827 3680	--	12328 2554	34477

20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	32	2219,73 858,05	1361,68 390,69	71031 27458	43574 12502	--	36363 8592	115986
21	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%* *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,232	33611,00 --	-- --	377519 --	-- --	353969	-- 30202	407720
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,5	19624,40 19224,76	772,53 4896,22	23549 48062	-- 12240	5689	4609 30098	84412
24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,225257	12053,25 24224,11	1176,52 1063,71	30133 5457	2941 240	65	6253 4769	11044
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	212,398	22872,40 1432,05	393,04 20,68	5152 304165	89 4392	227997	818 67391	401281
28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	25	337,93 530,85	3,24 13,19	71776 13271	688 330	1	29724 12185	27493
		Балка Б2 (2 шт)			517,61	6,48	12940	162		2037	
29	1106-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования *НР - 91%; СП - 8%*	т конструкций	1,0224	62943,80 28409,76	29023,29 7196,38	64354 29046	29674 7358	5634	25119 7158	96630
30	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,0224	15213,26 11949,00	1442,09 4,86	15554 12217	1474 5	1863	8433 1919	25906

31	222-509-1301 РСНБ РК 2015	Балки									
		СП - 8%	т	1,0224	502644,00	--	513903	--	513903	--	555015
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			--	--	--	--		41112	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	82,8	84,68	1,92	7012	158	4230	1829	9548
		Фундаменты перегородок			31,69	0,32	2624	26		707	
33	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,3	9050,67	2083,87	47969	11044	9545	27350	81344
34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			5166,00	504,72	27380	2675		6025	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1142	24224,11	1063,71	2766	122	32	2418	5599
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			22872,40	393,04	2612	45		415	
		СП - 8%	т	0,1142	275482,00	--	31460	--	31460	--	33977
		Фундаментная плита ПФ1			--	--	--	--		2517	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	26,8	4414,40	1150,71	118306	30839	46439	44494	175824
37	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство			1530,90	293,52	41028	7866		13024	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	22	4514,20	1776,20	99312	39076	6876	58022	161984
38	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			2425,45	472,74	53360	10400		4650	
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,66114	24224,11	1063,71	40240	1767	479	35169	81442
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		22872,40	393,04	37994	653		6033	
							3 660 600	**331 712**	**2 392 718**	**913 347**	**4 869 703**

		ИТОГО:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**912 622**	**92 476**	-	**357 980**	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**4 869 703**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**912622**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**331712**			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					**92476**			
		- Накладные расходы	Тенге						**2392718**		
		- Сметная прибыль	Тенге						-		
										913347	
										357980	
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
43	1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,2	10377,12	3291,08	85092	26987	1742	58839	155445
		НР - 93%; СП - 8%			6873,65	841,88	56364	6903		11514	
44	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,6	60437,00	--	96699	--	96699	--	104435
		СП - 8%			--	--	--	--		7736	

45	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый									
		СН - 8%	шт.	600	409,00	--	2240093	--	2240093	--	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		179207	
		ИТОГО:	Тенге				2 421 885	26 987	2 338 534	58 839	259 881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					56 364	6 903	-	198 457	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								259 881
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				56364				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26987			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6903			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2338534		
		- Накладные расходы	Тенге						-		
		- Сметная прибыль	Тенге							58839	
										198457	

Всего по СМР	**5 129 584**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	76 944
Всего	**5 206 528**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Итого	33 469
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 239 997**
Итого сметная стоимость	104 131
Итого по акту с учетом скидки	**5 344 128**
Налог на добавленную стоимость	**4 894 880**
Всего по акту	587 386
	5 482 266

Заказчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"

РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Е.К. Абжанов

Субподрядчик:
ТОО "SK Kazyna"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Красина 8/1-433
БИН 140940013953
ИИК KZ7696504F0007585816
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор
С.А. Мухамадиев