Заказчик(застройщик): Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Форма № КС-3

Подрядчик (субподряд): Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
		Договор №18	02.06.2022 г.				
		ДС № 01	26.07.2022 г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	433 625 436,17		415 005 667,11		18 619 769,06	0,00			52 035 052,32	**485 660 488,49**
в том числе за отчетный месяц		63 775 510,21	63 775 510,21	56 616 297,62	7 159 212,59				7 653 061,22	**71 428 571,43**
удержание аванса 30%		19 132 653,06							2 295 918,37	**21 428 571,43**
Всего к оплате		44 642 857,15							5 357 142,85	**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:
Мухан Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор № 18 от 02.06.2022г., ДС № 01 от 26.07.2022г.
по объекту : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 2-01-01.КЖ,КМ Надземный каркас.									
			Плиты перекрытия на отм. +7.400 (КЖ-26)									
1	153	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м 153	м3	100	61300,07	2028,52	6130007	202852	3364075	2387711	9199135
						25630,80	607,78	2563080	60778		681417	
					Лестницы монолитные Л1 (КЖ-27,28,29)							
2	157	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки 157	м3 бетона	7,9	12307,68	175,94	97231	1390	41588	49703	158688
						6867,50	46,20	54253	365		11755	
3	158	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство 158	м3 бетона	7,9	45944,09	8788,08	362958	69426	198046	104204	504535
						12086,80	2408,18	95486	19025		37373	

4	159	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки 159	м3 бетона	7,9	3733,86	164,44	29497	1299	--	25987	59923
						3569,42	45,43	28198	359		4439	
					Лестницы монолитные Л2 (КЖ-30,31)							
			Лестничный марш Лм1									
5	169	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки169	м3 бетона	1,5	12307,68	175,94	18462	264	7897	9437	30131
						6867,50	46,20	10301	69		2232	
6	170	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство170	м3 бетона	1,5	44587,04	8788,08	66881	13182	35569	19786	93600
						12086,80	2408,18	18130	3612		6933	
7	171	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки 171	м3 бетона	1,5	3733,86	164,44	5601	247	--	4934	11378
						3569,42	45,43	5354	68		843	
			Лестничный марш Лм2									
8	175	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки175	м3 бетона	1,5	12307,68	175,94	18462	264	7897	9437	30131
						6867,50	46,20	10301	69		2232	
9	176	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство176	м3 бетона	1,5	44587,04	8788,08	66881	13182	35569	19786	93600

						12086,80	2408,18	18130	3612		6933	
10	177	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки177	м3 бетона	1,5	3733,86	164,44	5601	247	--	4934	11378
						3569,42	45,43	5354	68		843	
			Площадка на отм.+1.900 (шт)									
11	181	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки 181	м3 бетона	0,5	12307,68	175,94	6154	88	2632	3146	10044
						6867,50	46,20	3434	23		744	
12	182	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство182	м3 бетона	0,5	44587,04	8788,08	22294	4394	11857	6595	31200
						12086,80	2408,18	6043	1204		2311	
13	183	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки183	м3 бетона	0,5	3733,86	164,44	1867	83	--	1645	3793
						3569,42	45,43	1785	23		281	
					Лестницы монолитные Л3 (КЖ-32,33)							
			Лестничный марш Лм1									
14	186	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки186	м3 бетона	0,7	12307,68	175,94	8615	123	3685	4404	14061
						6867,50	46,20	4807	32		1042	

15	187	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство187	м3 бетона	0,7	44587,04	8788,08	31211	6152	16598	9233	43680
						12086,80	2408,18	8461	1686		3236	
16	188	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки188	м3 бетона	0,7	3733,86	164,44	2614	115	--	2303	5310
						3569,42	45,43	2499	32		393	
			Лестничный марш Лм2									
17	192	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки192	м3 бетона	1,2	12307,68	175,94	14769	211	6317	7550	24104
						6867,50	46,20	8241	55		1786	
18	193	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство193	м3 бетона	1,2	44587,04	8788,08	53504	10546	28454	15829	74879
						12086,80	2408,18	14504	2890		5547	
19	194	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки 194	м3 бетона	1,2	3733,86	164,44	4481	198	--	3947	9103
						3569,42	45,43	4283	55		674	
			Лестничный марш Лм3									
20	198	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки198	м3 бетона	1,5	12307,68	175,94	18462	264	7897	9437	30131
						6867,50	46,20	10301	69		2232	

21	199	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство199	м3 бетона	1,5	44587,04	8788,08	66881	13182	35569	19786	93600
						12086,80	2408,18	18130	3612		6933	
22	200	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки200	м3 бетона	1,5	3733,86	164,44	5601	247	--	4934	11378
						3569,42	45,43	5354	68		843	
			Лестничный марш Лм4									
23	204	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки204	м3 бетона	1,5	12307,68	175,94	18462	264	7897	9437	30131
						6867,50	46,20	10301	69		2232	
24	205	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство205	м3 бетона	1,5	44587,04	8788,08	66881	13182	35569	19786	93600
						12086,80	2408,18	18130	3612		6933	
25	206	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки206	м3 бетона	1,5	3733,86	164,44	5601	247	--	4934	11378
						3569,42	45,43	5354	68		843	
			Площадки на отм.+1.650, +1.900 (2шт)									
26	210	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки210	м3 бетона	1	12307,68	175,94	12308	176	5264	6291	20087
						6867,50	46,20	6868	46		1488	

27	211	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство211	м3 бетона	1	44587,04	8788,08	44587	8788	23712	13190	62400
						12086,80	2408,18	12087	2408		4622	
28	212	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки212	м3 бетона	1	3733,86	164,44	3734	164	--	3290	7585
						3569,42	45,43	3569	45		562	
					Ограждение участка газоснабжения (КЖ-34,35,36)							
29	215	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2215	м3 грунта	1	2077,46	--	2077	--	--	1496	3859
						2077,46	--	2077	--		286	
30	216	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство216	м3	1	29244,37	1165,66	29244	1166	21845	6149	38224
						6233,08	523,72	6233	524		2831	
			Секция ограждение СО-1									
31	219	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ограждения защитные оборудования. Монтаж219	т конструкций	0,18015	160266,32	1808,73	28872	326	1961	18430	51086
						147569,00	695,75	26585	125		3784	
32	220	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж220	м2	25,5	886,18	25,30	22598	645	--	15365	41000
						860,88	12,38	21952	316		3037	
			Секция ограждение СО-2									

33	224	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ограждения защитные оборудования. Монтаж 224	т конструкций	0,02804	160266,32	1808,73	4494	51	305	2869	7952
						147569,00	695,75	4138	20		589	
34	225	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж225	м2	2,95	886,18	25,30	2614	75	--	1778	4743
						860,88	12,38	2540	37		351	
			Калитка К-1									
35	229	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж 229	т конструкций	0,02933	79062,89	2798,30	2319	82	34	1534	4162
						75119,20	695,75	2203	20		308	
			Раздел МеталлоКонструкций РМК									
36	252	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фермы. Монтаж 252	т конструкций	4,1711	72917,30	28213,67	304145	117682	19727	144895	484964
						39974,00	10370,86	166736	43258		35923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7585970	480804	3919964	2974172	11404953
								3185202	148322	--	844811	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7220928				
		Материалы		Тенге				3684412				
		Местные материалы		Тенге				213518				
			Накладные расходы	Тенге				2789301				
			Сметная прибыль	Тенге				800819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10811048				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				365042				
		Материалы		Тенге				22029				
			Накладные расходы	Тенге				184871				
			Сметная прибыль	Тенге				43992				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				593905				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11404953				
			РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-01-02. Общестроительные работы АР									
			Перегородки (АР-38,58)									
37	1	Е11-100401-0105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой 1	м2 перегородок	988	8893,25	89,58	8786531	88505	3911126	4348144	14185449
						4845,04	44,91	4786900	44371		1050774	
			Фасад (АР-14,33)									
38	12	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 12	м2 вертикальной проекции	1200	1259,70	63,99	1511640	76788	405684	995282	2707476
						857,64	34,19	1029168	41028		200554	
39	13	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 13	м2 вертикальной проекции	1200	-412,35	-1,73	-494815	-2076	-180432	-291472	-849190
						-260,26	-0,92	-312307	-1104		-62903	
40	16	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм 16	т	1,6534	296003,00	--	489411	--	489411	--	528564
						--	--	--	--		39153	
41	18	С1261-105-0709 261-105-0709 РСНБ РК 2015	Мембрана парозащитная паронепроницаемая четырехслойная армированная с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 120 г/м2 18	м2	3226,7	139,00	--	448511	--	448511	--	484392
						--	--	--	--		35881	
					Полы							
			Полы на отм. -2.700									
			Тип 2									

42	69	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	333,99	213,17	91,24	71197	30474	--	41472	121682
						121,93	50,53	40723	16877		9013	
43	70	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем 70	м2 площади уплотнения	1113,3	275,59	38,36	306814	42706	146143	128615	470263
						105,96	16,94	117965	18859		34834	
44	71	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство71	м2 покрытия	1113,3	1279,36	118,15	1424311	131537	729711	583770	2168728
						505,76	52,07	563063	57970		160647	
45	72	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-150172	м2 покрытия	1113,3	1655,76	75,62	1843358	84187	1532080	258339	2269833
						203,98	42,88	227091	47738		168136	
46	73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование73	т	1,4769038	21547,70	1726,74	31824	2550	47	27757	64348
						19789,60	863,50	29227	1275		4767	
47	75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство75	м2 стяжки	1113,3	903,52	36,65	1005889	40802	409817	543375	1673205
						498,76	20,47	555270	22789		123941	
48	76	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка 76	м2 покрытия	1113,3	1311,45	85,95	1460037	95688	4676	1320194	3002649
						1221,30	40,23	1359673	44788		222418	
					Полы на отм. 0.000							

			Тип 1									
49	77	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	147,7	488,71	40,31	72182	5953	--	65277	148456
						448,40	21,77	66229	3215		10997	
50	78	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 78	м3	7,385	34651,00	--	255898	--	255898	--	276370
						--	--	--	--		20472	
51	79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 79	м2 стяжки	147,7	849,66	36,65	125495	5413	46415	72089	213391
						498,76	20,47	73667	3023		15807	
52	80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 80	м2 стяжки	147,7	180,24	12,37	26621	1827	22974	2650	31613
						12,32	6,77	1820	1000		2342	
53	81	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 81	т	0,0819735	21547,70	1726,74	1766	142	2	1541	3571
						19789,60	863,50	1622	71		265	
54		Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	147,7	3615,44	604,49	534000	89283	173590	330007	933127
						1835,66	541,26	271127	79944		69121	
			Тип 3									

55	88	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 88	м3	14,39	34651,00	--	498628	--	498628	--	538518
						--	--	--	--		39890	
			Тип 4									
56	96	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 96	м3	59,62	34651,00	--	2065893	--	2065893	--	2231164
						--	--	--	--		165271	
			Тип 2.1									
57	145	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 145	м3	7,335	34651,00	--	254165	--	254165	--	274498
						--	--	--	--		20333	
58	147	С1215-304-0112 215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 22 мм 147	м2	150,6609	2741,00	--	412962	--	412962	--	445999
						--	--	--	--		33037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21132318	693779	11627301	8427040	31924106
								8811238	381844	--	2364750	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21132318				
		Материалы		Тенге				7201834				
		Всего заработная плата		Тенге					9193082			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4425468				
			Накладные расходы	Тенге				8427040				
			Сметная прибыль	Тенге				2364750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31924108				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31924108				
			РАЗДЕЛ 3. СМЕТА №2-01-06. Дом культуры Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование									
			Осветительные установки									

59	109	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм 109	м	4478	27,00	--	120906	--	120906	--	130578
						--	--	--	--		9672	
60	110	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм110	м	537	32,00	--	17184	--	17184	--	18559
						--	--	--	--		1375	
61	111	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм111	м	372	45,00	--	16740	--	16740	--	18079
						--	--	--	--		1339	
62	112	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм112	м	56	66,00	--	3696	--	3696	--	3992
						--	--	--	--		296	
63	113	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм113	м	358	102,00	--	36516	--	36516	--	39437
						--	--	--	--		2921	
			Кабельная продукция									
64		Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	1200	567,50	210,96	681000	253152	81348	317796	1078700
						288,75	79,07	346500	94884		79904	
65		С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235405	346715,00	--	81618	--	81618	--	88147
						--	--	--	--		6529	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				957660	253152	358008	317796	1377492
								346500	94884	--	102036	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				762618				
		Материалы		Тенге				81348				
		Всего заработная плата		Тенге					441384			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81618				
			Накладные расходы	Тенге				317796				
			Сметная прибыль	Тенге				86433				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1166847				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				195042				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195042				
			Сметная прибыль	Тенге				15603				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				210645				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1377492				
РАЗДЕЛ 4. Смета № 4-2 Наружное электроосвещение												
66	1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 1	м3 грунта	153,72	404,34	404,34	62155	62155	--	10467	78432
						--	94,57	--	14537		5810	
67	2	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство 2	м3 основания	25,62	3949,95	195,09	101198	4998	57576	39946	152436
						1507,56	67,38	38624	1726		11292	
68	3	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола 3	м	1121	290,75	10,95	325931	12275	21120	214775	583962
						260,96	5,14	292536	5762		43256	
69	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 5	м3 грунта	25,62	1139,00	--	29181	--	--	21010	54207
						1139,00	--	29181	--		4015	

70	6	С1211-401-0103 211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный 6	м3	25,62	2231,00	--	57158	--	57158	--	61731
						--	--	--	--		4573	
71	7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 7	км кабеля	0,666	35794,43	22961,33	23839	15292	--	7777	34145
						12833,10	6309,60	8547	4202		2529	
72	8	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	440	63,00	--	27720	--	27720	--	29938
						--	--	--	--		2218	
73	9	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	160	76,00	--	12160	--	12160	--	13133
						--	--	--	--		973	
74	10	С1249-101-0504 249-101-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м 10	м	60	109,00	--	6540	--	6540	--	7063
						--	--	--	--		523	
75	11	С1249-101-0507 249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м 11	м	6	225,00	--	1350	--	1350	--	1458
						--	--	--	--		108	

76	12	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 12	м3 грунта	102,48	34,72	34,72	3558	3558	--	1173	5110
						--	15,90	--	1629		379	
77	13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах 13	м кабеля	1121	409,49	172,07	459038	192890	50356	209117	721607
						192,50	66,59	215792	74647		53452	
78	16	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 16	м3 грунта	18,5	3777,20	--	69878	--	--	50312	129806
						3777,20	--	69878	--		9615	
79	17	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство 17	опора	51	34174,29	--	1742889	--	1561200	145351	2039299
						3562,52	--	181689	--		151059	
80	19	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм 19	м	164,6	53,00	--	8724	--	8724	--	9422
						--	--	--	--		698	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2931319	291168	1803904	699928	3921749
								836247	102503	--	290500	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				808808				
		Материалы		Тенге				71475				
			Накладные расходы	Тенге				431669				
			Сметная прибыль	Тенге				99237				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1339714				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2113787				
		Материалы		Тенге				1618776				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47770				
		Местные материалы		Тенге				57158				
			Накладные расходы	Тенге				268259				

			Сметная прибыль	Тенге				190565				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2572611				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8724				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8724				
			Сметная прибыль	Тенге				698				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9422				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3921747				
РАЗДЕЛ 5. СМЕТА № 6-1 Наружные сети водопровода и канализации												
			Водопровод									
81	1	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	261,446715	264,89	264,89	69255	69254	--	9875	85461
						--	52,46	--	13715		6330	
82	2	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 1	м3 грунта	19,678785	4929,41	--	97005	--	--	69843	180196
						4929,41	--	97005	--		13348	
83	3	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые 3	м2 креплений	314,46	694,49	32,42	218389	10195	105800	77403	319456
						325,62	16,25	102394	5110		23663	
84	4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство 4	м3 основания	94,338	3949,95	195,09	372630	18404	212006	147091	561299
						1507,56	67,38	142220	6356		41578	
85	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 5	м3 грунта	18,8676	1139,00	--	21490	--	--	15473	39920

						1139,00	--	21490	--		2957	
86	6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 6	м3 грунта	247,68027	34,72	34,72	8599	8599	--	2835	12349
						--	15,90	--	3938		915	
			Трубопровод									
87	7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка7	т фасонных частей	0,02864	1655058,69	576577,71	47401	16513	10281	26530	79845
						719522,70	216160,86	20607	6191		5914	
88	8	С1241-113-0227 241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219 х6,0-159х4,5 мм 8	шт.	1	13189,00	--	13189	--	13189	--	14244
						--	--	--	--		1055	
89	9	С1241-116-0713 241-116-0713 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм 9	шт.	2	18106,00	--	36212	--	36212	--	39109
						--	--	--	--		2897	
90	10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка 10	шт.	2	1759,59	1026,81	3519	2054	--	2174	6149
						732,78	365,31	1466	731		455	
91	11	С1241-214-0214 241-214-0214 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм 11	шт.	2	5490,00	--	10980	--	10980	--	11858
						--	--	--	--		878	
92	12	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка 12	шт.	2	3648,46	224,85	7297	450	979	6032	14396

						2933,84	112,75	5868	226		1066	
93	13	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм 13	шт.	2	45508,00	--	91016	--	91016	--	98297
						--	--	--	--		7281	
94	14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка 14	т фасонных частей	0,0798	1655058,69	576577,71	132074	46011	28645	73921	222474
						719522,70	216160,86	57418	17250		16480	
95	15	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм 15	шт.	2	115395,00	--	230790	--	230790	--	249253
						--	--	--	--		18463	
96	16	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка16	задвижка или клапан	1	4119,90	180,15	4120	180	284	3715	8462
						3656,03	96,25	3656	96		627	
97	17	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка17	задвижка или клапан	1	2185,29	108,09	2185	108	150	1965	4482
						1927,07	57,75	1927	58		332	
98	18	С1242-103-0503 242-103-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	85395,00	--	85395	--	85395	--	92227
99	19	С1242-103-0501 242-103-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	45128,00	--	45128	--	45128	--	48738

100	20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка20	т фасонных частей	0,0012	1655058,69	576577,71	1986	692	431	1112	3345
						719522,70	216160,86	863	259		248	
101	21	С1241-114-0123 241-114-0123 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
102		Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3211,61	48,58	19270	292	12465	6506	27838
						1085,54	20,98	6513	126		2062	
103	23	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	811993,21	29009,17	1624	58	963	597	2399
						301464,00	134,75	603	--		178	
104	24	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1602,40	48,58	8012	243	2341	5422	14509
						1085,54	20,98	5428	105		1075	
105	25	Е11-220601-0702 1122-0601-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м2 трубопровода	0,4	3589,40	729,09	1436	291	1020	205	1772
						313,44	203,45	125	81		131	

106	26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2974,40	98,33	2974	98	274	2569	5986
						2601,90	19,25	2602	19		443	
107	27	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	29990,00	--	29990	--	29990	--	32389
108	28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка 28	шт.	5	1759,59	1026,81	8798	5135	--	5436	15372
						732,78	365,31	3664	1827		1139	
109	29	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1412,00	--	5648	--	5648	--	6100
						--	--	--	--		452	
110	30	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	722,00	--	722	--	722	--	780
						--	--	--	--		58	
111	31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	1655058,69	576577,71	1821	634	396	1019	3067
						719522,70	216160,86	791	238		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1		251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0011	340239,00				374		
112	32	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм 32	шт.	1	1701,00	--	1701	--	1701	--	1837

						--	--	--	--		136	
113	33	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка 33	км трубопровода	0,0684	1796453,87	119675,15	122877	8186	90368	27064	161936
						355602,00	44068,27	24323	3014		11995	
114	34	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка 34	км трубопровода	0,0364	967614,50	94283,14	35221	3431	19847	13063	52146
						328107,00	34380,25	11943	1251		3863	
115	35	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=ФУТЛЯР 35	км трубопровода	0,006	1481272,99	602105,37	8888	3613	510	6167	16260
						794112,00	244157,89	4765	1465		1204	
116	37	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 37	км кабеля	0,1048	35794,43	22961,33	3751	2406	--	1224	5373
						12833,10	6309,60	1345	661		398	
117	38	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная38	м	104,8	64,00	--	6707	--	6707	--	7244
						--	--	--	--		537	
					Колодец водопроводный							

118	39	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих 39	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,704	29396,32	11158,59	79488	30173	9186	54249	144436
						14840,50	5424,65	40129	14668		10699	
			Канализация К1									
119	62	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 62	м3 грунта	145,615215	264,89	264,89	38572	38572	--	5500	47598
						--	52,46	--	7639		3526	
120	63	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 63	м3 грунта	10,960285	4929,41	--	54028	--	--	38900	100362
						4929,41	--	54028	--		7434	
121	64	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые 64	м2 креплений	165	694,49	32,42	114591	5349	55515	40614	167622
						325,62	16,25	53727	2681		12416	
122	65	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство 65	м3 основания	49,5	3949,95	195,09	195523	9657	111242	77180	294519
						1507,56	67,38	74624	3335		21816	

123	66	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 166	м3 грунта	9,9	1139,00	--	11276	--	--	8119	20946
						1139,00	--	11276	--		1552	
124	67	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 167	м3 грунта	136,679442	34,72	34,72	4746	4745	--	1565	6816
						--	15,90	--	2173		505	
Подраздел 1.Монтажные работы												
125	68	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка 68	км трубопровода	0,055	1278323,87	119675,15	70308	6582	44168	21762	99436
						355602,00	44068,27	19558	2424		7366	
126	69	Е11-220201-0103 1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом 69	км трубопровода	0,004	5530067,10	20967,50	22120	84	19659	2387	26468
						594330,00	8503,00	2377	34		1961	
127	70	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=ФУТЛЯР 70	км трубопровода	0,0114	1978823,86	803214,85	22559	9157	1267	15725	41346
						1064448,00	328843,16	12135	3749		3063	
128	72	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции 72	км трубопровода	0,003	2657544,89	176561,51	7973	530	6341	1214	9922
						367208,00	41541,50	1102	125		735	

129	73	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 73	км кабеля	0,06	35794,43	22961,33	2148	1378	--	701	3076
						12833,10	6309,60	770	379		228	
130	74	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная 74	м	60	64,00	--	3840	--	3840	--	4147
						--	--	--	--		307	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				35942				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17731			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6711			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						75275		
		Накладные расходы		Тенге							41789	
		Сметная прибыль		Тенге							13660	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								184397
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2386659	303074	1296843	775157	3414760
								786742	99924	--	252945	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5899				
		Всего заработная плата		Тенге					3155			
			Накладные расходы	Тенге				1925				
			Сметная прибыль	Тенге				626				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8450				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1798346				
		Материалы		Тенге				719054				
		Всего заработная плата		Тенге					868718			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10547				
			Накладные расходы	Тенге				758735				
			Сметная прибыль	Тенге				204567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2761648				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				582414				

		Материалы		Тенге				15080				
		Всего заработная плата		Тенге					14793			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				552158				
			Накладные расходы	Тенге				14497				
			Сметная прибыль	Тенге				47752				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				644663				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3414761				
РАЗДЕЛ 6. СМЕТА № 6-2 Теплосети												
			Земляные работы									
131	1	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3,1	м3 грунта	31,4824	570,04	540,36	17946	17012	9	3819	23506
						29,37	139,12	925	4380		1741	
132	2	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 2	м3 грунта	106,5176	404,34	404,34	43069	43069	--	7253	54348
						--	94,57	--	10073		4026	
133	3	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км 3	т·км	826,413	41,00	--	33883	--		--	36594
						--	--	--	--		2711	
134	4	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство 4	м3 сборных конструкций	49,06	12707,21	3143,27	623416	154209	174978	420111	1127009
						5997,33	1259,62	294229	61797		83482	
135	5	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 5	м3	4,23	19274,00	--	81529	--	81529	--	88051
						--	--	--	--		6522	

136	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы 10	м3	10,65176	1139,00	--	12132	--	--	8735	22537
						1139,00	--	12132	--		1669	
137	11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 11	м3 грунта	95,86584	34,72	34,72	3328	3328	--	1097	4780
						--	15,90	--	1524		354	
			Трубопроводы и запорные арматуры									
138	12	Е11-240102-0103 1124-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная 12	км трубопровода	0,046	2362092,02	508762,52	108656	23403	24663	67911	190692
						1317173,00	174064,00	60590	8007		14125	
139	13	С1241-402-0112 241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 13	м	46	8834,00	--	406364	--	406364	--	438873
						--	--	--	--		32509	
140	14	Е11-250106-0101 1125-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром до 150 мм. Установка 14	угол поворота	2	96082,91	56841,91	192166	113684	4127	105280	321242
						37177,70	20668,42	74355	41337		23796	
141	15	С1241-405-0107 241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-200615	шт.	2	33491,00	--	66982	--	66982	--	72341
						--	--	--	--		5359	
142	16	С1241-411-0107 241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	44567,00	--	133701	--	133701	--	144397

						--	--	--	--		10696	
143	17	С1225-205-0102 225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	15	1066,00	--	15990	--	15990	--	17269
						--	--	--	--		1279	
144	18	С1241-412-0107 241-412-0107 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30	3697,00	--	110910	--	110910	--	119783
						--	--	--	--		8873	
145	19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция каналов обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	20	999,75	21,17	19995	423	11533	7548	29746
						401,95	3,85	8039	77		2203	
146	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция угла поворота обмазочная битумная в 2 слоя20	м2 поверхности	10	999,75	21,17	9998	211	5767	3774	14874
						401,95	3,85	4020	38		1102	
			Элементы системы ОДК									
147	21	Ц13-080104-0301 1308-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Установка приборов контроля 21	шкаф	1	37976,81	6084,68	37977	6084	6868	20105	62728
						25025,00	2898,50	25025	2898		4647	
148	22	С1245-403-0201 245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК 22	шт.	1	11531,00	--	11531	--	11531	--	12453
						--	--	--	--		922	

149	23	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК 23	шт.	1	26250,00	--	26250	--	26250	--	28350
						--	--	--	--		2100	
150	24	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка 24	м трубопровода	5	1172,47	1,61	5862	8	14	5726	12516
						1168,00	0,66	5840	3		927	
151	25	С1241-207-1001 241-207-1001 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 25	м	5	201,00	--	1005	--	1005	--	1085
						--	--	--	--		80	
152	26	КП СТКП	Кабель соединитель 3х1,5NYM 26	шт	1	1457,14	--	1457	--	1457	--	1574
						--	--	--	--		117	
					Дренажный колодец							
153	27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих 27	м3	1,212	29338,01	11158,59	35558	13525	4046	24316	64664
						14840,50	5424,65	17987	6575		4790	
154		Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,77	3264,88	7,78	9044	21	7211	1692	11595
						654,24	2,61	1812	7		859	
155		Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1567,16	84,03	10970	588	420	10002	22650
						1423,17	34,90	9962	244		1678	

156		С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2184,00	--	15288	--	15288	--	16511
						--	--	--	--		1223	
			БМК									
157	38	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Котлы стальныежаротрубные пароводогрейные на жидком топливе илигазе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка 38	котел	1	102498,17	14046,27	102498	14047	16454	77125	193993
						71997,00	6701,70	71997	6702		14370	
158	39	513-105-0106 513-105-0106 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные на жидком топливе с тепловой мощностью отопительной системы 300 кВт 39	комплект	1	7291497,00	--	7291497	--		--	7291497
						--	--	--	--	7291497	--	
159	40	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 40	км кабеля	0,046	35794,43	22961,33	1647	1056	--	537	2359
						12833,10	6309,60	590	290		175	
160	41	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ150 41	м	46	402,00	--	18492	--	18492	--	19971
						--	--	--	--		1479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9449141	390668	1145589	765031	10447988
								587503	143952	7291497	233814	
		Стоимость оборудования		Тенге				7291497				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7291497				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				41081				
		Материалы		Тенге				6867				
		Всего заработная плата		Тенге					28803			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1457				
			Накладные расходы	Тенге				20642				
			Сметная прибыль	Тенге				4939				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				66662				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225202				

		Материалы		Тенге				232334				
		Всего заработная плата		Тенге					607904			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18492				
		Местные материалы		Тенге				97519				
		Транспортные расходы		Тенге				33883				
			Накладные расходы	Тенге				651536				
			Сметная прибыль	Тенге				150138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2026876				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				891361				
		Материалы		Тенге				16889				
		Всего заработная плата		Тенге					94748			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				772031				
		Сдача и испытание		Тенге				2506				
			Накладные расходы	Тенге				92853				
			Сметная прибыль	Тенге				78737				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1062951				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10447986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					731455			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62491047
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14553432				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2412645			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					971429			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20151600		
			- Перевозка грузов	Тенге				33883				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7291497		
			- Накладные расходы	Тенге							13959124	
			- Сметная прибыль	Тенге							4088856	
				Тенге	Оборуд	Прочие	Всего					
			ИТОГО по смете	Тенге	7 291 497,00		62 491 046,60					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	0,00	0,00	827 993,24					
			ИТОГО:	Тенге	7 291 497,00	0,00	63 319 039,84					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге	0,00	0,00	504 247,89					
			ИТОГО	Тенге	7 291 497,00	0,00	63 823 287,73					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	0,00	0,00	1 130 635,81					
			ИТОГО:	Тенге	7 291 497,00	0,00	64 953 923,54					
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	7 536 013,25	0,00	67 132 116,01					
			Стоимость выполненных работ в договорных ценах	Тенге	7 159 212,59	0,00	63 775 510,21					

			НДС (12%)	Тенге			7 653 061,22	7 653 061,22				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	56 616 297,62	7 159 212,59	7 653 061,22	**71 428 571,43**				
			удержание аванса 30%	Тенге				21 428 571,43				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	**Тенге**				**50 000 000,00**				

Принял:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:

_____ **Мұхан Н.С.**

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____ **Берлимбетов А.Н.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**