Заказчик(застройщик): Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Форма № КС-3

Подрядчик (субподряд): Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
		Договор №18	02.06.2022 г.				
		ДС № 01	26.07.2022 г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	548 421 354,54		529 801 585,51		19 841 472,03	0,00			65 810 562,52	**614 231 917,06**
в том числе за отчетный месяц		114 795 918,37	114 795 918,37	113 574 215,40	1 221 702,97				13 775 510,20	**128 571 428,57**
удержание аванса 30%		34 438 775,51							4 132 653,06	**38 571 428,57**
Всего к оплате		80 357 142,86							9 642 857,14	**90 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:
_____ **Мұхан Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор № 18 от 02.06.2022г., ДС № 01 от 26.07.2022г.
по объекту : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-01-01 Общестроительные работы КЖ, КМ													
						Земляные работы							
Подраздел 1.ригель монолитная на отм. +7.400(КЖ-8,15,16,17)													
			Ригель Рм2 (6шт)										
1	118	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м 118	м3		42,6	61631,21	6826,57	2625490	290812	1326796	989221	3903888
			НР - 91%; СП - 8%				23659,20	1858,56	1007882	79175		289177	
			Ригель Рм3 (2шт)										
2	121	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м 121	м3		8	61631,21	6826,57	493050	54612	249164	185769	733125
			НР - 91%; СП - 8%				23659,20	1858,56	189274	14868		54306	
			Ригель Рм5 (4шт)										
3	124	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м 124	м3		14,8	61631,21	6826,57	912142	101034	460952	343673	1356280

			НР - 91%; СП - 8%				23659,20	1858,56	350156	27507		100465	
			Ригель Рм6 (3шт)										
4	127	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м 127	м3		28,8	61631,21	6826,57	1774979	196606	896988	668769	2639248
			НР - 91%; СП - 8%				23659,20	1858,56	681385	53527		195500	
			Ригель Рм6/1 (2шт)										
5	130	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м 130	м3		19,2	61631,21	6826,57	1183319	131070	597992	445846	1759499
			НР - 91%; СП - 8%				23659,20	1858,56	454257	35684		130333	
						Плиты перекрытия							
			Плиты перекрытия на отм. +7.400 (КЖ-26)										
6	153	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м 153	м3		105	61300,07	2028,52	6436507	212995	3532278	2507096	9659092
			НР - 91%; СП - 8%				25630,80	607,78	2691234	63817		715488	
			МК										
7	251	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки, прогоны. Монтаж 251	т конструкций251		37,7385	69466,95	30382,57	2621578	1146592	199973	1102614	4022128
			НР - 69%; СП - 8%				33785,46	8558,35	1275013	322979		297935	
8	253	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Связи вертикальные в виде ферм. Монтаж 253	т конструкций		1,6161	102148,76	15794,82	165083	25526	3938	99787	286059
			НР - 69%; СП - 8%				83917,50	5568,40	135619	8999		21190	

9	254	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Связи горизонтальные из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж254	т конструкций		3,9943	121337,46	24084,22	484658	96200	10447	283899	830041
			НР - 69%; СП - 8%				94637,50	8371,13	378011	33437		61485	
9.21		286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,039943	392,00				16		
10	255	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Настил из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж255	т конструкций		15,07	102674,70	27665,80	1547308	416923	156021	797220	2532090
			НР - 69%; СП - 8%				64655,90	12012,42	974364	181027		187562	
11	256	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж256	т конструкций		19,0526	32219,97	14553,81	613874	277288	141879	200948	880008
			НР - 69%; СП - 8%				10219,44	5066,08	194707	96522		65186	
12	257	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж257	т конструкций		5,11	82534,62	2798,30	421752	14299	23594	267316	744193
			НР - 69%; СП - 8%				75119,20	695,75	383859	3555		55125	
13	258	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Тяжи из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж 258	т конструкций		0,5565	121337,46	24084,22	67524	13403	1455	39554	115644
			НР - 69%; СП - 8%				94637,50	8371,13	52666	4659		8566	
14	259	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Шахты лифта. Монтаж 259	т конструкций		2,5085	80347,18	31209,43	201551	78289	46007	77384	301250

			НР - 69%; СП - 8%				30797,10	13911,15	77255	34896		22315	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тен					8845682				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тен						3055649			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тен						960652			
			Материалы, изделия и конструкции	Тен							7647487		
		Накладные расходы		Тен								8009096	
		Сметная прибыль		Тен								2204633	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тен									29762544
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ге					19548815	3055649	7647484	8009096	29762545
									8845682	960652	--	2204633	
		Стоимость общестроительных работ		Тен					13425487				
		Материалы		Тен					5434054				
		Местные материалы		Тен					1630118				
			Накладные расходы	Тен					5140374				
			Сметная прибыль	Тен					1485269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тен					20051130				
		Стоимость металломонтажных работ		Тен					6123328				
		Материалы		Тен					583315				
			Накладные расходы	Тен					2868722				
			Сметная прибыль	Тен					719364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тен					9711414				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тен					29762544				
РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-01-02 Общестроительные работы АР													
			Перегородки (АР-38,58)										
15	1	Е11-100401-0105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой 1	м2 перегородок		197	8893,25	89,58	1751970	17647	779850	866988	2828475
			НР - 90%; СП - 8%				4845,04	44,91	954473	8847		209517	
			Фасад (АР-14,33)										

16	12	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 12	м2		464	1259,70	63,99	584501	29691	156865	384842	1046891
			НР - 93%; СП - 8%				857,64	34,19	397945	15864		77547	
17	13	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 13	м2		464	-412,35	-1,73	-191329	-803	-69767	-112703	-328354
			НР - 93%; СП - 8%				-260,26	-0,92	-120759	-427		-24322	
			Проемы										
						Оконные (Лист АР-1.10)							
			ОК-1										
18	23	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых 23	м2		7,68	3662,02	224,21	28124	1722	12096	13698	45168
			НР - 90%; СП - 8%				1862,77	119,02	14306	914		3346	
			ОК-2, ОК-6										
19	27	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых 27	м2		34,4935	2769,90	220,98	95544	7622	40747	46152	153032
			НР - 90%; СП - 8%				1367,64	119,02	47175	4105		11336	
			ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10										

20	31	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) 31	м2		152,3125	3153,53	223,81	480322	34089	185139	251499	790367
			НР - 90%; СП - 8%				1714,20	120,47	261094	18349		58546	
			ОК-11										
21	35	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) 35	м2		17,6	4389,90	226,54	77262	3987	30131	40738	127440
			НР - 90%; СП - 8%				2451,36	120,47	43144	2120		9440	
			ОК-12										
22	39	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых 39	м2		6,75	3662,02	224,21	24719	1513	10632	12039	39699
			НР - 90%; СП - 8%				1862,77	119,02	12574	803		2941	
23	43	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м 43	м		122,62	3677,09	6,52	450885	800	408200	38086	528088
			НР - 90%; СП - 8%				341,58	3,53	41885	433		39118	
						Витражи (Ар-54,55,56)							
24	64	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ 64	м2		250,2295	3641,68	2,66	911256	666	534407	338564	1349806
			НР - 90%; СП - 8%				1503,35	--	376183	--		99986	
			Решетка металлическая МР-1 (АР-56)										

25	66	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж 66	т конструкций		0,9864	82534,62	2798,30	81412	2760	4554	51601	143654
			НР - 69%; СП - 8%				75119,20	695,75	74098	686		10641	
						Полы на отм. 0.000							
			Тип 1										
26	84	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя 84	м2		147,7	1940,62	91,29	286630	13483	129001	137947	458543
			НР - 94%; СП - 8%				975,94	17,64	144146	2605		33966	
27	85	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя 85	м2		147,7	1188,82	45,80	175589	6765	81851	83151	279440
			НР - 94%; СП - 8%				588,85	10,06	86973	1486		20699	
			Тип 3										
28	87	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство 87	м2		287,8	488,71	40,31	140651	11601	--	127196	289275
			НР - 94%; СП - 8%				448,40	21,77	129050	6265		21428	
29	89	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство89	м2 стяжки		287,8	849,66	36,65	244532	10548	90441	140468	415800
			НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	143543	5891		30800	
30	90	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 90	м2 стяжки		287,3	180,24	12,37	51783	3554	44689	5155	61494
			НР - 94%; СП - 8%				12,32	6,77	3540	1945		4555	
31	91	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 91	т		0,159729	21547,70	1726,74	3442	276	5	3002	6960

32	93	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство 93	м2 покрытия		287,8	3615,44	604,49	1040524	173973	338248	643033	1818241
			НР - 94%; СП - 8%				1835,66	541,26	528303	155775		134685	
33	101	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство 101	м2 покрытия		1192,4	3615,44	604,49	4311051	720793	1401417	2664185	7533255
			НР - 94%; СП - 8%				1835,66	541,26	2188841	645398		558019	
			Тип 5										
34	103	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство 103	м2 покрытия		80,69	3615,44	604,49	291730	48776	94835	180286	509777
			НР - 94%; СП - 8%				1835,66	541,26	148119	43674		37761	
						Полы на отм. 3.900							
			Тип 1										
35	109	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 109	м3		2,455	34651,00	--	85068	--	85068	--	91873
			СП - 8%				--	--	--	--		6805	
			Тип 3										
36	119	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 119	м3		28,285	34651,00	--	980104	--	980104	--	1058512
			СП - 8%				--	--	--	--		78408	
			Тип 4										
37	127	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 127	м3		27,62	34651,00	--	957061	--	957061	--	1033626
			СП - 8%				--	--	--	--		76565	

			Тип 2										
38	137	С1234-104-0109 234-104-0109 РСНБ РК	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 137	м3		20,7825	34651,00	--	720134	--	720134	--	777745
			СП - 8%				--	--	--	--		57611	
						Внутренняя отделка							
			На отм. 0.000										
39	155	С1215-302-0203 215-302-0203 РСНБ РК	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм 155	1000 м2		9,225	663091,00	--	6117014	--	6117014	--	6606375
			СП - 8%				--	--	--	--		489361	
			На отм. 3.900										
40	165	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании 165	оштукатуриваемой поверхности		1952,99	665,93	8,07	1300555	15761	500434	633175	2088428
			НР - 80%; СП - 8%				401,62	3,64	784360	7109		154698	
41	166	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное 166	оштукатуриваемой поверхности		1952,99	4785,51	51,16	9346053	99915	3907640	4314296	14753176
			НР - 80%; СП - 8%				2733,50	27,84	5338498	54371		1092828	

42	168	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором168	оштукатуриваемой поверхности		2392,8	733,18	6,95	1754353	16630	254785	1194065	3184291
			НР - 80%; СП - 8%				619,75	4,03	1482938	9643		235873	
						Потолки							
			Отделка тип 1										
43	173	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе 173	отделываемой поверхности		46,3234	1059,64	5,54	49086	256	12768	28931	84259
			НР - 80%; СП - 8%				778,48	2,21	36062	102		6241	
			Кровля										
						Тип 1							
44	181	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 181	м3		38,496	23746,00	--	914126	--	914126	--	987256
			СП - 8%				--	--	--	--		73130	
						Тип 2							
45	188	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 188	м3		126,468	23746,00	--	3003109	--	3003109	--	3243358
			СП - 8%				--	--	--	--		240249	
						Тип 3							
46	197	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 197	м2		495	10779,00	--	5335605	--	5335605	--	5762453
			СП - 8%				--	--	--	--		426848	
						ЛН-1,ЛН-2,ЛН-3 (АР-47)							

			ЛН-1										
47	246	С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм 246	м2		16,2	13179,00	--	213500	--	213500	--	230580
			СП - 8%				--	--	--	--		17080	
48	248	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм 248	м2		2,7	10083,00	--	27224	--	27224	--	29402
			СП - 8%				--	--	--	--		2178	
			ЛН-2										
49	250	С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм 250	м2		1,62	13179,00	--	21350	--	21350	--	23058
			СП - 8%				--	--	--	--		1708	
50	252	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм 252	м2		0,72	10083,00	--	7260	--	7260	--	7841
			СП - 8%				--	--	--	--		581	
			ЛН-3										
51	254	С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм 254	м2		0,96	13179,00	--	12652	--	12652	--	13664
			СП - 8%				--	--	--	--		1012	
52	256	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм 256	м2		0,48	10083,00	--	4840	--	4840	--	5227
			СП - 8%				--	--	--	--		387	
			Пандус (АР-60)										
53	279	С1231-201-0104 231-201-0104 РСНБ РК	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 40 мм 279	м2		21,4	18496,00	--	395814	--	395814	--	427479
			СП - 8%				--	--	--	--		31665	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ге					42085506	1222025	27743829	12086394	58505654
									13119652	986096	--	4333753	

		Стоимость общестроительных работ		Тен					36668489				
		Материалы		Тен					8944412				
		Стоимость материалов и конструкций		Тен					12776616				
		Местные материалы		Тен					682640				
			Накладные расходы	Тен					12034793				
			Сметная прибыль	Тен					3896264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тен					52599546				
		Стоимость металломонтажных работ		Тен					5417017				
		Материалы		Тен					4554				
		Стоимость материалов и конструкций		Тен					5335605				
			Накладные расходы	Тен					51601				
			Сметная прибыль	Тен					437489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тен					5906107				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тен					58505653				
РАЗДЕЛ 3.Смета № 2-01-06 Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование													
			Силовое электрооборудование										
						ВРУ							
54	2	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 2	шт.		1	693838,00	--	693838	--		--	693838
							--	--	--	--	693838	--	
55	3	515-301-0311 515-301-0311 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2 х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012 3	шт.		1	550439,00	--	550439	--		--	550439
							--	--	--	--	550439	--	
56	5	С1247-205-0211 247-205-0211 РСНБ РК	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 37В31250 400Ам 5	шт.		1	13651,00	--	13651	--	13651	--	14743
			СП - 8%				--	--	--	--		1092	
57	6	С1247-207-0505 247-207-0505 РСНБ РК	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А 6	шт.		3	2489,00	--	7467	--	7467	--	8064

			СП - 8%				--	--	--	--		597	
58	8	С1247-301-0223 247-301-0223 РСНБ РК	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 8	шт.		1	16446,00	--	16446	--	16446	--	17762
			СП - 8%				--	--	--	--		1316	
59	10	С1247-302-0702 247-302-0702 РСНБ РК	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5 10	шт.		3	3061,00	--	9183	--	9183	--	9918
			СП - 8%				--	--	--	--		735	
60	13	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 13	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%				--	--	--	--		135	
61	14	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 14	шт.		5	1815,00	--	9075	--	9075	--	9801
			СП - 8%				--	--	--	--		726	
62	15	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 15	шт.		5	1815,00	--	9075	--	9075	--	9801
			СП - 8%				--	--	--	--		726	
63	16	С1247-204-3408 247-204-3408 РСНБ РК	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА 16	шт.		1	13716,00	--	13716	--	13716	--	14813
			СП - 8%				--	--	--	--		1097	
			Электроустановочные изделия										
64	93	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 93	шт.		60	300,00	--	18000	--	18000	--	19440
			СП - 8%				--	--	--	--		1440	
65	94	С1247-212-0208 247-212-0208 РСНБ РК	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP 20 94	шт.		15	358,00	--	5370	--	5370	--	5800

			СП - 8%				--	--	--	--		430	
66	95	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 95	шт.		137	342,00	--	46854	--	46854	--	50602
			СП - 8%				--	--	--	--		3748	
67	96	С1247-206-0101 247-206-0101 РСНБ РК	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В 96	шт.		18	2287,00	--	41166	--	41166	--	44459
			СП - 8%				--	--	--	--		3293	
68	97	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК 97	шт.		230	31,00	--	7130	--	7130	--	7700
			СП - 8%				--	--	--	--		570	
69	98	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК 98	шт.		110	89,00	--	9790	--	9790	--	10573
			СП - 8%				--	--	--	--		783	
			Осветительные установки										
70	100	С1247-102-0159 247-102-0159 РСНБ РК	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 100	шт.		12	20015,00	--	240180	--	240180	--	259394
			СП - 8%				--	--	--	--		19214	
71	101	С1247-102-0160 247-102-0160 РСНБ РК	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 101	шт.		28	24392,00	--	682976	--	682976	--	737614
			СП - 8%				--	--	--	--		54638	
72	102	С1247-102-0167 247-102-0167 РСНБ РК	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24 102	шт.		75	19129,00	--	1434675	--	1434675	--	1549449
			СП - 8%				--	--	--	--		114774	
73	103	С1247-102-0161 247-102-0161 РСНБ РК	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 103	шт.		12	26021,00	--	312252	--	312252	--	337232

			СП - 8%				--	--	--	--		24980	
74	104	С1247-102-0190 247-102-0190 РСНБ РК	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65 104	шт.		56	7178,00	--	401968	--	401968	--	434125
			СП - 8%				--	--	--	--		32157	
75	105	С1247-102-0183 247-102-0183 РСНБ РК	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40 105	шт.		36	8608,00	--	309888	--	309888	--	334679
			СП - 8%				--	--	--	--		24791	
76	106	С1247-102-0160 247-102-0160 РСНБ РК	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 106	шт.		59	24392,00	--	1439128	--	1439128	--	1554258
			СП - 8%				--	--	--	--		115130	
77	107	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм 107	м		5387	373,77	11,35	2013499	61142	245324	1249000	3523499
			НР - 72%; СП - 8%				316,88	5,14	1707033	27689		261000	
78	108	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм 108	м		414	433,24	33,07	179361	13691	19048	110167	312691
			НР - 72%; СП - 8%				354,16	15,43	146622	6388		23162	
			Кабельная продукция										
79	114	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг 114	м		1200	567,50	210,96	681000	253152	81348	317796	1078700
			НР - 72%; СП - 8%				288,75	79,07	346500	94884		79904	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ге					9147818	327985	5375401	1676963	11591220
									2200155	128961	1244277	766438	
		Стоимость оборудования		Тен					1244277				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тен					1244277				
		Стоимость монтажных работ		Тен					7903541				
		Материалы		Тен					345720				
		Всего заработная плата		Тен						2329116			
		Стоимость материалов и конструкций		Тен					5029681				
			Накладные расходы	Тен					1676963				
			Сметная прибыль	Тен					766438				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тен					10346942				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тен					11591219				
РАЗДЕЛ 4. Смета № 5-1 Наружные сети связи													
80	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 1	м3 грунта		277,2	347,38	347,38	96294	96293	--	13731	118827
			НР - 72%; СП - 8%				--	68,80	--	19071		8802	
81	3	С1243-301-0125 243-301-0125 РСНБ РК	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 1,5 3	км		1,5	376186,00	--	564279	--	564279	--	609421
			СП - 8%				--	--	--	--		45142	
82	8	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 8	шт.		7	50501,00	--	353507	--	353507	--	381788
			СП - 8%				--	--	--	--		28281	
83	9	С1244-202-0204 244-202-0204 РСНБ РК	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, типТ 9	комплект		7	63400,00	--	443800	--	443800	--	479304
			СП - 8%				--	--	--	--		35504	
84	10	С1261-404-0456 261-404-0456 РСНБ РК	Консоли для кабельных колодцев ишахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98 10	100 шт.		0,14	32291,00	--	4521	--	4521	--	4883
			СП - 8%				--	--	--	--		362	

85	11	С1261-404-0520 261-404-0520 РСНБ РК	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 11	шт.		14	1495,00	--	20930	--	20930	--	22604
			СП - 8%				--	--	--	--		1674	
86	16	С1241-201-0109 241-201-0109 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм 16	м		785,4	3010,00	--	2364054	--	2364054	--	2553178
			СП - 8%				--	--	--	--		189124	
87	17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 17	м3 грунта		184,8	1139,00	--	210487	--	--	151551	391001
			НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	210487	--		28963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4057872	96293	3751091	165282	4561006
									210487	19071	--	337852	
		Стоимость монтажных работ		Тен					564279				
		Стоимость материалов и конструкций		Тен					564279				
			Сметная прибыль	Тен					45142				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тен					609421				
		Стоимость общестроительных работ		Тен					685739				
		Стоимость материалов и конструкций		Тен					378958				
			Накладные расходы	Тен					165282				
			Сметная прибыль	Тен					68082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тен					919103				
		Стоимость сантехнических работ		Тен					2807854				
		Стоимость материалов и конструкций		Тен					2807854				
			Сметная прибыль	Тен					224628				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тен					3032482				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тен					4561006				
РАЗДЕЛ 5. Смета № 7-1 Благоустройства и озеленение													
						Проезды и площадки тип покрытие I							

88	1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 1	спланированной площади		3558	7,66	7,66	27254	27255	--	6968	36960
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,72	--	9678		2738	
89	2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство 2	материала основания в плотно		533,7	3626,54	1162,55	1935484	620453	1205361	310049	2425176
			НР - 108%; СП - 8%				205,49	332,42	109670	177413		179643	
90	3	Е11-270403-0502 1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм.	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство3	м2 основания		3000	776,70	267,43	2330100	802290	1351350	474304	3028756
			НР - 108%; СП - 8%				58,82	87,57	176460	262710		224352	
						Проезды и площадки тип покрытие II							
91	11	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 11	спланированной площади		1071	7,66	7,66	8204	8204	--	2097	11126
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,72	--	2913		824	
92	12		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 12	м3		214,2	3199,76	1207,15	685389	258572	382801	127688	878123
			НР - 108%; СП - 8%				205,49	346,47	44016	74214		65046	

93	13	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство 13	м3		32,13	3626,54	1162,55	116521	37353	72566	18666	146002
			НР - 108%; СП - 8%				205,49	332,42	6602	10681		10815	
94	16	Е11-270201-1001 1127-02 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 16	м бортового камня		315,3335	1812,56	37,05	571561	11683	211674	382034	1029882
			НР - 108%; СП - 8%				1104,24	17,54	348204	5531		76288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5674513	1765810	3223752	1321806	7556025
									684952	543140	--	559706	
		Стоимость общестроительных работ		Тен					5674513				
		Материалы		Тен					3223752				
		Всего заработная плата		Тен						1228092			
			Накладные расходы	Тен					1321806				
			Сметная прибыль	Тен					559706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тен					7556025				
			Сметная заработная плата	Тен						1228092			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тен					7556025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-									670
			Сметная заработная плата	Тен						1228092			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ге									111976446
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тен						6467762			
			- в том числе зарплата машинистов	Тен						2637920			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тен							47741558		
			- Оборудование, инвентарь	Тен							1244277		
			- Накладные расходы	Тен								23259541	
				Тен	СМР	Оборуд	Прочие	Всего					
			ИТОГО по смете	ге	110 732 169,22	1 244 277,00		111 976 446,22					
			Временные здания и сооружения 1,5%	ге	1 660 982,54	0,00	0,00	1 660 982,54					
			ИТОГО:	ге	112 393 151,76	1 244 277,00	0,00	113 637 428,76					
			Дополнительные затраты при производстве	ге	1 011 538,37	0,00	0,00	1 011 538,37					
			ИТОГО	ге	113 404 690,12	1 244 277,00	0,00	114 648 967,12					

	Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	2 268 093,80	0,00	0,00	2 268 093,80					
	ИТОГО:	тенге	115 672 783,93	1 244 277,00	0,00	116 917 060,93					
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах	тенге	119 551 805,68	1 286 003,13	0,00	120 837 808,81					
	Стоимость выполненных работ в договорных	тенге	113 574 215,40	1 221 702,97	0,00	114 795 918,37					
	НДС (12%)	тенге			13 775 510,20	13 775 510,20					
	ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	тенге	113 574 215,40	1 221 702,97	13 775 510,20	**128 571 428,57**					
	удержание аванса 30%	тенге				38 571 428,57					
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	тенге				**90 000 000,00**					

Принял:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:

_____ **Мұхан Н.С.**

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____ **Бердимбетов А.Н.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**