Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"
Наименование строительства : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

Форма №КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
		Договор №18	02.06.2022 г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	141 964 646,66		141 964 646,66		0,00	0,00			17 035 757,59	**159 000 404,25**
в том числе за отчетный месяц		89 285 714,29		89 285 714,29					10 714 285,71	**100 000 000,00**
удержание аванса 30%		26 785 714,29							3 214 285,71	**30 000 000,00**
Всего к оплате		62 500 000,00							7 500 000,00	**70 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:
Мухан Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор № 18 от 02.06.2022г., ДС № 01 от 26.07.2022г.
по объекту : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2022 г.

№ п/п	№№ позиции по сметам	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-01 Общестроительные работы КЖ,КМ (ЛС4810)									
			Фундаменты									
			Фундамент Фм-1 (26шт)									
1	7	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	91	35336,23	1764,32	3215597	160553	2358257	677205	4204226
			НР - 91%; СП - 8%			7657,00	520,82	696787	47395		311424	
			Фундамент Фм-2 (4 шт)									
2	12	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	6,48	38654,18	2125,22	250479	13771	170482	63964	339599
			НР - 91%; СП - 8%			10220,08	627,19	66226	4064		25155	
			Фундамент Фм-3 (11 шт)									
3	17	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	9,9	35336,23	1764,32	349829	17467	256558	73674	457383
			НР - 91%; СП - 8%			7657,00	520,82	75804	5156		33880	
			Фундамент Фм-4 (1 шт)									
4	22	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	6,5	35336,23	1764,32	229685	11468	168447	48372	300301
			НР - 91%; СП - 8%			7657,00	520,82	49770	3385		22245	
			Фунд плита на отм -2.800									
5	27	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	165	26344,61	1871,61	4346861	308815	3561942	517654	5253676
			НР - 91%; СП - 8%			2885,48	562,10	476104	92746		389161	
			Надземный каркас. Колонны (КЖ=8,12,13)									
			Колонна Км-1 (22шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	34	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	37,4	77572,29	30868,66	2901204	1154488	923875	1054351	4272000
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	822841	335787		316444	
			Колонна Км-1/1 (5шт)									
7	38	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,5	77572,29	30868,66	659364	262383	209972	239625	970908
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	187009	76315		71919	
			Колонна Км-1/2 (1шт)									
8	40	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,7	77572,29	30868,66	131873	52477	41994	47925	194182
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	37402	15263		14384	
			Колонна Км-1/3 (1шт)									
9	43	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,7	78619,77	30868,66	133654	52477	43775	47925	196105
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	37402	15263		14526	
			Колонна Км-1/4 (4шт)									
10	46	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,8	77572,29	30868,66	527492	209907	167978	191700	776728
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	149607	61052		57535	
			Колонна Км-1/5 (2шт)									
11	49	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,4	77572,29	30868,66	263746	104953	83989	95850	388364
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	74804	30526		28768	
			Колонна Км-2 (25шт)									
12	52	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	42,5	77572,29	30868,66	3296822	1311918	1049857	1198126	4854544
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	935047	381576		359596	
			Колонна Км-2/1 (1шт)									
13	55	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,7	77572,29	30868,66	131873	52477	41994	47925	194182
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	37402	15263		14384	
			Колонна Км-2/2 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	58	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,7	77572,29	30868,66	131873	52477	41994	47925	194182
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	37402	15263		14384	
			Колонна Км-3 (2шт)									
15	61	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,8	77572,29	30868,66	139630	55564	44464	50744	205604
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	39602	16161		15230	
			Колонна Км-4 (2шт)									
16	64	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,4	77572,29	30868,66	108601	43217	34582	39468	159914
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	30802	12570		11846	
			Колонна Км-5 (4шт)									
17	67	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2	77572,29	30868,66	155145	61737	49406	56382	228450
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	44002	17956		16922	
			Колонна Км-6 (2шт)									
18	70	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,4	77572,29	30868,66	186173	74085	59285	67659	274138
			НР - 91%; СП - 8%			22001,10	8978,25	52803	21548		20307	
			Ригель монолитная на отм. -0.100 (КЖ-8,15,16,17)									
			Ригель Рм1 (5шт)									
19	73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	45	58170,06	6826,57	2617653	307195	1245794	1044952	3955614
			НР - 91%; СП - 8%			23659,20	1858,56	1064664	83635		293008	
			Ригель Рм2 (6шт)									
20	76	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	42,6	61631,21	6826,57	2625490	290812	1326796	989221	3903888
			НР - 91%; СП - 8%			23659,20	1858,56	1007882	79175		289177	
			Ригель Рм2/1 (1шт)									
21	79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,1	61631,21	6826,57	437582	48469	221133	164870	650648
			НР - 91%; СП - 8%			23659,20	1858,56	167980	13196		48196	
			Ригель Рм12 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	82	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,82	61631,21	6826,57	50538	5598	25539	19041	75146
			НР - 91%; СП - 8%			23659,20	1858,56	19401	1524		5566	
					Стена монолитная (КЖ-11)							
			Стена монолитная Стм1									
23	133	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	53	43414,60	4009,98	2300974	212529	1433285	648618	3185560
			НР - 91%; СП - 8%			12361,50	1086,94	655160	57608		235967	
24	134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0935	277977,00	--	25991	--	25991	--	28070
			СП - 8%			--	--	--	--		2079	
25	135	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,1521	264727,00	--	569719	--	569719	--	615297
			СП - 8%			--	--	--	--		45578	
			Стена монолитная Стм2									
26	136	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	51	43414,60	4009,98	2214145	204509	1379200	624142	3065350
			НР - 91%; СП - 8%			12361,50	1086,94	630436	55434		227063	
27	137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0889	277977,00	--	24712	--	24712	--	26689
			СП - 8%			--	--	--	--		1977	
28	138	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,9403	264727,00	--	513650	--	513650	--	554742
			СП - 8%			--	--	--	--		41092	
			Стена монолитная Стм3									
29	139	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	37	43414,60	4009,98	1606340	148369	1000595	452809	2223881
			НР - 91%; СП - 8%			12361,50	1086,94	457376	40217		164732	
30	140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634	277977,00	--	17624	--	17624	--	19034
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
31	141	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3945	264727,00	--	369162	--	369162	--	398695
			СП - 8%			--	--	--	--		29533	
			Стена монолитная Стм4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	142	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	37	43414,60	4009,98	1606340	148369	1000595	452809	2223881
			НР - 91%; СП - 8%			12361,50	1086,94	457376	40217		164732	
33	143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	277977,00	--	16957	--	16957	--	18314
			СП - 8%			--	--	--	--		1357	
34	144	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,25726	264727,00	--	332831	--	332831	--	359457
			СП - 8%			--	--	--	--		26626	
			Плиты перекрытия на отм. -0.100 (КЖ-20)									
35	145	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	251	61300,07	2028,52	15386318	509159	8443828	5993154	23089830
			НР - 91%; СП - 8%			25630,80	607,78	6433331	152553		1710358	
36	146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7119	277977,00	--	197892	--	197892	--	213723
			СП - 8%			--	--	--	--		15831	
37	147	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,3412	278877,00	--	374030	--	374030	--	403952
			СП - 8%			--	--	--	--		29922	
38	148	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	28,36116	264727,00	--	7507965	--	7507965	--	8108602
			СП - 8%			--	--	--	--		600637	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**55955814**	**5875243**	**35336149**	**14956090**	**76584855**
								14744422	**1690848**	**--**	**5672951**	
			РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-02 Общестроительные работы КЖ,КМ (ЛС4820)									
			Стены									
39	2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41,764	35400,30	1754,81	1478458	73287	1037396	362734	1988487
			НР - 93%; СП - 8%			8806,03	533,03	367775	22261		147295	
40	5	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,1888	296003,00	--	6863954	--	6863954	--	7413070
			СП - 8%			--	--	--	--		549116	
41	6	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,9831	297907,00	--	888686	--	888686	--	959781
			СП - 8%			--	--	--	--		71095	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		71095	
42	7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2998	275482,00	--	82590	--	82590	--	89197
			СП - 8%			--	--	--	--		6607	
43	8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,054	275482,00	--	14876	--	14876	--	16066
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9328564**	**73287**	**8887502**	**362734**	**10466601**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**367775**	**22261**	--	**775303**	
			Материалы	Тенге				**9328564**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1037395**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**390036**			
			Накладные расходы	Тенге				**7850106**				
			Сметная прибыль	Тенге				**362734**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**775303**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10466601**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**390036**			**228**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10466601**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**87051456**
				Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			ИТОГО по смете	Тенге	87 051 456,00			87 051 456,00				
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 305 771,84	0,00	0,00	1 305 771,84				
			ИТОГО	Тенге	88 357 227,84	0,00	0,00	88 357 227,84				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге	795 215,05	0,00	0,00	795 215,05				
			ИТОГО	Тенге	89 152 442,89	0,00	0,00	89 152 442,89				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 783 048,86	0,00	0,00	1 783 048,86				
			ИТОГО	Тенге	90 935 491,75	0,00	0,00	90 935 491,75				
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	93 984 962,40	0,00	0,00	93 984 962,40				
			Стоимость выполненных работ в договорных ценах	Тенге	89 285 714,29	0,00	0,00	89 285 714,29				
			НДС (12%)	Тенге			10 714 285,71	10 714 285,71				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	89 285 714,29	0,00	10 714 285,71	**100 000 000,00**				
			удержание аванса 30%	Тенге				30 000 000,00				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	**Тенге**				**70 000 000,00**				

Принял:

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

Руководитель:

Мугай Н.С.

Технадзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Бердимбетов А.Н.

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"

Директор:

Керелбаев А.С.