Заказчик — **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"**

Подрядчик — **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Справка № 1 за август 2023 года — **Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в н.п. Сулыколь, Сулыкольского с/о, ЗКО**

Договор подряда (контракт) : **№37 от 07 июня 2023 года**

АКТ №3
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	2,95	17 319,84	51 076,22	2,95	51 076,22		-	2,95	51 076,22	100,0%
ИТОГО по разделу 1					**51 076,22**		**51 076,22**		-		**51 076,22**	**100,0%**
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы												
2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л.с)	м2	33 215,58	3,09	102 760,49	33 215,58	102 760,49		-	33 215,58	102 760,49	100,0%
3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3	1 394,21	192,34	268 165,99	1 394,21	268 165,99		-	1 394,21	268 165,99	100,0%
4	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2- 3	м3	1 394,21	232,02	323 484,84	1 394,21	323 484,84		-	1 394,21	323 484,84	100,0%
5	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6 519,06	362,69	2 364 400,19	6 519,06	2 364 400,19		-	6 519,06	2 364 400,19	100,0%
6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т/км	121 906,50	41,04	5 003 456,47	121 906,50	5 003 456,47		-	121 906,50	5 003 456,47	100,0%
7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмок олесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7 541,37	206,25	1 555 392,52	7 541,37	1 555 392,52		-	7 541,37	1 555 392,52	100,0%
8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7 541,37	69,49	524 081,25	7 541,37	524 081,25		-	7 541,37	524 081,25	100,0%
9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	7 541,37	168,50	1 270 754,28	7 541,37	1 270 754,28		-	7 541,37	1 270 754,28	100,0%
10	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	25 277,14	15,02	379 733,71	25 277,14	379 733,71		-	25 277,14	379 733,71	100,0%
ИТОГО по разделу 2					**11 792 229,73**		**11 792 229,73**		-		**11 792 229,73**	**100,0%**
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда												
11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.20 см). Устройство	м3	4 640,37	3 646,96	16 923 236,36	4 640,37	16 923 236,36		-	4 640,37	16 923 236,36	100,0%
11.1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5 661,25	13 374,99	75 719 170,60	5 661,25	75 719 170,60		-	5 661,25	75 719 170,60	100,0%
12	Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	14,20	193 468,92	2 747 258,61		-	14,20	2 747 258,61	14,20	2 747 258,61	100,0%

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	
13	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство	т2	20 311,82	5 006,83	101 697 755,05		-	20 311,82	101 697 755,05	20 311,82	101 697 755,05	100,0%
14	Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	9,20	193 468,91	1 779 914,01		-		-	-	-	0,0%
15	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	18 306,50	3 577,01	65 482 583,57		-		-	-	-	0,0%
16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	18 306,50	1 609,91	29 471 867,92		-		-	-	-	0,0%
17	Обочины. Укрепление щебенчно-песчанно-гравийной смеси толщиной 8 см	м2	5 864,00	318,69	1 868 819,19		-		-	-	-	0,0%
18	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	469,12	14 444,99	6 776 434,91		-		-	-	-	0,0%
ИТОГО по разделу 3					**302 467 040,22**		**92 642 406,96**		**104 445 013,66**		**197 087 420,61**	**65,2%**
РАЗДЕЛ 4. Обустройство улицы и организация движения												
Устройство дорожной разметки												
19	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,490	56 683,71	27 775,02		-		-	-	-	0,0%
20	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	1,30	49 238,60	63 763,99		-		-	-	-	0,0%
21	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,91	34 347,38	31 153,07		-		-	-	-	0,0%
22	Проезжая часть. Разметк а краск ой стрел, островк ов безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	66,00	1 565,76	103 340,04		-		-	-	-	0,0%
Установки дорожных знаков												
23	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	31,00	12 305,08	381 457,57		-		-	-	-	0,0%
24	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	30,00	2 313,48	69 404,29		-		-	-	-	0,0%
25	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1. В=600 мм	шт	11,00	8 496,01	93 456,06		-		-	-	-	0,0%
26	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4. А=700 мм	шт.	6,00	7 105,00	42 630,02		-		-	-	-	0,0%
27	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15- 5.16.1.В=600 мм	шт.	22,00	8 496,01	186 912,11		-		-	-	-	0,0%
28	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15- 5.16.2.В=600 мм	шт.	22,00	8 496,01	186 912,11		-		-	-	-	0,0%
29	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	9,00	9 449,06	85 041,53		-		-	-	-	0,0%
30	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	22,00	11 925,40	262 358,90		-		-	-	-	0,0%
31	Фундаменты -столбы бетонные. Устройство	м3	5,50	74 621,08	410 415,97		-		-	-	-	0,0%
32	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,96	8 503,46	42 177,15		-		-	-	-	0,0%
ИТОГО по разделу 6					**1 986 797,83**		**-**		**-**		**-**	**0,0%**
ИТОГО по разделам 1-6					**316 297 144,00**		**104 485 712,91**		**104 445 013,66**		**208 930 726,57**	**66,1%**
НДС 12%					**37 955 657,28**		**12 538 285,55**		**12 533 401,64**		**25 071 687,19**	**66,1%**
ИТОГО с НДС					**354 252 801,28**		**117 023 998,46**		**116 978 415,30**		**234 002 413,76**	**66,1%**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

_____ Карпиев М.Г.

"_____"_____2023 г.

Технический надзор

ТОО "УКС"

_____ Амитов Ерлан

"_____"_____2023 г.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Нұр Құрылыс-80"

_____ Абылгазиев К.Д.

"_____"_____2023 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"*

Подрядчик: *ТОО "Нур Құрылыс-80"*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в н.п. Сулыколь, Сулыкольского с/о, ЗКО*

Справка № 3 за октябрь 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№37	07.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	234 002 413,76								25 071 687,19	
В том числе: в текущем месяце	116 978 415,30	104 445 013,66							12 533 401,64	116 978 415,30
Выплата аванса	44 999 328,00									
Удержание аванса	44 999 328,00									9 892 128,46
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	11 700 120,69									5 848 920,76
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	222 302 293,07									101 237 366,07

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

Кариев М.Г.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур Құрылыс-80"

Абылгазиев К.Д.