Форма по приложению 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2019 года № 174

Заказчик: **ТОО «Отау Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ENIF STROY»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №9 (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект: **Жилой дом №9**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 07.02.2020

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) на **КЖ** работы, Электротехнические, Слаботочные

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Перекрытия										
1	1	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16 880,98	258,64 87,26	682009 441219	129590 43720	111200	441294 89864	1213160	
2	2	Е11-061601-0507 ЭГЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке, бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77 208,12	475,1 104,31	381185 104278	238047 52266	38860	142455 41891	565531	
3	3	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	95,81	20771		1990070		1990070	359286	2449278	
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7946	213014		169261		169261	13541	182802	
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517	221991		114769		114769	9182	123951	
6	6	С121-050501-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,875	229089		200453		200453	16036	216489	
7	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,187	247823		3515865		3515865	281269	3797134	
8	8	Е11-061601-0605 ЭГЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	16,3736	9881,39 6979,74	2449,66 606,97	161794 114283	40110 11412	7401	114383 22094	298271	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9956	213014		851119		851119	68089	919208	
10	10	Е11-061601-0610 ЭГЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,9956	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	104579 91979	9891 2835	2709	86281 15269	206128	
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6447	899611,7 243342	1322,7 367,27	579980 156883	853 366	422244	143096 57846	780922	
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, поступающие на сварку ГОСТ 23118-2012	т	0,6447	654947				422244,33			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тонельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16 880,59	258,64 87,26	682009 441219	129590 43720	111200	441294 89864	1233168	
13	13	Е11-061601-0507 ЕГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77 208,12	475,1 104,31	381185 104278	238047 52266	38869	142455 41891	565531	
14	14	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	93,67	20771		1945020		1945620	155650	2101269	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9441	213014		201107		201107	16089	217195	
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	221991		67041		67041	5363	72405	
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,855	229089		195871		195871	15670	211541	
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	9,54467	247823		2365389		2365389	189231	2554620	
19	19	Е11-061601-0605 ЕГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,64577	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	115076 81284	28528 8117	5264	81355 15715	212146	
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6786	221991		150643		150643	12051	162695	
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1489	213014		244732		244732	19579	264310	
22	22	Е11-061601-0610 ЕГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8275	26173,43 23820,07	2475,36 709,54	47832 43569	4524 1297	1239	39463 6984	94278	
23	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,26484	899611,7 243342	1322,7 567,27	1137865 307789	1673 718	828403	280741 113488	1532094	
	23.1	2106-0805-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием полосовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,2648	654047				828403,16			
24	24	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тонельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16 880,59	258,64 87,26	1364018 882438	259160 87440	222400	882589 179729	2426336	
25	25	Е11-061601-0507 ЕГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77 208,12	475,1 104,31	762370 208855	476094 104532	77720	284909 83782	1131062	
26	26	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	186,26	18856		3512119		3512119	280969	3793088	
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7606	213014		375032		375032	30003	405035	
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,018	221991		225987		225987	18079	244066	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,698	229089		388993		388993		420113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	19,0091	247823		4710892		4710892	31119	5087764	
31	31	Е11-061601-0605 ЗТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,4857	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	232071 163924	57532 16369	10016	374871 164067	427829	
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0554	213014		437829		437829	31691	472855	
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4974	221991		332409		332409	35026	389002	
34	34	Е11-061601-0610 ЗТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5528	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	92989 81786	8794 2521	2409	76719 13577	183285	
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,7 243342	1322,7 567,27	2264602 612589	3330 1428	1640764	558756 225375	3049313	
	35.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,5174	654947				1640763,58			
36	36	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЗТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тонкостенная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	1361,16 880,59	258,64 87,26	5456074 3529752	1036722 349759	889000	3530385 718914	9705343	
37	37	Е11-061601-0507 ЗТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	760,77 208,12	475,1 104,31	3049480 834222	1904377 418127	310081	1139638 335129	4524247	
38	38	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	748,4	18856		13960082		13960082	1116879	15077961	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3896	213014		2000116		2000116	160009	2160126	
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,072	221991		903947		903947	72316	976263	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,76	229089		1548642		1548642	123891	1672533	
42	42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	75,7608	247823		18772791		18772791	1501823	20274614	
43	43	Е11-061601-0605 ЗТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	89,9724	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	948341 669862	235099 66890	43380	670445 129503	1708289	
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7112	213014		1642594		1642594	131407	1774001	
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9896	221991		1329637		1329637	106371	1436008	
46	46	Е11-061601-0610 ЗТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	13,7008	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	358597 315393	33914 9721	9209	295854 52356	706007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	10,8696	899611,7	1322,7	9958730	13319	6595054	2235023	12197253	
	47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	10,0696	240342 / 654947	567,27	2450357	5712	6595054,31	903506		
48	48	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("инвентарная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16 / 880,59	258,64 / 87,26	682009 / 441219	129599 / 43720	111200	441294 / 89864	1213168	
49	49	Е11-061601-0507 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77 / 208,12	475,1 / 104,31	381185 / 104278	238047 / 52266	38860	142455 / 41891	565531	
50	50	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,13	18856		1756059		1756059	140485	1896544	
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8441	213014		179805		179805	14384	194190	
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,509	221991		112993		112993	9039	122033	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089		194497		194497	15560	210056	
54	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-I, С-2/	т	8,54212	247823		2116934		2116934	169355	2286289	
55	55	Е11-061601-0605 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,74422	9881,39 / 6978,74	2449,66 / 696,97	106168 / 74992	26320 / 7488	4056	75057 / 14498	195723	
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9495	213014		202257		202257	16181	218437	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5232	221991		116146		116146	9292	125437	
58	58	Е11-061601-0610 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4727	26173,43 / 23020,07	2475,36 / 709,54	38546 / 33902	3645 / 1045	908	31881 / 5628	75975	
59	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,80127	899611,7 / 240342	1322,7 / 567,27	720832 / 194983	1060 / 455	524789	177848 / 71894	970574	
	59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,8013	654947				524759,33			
60	60	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("инвентарная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16 / 880,59	258,64 / 87,26	682009 / 441219	129599 / 43720	111200	441294 / 89864	1213168	
61	61	Е11-061601-0507 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77 / 208,12	475,1 / 104,31	381185 / 104278	238047 / 52266	38860	142455 / 41891	565531	
62	62	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,54	18856		1763790		1763790	141103	1904893	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5956	213014		126871		126871		137021	

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	221991		110108		110108	10150	110916	
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089		194497		194497	8809	210056	
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,55959	247823		2121263		2121263	15560	2290964	
67	67	Е11-061601-0605 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,50019	9881,39	2449,66	103757	25722	4746	16701	191278	
68	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6013	6979,74	696,97	73289	7318		73352	169278	
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,101	213014		341099		341099	14169	368387	
70	70	Е11-061601-0610 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7023	221991		244412		244412	27208	263965	
71	71	Е11-060301-0407 Пгм. и доп. вып. 36	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27648	26173,43	2475,36	70728	6689	1803	19553	139408	
	71.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, поставляемые на сборке ГОСТ 23118-2012	т	0,2765	23020,97	709,54	62207	1917		10327	334399	
						243342	567,27	67279	157	181079,75	24807		
72	72	Е11-061601-0202 Пгм. и доп. вып. 36ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("инвентальная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	71,68	2745,2	540,16	196776	38719	31816	126991	349236	
73	73	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0735015	1761,18	179,54	128241	12869		25869	71696	
						902077		66385		66385	5311		
74	74	Е11-061601-0402 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен к крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	71,68	1173,28	737,81	84101	52886	1379	37644	131484	
75	75	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,36	416,24	160,87	29836	11531		9746	373892	
						13856		346196		346196	27696		
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749	229089		17159		17159	1373	18531	
77	77	Е11-061601-0607 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0749	40832,75	2475,36	3058	185	51	2617	6129	
						37679,39	709,54	2822	53		454		
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,348	221991		521235		521235	41699	562934	
79	79	Е11-061601-0608 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,348	22695,18	2449,66	53288	5752	1992	43299	104314	
						19567,53	696,97	45945	1636		7727		
			Итого по разделу: 8. Перекрытия									1273783	
			Раздел 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной плошади более 6 м	м3	19,3	53131,52	2930,54	1025438	56559	572495	374722	1907853	
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,7896	10356	578,13	396383	11084		111693		
	80.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1425	498088				56937961 71136,93			
81	81	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,37435	247823		836242		836242		903141	
82	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	221991		55054		55054	66899	59450	
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4312	229089		98783		98783	4404	106686	
84	84	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7,2	47138,91	1843,79	339579	13275	197946	7903	495469	
	84.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	17799,6	422,13	128157	3039		119389 36701		
	84.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0432	498088				13779965 21517,4			
85	85	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 А-I, С-2	т	0,67524	247823		167340		167340	13387	180727	
86	86	Е11-060301-0403	Балкиштирные (ленточный выпуск). Установка при бетонировании	т	0,4872	167412,97 145022	1430,06 424,34	81564 70655	697 207	10212	64484 11684	157731	
87	87	С121-050501-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4872	213014		103780		103780	8302	112083	
88	88	С121-050501-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1572	213014		33486		33486	2679	36165	
89	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	229089		13855		13855	1108	14964	
90	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,1188	899611,7 243342	1322,7 567,27	106874 28909	157 67	77808 77807,7	26369 10659	163902	
	90.1	2106-0605-1403	Закладные детали и закладные крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1188	654947							
91	91	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,28584	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	21187 10698	7592 2406	2098	9041 2418	32646	
92	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28584	582138		166398		166398	13312	179710	
93	93	Е11-130301-1406	Поверхности металлические неорганизованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,28936	79,34 26,18	1,72 0,27	658 217	14 2	426	151 65	874	
	93.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62			
94	94	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	0,28584	2578,7 2416,86	86,55 36,81	737 691	25 11	22	820 125	1690	
95	95	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28584	582138		166398		166398	13312	179710	
96	96	Е11-130301-1406	Поверхности металлические неорганизованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,28936	79,34 26,18	1,72 0,27	658 217	14 2	426	151 65	874	
	96.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62			
97	97	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01176	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	872 440	312 99	119	372 99	1343	
98	98	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01176	582138		6846		6846		7394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1							548		
99	99	Е11-130303-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,34104	79,34	1,72	27	1	18	6	36	
	99.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	1	0	26,18	0,27	9	0		3		
100	100	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1 конструкций	0,0319	509460				15,45			
						74121,2	26958,59	2364	847	323	1009	36-03	
101	101	С124-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			37425,5	8416,1	1194	268		270		
				1	0,0319	582138		18570		18570		20056	
102	102	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								1486		
				м2	0,9251	79,34	1,72	73	2	48	17	97	
	102.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	1	0,0001	26,18	0,27	24	0		7		
			Итого по разделу 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1			509460				41,97			
												4146252	
			Раздел: 10. Электрооборудование										
103	103	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене										
				шт.	1	21888,59	2576,39	21889	2576	15145	3678	27612	
						4167	941,63	4167	942		2045		
104	104	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012										
				шт.	1	251903		251903				251903	
			Отпускная цена							251903			
			Сметная стоимость оборудования			251903		251903					
								251903					
105	105	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор пусконаладающий 0,47мкФ/Выключатель однолампный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке										
				шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589	
						458,37	0,97	1375	3		192		
106	106	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор пусконаладающий 0,47мкФ/Выключатель однолампный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012										
				шт.	3	396		1188		1188		1283	
107	107	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене								95		
				шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389	
						4167	1071,51	4167	1072		2325		
108	108	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012										
				шт.	1	147704		147704				147704	
			Отпускная цена							147704			
			Сметная стоимость оборудования			147704		147704					
								147704					
109	109	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене										
				шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389	
						4167	1071,51	4167	1072		2325		
110	110	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012										
				шт.	1	286784		286784				286784	
			Отпускная цена							286784			
			Сметная стоимость оборудования			286784		286784					
								286784					
111	111	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор пусконаладающий 0,47мкФ/Выключатель однолампный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке										
				шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589	
						458,37	0,97	1375	3		192		
112	112	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор пусконаладающий 0,47мкФ/Выключатель однолампный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012										
				шт.	3	396		1188		1188		1283	
113	113	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								95		
					1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт.	1	2778 8394	521,43	2778 8394	521	8394	527 672	9066	
115	115	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	4	2670,8 1316	26,6 0	10719 5264	106 0	5349	3790 1161	15670	
116	116	ЦЗ-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	4	4873,52 2632	112,71 32,47	19494 10528	451 130	8515	7674 2373	29341	
117	117	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822	
118	118	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	1	519		519		519	42	561	
119	119	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896	392	5288	
120	120	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	3	1662		4986		4986	399	5385	
121	121	ЦЗ-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21888,59 4167	2576,39 941,63	43777 8334	5153 1883	30290	7356 4091	55224	
122	122	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28390		56780		56780	4542	61322	
123	123	ЦЗ-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	500,45 472,26	80,91 32,47	3483 2834	485 195	164	2180 453	6116	
124	124	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	6	8032		48192		48192	3855	52047	
125	125	ЦЗ-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	8	4873,52 2632	112,71 32,47	38988 21056	902 260	17031	15347 4347	58682	
126	126	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9603		19206		19206	1536	20742	
127	127	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	6	683		4098		4098	328	4426	
128	128	ЦЗ-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	22	21888,59 4167	2576,39 941,63	481549 91674	56681 20716	333194	80921 44998	607467	
129	129	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	22	28390		624580		624580	49966	674546	
130	130	ЦЗ-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	66	500,45 472,26	80,91 32,47	38319 31169	5340 2143	1800	23985 4984	67278	
131	131	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	66	8032		530112		530112	42409	572521	
132	132	ЦЗ-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	66	4873,52 2632	112,71 32,47	321653 173712	7439 2143	140502	126616 35861	484130	
133	133	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	66	683		45078		45078	3606	48684	
134	134	ЦЗ-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	72	4213,32 2778	1351,87 521,43	303359 200016	97335 37543	6008	171042 37982	512354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	С123-070201-0207 п.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	5892		424224		424224		458162	
136	136	ЦЗ-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	144	4873,52 2632	112,71 32,47	701797 379008	16230 4676	306549	276252 78243	1056285	
137	137	С123-070204-0942	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	9603		691416		691416		746729	
138	138	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	72	3709		267048		267048	58313	288412	
139	139	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	288	2679,8 1316	26,6 0	771783 379008	7661 0	385114	21364 272886 83574	1128245	
140	140	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	72	3597		258984		258984		279703	
141	141	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	519		37368		37368	29719 2989	40357	
142	142	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	144	3570		514080		514080	41126	555206	
143	143	ЦЗ-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 2778	1351,87 521,43	4213 2778	1352 521	83	2376 527	7116	
144	144	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	
145	145	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,8 1316	26,6 0	10719 5264	106 0	5349	3790 1861	15670	
146	146	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603	768	10371	
147	147	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896	392	5288	
148	148	ЦЗ-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 2778	1351,87 521,43	4213 2778	1352 521	83	2376 527	7116	
149	149	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	416	5616	
150	150	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2679,8 1316	26,6 0	8039 3948	80 0	4012	2843 871	11753	
151	151	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603	768	10371	
152	152	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632		3264		3264	261	3525	
153	153	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 36	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	72	2401,81 1049,25	15,45 6,49	172930 75546	1112 468	96272	54750 18213	245872	
	153.1	2113-0014-3300	Шпильки	комплект	140,00	649				95325,12			
154	154	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630		477360		477360	38189	515549	
155	155	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42УЗ, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476		13428		13428	1074	14502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	156	С123-070104-0404 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/K3 S/P-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27 /	шт.	3	678		2034		2034		2197	
157	157	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	380	2401,81	15,45	910892	5917	512114	163	1307904	
	157.1	2113-0814-3303	Шпонки	комплект	781,32	1049,25	6,49	401861	2487	507076,63	291131		
158	158	С123-070101-0308	Светильники подвесные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	649		94445		94445	96882	302001	
159	159	С123-070101-0308	Светильники подвесные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453		284788		284788	7856	307571	
160	160	С123-070101-0708	Светильник, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291		157502		157502	22783	370102	
161	161	Е11-210403-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	128	2401,81	15,45	307431	1977	171158	12600	437196	
	161.1	2113-0814-3303	Шпонки	комплект	261,12	1049,25	6,49	134203	831	199466,55	97297		
162	162	С123-070102-1322	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/1Х65УХ.34/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895		242560		242560	32378	261905	
163	163	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт /40Вт/	шт.	318	531		168858		168858	19405	182367	
164	164	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт /40Вт/	шт.	65	531		34515		34515	13509	37270	
165	165	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373		47744		47744	2761	51564	
166	166	С123-070219-0202 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78		9984		9984	3820	10783	
167	167	Е11-210403-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	51	693,71	16,35	35379	834	334	799	65070	
168	168	С123-080304-0206 прим.	Оповещатели световые пожарные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	670,82	6,49	34212	331		24871		
169	169	Е11-230202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	1949		99399		99399	4826	107351	
	169.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0408	182,52	0,19	365	0	19	7952	663	
	169.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт	2,04	172,66	0,08	345	0		249		
170	170	С123-070218-1804 п.	Выключатель/Выключатель клавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006		2012		2012	49	2173	
171	171	П13-080202-1704 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	123071,82	161,82	123072	162	110400	161	142696	
172	172	С123-070216-0901 п.	Реле промежуточные 24 VCZ-40.52 /МРП-4 24В (Б)	шт.	1	12510	64,94	12510	65		9054		
173	173	Е11-230401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или подвесные. Установка	шт.	24	1687		1687		1687	10570	1822	
174	174	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	424,4	11,89	10185	285	474	155	18421	
175	175	П13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	72	392,75	4,87	9426	117		6871		
176	176	Прайс-лист	Плита электрическая бытовая 4-х конфорочная	шт.	72	183		4392		4392	1365	4743	
						2862,81	84,81	206122	6106	0	351	379962	
						2778	32,47	200016	2338		145695		
						59626,68		4293121			28145	4293121	
										4293121			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			59627		4293121					
			Сметная стоимость оборудования					*4293121*					
177	177	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1572,72	165,72	4718	497	54	3141	8487	
						1389	64,94	4167	195		629		
178	178	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ИТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237		33711		33711	2697	36408	
179	179	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	25292,57	2928,03	75878	8784	54993	11315	94168	
						4167	1071,51	12501	3215		6975		
180	180	5308-0401-0248 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839		134839		134839		134839	
			Отпускная цена			134839		134839					
			Сметная стоимость оборудования					*134839*					
181	181	5308-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУ С М 5111-3074/1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123643		247286		247286		247286	
			Отпускная цена			123643		247286					
			Сметная стоимость оборудования					*247286*					
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование									1790479	
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
182	182	С123-070501-1201	Колодка /клемма 3-х контактная С-3-2,5/220/УХЛ4	шт.	72	2295		165240		165240	13219	178459	
183	183	С123-061709-0202	Колодка /клемма 2-х контактная С-2-2,5/220/УХЛ4	шт.	144	1673		240912		240912	19273	260185	
184	184	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Замок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	927,04	10,97	66747	790	1952	46252	122039	
						888,96	3,25	64005	234		9040		
185	185	С123-070218-1101	Лампы электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72	971		69912		69912	5593	75505	
186	186	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1366	226,26	0,19	309070	262	46203	189168	538097	
	186.1	2307-0202-0303	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ-80000, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1393,32	32	0,09	263606	128	44586,24	39859		
187	187	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одиночная для скрытой установки с заземляющим контактом, с шторками из пластика, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	864	393		339552		339552	27164	366716	
188	188	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	418	285		119130		119130	9530	128660	
189	189	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	84	303		25452		25452	2036	27488	
190	190	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	109	182,52	0,19	19895	21	1054	13857	36128	
						172,66	0,08	18820	9		2676		
	190.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2236	450				1000,62			
	190.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	111,18								
191	191	С123-070218-1705	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	109	385		41965		41965	3357	45322	
192	192	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3		611	42		25662		25662		27715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	С123-061707-0201 и.	Коробка для электроустановочных изделий для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	1366	100		136600		136600	2053	147528	
194	194	Прайс-лист	Отметительный скотч У734 М	шт.	72	114,78		8262		8262	10928	8923	
195	195	Е11-230202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	72	182,52	0,19	13142	14	696	661	23864	
	195.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4688	172,66	0,08	12432	6		8985		
	195.2	2307-0230-9961	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	73,44	450				660,96	1768		
196	196	С123-070217-0107 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющим контактом, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Розетка штепсельная РШ1-ВШ)	шт.	72	311		22392		22392	1791	24180	
197	197	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	178	2860,14	80,91	509106	14402	18732	346861	924444	
198	198	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, открытыми головками типа 1КвТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86–КВ ГП IX10-25	шт.	168	9975	2674	1675800	32,47	1675800	68477	1809864	
199	199	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, открытыми головками типа 1КвТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86–КВ ГП IX70-95	шт.	10	12570		125700		125700	13464	135756	
200	200	Ц13-080303-1210 Изм. и доп. вып. 17	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	шест	13	3324,88	17,5	43223	228	25888	10056	59984	
201	201	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1316	0	17168	0		12318		
202	202	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	12	1028		12336		12336	4443	1110	
203	203	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614-615-АУ2	шт.	1	6030		6030		6030	82	6512	
204	204	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/35 мм2. Затягивание первого в протяженные трубы и металлические рукава	м	345	575,17	32,36	198435	11166	30998	115814	339308	
						453,25	12,99	156371	4481		25140		
205	205	С123-060142-1009	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,345	2138289		737710		737710	59017	796726	
206	206	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в протяженные трубы и металлические рукава	м	4050	99,22	1,62	401854	6554	30615	228467	680746	
						77,7	0,65	314685	2630		50426		
207	207	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,05	192949		781443		781443	62515	843959	
208	208	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в протяженные трубы и металлические рукава	м	8150	115,78	3,24	943588	26377	178414	519556	1401795	
						90,65	1,3	738798	10585		118652		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	329529		39543		39543	3163	42707	
210	210	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71	297273		1102883		1102883	88231	1191113	
211	211	С123-060145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,32	471284		2048907		2048907	163913	2212819	
212	212	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	221	162,05 129,5	6,47 2,6	35813 28620	1430 574	5763	21019 4547	61379	
213	213	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	759207		3796		3796	304	4100	
214	214	С123-060145-1633	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1092059		235885		235885	18871	254756	
215	215	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	720	209,15 168,35	11,33 4,55	150588 121212	8156 3273	21221	89629 19217	259435	
216	216	С123-060145-1531	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	1894397		1363966		1363966	109117	1473083	
217	217	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	99,22 77,7	1,62 0,65	25798 20202	421 169	5175	14667 3257	43702	
218	218	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,26	253895		66013		66013	5281	71294	
219	219	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	115,78 90,65	3,24 1,3	695 544	19 8	131	397 87	1179	
220	220	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424864		1275		1275	102	1377	
221	221	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596589		1790		1790	143	1933	
222	222	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	162,05 129,5	6,47 2,6	810 648	32 13	130	476 103	1389	
223	223	С123-060201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817707		4089		4089	327	4416	
224	224	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 от щита по строительным основаниям для кабеля	м	15	564,89 505,05	4,35 0,97	8473 7576	65 15	832	5465 1115	15853	
225	225	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	52495		787		787	63	850	
226	226	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полиэтиленовые диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12736	281,62 274,68	2,57 0,1	3586749 1498344	32738 1314	55677	251953 40852	6995022	
227	227	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8276	71		587596		587596		634404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	228	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4460	90		401400		401400	47008	433512	
229	229	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открыто по стенам с креплением	м	430	394,09 / 350,85	3,54 / 0,38	189162 / 172229	1699 / 182	14734	32112 / 124496	338750	
230	230	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	480	194		93120		93120	25093	100570	
231	231	ЦЗ-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,2 / 181,3	24,06 / 7,14	12124 / 3626	481 / 143	8017	7450 / 2714	16025	
232	232	С123-070105-0201	Держатели шин заземления К188У2	10 шт.	3,3	460		1518		1518	1187	1639	
233	233	ЦЗ-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	606,2 / 181,3	24,06 / 7,14	48496 / 14504	1925 / 571	32067	121 / 10854	64098	
234	234	ЦЗ-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1951,28 / 1295	277,75 / 97,41	7805 / 5180	1111 / 390	1514	4748 / 4010	12760	
235	235	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	262867		18033		18033	945 / 1443	19478	
236	236	ЦЗ-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1498,16 / 1430,67	0 / 0	2996 / 2861	0 / 0	135	2146 / 411	5554	
237	237	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486		2486		2486	199	2685	
238	238	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927	154	2081	
239	239	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в гильзе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62 / 413,49	0 / 0	949 / 827	0 / 0	122	810 / 141	1900	
240	240	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496	2040	27536	
241	241	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126	1770	23896	
242	242	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410		9640		9640	771	10411	
243	243	ЦЗ-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	736,69 / 187,18	421,86 / 140,81	51569 / 13103	29530 / 9856	8936	16530 / 5448	73547	
244	244	С123-060515-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	70	2903		203210		203210	16257	219467	
245	245	ЦЗ-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 / 2778	1351,87 / 521,43	4213 / 2778	1352 / 521	83	2376 / 527	7116	
246	246	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524		10524		10524	842	11366	
247	247	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2679,8 / 1316	26,6 / 0	24118 / 11844	239 / 0	12035	8528 / 2612	35258	
248	248	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	
249	249	С123-070204-2204 п.	Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1	6367		6367		6367	509	6876	
250	250	С123-070208-0133 п.	Контакторы малогабаритные модели КМН-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4P25A/		1	4538		4538		4538		4901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	251	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	397		397		397	363	429	
252	252	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409		409		409	32	442	
253	253	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	386		1544		1544	33	1668	
254	254	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	356,32 284,9	15,22 3,57	35632 28490	1522 357	5620 2900	20770 4512	60914 3132	
255	255	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29		2900			232		
256	256	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и последующие трубы и металлические рукава	м	100	84,13 64,75	0,81 0,32	8413 6475	81 32	1888	4685 1048	14147	
257	257	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	180024		10801		10801	864	11606	
258	258	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	234423		9377		9377	750	10127	
259	259	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673		3346		3346	268	3614	
260	260	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	7	237,8 214,38	2,29 0,11	1665 1501	16 1	148	1081< 220	2965	
261	261	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668	373	5041	
262	262	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687		687		687	55	742	
263	263	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061		3183		3183	255	3438	
264	264	С123-061709-0201	Колодка клеммная, 4 мм	шт.	1	1061		1061		1061	85	1146	
265	265	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2860,14 2674	80,91 32,47	11441 10696	324 130	421	7795 1539	20774	
266	266	С123-061703-0134	Муфта соединительная для труб диам.20	шт.	4	90		360		360	29	389	
267	267	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	9		2070		2070	166	2236	
268	268	С123-020403-2601 н.	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97		19400		19400	1552	20952	
269	269	Е11-200101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубами из вспененного каучука	м трубопровода	1	627,48 293,09	68,38 33,43	627 293	68 33	266	248 70	946	
270	270	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	146		161		161	13	173	
271	271	Прайс-лист	Нагреватель ПГ(типа оперативная подогреватель ПГО-1	шт.	1	2732,14		2732		2732	219	2951	
272	272	Прайс-лист	Сальник Пластина PG-16	шт.	12	76,5		918		918	73	991	
273	273	С123-020601-1202 н.	Хомут на сальник DN 75	шт.	12	99		1188		1188	95	1283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									23685625	
			Раздел: 12. Телекоммуникации										
274	274	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4064,38	1032,24	48773	12387	4298	22901	77408	
275	275	С123-080306-0401	Коробка распределительная этажная КРЭ-16	шт.	6	2674	454,58	32088	5455		5734	133767	
						20643		123858		123858			
276	276	С123-080201-0101	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт.	6	1206		7236		7236	9909	7815	
277	277	Ц13-100108-0507	Розетка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	72	1134,24	0	81665	0	1097	579	141277	
						1119	0	80568	0		49146		
278	278	С123-040105-1601	Розетка интерьерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festa/Оптическая абонентская розетка SC	шт.	72	779		56088		56088	10465	60575	
279	279	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D14SP, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд	км	1,26	172232		217012		217012	4487	234373	
280	280	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	465,64	33,42	16763	1203	2040	17361	28917	
						375,55	10,72	13520	386		10012		
281	281	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	59		2124		2124	2142	2294	
282	282	С123-061710-2567	Скоба начальная длиной 50 мм, толщиной 2 мм	шт.	176	396		107640		107640	370	116251	
283	283	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	320	237,8	2,29	76095	734	6781	8611	135584	
						214,38	0,11	68600	36		49438		
284	284	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	320	57		18240		18240	10041	19699	
285	285	Ц13-100105-0508	Провод одиночный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	234	292,15	31,58	68362	7389	21696	1459	101108	
						167,85	9,00	39277	2127		25257		
286	286	С123-060703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,234	82086		19189		19189	7489	20725	
287	287	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4064,38	1032,24	4064	1032	358	1503	6451	
288	288	С123-080201-0101	Коробка протяжная этажная КПП-05	шт.	1	2674	454,58	2674	455		1908	1302	
						1206		1206		1206	678		
			Итого по разделу: 12. Телекоммуникации								96	1087516	
			Раздел: 13. Видеонаблюдение										
289	289	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4213,32	1351,87	8427	2704	167	4751	14232	
						2778	521,43	5556	1043		1054		
290	290	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 3В УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893		11786		11786	943	12729	
291	291	Ц13-110401-0201	Аппарат насосный, масса до 0,015 т. Монтаж на стене	шт.	2	1556,6	437,6	3113	875	0	1999	5522	
						1119	213,92	2238	428		409		
292	292	С123-080502-0408	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus	шт.	2	188618		377236		377236	30179	407415	
293	293	Ц13-110001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4197,67	5,77	16791	23	0	10228	29180	
						4191,9	0	16768	0		2162		
294	294	С123-080501-2002	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /D-106/	шт.	2	22746		45492		45492	3639	49131	
295	295	С123-080501-2004	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	2	36188		72376		72376	5790	78166	
296	296	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468		36936		36936	2955	39891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
297	297	ЦТЗ-000206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и последующие трубы и металлические рукава	м	22	84,13	0,81	1851	18	409	1851	3112		
298	298	С123-060801-0913 прим.	Кабели телефонные станционные ТСВ 30х2х0,4-315/ВЦДОНАЛЬЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012	км	0,022	64,75	0,32	1425	7		231	4142		
299	299	ЦТЗ-000206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 40 мм. Прокладка	м	22	174310		3835		3835	307			
300	300	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	22	704,39	54,44	15497	1198	6037	6062	23283		
						375,55	7,14	8262	157		1725			
						137		3014		3014	241	3259		
			Итого по разделу: 13. Видеонаблюдение									670858		
			ИТОГО:					142860124	6330921	108093913	20742168	174 832 131		
			В том числе :					2307659	1710270	53616,37	126892,54			
			Стоимость оборудования, всего							53616,37				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3417998						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									178 250 132		
			Итого в текущих ценах 2018 года, в = 1,1338091									202 309 061		
			НДС			12 %		24408616						
			Итого с НДС									226 757 677		

Сдал (Подрядчик):

ТОО «ENIF STROY»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Енисов Ерлан Ерболович

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик):

ТОО «ЧТС Строй»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ПРОКУРОР Ольга Сергеевна

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)