Заказчик : **Захарова Наталья Юрьевна ИИН 690825402169 г.Караганда,район Казыбек Би, улица Крылова, дом 48,квартира 70.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТиП Solution" БИН200240022287, Карагандинская область, г.Караганда, район имени Казыбек би, ул. Абая, 4, кв.1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Крылова, дом 48,квартира 70. Реконструкция квартиры.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция квартиры. Монтажно-демонтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Б/Н от 19.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023 год**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.													
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.													
1	1	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Проемы в конструкциях из шлакоблоков. Пробивка	$м^3$	1,398	5182,07	--	7245	--	--	--	7245	
						5182,07	--	7245	--		--		
2	2	1146-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перегородки из шлакоблоков. Разборка	$м^3$	2,34	4291,08	--	10041	--	--	--	10041	
						4291,08	--	10041	--		--		
3	3	1146-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены из шлакоблоков. Разборка	$м^3$	2,16	4291,08	--	9269	--	--	--	9269	
						4291,08	--	9269	--		--		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.													
4	4	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	1,932	2398,27	--	4633	--	--	--	4633	
						2398,27	--	4633	--		--		
5	5	1110-0109-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	$м^2$ горизонтальной проекции	2,7125	2209,27	--	5993	--	--	--	5993	
						2209,27	--	5993	--		--		
6	6	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	2,55	384,65	--	981	--	--	--	981	
						384,65	--	981	--		--		
7	7	1211-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	13,44	152,21	--	2046	--	--	--	2046	

							152,21	--	2046	--		--		
8	8	1212-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып	Стены. Окрашивание водоэмульсионными составами	м²	13,44	81,06	--	1089	--	--	--	1089	
						81,06	--	1089	--		--		
			СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ.										
9	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,975	674,06	--	657	--	--	--	657	
						674,06	--	657	--		--		
10	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,0975	353,47	--	34	--	--	--	34	
						353,47	--	34	--		--		
11	11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,17	1801,89	--	2108	--	--	--	2108	
						1801,89	--	2108	--		--		
12	12	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная прокладочная в 1 слой	м² поверхности	2,625	48,90	--	128	--	--	--	128	
						48,90	--	128	--		--		
13	13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,436875	2611,46	--	3752	--	--	--	3752	
						2611,46	--	3752	--		--		
14	14	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	1,89	453,61	--	857	--	--	--	857	
						453,61	--	857	--		--		
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып	Подготовка бетонная. Устройство (бетонный пол)	м³	0,2625	512,10	--	134	--	--	--	134	
						512,10	--	134	--		--		
16	16	1112-0101-0717 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып	Покрытия кровельные из волнистого битумного окрашенного листа (ондулин) с обустройством обрешетки. Устройство	м² кровли	2,8875	357,64	--	1033	--	--	--	1033	
						357,64	--	1033	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50000	--	--	--	50000	
								50000	--	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				50000					
			Всего заработная плата	Тенге					50000				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50000					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					50000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50000					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					50000				
			РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.										
17	17		Блок оконный из ПВХ профилей поворотный двухстворчатый	м²	2,55	10092,94	--	25737	--	25737	--	25737	

						--	--	--	--		--		
18	18		Лестница декоративная внутриквартирная	шт	1	15000,00	--	15000	--	15000	--	15000	
						--	--	--	--		--		
19	19		Полимерцементный раствор	кг	53,76	100,00	--	5376	--	5376	--	5376	
20	20		Водоэмульсионная краска	л	26,88	120,00	--	3226	--	3226	--	3226	
21	21		Щебень	$м^3$	0,156	1400,00	--	218	--	218	--	218	
22	22		Бетон	$м^3$	1,1934	10000,00	--	11934	--	11934	--	11934	
23	23		Гидроизоляция	$м^2$	2,625	300,00	--	788	--	788	--	788	
24	24		Кирпич	шт	546	30,00	--	16380	--	16380	--	16380	
25	25		Блок дверной деревянный	шт	1	10000,00	--	10000	--	10000	--	10000	
26	26		Бетонный раствор	$м^3$	0,26775	10000,00	--	2678	--	2678	--	2678	
27	27		Доски обрезные хвойных пород (для устройства обрешетки)	$м^3$	0,144375	40000,00	--	5775	--	5775	--	5775	
28	28		Покрытия кровельные из волнистого битумного окрашенного листа (ондулин)	$м^2$	2,8875	1000,00	--	2888	--	2888	--	2888	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100000	--	100000	--	100000	
								--	--	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				100000					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100000					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100000					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100000					
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									150000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТиП Solution"

Директор Агафонов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Захарова Наталья Юрьевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Технадзор)

ТОО "NOVAT STROY"

Эксперт Феталиев К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.