СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023г.

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №27 от 13.02.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения между населенными пунктами Жанаталап – Аккыр Жалагашского района, Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге			
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2023 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2023год	Погашение аванса	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения между населенными пунктами Жанаталап -Аккыр Жалагашского района, Кызылординской области	629 870 043,04	629 870 043,04	629 870 043,04	47 289 119,68	188 961 012,91	14 186 735,91	33 102 383,77	0
Всего:	**629 870 043,04**	**629 870 043,04**	**629 870 043,04**	**47 289 119,68**	**188 961 012,91**	**14 186 735,91**	**33 102 383,77**	**0**

«Заказчик»
КГУ " Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технический надзор
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Авторский надзор
ТОО «ПРОИНСЕТ»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения между населенными пунктами Жанаталап - Аккыр Жалагашского района, Кызылординской области

Договор: №27 от 13.02.2023 года

АКТ Форма №4 от 10.10.2023 года

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы									
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	565,00	32,82	32,82	18 543,30	18 543,30	0,00	5 239,58	25 685,51
					0,00	12,88	0,00	7 277,20		1 902,63	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	565,00	25,97	25,97	14 673,05	14 673,05	0,00	4 145,29	20 323,81
					0,00	10,19	0,00	5 757,35		1 505,47	
9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3	565,00	68,91	68,91	38 934,15	38 934,15	0,00	10 999,87	53 928,74
					0,00	27,04	0,00	15 277,60		3 994,72	
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	528,00	76,17	76,17	40 217,76	40 217,76	0,00	11 104,47	55 428,01
					0,00	29,21	0,00	15 422,88		4 105,78	
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	528,00	36,29	36,29	19 161,12	19 161,12	0,00	4 120,93	25 144,62
					0,00	10,84	0,00	5 723,52		1 862,56	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	528,00	80,98	69,41	42 757,44	36 648,48	1 108,80	9 739,70	56 696,91
					9,47	16,15	5 000,16	8 527,20		4 199,77	
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	1 900,00	46,99	21,88	89 281,00	41 572,00	0,00	40 821,12	140 510,29
					25,11	4,73	47 709,00	8 987,00		10 408,17	
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды									
21	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 6 см	м2	20 432,00	195,87	163,48	4 002 015,84	3 340 223,36	3 064,80	1 125 247,45	5 537 444,35
					32,24	44,25	658 727,68	904 116,00		410 181,06	
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1 431,4601	3 975,14	0,00	5 690 254,43	0,00	5 690 254,43	0,00	6 145 474,78
					0,00	0,00	0,00	0,00		455 220,35	
		РАЗДЕЛ 5.Обустройство улицы и организация движения									
23	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная - 1.1	км	0,206	32 520,25	9 473,65	6 699,17	1 951,57	4 158,03	830,90	8 132,47
					2 862,00	2 740,06	589,57	564,45		602,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 - 1.5	км	20,176	17 746,75	9 473,65	358 058,43	191 140,36	109 174,36	81 379,56	474 593,03
					2 862,00	2 740,06	57 743,71	55 283,45		35 155,04	
25	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6	км	0,200	27 595,75	9 473,65	5 519,15	1 894,73	3 052,02	806,70	6 831,91
					2 862,00	2 740,06	572,40	548,01		506,07	
26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	32,000	4 826,68	808,30	154 453,76	25 865,60	15 128,96	87 758,67	261 589,42
					3 545,60	263,37	113 459,20	8 427,84		19 376,99	
27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	7,000	868,27	0,00	6 077,89	0,00	726,25	3 853,18	10 725,56
					764,52	0,00	5 351,64	0,00		794,49	
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2	5,120	4 842,92	300,98	24 795,75	1 541,02	20 470,06	2 378,10	29 347,75
					543,88	101,22	2 784,67	518,25		2 173,91	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	5,120	27 431,54	1 147,87	140 449,48	5 877,09	106 774,89	20 991,17	174 355,91
					5 429,20	265,02	27 797,50	1 356,90		12 915,25	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	51,200	870,31	19,70	44 559,87	1 008,64	29 396,99	10 288,74	59 236,50
					276,45	2,65	14 154,24	135,68		4 387,89	
31	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт	26,000	4 826,00	0,00	125 476,00	0,00	125 476,00	0,00	135 514,08
					0,00	0,00	0,00	0,00		10 038,08	
32	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт	6,000	5 458,00	0,00	32 748,00	0,00	32 748,00	0,00	35 367,84
					0,00	0,00	0,00	0,00		2 619,84	
33	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	6,000	14 046,00	0,00	84 276,00	0,00	84 276,00	0,00	91 018,08
					0,00	0,00	0,00	0,00		6 742,08	
34	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 РК 1125-2002	шт	19,000	3 610,00	0,00	68 590,00	0,00	68 590,00	0,00	74 077,20
					0,00	0,00	0,00	0,00		5 487,20	
35	2401-0201-0330 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 РК 1125-2002	шт	14,000	7 664,00	0,00	107 296,00	0,00	107 296,00	0,00	115 879,68
					0,00	0,00	0,00	0,00		8 583,68	
Дополнительные обьемы работ по измененной ПСД											
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом.	м2	8 000,00	6,86	6,86	54 880,00	54 880,00	0,00	10 771,20	70 903,30
					0,00	1,87	0,00	14 960,00		5 252,10	
2	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	220,86	20 805,48	1 403,71	4 595 124,80	310 025,18	4 228 192,51	95 679,22	5 066 068,34
					257,66	344,02	56 907,12	75 980,70		375 264,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,40	155 641,49	1 785,24	373 556,10	4 284,77	369 271,33	1 585,61	405 153,17
					0,00	917,56	0,00	2 202,24		30 011,34	
4	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2	8 000,00	1 457,17	52,44	11 657 360,00	419 520,00	10 845 280,00	341 337,60	12 958 593,41
					49,07	10,19	392 560,00	81 520,00		959 895,81	
5	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство до толщ. 4 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2	8 000,00	454,41	0,01	3 635 280,00	80,00	3 611 520,00	17 049,60	3 944 515,97
					2,96	0,00	23 680,00	0,00		292 186,37	
6	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные 1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	38,000	14 046,00	0,00	533 748,00	0,00	533 748,00	0,00	576 447,84
					0,00	0,00	0,00	0,00		42 699,84	
7	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 - 1.5	км	30,000	17 746,75	9 473,65	532 402,50	284 209,50	162 333,01	121 004,50	705 679,55
					2 862,00	2 740,06	85 860,00	82 201,80		52 272,56	
8	1127-0901-0302 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	123,000	360,83	149,42	44 382,09	18 378,66	0,00	24 433,70	74 321,06
					211,41	64,49	26 003,43	7 932,27		5 505,26	
9	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35	т	0,078505	486 132,00	0,00	38 163,67	0,00	38 163,67	0,00	41 216,76
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,09	
10	С1216-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,45018	354 405,00	0,00	159 546,04	0,00	159 546,04	0,00	172 309,73
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге								37 552 515,60
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								1 169 603,45
	Итого		Тенге								38 722 119,05
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге								715 200,45
	ИТОГО		Тенге								39 437 319,50
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								773 137,89
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								40 210 457,39
	В том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036		Тенге								42 222 427,84
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге								5 066 691,34
	Всего по сметному расчету		Тенге								47 289 119,68

Заказчик

КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Технический надзор

ТОО "Курылыста экспертиза"

Авторский надзор

ТОО "ПРОИНСЕТ"

Исполнитель

ТОО "Кызылорда жолдары"