Заказчик **ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"**

Подрядчик **ТОО «АЗАТСтройСервис»**

Стройка **Строительство общеобразовательной школы на 300 мест в жилом массиве Сайрам в г. Шымкент, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**

Договор:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 25.06.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования, из них		Каз. Содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**15 000 000**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**
Всего по стройке:	**15 000 000**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

_____Т.Б. Жорабеков

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АЗАТСтройСервис»

_____М.С.Бекайдаров

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"
Субподрядчик: ТОО "АЗАТ Строй Сервис"
Объект: Строительство общеобразовательной школы на 300 мест в жилом массиве Сайрам в г. Шымкент, ЮКО (повторное применение в ЮКО)
Договор субподряда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ИЮНЬ 2021 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы по серии 2.244-1 в.6									
				На отм.0,000							
		По типу дет.352									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	379,86	665,01	26,13	252612	9925	131933	108380	389871
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	110754	4544		28879	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	379,86	908,46	42,82	345087	16264	315682	19134	393358
		НР - 94%; СП - 8%			34,59	18,99	13141	7214		29138	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	379,86	3433,12	117,59	1304105	44668	918853	338199	1773689
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	340584	19203		131384	
4	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	398,85	1706,28	11,81	680552	4710	582639	89039	831158
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	93203	1519		61567	
		По типу дет.358									
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	м2 стяжки	50,99	665,01	26,13	33909	1332	17710	14548	52334
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	14867	610		3877	
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	50,99	-94,63	-4,46	-4825	-227	-4414	-268	-5500
		НР - 94%; СП - 8%			-3,60	-1,98	-184	-101		-407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50,99	1455,21	87,63	74201	4468	40630	27851	110216
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	29103	526		8164	
8	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50,99	923,37	43,03	47083	2194	27329	16788	68980
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	17560	300		5110	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,99	665,01	26,13	33909	1332	17710	14548	52334
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	14867	610		3877	
10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50,99	4091,13	66,97	208607	3415	152278	51123	280508
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	52914	1472		20778	
11	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,53	526,96	1,50	28208	80	14131	13192	44712
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	13997	36		3312	
				На отм.+3,300							
		По типу дет.352									
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	261,39	665,01	26,13	173828	6830	90786	74579	268279
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	76212	3127		19873	
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	261,39	908,46	42,82	237462	11192	217227	13166	270678
		НР - 94%; СП - 8%			34,59	18,99	9043	4964		20050	
14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	261,39	3433,12	117,59	897383	30737	632283	232722	1220514
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	234363	13214		90408	
15	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	274,45	1706,28	11,81	468290	3241	400916	61268	571923
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	64133	1045		42365	
				На отм.+6,600							
		По типу дет.352									
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	206,88	665,01	26,13	137578	5406	71853	59026	212332
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	60319	2475		15728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	206,88	908,46	42,82	187942	8858	171927	10421	214231
		НР - 94%; СП - 8%			34,59	18,99	7157	3929		15869	
18	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	206,88	3433,12	117,59	710244	24327	500428	184191	965990
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	185489	10458		71555	
19	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	217,22	1706,28	11,81	370639	2565	317314	48492	452662
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	50760	827		33531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6186812	181318	4617215	1376399	8168269
							1388282	75974	--	605058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6186812				
	Материалы		Тенге				4617213				
	Всего заработная плата		Тенге					1464256			
		Накладные расходы	Тенге				1376400				
		Сметная прибыль	Тенге				605057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8168269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513
		Сметная заработная плата	Тенге					1464256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8168269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513
		Сметная заработная плата	Тенге					1464256			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,7121759	1056,45	65,30	125414	7752	37798	68650	209589
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	79864	5949		15525	
21	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,3761823	2417,38	69,56	1661652	47814	1059400	472248	2304612
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	554438	35872		170712	
22	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4857241	479,97	4,84	5033	51	1184	3058	8739
		НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	3798	25		647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	644,3309407	1018,29	17,70	656115	11408	133503	411669	1153207
		НР - 80%; СП - 8%			793,39	5,25	511204	3383		85423	
24	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	м2	644,3309407	-150,27	-0,94	-96825	-609	-18399	-62476	-172045
		НР - 80%; СП - 8%			-120,77	-0,43	-77817	-278		-12744	
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	508,545855	568,49	4,14	289101	2106	85489	161969	487155
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	201506	955		36086	
26	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	267	4143,87	21,33	1106413	5695	718662	368453	1566234
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	427350	4189		123943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3821328	74601	2017637	1423571	5557491
							1729088	50376	--	419592	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3821328				
	Материалы		Тенге				2017638				
	Всего заработная плата		Тенге					1779464			
		Накладные расходы	Тенге				1423571				
		Сметная прибыль	Тенге				419592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5664491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1680
		Сметная заработная плата	Тенге					1779464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5664491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1680
		Сметная заработная плата	Тенге					1779464			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13 725 760

ИТОГО ПО ФОРМЕ-2			**13 725 760**
Временные здания и сооружения, 1,5%	**Тенге**	**1,5 %.**	**205 886**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**		**13 931 646**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 0,7 %	**Тенге**	**0,7 %.**	**97 522**
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**		**14 029 168**
Непредвиденные работы и затраты- 2%	**Тенге**	**2%.**	**280 583**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		**14 309 751**
в том числе в текущих ценах 2018 г. - 20% К=1	**Тенге**	**1,00**	**2 861 950**
в том числе в текущих ценах 2019 г. - 80% К=1,0498961	**Тенге**	**1,04989610**	**12 019 002**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость	**Тенге**		**14 880 952**						
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9		**0,90**	**13 392 857**						
		НДС	**Тенге**	**12 %**	**1 607 143**						
		Итого с НДС	**Тенге**		**15 000 000**						

Генеральный подрядчик:

Директор
ТОО "ЖАНА АРНА 2002"
_____ Ч.Б.Корабеков
М.П.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "АЗАТ Строй Сервис"
_____М.С.Бекайдаров
М.П.