Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 2Ф6
Форма

Заказчик: ТОО " Алуа-Строй", БИН 100540010164, г.Кокшетау,ул.Абая114А/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой", БИН 030340000451, г.Астана Сарыарка,ул.Кенесары,8,н.п.№21/А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу г.Кокшетау, ул. А. Букейхана ,68
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Ж2 от 11.05.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 24.12.2019г.

за декабрь 2019г.

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		1.1 Наружные стены									
1	1108-0201-0101	Стены наружные 2-5 этажей из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	39,86221	27568,14	2382,01	1098927	94952	825172	184718	1386337
					4485,53	497,19	178803	19819	–	102692	
2	1108-0201-0101	Стены наружные 6-9 этажей из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	89,52948	26356,35	2382	2359670	213259	1744825	414873	2996506
					4485,52	497,2	401586	44514	–	221963	
3	1115-0601-0103	Стены. Утепление на клею НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	275,91204	558,67	4,08	154143	1125	58	122803	299102
					554,38	1,97	152960	544	–	22156	
4	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	34,10273	12233		417179		417179		450553
5	1108-0301-0111	Рихтовочный зазор-засыпка из песка НР = 93 %	м3	2,75912	4107,83	1245,69	11334	3437	4188	4216	16794
					1344,27	298,65	3709	824	–	1244	

6	1108-0401-0305										
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка 2-5 этажей . Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,031	5180,25	244,75	699494	33049	496522	164444	933053
				1258,4	51,08	169923	6898	–	69115	
7	1108-0401-0305										
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка 6-9 этажей . Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	165,63712	4696,87	244,75	777976	40540	528998	201717	1058068
				1258,4	51,09	208438	8462	–	78375	
8	1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-7) НР = 93 %	т металлических изделий	2,99915	64336,9	2183,95	192956	6550	–	175230	397641
				62152,94	671,19	186406	2013	–	29455	
9	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,99915	247106		741108		741108		800397
10	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,8908	34547,6	4662,1	30775	4153	18376	8236	42132
					9256,85	903,68	8246	805	–	3121	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03692	216590		7997		7997		8637
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01187	223857		2657		2657		2870
13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18251	250422		45705		45705		49361
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03131	651261,58	1277,55	20391	40	13271	6457	28996
					226125,84	511,02	7080	16	–	2148	
15	1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича-балконы 2-5 этажей и тамбуры входа. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	11,50356	35573,07	2381,96	409217	27401	330217	53307	499526
				4485,48	497,24	51599	5720	–	37002	

16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича-балконы 5-9 этажей. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	11,31112	31902,85	2381,99	360857	26943	283178	52415	446334
					4485,5	497,21	50736	5624	–	33062	
		1.2 Стены внутренние									
17	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича - 2-5 этажи. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 /толщиной 380мм/ НР = 93 %	м3 кладки	66,0382	27410,04	2382	1810110	157303	1367031	296307	2274930
					4327,43	497,2	285776	32834	–	168513	
18	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича - 6-9 этажи и техэтаж. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 /толщиной 380мм/ НР = 93 %	м3 кладки	77,63492	27317,17	2382	2120766	184926	1599880	348341	2666636
					4327,43	497,2	335960	38600	–	197529	
19	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича - 2-5 этажи. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 /толщиной 510мм/ НР = 93 %	м3 кладки	11,30568	27410,03	2381,99	309889	26930	234034	50728	389466
					4327,47	497,18	48925	5621	–	28849	
20	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича - 6-9 этажи и техэтаж. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 /толщиной 510мм/ НР = 93 %	м3 кладки	11,815	27317,14	2381,97	322752	28143	243480	53013	405826
					4327,47	497,16	51129	5874	–	30061	
21	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,3352	24011,93	2620,23	296192	32321	215185	51552	375564
					3946,92	546,89	48686	6746	–	27820	
22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС46и, над отверстиями при кладке вентиляционных шахт/ НР = 93 %	т металлических изделий	0,03611	64303,52	2160,07	2322	78	–	2109	4785
					62143,45	664,64	2244	24	–	354	
23	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03611	216590		7821		7821		8447
		1.3 Перегородки							–	626	
24	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	223,10596	3695,01	244,75	824378	54605	489016	271704	1183769
					1258,4	51,09	280757	11398	–	87687	
		1.4 Перемычки									
25	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	133,28	448,78	250,08	59813	33330	5160	33566	100849
					159,99	53,44	21323	7123	–	7470	
26	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9,792	2194,65	1286,25	21490	12595	289	13257	37527

27 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,21365	878,88 65296	268,48	8606 536318	2629	– 536318	2780	579223
28 1107-0503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	0,612	5308,82	1957,52	3249	1198	123	2557	6270
				3150,33	390,52	1928	239	–	464	
	1.5 Ограждения балконов ОГ-1/ОГ-10									
29 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	27,98336	14269,55	76,8	399310	2149	383179	17537	450195
				499,65	31,45	13982	880	–	33348	

Итого	**17 899 294**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 518 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	985 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 540 967
Накладные расходы, тенге	2 529 087
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 325 411
Всего	**17 899 294**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	161 094
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	322 378
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**367 655**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**18 750 421**
НДС (12 %)	2 250 051
Итого	**21 000 472**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазДемСтрой", БИН 030340000451, г.Астана Сарыарка,ул.Кенесары,8,н.п.№21/А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Ремвикт» (Авторский надзор)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алдабергенов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алуа-Строй", БИН 100540010164, г.Кокшетау,ул.Абая114А/1
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «L.A.D.Stroy» (Технадзор)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Уразбаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)