Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3 Ф9
Форма

Заказчик: ТОО "Алуа-Строй",БИН 100540010164, 010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район, г. Нур-Султан, Е-755, дом № 13, к.16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазДемСтрой",БИН 030340000451, 010000, Республика

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома совстроенными нежилыми помещениями и паркинга,расположенного в г. Кокшетау, ул. Алимжана Баймуканова 46 (без инженерных сетей, благоустройства и сметнойдокументации)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоквартирного жилого дома совстроенными нежилыми помещениями и паркинга,расположенного в г. Кокшетау, ул. Алимжана Баймуканова 46 (без инженерных сетей, благоустройства и сметнойдокументации)

(наименование)

Договор генерального подряда №1/Ж-3/2020 от 20.07.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 9 от 29.03.2022г.

за март 2022г.
на Электроснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электроизделия										
			1.1 ВРУ1,АВР										
1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	3	18949	663,67	56847	1991	30580	18076	80917	
						8092	276,67	24276	830	–	5994		
2	2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894		–	–	229894	Казахстан
						–		–		229894	–		
3	3	5108-0401-0506(об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	198371		198371		–	–	198371	Казахстан
						–		–		198371	–		
4	4	5108-0401-1201(об)	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	507237		507237		–	–	507237	Казахстан
						–		–		507237	–		
			1.2 ЩЭ1-8										
5	5	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	8	3671,38	56,5	29371	452	8101	15120	48050	

						2602,25	22,75	20818	182	–	3559		
6	6	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28389		227112		227112	–	245281	
						–		–		–	18169		
7	7	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	16	595,19	82	9523	1312	410	6003	16768	
						487,56	33,56	7801	537	–	1242		
8	8	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	16	24096		385536		385536	–	416379	Казахстан
						–		–		–	30843		
9	9	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=8,000;	шт.	32	5691	106,5	182112	3408	90384	64363	266193	
						2760	33,53	88320	1073	–	19718		
10	10	2307-0204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=8,000;	шт.	16	3639		58224		58224	–	62882	
						–		–		–	4658		
11	11	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 К=8,000;	шт.	16	1126		18016		18016	–	19457	
						–		–		–	1441		
12	12	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	8	1356,5	–	10852	–	2372	5173	17307	
						1060	–	8480	–	–	1282		
13	13	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	32	95,09	1,19	3043	38	336	1922	5362	
						83,41	–	2669	–	–	397		
14	14	2306-0902-0208	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,032	349385		11180		11180	–	12074	Казахстан
						–		–		–	894		
15	15	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	3	1866,33	80,67	5599	242	399	3642	9980	
						1652,67	33,33	4958	100	–	739		
16	16	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11186		33558		33558	–	36243	
						–		–		–	2685		
	1.3 ЩС№1												
17	17	1121-0502-0101	Щитки массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	4759	114	4759	114	1550	2262	7583	
						3095	46	3095	46	–	562		
18	18	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	–	9741	
						–		–		–	722		

19	19	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	4735	24,5	18940	98	7802	7949	29040
						2760	–	11040	–	–	2151	
20	20	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	–	1763
						–		–		–	131	
21	21	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546		1638		1638	–	1769
						–		–		–	131	
		1.4 ЩС№2										
22	22	1121-0502-0101	Щитки массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	4759	114	4759	114	1550	2262	7583
						3095	46	3095	46	–	562	
23	23	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	–	9741
						–		–		–	722	
24	24	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4735,5	24,5	9471	49	3902	3974	14521
						2760	–	5520	–	–	1076	
25	25	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	–	1763
						–		–		–	131	
26	26	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546		546		546	–	590
						–		–		–	44	
27	27	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5690	107	5690	107	2823	2012	8318
						2760	34	2760	34	–	616	
28	28	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662		1662		1662	–	1795
						–		–		–	133	
		1.5 ЩК										
29	29	1121-0502-0101	Щитки массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	16	4759,31	113,5	76149	1816	24817	36176	121311
						3094,75	45,56	49516	729	–	8986	
30	30	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 ЩРН-П-12(прим) кстм=2;	шт.	16	1940		31040		31040	–	33523
						–		–		–	2483	

31	31	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000;	шт.	64	4735,2	24,44	303053	1564	124849	127181	464653	
						2760	–	176640	–	–	34419		
32	32	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	1632		26112		26112	–	28201	
						–		–		–	2089		
33	33	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	48	3856		185088		185088	–	199895	
						–		–		–	14807		
34	34	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	5690,88	106,44	91054	1703	45191	32182	133095	
						2760	33,56	44160	537	–	9859		
35	35	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	4126		66016		66016	–	71297	
						–		–		–	5281		
36	36	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3	747	106,33	2241	319	100	1498	4038	
						607,33	86	1822	258	–	299		
37	37	2307-0222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	48	1607		77136		77136	–	83307	
						–		–		–	6171		
38	38	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	16	957,63	10,69	15322	171	467	10611	28008	
						917,75	3,38	14684	54	–	2075		
39	39	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	16	971		15536		15536	–	16779	
						–		–		–	1243		
			Раздел 3 Провода и кабельные изделия										
40	40	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3664,04	935,01	438,01	3425932	1604879	253577	1500888	5320966	
						427,8	141,13	1567476	517090	–	394146		
41	41	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,16162	1170124		189115		189115	–	204244	Казахстан
						–		–		–	15129		
42	42	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,15178	132560		20120		20120	–	21730	Казахстан

									–		–	–	1610		
43	43	2306-0144-0503													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,20319	177804		213932		213932	–	231047	Казахстан
						–		–		–	17115		
44	44	2306-0144-0504													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,83759	276382		507877		507877	–	548507	Казахстан
						–		–		–	40630		
45	45	2306-0144-0703													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,56304	241727		136102		136102	–	146990	Казахстан
						–		–		–	10888		
46	46	2306-0144-0505													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06324	432235		27335		27335	–	29522	Казахстан
						–		–		–	2187		
47	47	2306-0144-0506													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,16865	619881		104543		104543	–	112906	Казахстан
						–		–		–	8363		
48	48	2306-0144-0507													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,05621	1048333		58927		58927	–	63641	Казахстан
						–		–		–	4714		
49	49	2306-0144-0901													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01827	296175		5411		5411	–	5844	Казахстан
						–		–		–	433		
50	50	2306-0144-0903													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00351	713866		2506		2506	–	2706	Казахстан
						–		–		–	200		
51	51	2306-0144-0905													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03865	1712064		66171		66171	–	71465	Казахстан
						–		–		–	5294		
52	52	2306-0144-0906													
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00421	2760574		11622		11622	–	12552	Казахстан
						–		–		–	930		
		Раздел 4 Трубы защитные													
53	53	1121-0101-0201													
			Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	102,165	299,08	2,45	30555	250	1329	20871	55540	
						283,62	0,11	28976	11	–	4114		
54	54	2301-1305-0102													
			Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	84,45	71		5996		5996	–	6476	
						–		–		–	480		
55	55	2301-1305-0103													
			Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,565	90		771		771	–	833	
						–		–		–	62		
56	56	2301-1305-0104													
			Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	76,45	140		10703		10703	–	11559	
						–		–		–	856		

57	57	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	76,45	376,8	2,68	28806	205	971	19905	52608	
						361,41	0,21	27630	16	–	3897		
58	58	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	46,565	404,96	3,39	18857	158	1397	12470	33833	
						371,57	0,39	17302	18	–	2506		
59	59	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	42,395	194		8225		8225	–	8883	
						–		–		–	658		
60	60	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	269		1614		1614	–	1743	
						–		–		–	129		
61	61	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	37,0086	350		12953		12953	–	13989	
						–		–		–	1036		
62	62	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	31,97	487,3	4,54	15579	145	3218	8812	26342	
						382,11	0,72	12216	23	–	1951		
63	63	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР = 72 %	шт.	220	440,15	12,01	96832	2643	4962	65040	174822	
						405,58	5,03	89227	1106	–	12950		
64	64	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220	181		39820		39820	–	43006	
						–		–		–	3186		
65	65	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	409	70		28630		28630	–	30920	
						–		–		–	2290		
66	66	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	549	3241,5	447,17	1779584	245497	–	1176754	3192845	
						2794,33	182,68	1534087	100293	–	236507		
67	67	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	549	309		169641		169641	–	183212	
						–		–		–	13571		
68	68	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	103	1673		172319		172319	–	186105	
						–		–		–	13786		
			Раздел 7 Коммерческие помещения										
69	69	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	596	82	596	82	26	376	1050	
						488	34	488	34	–	78		
70	70	2307-0501-1020	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	21898		21898		21898	–	23650	Казахстан
						–		–		–	1752		

7.3 Провода и кабельные изделия

71	71	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	571	445,85	–	254578	–	10304	175877	464891	
						427,8	–	244274	–	–	34436		
72	72	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,24093	276382		66589		66589	–	71916	Казахстан
						–		–		–	5327		
73	73	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,05814	241727		14054		14054	–	15178	Казахстан
						–		–		–	1124		
74	74	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06732	713866		48057		48057	–	51902	Казахстан
						–		–		–	3845		

Итого	**14 874 132**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 991 330
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 867 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	623 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 726 050
- оборудование, тенге	935 502
- накладные расходы, тенге	3 321 399
в т.ч. зарплата, тенге	298 927
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 032 494
Всего	**14 874 132**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	125 448
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	251 044
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**286 302**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**15 536 926**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,100)	**17 090 619**
НДС (12 %)	2 050 874
Итого	**19 141 493**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазДемСтрой",БИН 030340000451

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муханов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алуа-Строй",БИН 100540010164

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сердалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Expert Групп» Эксперт Саменов Е.С.

ТОО «Build Project Group» Директор Оспанов Д.С.