ЗАКАЗЧИК КГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района СКО"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Реконструкция электросетей уличного освещения ул.Гагарина в с.Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Реконструкция электросетей уличного освещения ул.Гагарина в с.Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области

ДОГОВОР №230119 от 16 июня 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2023г.
№1

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	44890,32 7785,87	4753,83 2002,09	44890 7786	4754 2002	32350	7047 4155	56092	
2	2	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	18846,00 --	-- --	18846 --	-- --	18846	-- 1508	20354	Казахстан
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2703,72 2673,15	-- --	5407 5346	-- --	61	3849 741	9997	
4	4	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	2670,00 --	-- --	2670 --	-- --	2670	-- 214	2884	Казахстан
5	5	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	771,00 --	-- --	771 --	-- --	771	-- 62	833	Казахстан
6	6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2431,77	133,79	2432	134	40	1669	4429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2257,90	60,67	2258	61		328		
7	7	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	122345,00	--	122345	--	122345	--	132133	Казахстан
						--	--	--	--		9788		
8	8	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58737,00	--	58737	--	58737	--	63436	Казахстан
						--	--	--	--		4699		
9	9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	47083,02	10702,93	47083	10703	3902	26878	79878	
						32477,64	4853,55	32478	4854		5917		
10	10	515-301-0217 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А +/ЯУО 9601-3474/	шт.	1	479951,00	--	479951	--		--	479951	Казахстан
						--	--	--	--	479951	--		
11	11	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	43	17165,34	11363,83	738110	488645	--	379071	1206555	
						5801,51	5217,99	249465	224374		89375		
12	12	247-306-0420 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм	шт.	43	140202,00	--	6028686	--	6028686	--	6510981	Казахстан
						--	--	--	--		482295		
13	13	247-306-0906 СпрСЦ 03.2023	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°	шт.	43	9992,00	--	429656	--	429656	--	464028	Казахстан
						--	--	--	--		34372		
14	14	247-306-0905 СпрСЦ 03.2023	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	43	8253,00	--	354879	--	354879	--	383269	Казахстан
						--	--	--	--		28390		
15	15	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	7,82	46406,15	32,93	362896	258	337776	19890	413408	
						3179,28	--	24862	--		30623		
16	16	247-306-0926 СпрСЦ 03.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	43	17387,00	--	747641	--	747641	--	807452	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		59811		
17	17	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	86	10179,34	5579,91	875423	479872	2343	457622	1439689	
						4572,19	2079,30	393208	178820		106643		
18	18	247-103-0603 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	43	111946,00	--	4813678	--	4813678	--	5198772	Казахстан
						--	--	--	--		385094		
19	19	247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	43	90342,00	--	3884706	--	3884706	--	4195482	Казахстан
						--	--	--	--		310776		
20	21	243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /зарядка светильника/	км	0,1224	128023,00	--	15670	--	15670	--	16924	Казахстан
						--	--	--	--		1254		
21	22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	43	5070,00	--	218010	--	218010	--	235451	Казахстан
						--	--	--	--		17441		
22	23	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	43	8250,00	--	354750	--	354750	--	383130	Казахстан
						--	--	--	--		28380		
23	24	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	86	3467,00	--	298162	--	298162	--	322015	Казахстан
						--	--	--	--		23853		
24	25	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	43	4091,00	--	175913	--	175913	--	189986	Казахстан
						--	--	--	--		14073		
25	26	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	2719,00	--	10876	--	10876	--	11746	Казахстан
						--	--	--	--		870		
26	27	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	20	273,47	--	5469	--	95	4030	10259	
						268,70	--	5374	--		760		
27	28	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0204	1103827,00	--	22518	--	22518	--	24319	Казахстан
						--	--	--	--		1801		
28	29	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	4169,00	--	16676	--	16676	--	18010	Казахстан
						--	--	--	--		1334		
29	30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	104	1444,00	--	150176	--	150176	--	162190	Казахстан
						--	--	--	--		12014		
30	31	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	235,00	--	2820	--	2820	--	3046	Казахстан
						--	--	--	--		226		
31	32	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	86	286,00	--	24596	--	24596	--	26564	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		1968		
32	33	252-207-4402 СпрСЦ 03.2023	Корпус предохранителя VO-25	шт.	43	1582,00	--	68026	--	68026	--	73468	Казахстан
						--	--	--	--		5442		
33	35	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,0306	820291,00	--	25101	--	25101	--	27109	Казахстан
						--	--	--	--		2008		
34	38	1308-0206-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	1285,67	92,18	12857	922	4679	5369	19684	
						725,61	20,02	7256	200		1458		
35	39	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	892,00	--	8920	--	8920	--	9634	Казахстан
						--	--	--	--		714		
36	40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	43	5409,42	254,02	232605	10922	148880	55048	310665	
						1693,10	84,94	72803	3652		23012		
ОТДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ													
37	1	1133-0302-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Оттяжки двойные. Установка к опорам	опора	6	44785,30	9272,23	268712	55634	69771	132513	433323	
						23884,56	3722,28	143307	22334		32098		
38	2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	320	533,80	235,79	170816	75453	15417	77462	268141	
						249,83	86,38	79946	27642		19862		
39	3	243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /зарядка светильника/	км	0,204	128023,00	--	26117	--	26117	--	28206	Казахстан
						--	--	--	--		2089		
40	4	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	33,2	1444,00	--	47930	--	47930	--	51764	Казахстан
						--	--	--	--		3834		
41	5	ТС1252-207-1501 2022г	Комплект изолированного троса оттяжки	шт.	6	190119,00	--	1140714	--	--	--	1140714	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	6	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,311	134685,61	52951,08	176573	69419	--	105748	304907	
						81734,53	19093,33	107154	25031		22586		
43	7	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,30662	284427,00	--	371638	--	371638	--	401369	Казахстан
						--	--	--	--		29731		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									25942247
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1131243					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1196716				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488970				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20056544			
			Оборудование, инвентарь	Тенге						479951			
			Накладные расходы	Тенге							1276196		
			Сметная прибыль	Тенге							1801599		
		К= 1,062003842	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									27550765,98
			НДС 12%	Тенге									3306091,92
			ВСЕГО С НДС	Тенге									30856857,90

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А
Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____Сейдак Н.К аттестат KZ54VJE00027161 от 27.03.2012г.

Авторский надзор ТОО "Севтепломаш"

Инженер проектировщик_____Мухтарова Ю. В. приказ №4 от 09.08.2023г.

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Кирилловского сельского округа Уалихановского
Руководитель _____ Сатвалдин К. О.