ЗАКАЗЧИК КГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района СКО"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Реконструкция электросетей уличного освещения ул.Гагарина в с.Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Реконструкция электросетей уличного освещения ул.Гагарина в с.Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области

ДОГОВОР №230119 от 16 июня 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2023г.
№2

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и	шт.	1	6185,14	1946,79	6185	1947	166	3483	10441	
						4072,24	764,68	4072	765		773		
2	2	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	19232,00	--	19232	--	19232	--	20771	Казахстан
						--	--	--	--		1539		
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2052,38	--	4105	--	33	2932	7600	
						2036,12	--	4072	--		563		
4	4	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	2725,00	--	2725	--	2725	--	2943	Казахстан
						--	--	--	--		218		
5	5	247-204-0715 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 -	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609	Казахстан
						--	--	--	--		45		
6	6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1921,15	112,47	1921	113	37	1310	3489	
						1771,42	47,61	1771	48		258		
7	7	247-301-0226 РСНБ	Счетчик электрической энергии трехфазный,	шт.	1	124854,00	--	124854	--	124854	--	134842	Казахстан
						--	--	--	--		9988		
8	8	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	59941,00	--	59941	--	59941	--	64736	Казахстан
						--	--	--	--		4795		
9	9	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37033,68	8997,30	37034	8997	2545	21097	62781	
						25491,83	3808,90	25492	3809		4650		
10	10	515-301-0217 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А +/ЯУО 9601-3474/	шт.	1	479951,00	--	479951	--		--	479951	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	479951	--		
11	11	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка	опора	40	14024,14	9470,51	560966	378821	--	276738	904721	
						4553,63	4094,44	182145	163778		67016		
12	12	247-306-0420 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм	шт.	3	138676,00	--	416028	--	416028	--	449310	Казахстан
						--	--	--	--		33282		
13	13	247-306-0906	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром	шт.	3	10071,00	--	30213	--	30213	--	32630	Казахстан
						--	--	--	--		2417		
14	14	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	6,82	52126,13	30,24	355500	206	338269	13620	398650	
						2496,35	--	17025	--		29530		
15	15	222-509-1001 РСНБ	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,86	959622,00	--	825275	--	825275	--	891297	Казахстан
						--	--	--	--		66022		
16	16	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	80	8403,09	4793,13	672247	383450	1724	334110	1086865	
						3588,41	1632,05	287073	130564		80509		
17	17	247-103-0603 РСНБ	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72,	шт.	3	102699,00	--	308097	--	308097	--	332745	Казахстан
						--	--	--	--		24648		
18	18	247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	40	82703,00	--	3308120	--	3308120	--	3572770	Казахстан
						--	--	--	--		264650		
19	20	243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /зарядка светильника/	км	0,1224	130589,00	--	15984	--	15984	--	17263	Казахстан
						--	--	--	--		1279		
20	21	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	40	2873,00	--	114920	--	114920	--	124114	Казахстан
						--	--	--	--		9194		
21	22	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	40	3860,00	--	154400	--	154400	--	166752	Казахстан
						--	--	--	--		12352		
22	23	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	80	2097,00	--	167760	--	167760	--	181181	Казахстан
						--	--	--	--		13421		
23	24	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	40	3104,00	--	124160	--	124160	--	134093	Казахстан
						--	--	--	--		9933		
24	25	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	1359,00	--	5436	--	5436	--	5871	Казахстан
						--	--	--	--		435		
25	26	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	20	215,69	--	4314	--	96	3164	8076	
						210,92	--	4218	--		598		
26	27	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0204	1193871,00	--	24355	--	24355	--	26303	Казахстан
						--	--	--	--		1948		
27	28	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	2954,00	--	11816	--	11816	--	12761	Казахстан
						--	--	--	--		945		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	29	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	104	647,00	--	67288	--	67288	--	72671	Казахстан
					--	--	--	--		5383		
29	30	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	336,00	--	4032	--	4032	--	4355	Казахстан
					--	--	--	--		323		
30	31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	80	175,00	--	14000	--	14000	--	15120	Казахстан
					--	--	--	--		1120		
31	32	252-207-4402 СпрСЦ 11.2022	Корпус предохранителя VO-25	шт.	40	1594,00	--	63760	--	63760	--	68861	Казахстан
					--	--	--	--		5101		
32	34	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,5644	-880799,00	--	-497509	--	-497509	--	-537308	Казахстан
					--	--	--	--		-39801		
33	35	1308-0206-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	1112,56	79,58	11126	796	4634	4214	16568	
					569,63	15,71	5696	157		1227		
34	36	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	873,00	--	8730	--	8730	--	9428	Казахстан
					--	--	--	--		698		
35	37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	4830,10	216,42	193204	8656	131382	40199	252076	
					1329,15	66,66	53166	2666		18672		
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
36	1	247-306-0904 СпрСЦ 11.2022	Кронштейн консольный КИШ 48.1,0-0,6.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	шт.	40	6457,00	--	258280	--	258280	--	278942	Казахстан
					--	--	--	--		20662		
37	2	1133-0302-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Оттяжки двойные. Установка к опорам	опора	2	34736,45	8083,21	69473	16166	15816	34667	112472	
					18745,44	2921,70	37491	5843		8331		
38	3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	320	445,74	192,35	142637	61552	18336	60803	219715	
					196,09	67,81	62749	21699		16275		
39	4	243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /зарядка светильника/	км	0,204	130589,00	--	26640	--	26640	--	28771	Казахстан
					--	--	--	--		2131		
40	5	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2873,00	--	17238	--	17238	--	18617	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		1379		
41	6	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1359,00	--	8154	--	8154	--	8806	Казахстан
						--	--	--	--		652		
42	7	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	60,1	647,00	--	38888	--	38888	--	41999	Казахстан
						--	--	--	--		3111		
43	8	252-207-1501 РСНБ РК 2022	Комплект изолированного троса оттяжки	шт.	2	190119,00	--	380238	--	380238	--	410657	Казахстан
						--	--	--	--		30419		
44	9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,21	109649,70	45489,62	132676	55043	--	76614	226033	
						64160,08	14986,39	77634	18134		16743		
45	10	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,2036	298845,00	--	359690	--	359690	--	388465	Казахстан
						--	--	--	--		28775		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									10769810
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				762604					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					915747				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347463				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6976345			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						479951			
			- Накладные расходы	Тенге							872951		
			- Сметная прибыль	Тенге							762209		
К=		1,062603842	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									11437579,34
			НДС 12%	Тенге									1372509,52
			ВСЕГО С НДС	Тенге									12810088,86

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А
Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ Сейдак Н.К.аттестат KZ54VTE00027161 от 27.03.2012г.

Авторский надзор ТОО "Frame Project"

Инженер-проектировщик_____ Рахимбеков М.С. приказ №6 от 01.08.2023г.

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Кирпичнесколльского сельского округа Уалихановского
Руководитель _____ Сатвалдин К. О.