Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 10 2023 года

Заказчик *КГУ «Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области» 151200, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, село Кишкенеколь, Ш.Уалиханова, 83, 87154221587*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «06» 10 2023 года *ТОО "BEAR Инжиниринг" директор Гладковская-Медведева А.А. СКО, БИН 160240007656 г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247 «А» 8 705 576 0075,*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «06» 10 *2023 года ТОО "ATM CONSULTING" Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г. Кызылорда , Али Исаев , 46 , 8776600990 Сейдақ Нұрқожа Қалағанұлы KZ54VJE00027161 от 27.03.2012 в соответствии с договором от 04.08.2023 г № 230134,*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «06» 10 *2023 года ТОО «Севтепломаш», 13008734, 30.05.2013 , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Бескольский с.о., с. Бесколь, ул. Институтская, 1, 87773381125 в лице Мухтаровой Юлии Вячеславовны инженер проектирования, в соответствии с приказом от 09.08.2023 года № 4,*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция электросетей уличного освещения ул. Гагарина в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанская области

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу

51200 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, Кишкенекольский с.о., с. Кишкенеколь Ш. Уалиханова 87,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____"_____20____ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от *Решение КГУ «Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района СКО» 15.04.2022 года № 50*;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

От *"15"апреля 2022 года №50 КГУ «Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района СКО»;*

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области" KZ15REA00347762 от 21.08.2023 г

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Севтепломаш" ГСЛ №000598 24.11.2010 г Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района СКО" №45 от 26.04.2023 г;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2023 года*;
окончание работ *сентябрь 2023 года*;
при продолжительности строительства месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 *(один);*
фактически, 1 (один) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выполнено строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от точки подключения до шкафа учёта и ящика управления наружным освещением расположенных на первой проектируемой опоре.
Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками SL-72 – проезжая часть, SL-48 тротуары. Светильники установлены на металлические опоры. Линия электроснабжения и питания светильников выполнена проводом СИП-4. В шкафах учёта предусмотрена установка счётчика электроэнергии для учёта и передачи данных о потреблённой электроэнергии в электропередающую организацию.
Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *31112,595* тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ *29046,95* тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря *517,867* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *30856,8579* тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *27041,05598* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *509,71* тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100* % и фактически применено *100* % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Реконструкция электросетей уличного освещения ул. Гагарина в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанская области*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *Жауарова А.З*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) *Сейдақ Н.К.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

аккредитованная организация *ТОО "ATM CONSULTING"*

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

разработчик проекта *ТОО «Севтепломаш»*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Организация *ТОО «Севтепломаш»*

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) *Мухтарова Ю.В.*

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Гладковская-Медведева А.А*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киллометр (далее – км)	1,32 км
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	43 шт
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	СИП-4
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	КИШ 48.1,0-0,6.20
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светодиодные светильники	шт	PROLED SL 48, PROLED SL 72
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением	км	СИП-4 2*16
	2) марки... напряжением	км	СИП-4 4*25
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик *Жауарова А.З.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор *Мухтарова Ю.В.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)