Стройка: **Строительство 9-ти этажного жилого дома "Шанырак" по ул.Аэзова, 137 в г.Кокшетау**
Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома "Шанырак" по ул.Аэзова, 137 в г.Кокшетау**

Акт выполненных работ №6 от 30.03.2017
года на общестроительные работы выше отм. 0.000

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ.1 Стены								
		ПОДРАЗДЕЛ. Наружные стены.								
1	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм	1820,300	2581,49	282,71	4699087	514617	2165138	5,53000	10066
		из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом		902,25	105,75	1642366	192497	118	0,52000	947
		1м3 кладки								
2	1999П	Кирпич керамический лицевой утолщенный М150 (250х120х88) "Слоновая кость"	136520,000	39,50		5392540	0	0		0
		шт								
3	1999П	Кирпич керамический лицевой утолщенный М150 (250х120х88) "Шоколад рельефный"	45507,000	35,05		1595020	0	0		0
		шт								
4	1999П	Кирпич керамический забутовочный (250х120х88)	420486,000	22,18		9326379	0	0		0
		шт								
5	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм	602,940	2741,83	305,80	1653159	184379	821213	6,41000	3865
		из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом (пилястры)		1039,50	114,75	626756	69187	118	0,56000	338
		1м3 кладки								
6	1999П	Кирпич керамический лицевой утолщенный М 150 (250х120х88) "Слоновая кость"	163363,000	39,50		6452839	0	0		0
		шт								
7	1999П	Кирпич керамический лицевой утолщенный М 150 (250х120х88) "Шоколад рельефный", шт	0,000	35,05		0	0	0		0
8	Е8-12-1	Армирование кладки наружных стен	13,570	72779,65	422,15	987620	5729	134745	56,40000	765
		1т металлических изделий		8257,50	157,50	112054	2137	118	0,77000	10
9	Е8-12-1	Костыль из пластин толщ. 0,4мм	0,388	79869,48	422,15	30990	164	3853	56,40000	22
		т		8257,50	157,50	3204	61	118	0,77000	0
10	Е12-10-1	Устройство сливов карнизов из листовой оцинкованной	85,700	715,87	1,24	61350	106	15675	0,97200	83
		стали		153,23	0,47	13132	40	119	0,00230	0
		1м2 покрытия								
11	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	46,400	13551,01	316,01	628767	14663	72466	8,25000	383
		1м3		1368,00	119,39	63475	5540	105	0,58300	27
12	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь	4,640	68800,00	0,00	319232	0	0	0,00000	0
		периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т								
13	Е6-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	1,790	93997,62	304,24	168256	545	62379	198,00000	354
		1т		33075,00	114,75	59204	205	105	0,56000	1
14	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	8,860	92818,10	1826,10	822368	16179	109040	42,70000	378
		1т стальных элементов		8100,00	690,75	71766	6120	140	3,37000	30
15	Е26-33-1	Теплоизоляция наружных стен из пенопласта	326,306	14267,38	185,63	4655530	60572	1088067	18,17000	5929
		полистирольного толщ. 120мм		3264,75	69,75	1065307	22760	100	0,34000	111
		1м3 изоляции								
		ПОДРАЗДЕЛ. Внутренние стены								
16	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из	1119,300	2455,86	337,41	2748844	377663	1051997	4,38000	4903
		кирпича		670,50	126,00	750491	141032	118	0,62000	694
		1м3 кладки								
17	1999П	Кирпич керамический забутовочный (250х120х88)	354759,000	22,18		7868555	0	0		0
		шт								
18	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	107,400	1641,91	372,83	176342	40042	92958	3,72000	400
		высоте этажа до 4 м		594,00	139,50	63796	14982	118	0,68000	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3 кладки								
19	1999П	Пеноблоки с плотностью 600	107,400	4090,00		439266	0	0		0
		м3								
20	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из	266,000	2382,47	286,52	633737	76214	237293	4,24000	1128
		кирпича (шахта лифта)		648,00	108,00	172368	28728	118	0,52000	138
		1м3 кладки								
21	1999П	Кирпич силикатный М-150 (250х120х88)	82371,000	18,50		1523864	0	0		0
		шт								
22	Е8-12-1	Армирование кладки внутренних стен	10,000	72779,65	422,15	727797	4222	99297	56,40000	564
		1т металлических изделий		8257,50	157,50	82575	1575	118	0,77000	8
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в шахте	0,600	93997,62	304,24	56399	183	20910	198,00000	119
		лифта, 1т		33075,00	114,75	19845	69	105	0,56000	0
	ПОДРАЗДЕЛ. Перемычки									
24	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1652,000	104,08	66,43	171940	109742	110320	0,14800	244
		1шт сборных конструкций		23,85	23,85	39400	39400	140	0,10510	174
25	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	130,830	24800,00	0,00	3244584	0	0	0,00000	0
		м3								
26	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек	7,300	5030,50	2020,02	36722	14746	18231	14,10000	103
		1т конструкций		2272,50	502,43	16589	3668	90	1,79000	13
27	2-1-120	Перемычки металлические из прокатных профилей	7,300	101700,00	0,00	742410	0	0	0,00000	0
		т								
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	339,200	21,80	0,05	7395	17	1780	0,02950	10
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	1971	7	90	0,00010	0
		1м2								
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	678,430	24,84	0,02	16852	14	2540	0,02130	14
		эмалью ПФ-115 за два раза		4,16	0,00	2822	0	90	0,00000	0
		1м2								
	ПОДРАЗДЕЛ. Вентканалы									
30	Е8-6-1	Кладка стен вентканалов при высоте этажа до 4 м из	18,200	2470,64	335,84	44965	6112	17733	4,54000	83
		кирпича		699,75	126,00	12735	2293	118	0,61000	11
		1м3 кладки								
31	1999П	Кирпич керамический забутовочный (250х120х88)	5642,000	13,85		78142	0	0		0
		шт								
32	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,300	45300,00	0,00	13590	0	0	0,00000	0
		сталь гладкая класса А-I, d=12 мм								
		т								
33	Е7-14-1	Укладка плит покрытий вентшахт площадью до 1 м2	24,000	112,22	37,48	2694	900	2540	0,40800	10
		1шт сборных конструкций		64,80	10,81	1555	259	140	0,04200	1
34	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 8 см	5,600	1185,90	0,00	6641	0	0	0,00000	0
		м2								
35	Е15-67-1	Изоляция стен вентканалов минераловатными плитами	77,800	8,40	0,23	654	18	651	0,05600	4
		толщ. 50мм		7,88	0,09	613	7	105	0,00040	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
36	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	4,000	4260,00	0,00	17040	0	0	0,00000	0
		синтетическом связующем, марка 125								
		м3								
37	Е15-70-1	Оштукатуривание стен вентканалов по сетке без	77,800	975,73	4,92	75912	383	15922	1,15000	89
		устройства каркаса		193,05	1,87	15019	145	105	0,00910	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				55 427 482	1 427 210			29 516
						4 837 043	530 712			2 577
		Стоимость материалов, тенге				49 163 229				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				6 144 748				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				921 712				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3 072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 694 334				
		Всего по разделу, тенге				65 266 564				
		Сметная заработная плата, тенге				6 289 467				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				35 165				
		РАЗДЕЛ. 2. Перегородки								
38	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2	1879,700	372,57	34,37	700319	64605	447757	1,21000	2274
		кирпича при высоте этажа до 4 м		189,00	12,87	355263	24192	118	0,06290	118
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
39	1999П	Кирпич керамический забутовочный (250х120х88)	79828,800	13,85		1105629	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				1 805 948	64 605			2 274
						355 263	24 192			118
		Стоимость материалов, тенге				1 386 080				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				447 757				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				67 164				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				135 222				
		Всего по разделу, тенге				2 388 927				
		Сметная заработная плата, тенге				446 619				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2 616				
		РАЗДЕЛ. 3 Перекрытие								
40	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с	656,000	1426,81	373,54	935987	245042	551793	2,66000	1745
		опиранием на две стороны		465,75	135,07	305532	88606	140	0,60520	397
		1шт сборных конструкций								
41	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4903,750	2770,00	0,00	13583388	0	0	0,00000	0
		м2								
42	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	9,510	175710,10	1826,10	1671003	17366	117040	42,70000	406
		1т стальных элементов		8100,00	690,75	77031	6569	140	3,37000	32
43	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	9,510	40200,00	0,00	382302	0	0	0,00000	0
		т								
44	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	86,100	12433,94	241,10	1070562	20759	124178	8,06000	694
		на высоте от опорной площади до 6 м		1282,50	91,08	110423	7842	105	0,44480	38
		1м3								
45	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,000	63800,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		т								
46	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	5,670	61200,00	0,00	347004	0	0	0,00000	0
		т								
47	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	6,610	40200,00	0,00	265722	0	0	0,00000	0
		т								
48	Е26-33-5	Утепление между кладкой стен и торцами плит	17,650	10369,79	169,49	183026	2991	30102	9,47000	167
		пенопоистиролом толщ. 50мм		1642,50	63,00	28990	1112	100	0,31000	5
		1м3 изоляции								
49	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков (12шт)	0,790	14806,01	1133,15	11696	895	9450	82,10000	65
		1т конструкций		12892,50	398,25	10185	315	90	1,95000	2
50	2-1-251	Крышка люка МКЛ	0,790	151500,00	0,00	119685	0	0	0,00000	0
		т								
51	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,	0,460	13711,46	5475,86	6307	2519	2729	28,90000	13
		пожарных с ограждением		5040,00	1552,87	2318	714	90	5,46000	3
		1т конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	2-1-267	Стремянка ИМС-25 (12шт)	0,460	133700,00	0,00	61502	0	0	0,00000	0
		т								
53	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	1,250	1333,50	312,12	1666	390	764	2,96000	4
		одноэтажных производственных зданий		679,50	0,00	849	0	90	0,00000	0
		1т								
54	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	68,600	21,80	0,05	1495	3	360	0,02950	2
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	399	1	90	0,00010	0
		1м2								
55	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	137,200	24,84	0,02	3409	3	514	0,02130	3
		эмалью ПФ-115 за два раза		4,16	0,00	571	0	90	0,00000	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				18 644 754	289 968			3 099
						536 298	105 159			477
		Стоимость материалов, тенге				17 818 488				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				836 930				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				125 540				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 168 901				
		Всего по разделу, тенге				20 650 585				
		Сметная заработная плата, тенге				766 997				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3 994				

РАЗДЕЛ. 4 Лестницы

56	Е9-25-1	Монтаж балок БМ-1, БМ-2, БМ-3, БМ-4 по ж/бетонным и	3,400	5257,75	2020,02	17876	6868	9186	15,51000	53
		каменным опорам, т.ч. П.1.16, п. 3.2, к=1,1		2499,75	502,43	8499	1708	90	1,79000	6
		1т конструкций								
57	Е9-25-1	Монтаж косоуров К-1, К-2, К-3, К-4	4,000	5030,50	2020,02	20122	8080	9990	14,10000	56
		1т конструкций		2272,50	502,43	9090	2010	90	1,79000	7
58	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных	7,400	133800,00	0,00	990120	0	0	0,00000	0
		зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т								
		т								
59	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	7,400	1333,50	312,12	9868	2310	4525	2,96000	22
		одноэтажных производственных зданий		679,50	0,00	5028	0	90	0,00000	0
		1т								
60	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных	552,000	204,59	12,56	112934	6933	142775	1,08000	596
		гладких ступеней		180,00	4,75	99360	2622	140	0,02320	13
		1м ступеней								
61	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными	552,000	1230,00	0,00	678960	0	0	0,00000	0
		поверхностями, не требующими дополнительной отделки								
		м								
62	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из	65,200	4269,36	7,69	278361	501	29428	1,74000	113
		твердолиственных пород		319,50	2,90	20831	189	140	0,01420	1
		1м ограждений								
63	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,	0,023	13711,46	5475,86	321	128	139	28,90000	1
		пожарных с ограждением		5040,00	1552,87	118	36	90	5,46000	0
		1т конструкций								
64	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,023	133700,00	0,00	3075	0	0	0,00000	0
		пожарные лестницы								
		т								
65	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков	0,150	14806,01	1133,15	2221	170	1795	82,10000	12
		1т конструкций		12892,50	398,25	1934	60	90	1,95000	0
66	2-1-251	Люк металлический Дл 13-10	0,150	151500,00	0,00	22725	0	0	0,00000	0
		т								
67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	170,000	21,80	0,05	3707	9	892	0,02950	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	988	3	90	0,00010	0
		1м2								
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	170,000	24,84	0,02	4222	3	636	0,02130	4
		эмалью ПФ-115		4,16	0,00	707	0	90	0,00000	0
		1м2								
69	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	6,540	12433,94	241,10	81319	1577	9433	8,06000	53
		на высоте от опорной площади до 6 м(вокруг мусоропровода)		1282,50	91,08	8388	596	105	0,44480	3
		1м3								
		Всего прямые затраты по разделу				2 225 831	26 579			915
						154 943	7 224			30
		Стоимость материалов, тенге				2 044 309				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				208 799				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				31 320				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				146 078				
		Всего по разделу, тенге				2 580 708				
		Сметная заработная плата, тенге				193 487				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 049				

РАЗДЕЛ. 5 Кровля

ПОДРАЗДЕЛ. На отм. 27,15м

70	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида	810,200	229,96	1,19	186313	964	26466	0,15500	126
		РКП-350б в один слой		27,00	0,45	21875	365	119	0,00220	2
		1м2 изолируемой поверхности								
71	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или	810,200	189,45	4,72	153492	3824	70054	0,40300	327
		перлита на битумной мастике в один слой		70,88	1,78	57427	1442	119	0,00860	7
		1м2 утепляемого покрытия								
72	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного	2430,600	157,89	4,72	383767	11472	163305	0,31200	758
		утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, к=3		54,68	1,78	132905	4326	119	0,00860	21
		1м2 утепляемого покрытия								
73	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	166,900	5040,00	0,00	841176	0	0	0,00000	0
		синтетическом связующем, марка 175								
		м3								
74	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	810,200	154,83	15,94	125443	12915	39153	0,24300	197
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	28073	4829	119	0,02910	24
		1м2 стяжки								
75	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	4051,000	5,56	0,14	22524	567	772	0,00090	4
		толщины цементно-песчаных стяжек, к=5		0,11	0,05	446	203	119	0,00030	1
		1м2 стяжки								

ПОДРАЗДЕЛ. На отм. 29,1м, 30,88м

76	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида	1063,100	229,96	1,19	244471	1265	34727	0,15500	165
		РКП-350б в один слой		27,00	0,45	28704	478	119	0,00220	2
		1м2 изолируемой поверхности								
77	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	265,800	6334,42	245,72	1683689	65312	150165	2,71000	720
		1м3 утеплителя		382,50	92,25	101669	24520	119	0,45000	120
78	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1063,100	154,83	15,94	164600	16946	51375	0,24300	258
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	36836	6336	119	0,02910	31
		1м2 стяжки								
79	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	10631,000	5,56	0,14	59108	1488	2024	0,00090	10
		толщины цементно-песчаных стяжек, к=10		0,11	0,05	1169	532	119	0,00030	3
		1м2 стяжки								
80	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,900	5239,08	327,33	20433	1277	8247	11,60000	45
		1т		1890,00	123,75	7371	483	105	0,60000	2
81	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	3,900	41200,00	0,00	160680	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т								
82	Е12-15-4	Устройство праймера из битумной мастики в один слой	3,900	72,27	0,42	282	2	70	0,09300	0
		1м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	58	1	119	0,00080	0
83	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из	1063,100	42,86	18,33	45565	19487	39711	0,13800	147
		наплавляемых материалов		24,53	6,86	26078	7293	119	0,03350	36
		1м2 кровли								
84	1999П	Техноэласт ЭПП, Прайс ТОО "ТехноНИКОЛЬ-Казахстан"	1201,000	319,60		383840	0	0		0
		м2								
85	1999П	Техноэласт ЭКП, Прайс ТОО "ТехноНИКОЛЬ-Казахстан"	1222,600	355,60		434757	0	0		0
		м2								
86	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	134,000	225,02	88,43	30153	11850	18196	0,38900	52
		1шт сборных конструкций		65,93	31,06	8835	4162	140	0,13050	17
87	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 8 см	64,200	1185,90	0,00	76135	0	0	0,00000	0
		м2								
88	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к	261,000	591,76	3,73	154450	974	12594	0,23100	60
		стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков		39,15	1,40	10218	365	119	0,00680	2
		1м примыканий								
		Всего прямые затраты по разделу				5 170 878	148 343			2 869
						461 664	55 335			268
		Стоимость материалов, тенге				4 560 871				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				616 859				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				92 529				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				347 264				
		Всего по разделу, тенге				6 135 001				
		Сметная заработная плата, тенге				609 528				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3 445				

РАЗДЕЛ. 9 Ограждение балконов.

112	Е9-29-1	Монтаж ограждений балконов	1,220	13711,46	5475,86	16729	6681	7240	28,90000	35
		1т конструкций		5040,00	1552,87	6149	1895	90	5,46000	7
113	2-1-267	Ограждение балконов	1,220	133700,00	0,00	163114	0	0	0,00000	0
		т								
114	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	1,220	1333,50	312,12	1627	381	746	2,96000	4
		одноэтажных производственных зданий		679,50	0,00	829	0	90	0,00000	0
		1т								
115	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	61,800	21,80	0,05	1347	3	324	0,02950	2
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	359	1	90	0,00010	0
		1м2								
116	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	123,600	24,84	0,02	3070	2	463	0,02130	3
		эмалью ПФ-115 за два раза		4,16	0,00	514	0	90	0,00000	0
		1м2								
117	Е8-14-1	Кладка армированных ограждений толщиной 120 мм из	333,600	356,59	27,64	118959	9221	80423	1,25000	417
		лицевого кирпича "Шоколад"		193,95	10,35	64702	3453	118	0,05050	17
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
118	1999П	Кирпич керамический лицевой утолщенный М 150	14357,000	48,05		689854	0	0		0
		(250х120х88) "Шоколад рельефный"								
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				994 700	16 288			461
						72 553	5 349			24
		Стоимость материалов, тенге				905 859				
		Оборудование, тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				89 196				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				13 379				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				65 034				
		Всего по разделу, тенге				1 148 930				
		Сметная заработная плата, тенге				91 281				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				530				

РАЗДЕЛ. 12 Разные работы

ПОДРАЗДЕЛ. Шахта лифта

147	Е9-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по	24,000	757,59	525,73	18182	12618	8456	1,15500	28
		ж/бетонным и каменным опорам, т.ч. П. 1.8 прилож 2,		193,05	198,42	4633	4762	90	0,78000	19
		п.2 к=1,1								
		1м рельса в одну нитку								
148	2-1-136	Стоимость монорельса	0,512	114500,00	0,00	58624	0	0	0,00000	0
		т								
149	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	49,200	21,80	0,05	1072	2	258	0,02950	1
		ГФ-021. к=2		5,81	0,02	286	1	90	0,00010	0
		1м2								
150	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	24,600	24,84	0,02	610	0	92	0,02130	1
		эмалью ПФ-115		4,16	0,00	102	0	90	0,00000	0
		1м2								
151	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего	1,140	9308,61	257,71	10612	294	869	4,05000	5
		назначения объемом до 5 м3 под оборудование		634,50	91,69	723	105	105	0,39640	0
		1м3								
152	Е6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для	1,140	119,07	0,23	135	0	116	0,61000	1
		анкерных болтов		96,75	0,09	110	0	105	0,00040	0
		1м3								
153	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,333	65900,00	0,00	21945	0	0	0,00000	0
		класса А-III, d=12 мм								
		т								
154	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,057	41200,00	0,00	2348	0	0	0,00000	0
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т								
155	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,060	93997,62	304,24	5640	18	2092	198,00000	12
		1т		33075,00	114,75	1985	7	105	0,56000	0
156	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	1,160	12433,94	241,10	14424	280	1674	8,06000	9
		на высоте от опорной площади до 6 м(МП-1)		1282,50	91,08	1488	106	105	0,44480	1
		1м3								
	ПОДРАЗДЕЛ. Козырек главного входа									
157	Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька из одиночных и парных	1,300	13864,97	4022,39	18024	5229	11889	56,50000	73
		уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м		9090,00	1071,86	11817	1393	90	3,81000	5
		при высоте здания до 25 м								
		1т конструкций								
158	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	1,300	154400,00	0,00	200720	0	0	0,00000	0
		с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1								
		т								
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	38,600	21,80	0,05	841	2	203	0,02950	1
		ГФ-021 за два раза		5,81	0,02	224	1	90	0,00010	0
		1м2								
160	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	38,600	24,84	0,02	959	1	145	0,02130	1
		эмалью ПФ-115 за два раза		4,16	0,00	161	0	90	0,00000	0
		1м2								
161	Е10-49-2	Устройство элементов каркаса из брусьев	0,230	20617,97	309,62	4742	71	709	13,80000	3
		1м3 древесины в конструкции		2452,50	117,00	564	27	120	0,57000	0
162	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила	53,600	340,17	8,39	18233	450	3026	0,26800	14
		толщиной 25 мм		43,88	3,17	2352	170	120	0,01550	1
		1м2 покрытия								
163	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	53,600	20,49	0,91	1099	49	323	0,02900	2
		по фермам		4,68	0,34	251	18	120	0,00168	0
		1м2 обработанной поверхности								
164	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	0,230	573,75	28,11	131	6	36	0,78000	0
		стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	28	2	120	0,05200	0
		1м3 древесины в конструкций								
165	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,	53,600	715,87	1,24	38370	66	9803	0,97200	52
		свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	8213	25	119	0,00230	0
		1м2 покрытия								
166	Е34-64-3	Устройство облицовки козырька металлосайдингом	49,000	407,37	9,86	19961	483	17780	2,10000	103
		1м2 поверхности		355,50	3,76	17420	184	101	0,01840	1
167	1-1-427	Металлосайдинг- оцинкованный лист с порошковым	49,000	1340,00	0,00	65660	0	0	0,00000	0
		покрытием								
		м2								
168	Е8-7-3	Кладка армированных стен крыльца толщиной в 1/2	15,300	447,62	34,73	6849	531	4298	1,43000	22
		кирпича при высоте этажа до 4 м		225,00	13,01	3443	199	118	0,06350	1
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
169	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	30,600	38,93	0,00	1191	0	1405	0,21900	7
		1м2 стен без вычета проемов		38,93	0,00	1191	0	118	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				510 372	20 100			335
						54 991	7 000			28
		Стоимость материалов, тенге				435 281				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				63 174				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				9 476				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				34 413				
		Всего по разделу, тенге				607 959				
		Сметная заработная плата, тенге				71 467				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				395				
		Всего прямые затраты				**84 779 965**	**1 993 093**			**39 469**
						6 472 755	**734 971**			**3 522**
		Стоимость материалов, тенге				**76 314 117**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**8 407 463**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 261 119				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				4 204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**5 591 246**				
		Всего по смете, тенге				**98 778 674**				
		Сметная заработная плата, тенге				**8 468 845**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**47 195**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				1 185 344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				167 134				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				948				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				177 802				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				99 964 018				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.03%				3 028 910				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				1 393 299				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				8 481				
		Выслуга лет, 1%				999 640				
		Дополнительные отпуска, .4%				399 856				
		Итого дополнительные затраты на строительство				4 428 406				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				104 392 424				
		Итого в базовых ценах 2001г.				104 392 424				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				11 428 774				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				76 314 117				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				56 624				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				177 802				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2269/775 = 2.9277								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 2269)				**305 629 693**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**33 460 022**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**223 424 840**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**6 112 592**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**311 742 285**				
		Итого в текущих ценах				**311 742 285**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**37 409 074**				
		Сметная стоимость строительства				**349 151 359**				
		В том числе возвратные суммы				**520 551**				

Заказчик: ТОО "Алуа - Строй"

_____ Сердалин К.Б.

Авторский надзор ТОО "Ремвикт"

_____Алдабергенов А.К.

Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой"

_____ Бекбулатов Р.Т.

Технадзор ТОО "Алуа-Строй-Контроль"

_____ Асаинов Б.М.