32820

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибаруулы,33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электроосвещения на трассе Шалкар-Иргиз (1,81км) в г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 20 от 28.02.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь(месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудования и материалы										
1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		5137,92	117,91	5138	118	2130	2106	7824
						2890,00	35,63	2890	36		580	
2	247-204-0662 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**										
		СП - 8%	шт.	1		2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
						--	--	--	--		196	
3	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		3310,35	1124,89	3310	1125	417	1606	5310
						1767,96	463,19	1768	463		393	
4	247-201-0501 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**										
		СП - 8%	шт.	1		8984,00	--	8984	--	8984	--	9703
						--	--	--	--		719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5137,92	117,91	5138	118	2130	2106	7824
		НР - 72%; СП - 8%			2890,00	35,63	2890	36		580	
6	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	26	980	2613
		НР - 72%; СП - 8%			1325,88	35,63	1326	36		194	
8	247-301-0341 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287,00	--	74287	--	74287	--	80230
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4559,93	1413,57	4560	1413	99	2607	7740
		НР - 72%; СП - 8%			3048,00	572,15	3048	572		573	
10	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯУО-9602	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
		Опоры освещении-60шт (см.ЭН РП Л1)									
11	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	60	10262,14	6946,72	615728	416803	--	302304	991475
		НР - 80%; СП - 8%			3315,42	2982,59	198925	178955		73443	
12	247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	60	79438,00	--	4766280	--	4766280	--	5147582
		СП - 8%			--	--	--	--		381302	
13	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	60	7830,00	--	469800	--	469800	--	507384
		СП - 8%			--	--	--	--		37584	
14	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	60	3344,10	1045,80	200646	62748	738	129432	356484
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	710,10	137160	42606		26406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	247-104-0103 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	60		51925,00	--	3115500	--	3115500	--	3364740
		СП - 8%				--	--	--	--		249240	
		Фундамент под опоры освещения-60шт										
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	21,6		5660,38	316,45	122264	6835	102409	14517	147723
		НР - 94%; СП - 8%				602,80	112,17	13020	2423		10942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,79488	4197,00				3336		
16.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	1,28736	3187,00				4103		
16.3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0248	0,53568	173917,00				93164		
17	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	60		12990,64	--	779438	--	616605	130266	982481
		НР - 80%; СП - 8%				2713,88	--	162833	--		72776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,34	20,4	21168,00				431827		
17.2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01	0,6	307964,00				184778		
18	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,24144		281218,86	2235,63	67897	540	56584	9974	84101
		НР - 91%, СП - 8%				44618,80	779,33	10773	188		6230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,24144	233942,00				56483		
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	192		367,18	20,10	70499	3860	7822	55223	135780
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	58817	563		10058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,03072	173917,00				5343		
19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,04608	53822,00				2480		
20	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола	м	114		266,33	19,29	30362	2199	2244	19305	53641
		НР - 72%; СП - 8%				227,36	7,84	25919	894		3973	
21	241-203-0404 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	м	114		394,00	--	44916	--	44916	--	48509
		СП - 8%				--	--	--	--		3593	
		Кабельно-проводниковая продукция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	447,073	224,23	224,23	100247	100247	--	12077	121310
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	16774		8986	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	13,827	2191,73	--	30305	--	--	21820	56295
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	30305	--		4170	
24	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	297,984	51,34	51,34	15298	15298	--	4325	21193
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,16	--	6007		1570	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,216	952,56	--	8779	--	--	6321	16308
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	8779	--		1208	
26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	2560	519,80	431,78	1330688	1105356	--	489941	1966279
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	177,79	225331	455142		145650	
27	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	153,6	2069,00	--	317798	--	317798	--	343222
		СП - 8%			--	--	--	--		25424	
28	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2525	410,52	180,67	1036563	456191	135871	428194	1581937
		НР - 72%; СП - 8%			176,04	59,49	444501	150212		117181	
29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	149	348,60	156,93	51941	23382	6701	21181	78972
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	21858	7560		5850	
30	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	486	106,69	1,73	51851	841	9574	30083	88488
		НР - 72%; СП - 8%			85,26	0,71	41436	345		6555	
31	243-110-1108 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (ок)-1	км	0,01	1424020,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
32	243-113-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,835	1474230,00	--	1230982	--	1230982	--	1329461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		98479	
33	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	1,98	1220569,00	--	2416727	--	2416727	--	2610065
		СП - 8%			--	--	--	--		193338	
34	243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,6	80523,00	--	48314	--	48314	--	52179
		СП - 8%			--	--	--	--		3865	
35	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	25316,04	19392,17	151896	116353	335	53445	221769
		НР - 72%; СП - 8%			5868,00	6503,63	35208	39022		16427	
36	243-903-2101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015, без брони	шт.	6	5872,00	--	35232	--	35232	--	38051
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
37	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,2	4263,00	--	5116	--	5116	--	5525
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин-0,3	км кабеля	2,547	31095,00	21317,40	79199	54295	--	22662	110010
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	24904	12248		8149	
39	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2547	38,00	--	96786	--	96786	--	104529
		СП - 8%			--	--	--	--		7743	
40	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	35	305,99	173,76	10710	6082	80	4574	16507
		НР - 72%; СП - 8%			129,95	51,56	4548	1805		1223	
41	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	35	351,00	--	12285	--	12285	--	13268
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
		Заземление									
42	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	63	3987,98	170,42	251243	10736	177841	47382	322515
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	62666	3142		23890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	75	735,39	25,11	55154	1883	38351	11166	71626
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	14920	588		5306	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21152601
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21152601

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	21152601,00
Временные здания и сооружения 2,4%	507662,42
ИТОГО:	21660263,42
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%	565332,88
ИТОГО:	22225596,30
Непредвиденные работы и затраты-2%	444511,93
ИТОГО:	22670108,23
С учетом конкурсной скидки К=0,949999998	21536602,60
НДС 12%	2584392,31
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	24120994,91

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Садуакасов Ш.А.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН и К

Нуртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Турганиев А.М.

Технадзор : ТОО "Кабылан эксперт"

Комекбаев Б.А.