Декларация о соответствии

г. Алматы «02» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Алматытелефонстрой» г. Алматы ул. Немирович-Данченко 26, в лице Генерального директора Васина В В
по объекту: «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры"индустриальной зоны «Талдыкорган" в г. Талдыкорган Алматинской области. Наружные сети связи»
заказчиком, которого является ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области» руководитель отдела Солтангулов Б.Ж.
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Кайргожа и К»; ТОО «Фирма Кокше-TecnoPlast»; ТОО «Жылу Тепло Сервис»
3. Проект: ТОО «СК Алматы курылыс» №123/14-05-НСС

Утвержден (а) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области»» от 30.03.2015 года №53Ө.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
2-х канальная телефонная канализация	км	11,435	0	11,235	0
Колодцы ККС3	шт	76	0	9	0
Колодцы ККС2	шт	0	0	67	0
Проложенный волоконно-оптический кабель	км	20,10828	0	20,792	0
Шкаф ШРОу	шт	2	0	2	0
Шкаф для оптического кросса	шт	1	0	1	0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^2$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Глубина заложения трубопроводов 0,8 м; Ж/б колодцы ККС3 и ККС2 оборудованы люками и кронштейнами, и консолями; проложенный оптический кабель имеет емкость от АТС до ОРШ-48 волокон, от ОРШ до точек врезки – 12 волокон. Установленные ОРШ наружнего и Шкафа станционного исполнения укомплектованы оптическими полками, пигтейлами и сплиттерами в количестве предусмотренным проектов.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016г.;
окончание работ декабрь 2016г.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7
месяцев; фактически, месяц: 6 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
«___» _____ 2016 г. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры"индустриальной зоны «Талдыкорган" в г. Талдыкорган Алматинской области. Наружные сети связи»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО «Алматытелефонстрой»
Генеральный директор Васин В.В

подпись