ФОРМА 3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технадзор: **ТОО ""Дан-Строй-Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Асар строй групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 29.03.2023 г.

по подпрограмме 015

	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную строимость в отчетном месяце	всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз. содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	49 615 129,76	5 315 907,00	40 771 238,00	375 886,00	375 886,00	93%			5 315 906,76	**49 615 129,76**
Услуги по техническому надзору	1 278 419,40	136 973,00							136 973,51	**1 278 419,40**
Услуги по авторскому надзору	670 381,92	71 827,00							71 826,63	**670 381,92**
ИТОГО	**51 563 931,08**	**5 524 707,00**						**Р**	**5 524 706,90**	**51 563 931,08**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Егетаев Т.

Главный специалист:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Мырзалиев Т.

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора
_____ Сағындық Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____ Тілемісов Т.Қ.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО ""Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области
Основание: Договор №237 от 28.06.2022 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за **март** месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А. СТЕНЫ									
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
1	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	94,3725	23420,73	2444,00	2210273	230646	1438479	550697	2981847
		НР - 93%; СП - 8%			5734,17	540,40	541148	50999		220878	
2	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	265,36	-295,87	--	-78512	--	--	-73016	-163650
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-78512	--		-12122	
3	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,29655	308407,00	--	91458	--	91458	--	98775
		СП - 8%			--	--	--	--		7317	
4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	42,1275	22391,01	2444,00	943277	102960	642144	205473	1240650
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	198173	22766		91900	
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177,083	3765,67	254,14	666837	45005	335430	275743	1017986
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	286402	10096		75406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0453	308407,00	--	13971	--	13971	--	15089
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
7	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,02491	764602,52	7187,72	19046	179	17318	1868	22588
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1549	35		1673	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ									
		Рама Рм-1 - 2 шт.									
8	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	3,84	30825,39	4741,09	118369	18206	77358	24324	154109
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	22805	3925		11416	
9	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	3,46	48584,29	6373,18	168102	22051	88604	56384	242444
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	57447	4513		17959	
		Рама Рм-2 - 1 шт.									
10	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	1,92	30825,39	4741,09	59185	9103	38680	12162	77055
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	11402	1963		5708	
11	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	1,73	48584,29	6373,18	84051	11026	44301	28192	121222
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	28724	2257		8979	
		Рама Рм-3 - 3 шт.									
12	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	1,4625	30825,39	4741,09	45082	6934	29463	9264	58694
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	8685	1495		4348	
13	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	6,915	48584,29	6373,18	335960	44071	177078	112686	484538
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	114811	9020		35892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,758701	212819,00	--	587104	--	587104	--	634072
		СП - 8%			--	--	--	--		46968	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,389079	228894,00	--	89058	--	89058	--	96182
		СП - 8%			--	--	--	--		7125	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,517231	20223,20	1379,72	50906	3473	725	43389	101839
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	46708	972		7544	
17	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,630549	16514,30	949,70	10413	599	181	8943	20904
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	9633	195		1548	
18	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,032319	247115,00	--	7987	--	7987	--	8625
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
		Рама Рм-4 - 2 шт.									
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25**	м3	0,975	30825,39	4741,09	30055	4623	19642	6176	39129
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5790	997		2898	
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25**	м3	4,61	48584,29	6373,18	223974	29380	118053	75124	323025
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	76541	6013		23928	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6079	212819,00	--	129373	--	129373	--	139722
		СП - 8%			--	--	--	--		10350	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2609	228894,00	--	59718	--	59718	--	64496
		СП - 8%			--	--	--	--		4777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8688	20223,20	1379,72	17570	1199	250	14975	35149
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	16121	335		2604	
24	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0342	247115,00	--	8451	--	8451	--	9127
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
		Рама Рм-5 - 1 шт.									
25	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	2,295	48584,29	6373,18	111501	14626	58771	37399	160812
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	38104	2994		11912	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27035	212819,00	--	57536	--	57536	--	62138
		СП - 8%			--	--	--	--		4603	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11685	228894,00	--	26746	--	26746	--	28886
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3872	20223,20	1379,72	7830	534	111	6674	15665
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	7185	149		1160	
29	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0171	247115,00	--	4226	--	4226	--	4564
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
		ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1,2,3,4,5									
30	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	4,5225	42041,06	4446,62	190131	20110	101712	65915	276529
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	68309	4124		20484	
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54016	212819,00	--	114956	--	114956	--	124153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9197	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19733	228894,00	--	45168	--	45168	--	48781
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10548	221796,00	--	23395	--	23395	--	25267
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,84297	20223,20	1379,72	17048	1163	243	14530	34104
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	15642	325		2526	
				ПЕРЕМЫЧКА на отм.- 2.400 (усиление оконного проема)							
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06328	20223,20	1379,72	1280	87	19	1091	2560
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1174	24		190	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04926	221796,00	--	10926	--	10926	--	11800
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014	228894,00	--	3205	--	3205	--	3461
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1							
38	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,59	27713,40	4741,09	44064	7538	27083	10072	58467
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	9443	1625		4331	
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,15828	20223,20	1379,72	3201	218	46	2728	6403
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2937	61		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1248	212819,00	--	26560	--	26560	--	28685
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03348	228894,00	--	7663	--	7663	--	8276
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
42	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,4375	27713,40	4741,09	233832	40003	143720	53447	310261
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	50109	8625		22982	
43	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,46125	20391,27	1011,99	9405	467	132	8151	18961
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8806	151		1405	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,349875	221796,00	--	77601	--	77601	--	83809
		СП - 8%			--	--	--	--		6208	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111375	228894,00	--	25493	--	25493	--	27533
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3 шт.									
46	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,84	27713,40	4741,09	23279	3983	14307	5321	30888
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	4989	859		2288	
47	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14952	20391,27	1011,99	3049	151	43	2642	6146
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2855	49		455	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13062	221796,00	--	28971	--	28971	--	31289
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	228894,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4 шт.									
50	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,315	27713,40	4741,09	8730	1493	5366	1995	11583
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	1871	322		858	
51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02625	20391,27	1011,99	535	27	7	464	1079
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	501	9		80	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02177	221796,00	--	4828	--	4828	--	5215
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00	--	1025	--	1025	--	1107
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7008218**	**619854**	**4829011**	**1562813**	**9256711**
		РАЗДЕЛ 2. Блок А. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
54	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	79	7322,95	1287,03	578513	101675	207995	345710	998162
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	268843	24131		73938	
55	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	44	5742,52	979,98	252671	43119	94791	147216	431878
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	114761	9998		31991	
56	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	417,549	5761,00	--	2405500	--	2405500	--	2597940
		СП - 8%			--	--	--	--		192440	
57	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	606,1	411,48	2,75	249400	1666	3719	288904	581368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	244015	819		43064	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
58	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3	33,8	31450,24	4813,36	1063018	162692	560129	339777	1515018
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	340197	33184		112224	
		Монолитный участок УМ-1,2,3,4,5									
59	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,355	30666,39	2702,83	256218	22582	154546	76308	359128
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	79090	4765		26602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4805320	331734	3426680	1197915	6483494
		РАЗДЕЛ 3. КЛАДКА ВЕНТШАХТ /АР-19/									
		Вентиляционный канал									
60	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	29,1	34805,86	2000,56	1012850	58216	547397	400302	1526205
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	407237	23195		113052	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0154	378231,69	2257,49	5825	35	4749	978	7347
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1041	11		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1018675	58251	552146	401280	1533552
		РАЗДЕЛ 4. Блок А. ПАРАПЕТ									
62	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14	23420,73	2444,00	327890	34216	213396	81695	442352
		НР - 93%; СП - 8%			5734,17	540,40	80278	7566		32767	
63	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	56	-295,87	--	-16569	--	--	-15409	-34536
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-16569	--		-2558	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПО-1 на отм.+10,520									
64	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3	3,9	31450,24	4813,36	122656	18772	64630	39205	174810
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	39254	3829		12949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4132	20223,20	1379,72	8356	570	119	7122	16717
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	7667	159		1238	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,369	221796,00	--	81843	--	81843	--	88390
		СП - 8%			--	--	--	--		6547	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	228894,00	--	10117	--	10117	--	10926
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
68	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0355	168942,06	1442,60	5997	51	743	4748	11605
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	5203	15		860	
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0355	221796,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПО-2 /АР-22/ на омт.+3,920									
70	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3	0,393	31450,24	4813,36	12360	1892	6512	3951	17615
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	3956	386		1305	
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04206	20223,20	1379,72	851	58	13	725	1702
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	780	16		126	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0373	221796,00	--	8273	--	8273	--	8935
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	228894,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании АС-1(Анкер АС-1 см.АР-26)	т	0,00568	168942,06	1442,60	960	8	120	760	1857
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	832	2		138	
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00568	221796,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 -4 шт.									
76	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,16	27713,40	4741,09	4434	759	2725	1014	5883
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	950	164		436	
77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01664	20223,20	1379,72	337	23	5	287	673
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	309	6		50	
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01312	221796,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2 -62 шт.									
80	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,24	27713,40	4741,09	34365	5879	21122	7855	45597
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	7364	1267		3378	
81	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11904	20391,27	1011,99	2427	120	34	2104	4893
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2273	39		362	
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0992	221796,00	--	22002	--	22002	--	23762
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01984	228894,00	--	4541	--	4541	--	4905
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 -8 шт. /АС-22/									
84	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,32	27713,40	4741,09	8868	1517	5451	2027	11767
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	1900	327		872	
85	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01536	20391,27	1011,99	313	16	4	271	631
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	293	5		47	
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	221796,00	--	2839	--	2839	--	3066
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	228894,00	--	586	--	586	--	633
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
88	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,97	3305,29	538,78	3206	523	1357	1311	4879
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	1326	131		361	
89	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,97	33114,00	--	32121	--	32121	--	34690
		СП - 8%			--	--	--	--		2570	
90	Е11-150403-0304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	1,94	1214,92	2,70	2357	5	321	1627	4303
		НР - 80%; СП - 8%			1047,01	1,33	2031	3		319	
91	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,096	92439,31	1047,21	8874	101	6414	2165	11922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	2359	47		883	
92	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,096	8850,03	58,03	850	6	758	80	1004
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	86	2		74	
93	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СК-1	пара	2	3495,00	--	6990	--	6990	--	7549
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
				СТРЕМЯНКА СМ-1							
94	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0289	76472,56	26763,56	2210	773	344	924	3385
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1093	246		251	
95	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0289	581954,00	--	16818	--	16818	--	18164
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,8381	908,30	1,05	761	1	111	519	1383
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	649	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				731573	65289	524249	142981	944517
		РАЗДЕЛ 5. Блок А. Лестница ЛМ-1 - 1 ШТ									
97	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров К-1,К-2	т	0,71092	76472,56	26763,56	54366	19027	8445	22729	83263
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	26894	6047		6168	
98	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,71092	506613,00	--	360161	--	360161	--	388974
		СП - 8%			--	--	--	--		28813	
99	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,29288	31165,09	10299,41	40293	13316	5539	17475	62389
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	21438	3888		4621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,29288	497904,00	--	643730	--	643730	--	695229
		СП - 8%			--	--	--	--		51498	
101	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1,2	1т	0,09406	902007,64	1328,64	84843	125	61587	21098	114416
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	23131	54		8475	
102	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	58,1102	576,46	1,05	33498	61	7749	20575	58399
		НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	25688	30		4326	
103	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за изменение марки стали С245	т	1,90476	5772,00	--	10994	--	10994	--	11874
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
104	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорных подушек ОП-1 из бетона В15	1м3	0,88	32652,00	4813,36	28734	4236	15641	8846	40586
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	8857	864		3006	
105	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0152	308407,00	--	4688	--	4688	--	5063
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
106	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	5,1	40783,64	3240,55	207997	16527	107970	78977	309932
		НР - 91%; СП - 8%			16372,60	644,66	83500	3288		22958	
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,00443	247045,00	--	248139	--	248139	--	267991
		СП - 8%			--	--	--	--		19851	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	228894,00	--	4807	--	4807	--	5191
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
109	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	22	908,87	87,25	19995	1919	1632	20369	43593
		НР - 118%; СП - 8%			747,44	37,20	16444	818		3229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С121-060208-0702 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	22	11368,00	--	250096	--	250096	--	270104
		СП - 8%			--	--	--	--		20008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1992341	55210	1731178	190069	2357004
		РАЗДЕЛ 6. Блок А. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
111	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	51,642	2257,99	173,08	116607	8938	58082	48510	178326
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	49587	4313		13209	
112	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	51,642	27278,00	--	1408690	--	1408690	--	1521386
		СП - 8%			--	--	--	--		112695	
113	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,154	3294,72	169,66	26865	1383	12228	12533	42550
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	13254	672		3152	
114	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,154	16724,00	--	136367	--	136367	--	147277
		СП - 8%			--	--	--	--		10909	
115	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	31,35	1207,25	5,01	37847	157	30177	6832	48254
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	7513	78		3574	
116	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	14,85	1156,00	--	17167	--	17167	--	18540
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1743544	10479	1662711	67875	1956333
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	240	1182,25	76,42	283740	18341	71647	166554	486318
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	193752	14441		36024	
118	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1040	1452,57	81,31	1510668	84560	418702	858056	2558222
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	1007406	65164		189498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1794408**	**102901**	**490349**	**1024610**	**3044540**
		РАЗДЕЛ 8. Блок А. Электроосвещение									
		Кабельные изделия и провода									
119	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2350	99,32	1,63	233402	3819	45014	134000	396794
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	184569	1542		29392	
120	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2220	117,02	3,25	259787	7215	49153	148559	441014
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	203419	2914		32668	
121	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195	164,03	6,50	31985	1268	5191	18747	54790
		НР - 72%; СП - 8%			130,90	2,62	25526	512		4059	
122	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	212,37	11,38	7433	398	1079	4404	12784
		НР - 72%; СП - 8%			170,17	4,59	5956	161		947	
123	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	1712121,00	--	59924	--	59924	--	64718
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
124	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1030547,00	--	30916	--	30916	--	33390
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	713894,00	--	117793	--	117793	--	127216
		СП - 8%			--	--	--	--		9423	
126	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,345	461874,00	--	159347	--	159347	--	172094
		СП - 8%			--	--	--	--		12748	
127	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	432251,00	--	17290	--	17290	--	18673
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
128	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,685	276394,00	--	465724	--	465724	--	502982
		СП - 8%			--	--	--	--		37258	
129	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,35	177812,00	--	417858	--	417858	--	451287
		СП - 8%			--	--	--	--		33429	
130	С123-060201-3303 2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15	313129,00	--	46969	--	46969	--	50727
		СП - 8%			--	--	--	--		3758	
131	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	329	32,00	--	10528	--	10528	--	11370
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
132	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	359	42,00	--	15078	--	15078	--	16284
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
133	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4605	294,26	2,60	1355074	11986	64800	920713	2457850
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	1278288	480		182063	
134	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35	370,09	2,86	12953	100	473	8919	23622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			353,72	0,21	12380	7		1750	
135	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4413,7	29,00	--	127997	--	127997	--	138237
		СП - 8%			--	--	--	--		10240	
136	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	237,35	40,00	--	9494	--	9494	--	10254
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
137	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	35,35	59,00	--	2086	--	2086	--	2253
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
138	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	160	392,40	3,57	62783	572	13313	35373	106009
		НР - 72%; СП - 8%			305,61	1,44	48898	231		7852	
139	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	163,2	250,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
140	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	701,38	55,41	3507	277	1332	1393	5291
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	1898	36		392	
141	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5	188,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3489668**	**25634**	**1703099**	**1272108**	**5142718**
		РАЗДЕЛ 9. Наружные сети электроснабжения									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ 0,4КВ									
142	Ц13-080103-1603 1308-0103-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	1	3380,57	636,40	3381	636	43	2111	5931
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	229,67	2702	230		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт"	Конденсаторная установка КРМ-0,4-105-7,5 УЗ	ШТ	1	375885,71	--	375886	--		--	375886
					--	--	--	--	375886	--	
		Земляные работы									
144	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	168,8	170,40	163,55	28764	27607	--	7016	38643
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	1157	8587		2862	
145	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,3	35,20	35,20	4129	4129	--	1099	5646
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1527		418	
		Монтажные работы									
146	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	435	486,50	405,44	211626	176365	--	76666	311355
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	35261	71219		23063	
147	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	305	143,21	116,19	43678	35437	--	16237	64708
		НР - 72%; СП - 8%			27,02	46,92	8241	14310		4793	
148	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	435	425,56	344,50	185119	149858	--	68959	274403
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	139,11	35261	60515		20326	
149	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	305	246,91	206,38	75306	62944	--	27201	110708
		НР - 72%; СП - 8%			40,53	83,34	12362	25418		8201	
150	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,367	30355,00	--	102205	--	102205	--	110382
		СП - 8%			--	--	--	--		8176	
151	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	470	352,61	157,81	165729	74173	21709	66944	251286
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	69847	23131		18614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	85	379,94	171,63	32295	14588	3927	13275	49215
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	54,79	13780	4657		3646	
153	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	329,50	149,20	39540	17904	5424	15710	59670
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	16212	5607		4420	
154	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	460,21	212,36	29914	13804	2938	12599	45914
		НР - 72%; СП - 8%			202,65	66,55	13172	4326		3401	
155	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	839,44	495,61	8394	4956	1276	2759	12046
		НР - 72%; СП - 8%			216,16	167,04	2162	1670		892	
156	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1298,99	833,57	12990	8336	1276	4486	18874
		НР - 72%; СП - 8%			337,75	285,35	3378	2854		1398	
157	С123-060137-0601 2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,115	257518,00	--	29615	--	29615	--	31984
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
158	С123-060137-0648 2306-0137-0648 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42	339183,00	--	142457	--	142457	--	153853
		СП - 8%			--	--	--	--		11397	
159	С123-060137-0652 2306-0137-0652 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	567393,00	--	31207	--	31207	--	33703
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
160	С123-060137-0660 2306-0137-0660 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	1635947,00	--	245392	--	245392	--	265023
		СП - 8%			--	--	--	--		19631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С123-060137-0677 2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	4758886,00	--	47589	--	47589	--	51396
		СП - 8%			--	--	--	--		3807	
162	С123-060137-0687 2306-0137-0687 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2844526,00	--	28445	--	28445	--	30721
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
163	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	2887,64	81,25	34652	975	1253	23629	62943
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	32,81	32424	394		4662	
164	С123-061703-1603 2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	16332,00	--	195984	--	195984	--	211663
		СП - 8%			--	--	--	--		15679	
165	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,2	149452,92	--	29891	--	338	22460	56539
		НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	29553	--		4188	
166	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110/90 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	200	546,00	--	109200	--	109200	--	117936
		СП - 8%			--	--	--	--		8736	
167	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	55	1275,96	166,72	70178	9170	4852	42888	122111
		НР - 72%; СП - 8%			1021,02	62,01	56156	3411		9045	
168	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	2723,00	--	149765	--	149765	--	161746
		СП - 8%			--	--	--	--		11981	
		Опора освещения									
169	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	329,50	149,20	39540	17904	5424	15710	59670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	16212	5607		4420	
170	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	272095,00	--	32651	--	32651	--	35264
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
171	С123-070219-0406 2307-0219-0406 РСНБ РК 2015	**Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	40	352,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
172	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	40	1684,98	190,25	67399	7610	12665	35725	111374
		НР - 72%; СП - 8%			1178,10	62,34	47124	2494		8250	
173	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3772	262672,00	--	99080	--	99080	--	107006
		СП - 8%			--	--	--	--		7926	
174	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	м	100	258,78	17,79	25878	1779	3155	15410	44591
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	20944	459		3303	
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022	228894,00	--	5036	--	5036	--	5439
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
176	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	40	3178,62	442,81	127145	17713	--	83941	227973
		НР - 72%; СП - 8%			2735,81	178,81	109432	7153		16887	
177	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	**Коробка, тип У994**	шт.	40	477,00	--	19080	--	19080	--	20606
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2863217	645887	1316066	554825	3661414

РАЗДЕЛ 10. Наружные сети теплоснабжения

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	213,4	154,57	146,16	32985	31190	--	7015	43200
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	1795	7949		3200	
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,6	2018,02	--	13319	--	--	9590	24741
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	13319	--		1833	
180	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	121,28	35,20	35,20	4269	4269	--	1137	5838
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1579		432	
181	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,32	877,72	--	26612	--	--	19161	49435
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	26612	--		3662	
182	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	121,28	161,77	76,23	19619	9245	--	10566	32600
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	10374	4301		2415	
183	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	121,28	80,80	69,74	9799	8457	170	2283	13049
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1172	1999		967	
		Лотки тепловых сетей									
184	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,2914	8175,00	996,96	67782	8266	33783	27348	102741
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	25733	3361		7610	
185	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,025	12215,23	2772,41	244610	55517	104805	120350	394156
		НР - 118%; СП - 8%			4209,12	884,08	84288	17704		29197	
186	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(ЛК 300.90-60-1 / ЛК 75.90-60-1 / ЛК 300.60-45-1 / ЛК 75.90-60-1) на СЦ	м3	11,21	43667,00	--	489507	--	489507	--	528668
		СП - 8%			--	--	--	--		39161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (ПТ 300.90.10-3 / ПТ 75.90.10-3 / ПТ 75.90.12-3) на СЦ	м3	8,815	49024,00	--	432147	--	432147	--	466718
		СП - 8%			--	--	--	--		34572	
		Монолитный участок УМ-1-8									
188	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,93	7041,51	1991,41	6549	1852	637	4276	11691
		НР - 91%; СП - 8%			4365,66	687,29	4060	639		866	
189	С121-020101-3001 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,94395	18992,00	--	17927	--	17927	--	19362
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
190	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05772	247045,00	--	14259	--	14259	--	15400
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
191	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	80	2961,45	85,07	236916	6806	122574	76316	338290
		НР - 69%; СП - 8%			1344,20	38,33	107536	3066		25059	
192	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	80	1412,51	85,07	113001	6806	60435	33690	158426
		НР - 69%; СП - 8%			572,00	38,33	45760	3066		11735	
		Канал монолитный (880х490 мм)									
193	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,21	15097,96	1111,53	18269	1345	15377	1677	21542
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1547	296		1596	
194	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,63	7098,94	1991,41	11571	3246	1209	7495	20592
		НР - 91%; СП - 8%			4365,66	687,29	7116	1120		1525	
195	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,65445	12986,00	--	21485	--	21485	--	23203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
196	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,10664	247045,00	--	26345	--	26345	--	28452
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
197	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	24	963,00	--	23112	--	23112	--	24961
		СП - 8%			--	--	--	--		1849	
198	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,069	76699,53	17803,72	5292	1228	102	4040	10079
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	3962	478		747	
199	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,069	303114,00	--	20915	--	20915	--	22588
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
200	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	48	2961,45	85,07	142149	4083	73544	45789	202974
		НР - 69%; СП - 8%			1344,20	38,33	64522	1840		15035	
201	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	м2	48	1412,51	85,07	67800	4083	36261	20214	95056
		НР - 69%; СП - 8%			572,00	38,33	27456	1840		7041	
		Канал монолитный (580х360 мм)									
202	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9	15097,96	1111,53	13588	1000	11437	1248	16023
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1151	220		1187	
203	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	1,1	7098,94	1991,41	7809	2191	816	5058	13896
		НР - 91%; СП - 8%			4365,66	687,29	4802	756		1029	
204	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,1165	12986,00	--	14499	--	14499	--	15659
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0558	247045,00	--	13785	--	13785	--	14888
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
206	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	16	963,00	--	15408	--	15408	--	16641
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
207	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,069	76699,53	17803,72	5292	1228	102	4040	10079
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	3962	478		747	
208	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,069	303114,00	--	20915	--	20915	--	22588
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
209	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	33	2961,45	85,07	97728	2807	50562	31480	139545
		НР - 69%; СП - 8%			1344,20	38,33	44359	1265		10337	
210	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	33	1412,51	85,07	46613	2807	24930	13897	65351
		НР - 69%; СП - 8%			572,00	38,33	18876	1265		4841	
		Узел теплофикационный УТ-1									
211	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	15097,96	1111,53	19627	1445	16520	1802	23144
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1662	318		1714	
212	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	16,33	13084,58	3172,11	213671	51801	22712	143274	385501
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	139158	18286		28556	
213	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,1924	10943,00	--	23991	--	23991	--	25911
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
214	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,38255	15865,00	--	228179	--	228179	--	246433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18254	
215	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	0,88	8480,02	4497,87	7462	3958	1135	3386	11716
		НР - 118%; СП - 8%			2692,32	568,44	2369	500		868	
216	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В25 на СЦ, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,88	43331,00	--	38131	--	38131	--	41182
		СП - 8%			--	--	--	--		3051	
217	Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Балки. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	4586,56	1347,78	4587	1348	361	3868	9131
		НР - 118%; СП - 8%			2877,93	400,00	2878	400		676	
218	С121-040304-0105 2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92**	шт.	1	27802,00	--	27802	--	27802	--	30026
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
219	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	13912,41	7466,69	1391	747	42	1026	2611
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	602	268		193	
220	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
221	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2	1825,60	192,43	3651	385	245	3178	7375
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	3021	189		546	
222	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
223	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж стремянки См-1**	т конструкций	0,043	76472,56	26763,56	3288	1151	510	1375	5036
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1627	366		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,043	614971,00	--	26444	--	26444	--	28559
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
225	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,247	908,30	1,05	1133	1	167	773	2058
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	965	1		152	
226	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,8	1563,77	68,87	32526	1432	11567	16498	52947
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	19527	1096		3922	
		Дренажный колодец									
227	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	15097,96	1111,53	4529	333	3812	416	5341
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	384	73		396	
228	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	1,37	8490,47	4398,07	11632	6025	506	8697	21955
		НР - 118%; СП - 8%			3723,52	1656,35	5101	2269		1626	
229	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	5348,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
230	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	7445,00	--	44670	--	44670	--	48244
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
231	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	8993,00	--	8993	--	8993	--	9712
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
232	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	6836,00	--	6836	--	6836	--	7383
		СП - 8%			--	--	--	--		547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
234	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1825,60	192,43	1826	192	124	1589	3688
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	1510	95		273	
235	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
236	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,94375	875,56	19,75	2577	58	1688	780	3626
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	831	8		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3092685	225306	2189344	633332	4024101
		РАЗДЕЛ 11. Наружные сети теплоснабжения. Тепловые сети									
		Оборудование и материалы									
237	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,092	1012122,51	450950,52	93115	41487	810	61641	167137
		НР - 99%; СП - 8%			552365,00	124417,45	50818	11446		12381	
238	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40/38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	92,92	635,00	--	59004	--	59004	--	63725
		СП - 8%			--	--	--	--		4720	
239	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,134	1024548,22	454900,21	137289	60957	1423	90961	246510
		НР - 99%; СП - 8%			559020,00	126646,60	74909	16971		18260	
240	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	135,34	1433,00	--	193942	--	193942	--	209458
		СП - 8%			--	--	--	--		15515	
241	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1012122,51	450950,52	2024	902	17	1340	3633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			552365,00	124417,45	1105	249		269	
242	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	502,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
243	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0042	482675,00	--	2027	--	2027	--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
244	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,11574	482675,00	--	55865	--	55865	--	60334
		СП - 8%			--	--	--	--		4469	
245	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	43	244,30	1,72	10505	74	9705	509	11895
		НР - 69%; СП - 8%			16,89	0,27	726	12		881	
246	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,85	38128,78	1148,51	108667	3273	31418	57421	179376
		НР - 76%; СП - 8%			25956,45	553,91	73976	1579		13287	
247	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,8475	11674,00	--	44916	--	44916	--	48509
		СП - 8%			--	--	--	--		3593	
248	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	99,8	1033,79	25,75	103173	2570	46290	41759	156527
		НР - 76%; СП - 8%			544,22	6,35	54313	634		11595	
249	С121-100401-0901 2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	114,77	160,00	--	18363	--	18363	--	19832
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
250	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,55	2391,35	164,92	1315	91	99	861	2350
		НР - 76%; СП - 8%			2045,12	14,59	1125	8		174	
251	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003564	321359,00	--	1145	--	1145	--	1237
		СП - 8%			--	--	--	--		92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1436,89	922,70	1437	923	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		176	
253	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
254	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	359018,56	106789,12	539	160	5	416	1031
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	374	46		76	
255	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	1,515	832,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
256	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	479,00	--	4790	--	4790	--	5173
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
257	С123-020101-0128 2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	279,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
258	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1254,81	27,49	2510	55	347	2114	4994
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	2108	27		370	
259	С123-040601-1203 2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34247,00	--	68494	--	68494	--	73974
		СП - 8%			--	--	--	--		5480	
		Герметизированный тепловой ввод Д=38 мм									
260	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,13	107123,86	1105,69	13926	144	3818	8429	24144
		НР - 84%; СП - 8%			76649,18	540,40	9964	70		1788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010112	1377741,09	513822,74	13932	5196	3629	6574	22147
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	5107	1534		1640	
262	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1104,04	73,80	2208	148	122	1919	4457
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	1938	--		330	
263	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	1034	--		174	
264	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2878,00	--	5756	--	5756	--	6216
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
265	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1580,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
266	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода	1,62	5224,32	69,42	8463	112	6734	1624	10894
		НР - 98%; СП - 8%			998,33	24,49	1617	40		807	
267	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2989,53	--	5979	--	1508	4382	11190
		НР - 98%; СП - 8%			2235,60	--	4471	--		829	
		Герметизированный тепловой ввод Д=76 мм									
268	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,13	107123,86	1105,69	13926	144	3818	8429	24144
		НР - 84%; СП - 8%			76649,18	540,40	9964	70		1788	
269	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,018932	1377741,09	513822,74	26083	9728	6794	12309	41464
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	9561	2872		3071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	1678,46	132,04	3357	264	186	2905	6763
		НР - 99%; СП - 8%			1453,50	13,51	2907	27		501	
271	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	844,71	55,35	1689	111	92	1471	3413
		НР - 99%; СП - 8%			742,90	--	1486	--		253	
272	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	4822,00	--	9644	--	9644	--	10416
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
273	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2322,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
274	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка гильзы**	м трубопровода	1,62	8203,54	94,29	13290	153	10895	2246	16779
		НР - 98%; СП - 8%			1384,24	30,73	2242	50		1243	
275	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	5481,74	--	10963	--	5101	5745	18045
		НР - 98%; СП - 8%			2931,12	--	5862	--		1337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1055598	126564	612909	314841	1480079
		РАЗДЕЛ 12. Благоустройство территории. Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие - ТИП 1, S=1550+640 м2									
276	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,08333	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см. Устройство.**	м2 основания или покрытия	814,297	815,82	303,36	664318	247027	340226	156769	886775
		НР - 108%; СП - 8%			94,64	83,62	77065	68092		65687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				664318	247027	340226	156769	886775
		Сметная заработная плата	Тенге					145157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40771238,0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						375886,0		

13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					0,29%			1 171 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					0,7%			290 968
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2%			837 156
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 43 %, К=1	Тенге					43%			**18 520 453**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 57 %, К=1,050036	Тенге					57%			**25 778 770**
	Приложение 1	ИТОГО:	Тенге								**44 299 223**
		НДС - 12 %	Тенге								5 315 907
		ИТОГО с НДС	Тенге								**49 615 129,7**

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора
_____Сағындық Н.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
_____ Куанышбаев С.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____ Кішемісов Т.Қ.