Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса**	**070540013468**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Классик ART Маркет", Республика Казахстан, г. Кызылорда, поселок Тасбогет, ул. Абая, 25**	**101240008025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №4С от 01.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субподрядные работы по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ Шубаркудукская гимназия в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"			Работа	1	14 874 870,21	14 874 870,21
				Итого	1	x	14 874 870,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "Классик ART Маркет"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		4С	01.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области	14 874 870,21	13 281 134,12							1 593 736,09	**14 874 870,21**

Подрядчик
ТОО "Нурболат"
Директор
_____ Нурбосинов Н.О.

Субподрядчик
ТОО "Классик ART Маркет"
Директор
_____ Снегов Н.А.

Заказчик ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "Классик ART Маркет"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ПРОЕМЫ										
1	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	16,38		1554,24	44,59	25458	731	--	17275	46152
						1509,65	18,84	24728	309		3419	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	84,99		1093,61	169,35	92946	14393	--	72201	178359
						924,26	87,08	78553	7401		13212	
3	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	329,8		1846,40	169,35	608943	55852	--	488720	1185477
						1677,05	87,08	553091	28719		87813	
4	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	194		85,75	0,03	16636	6	--	11973	30898
						85,72	--	16630	--		2289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					743983	70982	--	590169	1440886
								673002	36429	--	106733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					718525				
	Всего заработная плата		Тенге						684394			
		Накладные расходы	Тенге					572894				
		Сметная прибыль	Тенге					103314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1394733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									673
		Сметная заработная плата	Тенге						684394			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25458				
	Всего заработная плата		Тенге						25037			
		Накладные расходы	Тенге					17275				
		Сметная прибыль	Тенге					3419				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					46152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1440885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					709431			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		тип ТД 740									
5	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы мозаично-бетонные. Разборка покрытия**	м2	117,85	1857,36	606,36	218890	71460	--	129764	376546
					1251,00	278,30	147430	32798		27892	
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	9,428	16183,28	6673,78	152576	62920	--	99366	272097
					9509,50	3037,44	89656	28637		20155	
		тип ТД 109									
7	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	16,43	134,33	--	2207	--	--	1589	4100
					134,33	--	2207	--		304	
8	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	16,43	72,25	--	1187	--	--	855	2205
					72,25	--	1187	--		163	
9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	16,43	335,33	18,82	5509	309	--	3859	10117
					316,51	9,68	5200	159		749	
		тип ТД 399									
10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	186,13	817,55	31,51	152171	5865	--	107511	280457
					786,04	16,20	146306	3015		20775	
11	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	22,3356	16183,28	6673,78	361463	149063	--	235404	644617
					9509,50	3037,44	212400	67843		47749	
		тип ТД 740									
12	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	17,35	1857,36	606,36	32225	10521	--	19104	55435
					1251,00	278,30	21705	4829		4106	
13	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	1,388	16183,28	6673,78	22462	9263	--	14629	40058
					9509,50	3037,44	13199	4216		2967	
		тип ТД 399									
14	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	64,33	817,55	31,51	52593	2027	--	37158	96931
					786,04	16,20	50566	1042		7180	
15	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы. Разборка**	м3	7,7196	16183,28	6673,78	124928	51519	--	81360	222791
					9509,50	3037,44	73410	23448		16503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тип ТД 555									
16	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	76,18	110,13	2,84	8390	216	--	5965	15503
					107,29	1,46	8173	111		1148	
17	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	7,618	16183,28	6673,78	123284	50841	--	80289	219859
					9509,50	3037,44	72443	23139		16286	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		тип ТД 590									
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	206,55	110,13	2,84	22747	587	--	16173	42033
					107,29	1,46	22161	302		3114	
19	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	8,262	16183,28	6673,78	133706	55138	--	87077	238445
					9509,50	3037,44	78567	25095		17663	
20	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	206,55	107,10	2,63	22122	543	--	15737	40888
					104,47	1,35	21578	279		3029	
		тип ТД 263									
21	Е12-070101-0104 1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	25,7	140,36	--	3607	--	--	2597	6701
					140,36	--	3607	--		496	
22	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	1,028	16183,28	6673,78	16636	6860	--	10835	29668
					9509,50	3037,44	9776	3122		2198	
23	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	25,7	107,10	2,63	2752	68	--	1958	5087
					104,47	1,35	2685	35		377	
		тип ТД 352									
24	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	15,44	817,55	31,51	12623	486	--	8918	23265
					786,04	16,20	12136	250		1723	
25	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	0,9386	16183,28	6673,78	15190	6264	--	9892	27089
					9509,50	3037,44	8926	2851		2007	
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
		тип ТД 590									
26	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	203,06	110,13	2,84	22363	576	--	15900	41324
					107,29	1,46	21786	296		3061	
27	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	8,1224	16183,28	6673,78	131447	54207	--	85605	234417
					9509,50	3037,44	77240	24671		17364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	203,06	107,10	2,63	21748	534	--	15471	40197
					104,47	1,35	21214	274		2978	
		тип ТД 263									
29	Е12-070101-0104 1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	255,23	140,36	--	35824	--	--	25793	66547
					140,36	--	35824	--		4929	
30	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	10,2132	16183,28	6673,78	165283	68161	--	107641	294758
					9509,50	3037,44	97122	31022		21834	
31	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	255,23	107,10	2,63	27335	672	--	19446	50524
					104,47	1,35	26664	345		3742	
		тип ТД 352									
32	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	18,07	817,55	31,51	14773	570	--	10437	27227
					786,04	16,20	14204	293		2017	
33	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	1,17455	16183,28	6673,78	19008	7839	--	12379	33898
					9509,50	3037,44	11169	3568		2511	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
34	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки потолка от набелов	м2	1464,28	167,68	--	245530	--	--	176782	456097
					167,68	--	245530	--		33785	
35	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки стен от набелов	м2	2374,12	167,68	--	398092	--	--	286627	739496
					167,68	--	398092	--		54778	
36	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка потолочных панелей/АРМСТРОНГ/	м2 подшивки	95,18	272,13	17,50	25901	1666	--	18066	47485
					254,63	9,00	24236	857		3517	
37	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	390,95	769,37	56,09	300785	21929	--	208090	549585
					713,28	25,98	278857	10157		40710	
38	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из пластика стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	240,9	89,33	5,48	21520	1320	--	15010	39453
					83,85	2,69	20199	648		2922	
39	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1545	214,96	--	332113	--	--	278975	659975
					214,96	--	332113	--		48887	
40	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1	2018,89	--	2019	--	--	1454	3750
					2018,89	--	2019	--		278	
41	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м3	19,3	16183,28	6673,78	247604	102109	--	161253	441566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9509,50	3037,44	145495	46473		32709	
42	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	76,5	167,65	19,39	12825	1484	--	8507	23038
					148,26	6,18	11342	473		1707	
43	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонные. Разборка	м3	2	18236,09	8386,52	36472	16773	--	22960	64186
					9849,57	3816,96	19699	7634		4755	
44	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,4	54710,50	22703,35	21884	9081	2418	9209	33580
					25963,18	7401,09	10385	2960		2487	
45	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	74,3750687	107,00	--	7958	--		--	8595
					--	--	--	--		637	
46	С341-020102-0117 4102-0102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2231,252062	36,00	--	80325	--		--	86751
					--	--	--	--		6426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3658077	770871	2418	2449645	6596341
							279650	350842	--	488618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3636193				
	Всего заработная плата		Тенге					3134005			
	Транспортные расходы		Тенге				88283				
		Накладные расходы	Тенге				2440436				
		Сметная прибыль	Тенге				486131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6562760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2916
		Сметная заработная плата	Тенге					3134005			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21884				
	Материалы		Тенге				2418				
	Всего заработная плата		Тенге					13345			
		Накладные расходы	Тенге				9209				
		Сметная прибыль	Тенге				2487				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6596340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2927
		Сметная заработная плата	Тенге					3147350			

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Пробивка оконного проема 800х1700h /1шт/АС-29/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Усиление дверного проема в стене	т	0,101789	289963,58	35600,36	29515	3624	862	22017	55655
					245887,60	11617,92	25029	1183		4123	
48	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	62,65	0,89	501	7	--	356	925
					61,76	--	494	--		69	
49	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные/силикатные. Разборка	м3	0,92	13969,45	4244,94	12852	3905	--	9008	23609
					9724,52	1932,00	8947	1777		1749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42868	7536	862	31381	80189
							34470	2960	--	5941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42868				
	Материалы		Тенге				863				
	Всего заработная плата		Тенге					37430			
		Накладные расходы	Тенге				31381				
		Сметная прибыль	Тенге				5941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				80190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37430			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		ПОЛЫ									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ТД 555									
50	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,18	1110,07	36,50	84565	2781	42519	38189	132574
					515,43	17,86	39265	1361		9820	
		ПО ТИПУ ТД 399/КГ/									
51	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,6856	23304,78	9,00	645207	249	524700	113042	818909
					4343,69	--	120258	--		60660	
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	346,07	732,09	36,44	253355	12610	102180	136062	420570
					400,40	17,86	138565	6182		31153	
53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	346,07	732,09	36,44	253355	12610	102180	136062	420570
					400,40	17,86	138565	6182		31153	
		ПО ТИПУ ТД 399/К/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,1672	23304,78	9,00	73811	29	60025	12932	93682
					4343,69	--	13757	--		6939	
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,59	732,09	36,44	28984	1442	11690	15565	48113
					400,40	17,86	15852	707		3564	
56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,59	732,09	36,44	28984	1442	11690	15565	48113
					400,40	17,86	15852	707		3564	
		ЛЕСТИЧНЫЕ КЛЕТКИ ТИП КГ									
		ЛЕСТИЧНЫЕ МАРШИ ТИП КГ									
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	28	732,09	36,44	20499	1020	8268	11009	34028
					400,40	17,86	11211	500		2521	
58	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28	168,45	12,36	4717	346	4094	416	5543
					9,89	5,90	277	165		411	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ТД 352/КГ/									
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	173,83	732,09	36,44	127260	6334	51325	68343	211252
					400,40	17,86	69601	3105		15648	
60	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	173,83	758,00	55,61	131763	9668	114359	11614	154848
					44,51	26,58	7736	4620		11470	
		ПО ТИПУ ТД 263									
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки	289,72	732,09	36,44	212102	10557	85542	113907	352090
					400,40	17,86	116003	5175		26081	
62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	289,72	336,88	24,71	97602	7159	84712	8604	114702
					19,78	11,81	5731	3422		8496	
		ПО ТИПУ ТД 352/К/									
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	15,44	732,09	36,44	11304	563	4559	6070	18764
					400,40	17,86	6182	276		1390	
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,44	758,00	55,61	11703	858	10158	1032	13753
					44,51	26,58	687	410		1019	
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПО ТИПУ ТД 352/КГ/									
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	148,7	732,09	36,44	108862	5418	43905	58463	180711
					400,40	17,86	59539	2656		13386	
66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,7	758,00	55,61	112714	8270	97826	9935	132461
					44,51	26,58	6618	3952		9812	
		ПО ТИПУ ТД 263									
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки	309,59	732,09	36,44	226649	11281	91410	121719	376238
					400,40	17,86	123958	5530		27869	
68	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	309,59	336,88	24,71	104295	7651	90520	9194	122568
					19,78	11,81	6124	3657		9079	
		ПО ТИПУ ТД 352/К/									
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	18,07	732,09	36,44	13229	659	5335	7104	21960
					400,40	17,86	7235	323		1627	
70	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,07	758,00	55,61	13697	1005	11888	1207	16097
					44,51	26,58	804	480		1192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2564657	101952	1558885	896034	3737546
							903820	49410	–	276854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2564657				
	Материалы		Тенге				1558886				
	Всего заработная плата		Тенге					953230			
		Накладные расходы	Тенге				896034				
		Сметная прибыль	Тенге				276854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3737545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								948
		Сметная заработная плата	Тенге					953230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3737545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								948
		Сметная заработная плата	Тенге					953230			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
71	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	455,95	911,49	5,90	415595	2690	127862	228737	695878
					625,16	1,93	285043	878		51547	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	512,87	1532,59	14,84	786020	7610	343002	350301	1227227
					848,96	4,81	435408	2468		90906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1201615	10300	470864	579038	1923105
							720451	3346	--	142453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201615				
	Материалы		Тенге				470864				
	Всего заработная плата		Тенге					723797			
		Накладные расходы	Тенге				579038				
		Сметная прибыль	Тенге				142453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1923106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					723797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1923106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					723797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13778067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5128251				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					961641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					442987			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2033029		
		- Перевозка грузов	Тенге				88283				
		- Накладные расходы	Тенге							4546267	
		- Сметная прибыль	Тенге							1020599	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				13778067,00			
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0,0			

Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	275561,34
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	14053628,3
Итого в текущих ценах на 2021 год - к=1,050036	**Тенге**	14756815,69
ИТОГО с понижающим коэфф К=0,9	**Тенге**	13281134,12
НДС 12%	**Тенге**	1593736,094
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	14874870,21

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурболат"
_____ **Нурбосинов Н.О.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Классик ART Маркет"
_____ **Снегов Н.А.**