Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными
приказом Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Портал-ПВ», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Каирбаева, 34, н.п. 7
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Ичиева Мухтара Сосламбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Корректировка проектно-сметной документации на строительство ФОК в селе Мойылды г. Павлодара», РК, Павлодарская область, город Павлодар, Муялдинский сельский округ, село Мойылды, улица Абая
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Павлодара», руководитель Ажмурат Аскар Кадырович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ивенс-Павлодар», ТОО «НАР-ЕК»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ES-ПРОЕКТ», ГСЛ № 000257-1 от 30.03.2018 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Отдел строительства г. Павлодара», приказ № 62 от 31.08.2021г.;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ФОК имеет следующие показатели:

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка	м2	6300,0	6300,0
2	Площадь застройки	м2	937,19	937,19
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021-2023 гг., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	Млн. тенге Млн. тенге Млн. тенге Млн. тенге	335,152 271,646 11,962 51,545	334,647 270,771 12,404 51,472
	Из них			
	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 г. (ПИР, экспертиза)	Млн. тенге	3,663	3,663
	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2022 г., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	Млн. тенге Млн. тенге Млн. тенге Млн. тенге	294,01 241,007 10,612 42,461	299,936 245,371 11,241 43,324
	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2023 г., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	Млн. тенге Млн. тенге Млн. тенге Млн. тенге	37,388 30,638 1,349 5,401	37,388 30,638 1,349 5,401
4	Продолжительность строительства	Мес	9	9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для оздоровления населения и развития спорта в данном населенном пункте. Спортивный зал разделяется на две секции с помощью ширмы и плотного материала, борцовский зал и зал игровых занятий в борцовском зале могут заниматься по графику и спортивной гимнастикой. Игровой зал оборудован для игры в баскетбол и волейбол.

В административно-бытовом корпусе предусмотрены раздевалки для мужчин и женщин. В состав входят: инвентарные, комнаты для тренеров и медсестры, кабинет администрации и т.д. Пропускная способность 25 чел/смену.

Архитектурно-строительные решения

Физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из двух блоков соединенных галереей. Спортзал запроектирован однопролетным, арочного типа, прямоугольным в плане, с основными размерами в осях 36х16 м. Блок выполнен в легких металлических конструкциях комплектной поставки.

Пристройка к спортзалу (бытовое помещение) одноэтажное с размерами в осях 16х12 м. Высота помещений - 3 м, минимальная высотой до низа строительных конструкций - 2,6 м. Пристройка состоит из следующих помещений: кабинет администрации, тренера и медсестры, раздевалок с санузлом и душевыми (мужская, женская, для персонала), комната для уборочного инвентаря, комната для хранения спортивного инвентаря, электрокотельная, электрощитовая. Пристройка примыкает к зданию спортзала через галерею с размерами в осях 4х12 м, высотой до низа строительных конструкций - 3,0м.

Вход в пристройку осуществляется через тамбур. Крыльца при в ходе в здание спортзала и пристройки снабжены пандусами размером 3,2х2,0 м. Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм на плотно утрамбованном основании из щебня. Отметка низа отмостки - 0,450.

За отм. 0,000 принята отметка чистого пола спортзала, соответствующая абсолютной отметке 121,05.

Окна и двери - индивидуальные из металлопластика.

Полы - в спортзале спортивный линолеум, в кабинетах линолеум, в душевых, раздевалках, санузлах - керамическая плитка.

Технико-экономические показатели

Блок спортзала

Площадь застройки - 611,39 м2.

Общая площадь - 546,0 м2.

Полезная площадь - 546,0 м2.

Строительный объем - 4515,0 м3.

Блок пристройки

Площадь застройки - 310,08 м2.

Общая площадь - 213,2 м2.

Полезная площадь - 213,2 м2.

Строительный объем - 955,0 м3.

Конструктивные решения

Объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивное решение конструкций фундаментов предусматривает прохождение верхнего слоя грунта, представленного суглинком твердым, обладающим просадочными свойствами. Под подошву фундаментов выполняется песчаная подготовка толщиной до 300мм.

Спортзал

Фундаменты - столбчатые монолитные под металлические арки, с заполнением между ними бетонными блоками по ГОСТ 13579-78*.

Цоколь - с отм. 0,000 до отм. минус 0,450 из керамического кирпича рядового КОРПо1НФ/100/1,0/50 по ГОСТ 530-2007, пустотелностью не более 15 %, марки М 100, на растворе М100.

Несущие и ограждающие конструкции - металлические двухшарнирные арки сквозного сечения из швеллеров.

Прогоны покрытия и ригеля торцевого фахверка - из гнутого профиля.

Покрытие и стеновое ограждение торцов - профилированный лист трапециедальной формы гофры С15-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94 с утеплением между ними из стеклянного штапельного волокна марки «URSA».

Пристройка

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Под отдельные опоры (столбы по оси «10») монолитные столбчатые.

Наружные стены - из керамического кирпича рядового КОРПо 1НФ/100/1,0/50 по ГОСТ 530-2007, пустотелностью не более 15 %, марки М 100, на растворе М100, применением утеплителя в качестве среднего слоя между несущей стеной и лицевым кирпичом.В качестве утеплителя применить теплоизоляционные плиты URSA марки П-30ГС, оклееные с одной стороны стеклохолстом.

Кирпичные столбы - из керамического кирпича рядового КОРПо 1НФ/100/1,0/50 по ГОСТ 530-2007, пустотелностью не более 15 %, марки М 100, на растворе М100.

Перегородки - из силикатного кирпича М75 на растворе М50 по ГОСТ 379-95 с армированием через 3 ряда кладки арматурой диаметром 3 мм ВрI. В помещениях санузлов и душевых - из керамического кирпича по ГОСТ 530-95.

Покрытие - сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141 -1.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Кровля - односкатная в пристройке и двускатная в галереи с применением профилированного листа по ГОСТ 24045-80 по деревянным стропилам.

Защита строительных конструкций

Антикоррозийная защита конструкций выполнена в соответствии со СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>март 2022 года</u>;
месяц, год

окончание работ <u>декабрь 2022</u>;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: <u>9</u>;
фактически, месяц: <u>9</u>;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации <u>100</u> % и фактически применено <u>87,27</u>% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

и.о Начальника ГРЭС

Руководитель КГП на ПХВ ERTIS

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

30.11.2022

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Корректировка проектно-сметной документации на строительство ФОК в селе Мойылды г. Павлодара» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Портал-ПВ», директор Ичиев М.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Пішіні
жаңа редакцияда-ҚР
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632;
өзгерту енгізілді-Қазақстан
Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық
даму министрінің
бұйрығымен
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53

Қосымша 3
министрінің бұйрығына
Инвестициялар және даму
бойынша
Қазақстан
Республикасының
2017 жылғы 24 сәуірдегі №
235

Сәйкестік туралы Декларация

«28» 12 2022 ж.

Мердігер (бас мердігер) «Портал-ПВ» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Қайырбаев көшесі, 34, н. п. 7

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директор Ичиев Мұхтар Сосламбекович атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

нысан бойынша: «Павлодар қ. Мойылды ауылында ФСК салуға жобалау-сметалық құжаттаманы түзету», ҚР, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Муялды ауылдық округі, Мойылды ауылы, Абай көшесі

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші «Павлодар қаласының құрылыс бөлімі» ММ, басшысы Ажмұрат Асқар Қадырұлы

ұйымның атауы, Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

мұны куәландырады:

1. Объектідегі құрылыс-монтаждау жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау–сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар: «Ивенс-Павлодар» ЖШС-і, «НАР-ЕР» ЖШС-і

ұйымның атауы

Сәулет-құрылыс шешімдері

Дене шынықтыру-сауықтыру кешені біріккен екі блоктан тұрады галерея. Спортзал бір аралықты, арка тәрізді, тікбұрышты етіп жасалған жоспар бойынша, негізгі өлшемдері 36х16 М осьтерде, блок жеңіл металл конструкцияларында толық жеткізілімде жасалған.

Спортзалға қосымша (тұрмыстық үй-жай) осьтерінде өлшемдері бар бір қабатты 16х12 М. үй - жайлардың биіктігі-3 м, ең төменгі биіктігі құрылыс түбіне дейін құрылымдар - 2,6 м. қосымша мынадай үй-жайлардан тұрады: кабинет әкімшілік, жаттықтырушы және медбике, жуынатын бөлме және душ бөлмелері бар киім ауыстыратын бөлмелер (ерлер, әйелдер, қызметкерлер үшін), жинау жабдықтары бөлмесі, сақтау бөлмесі спорттық құрал-саймандар, электр қазандығы, электр қалқаны. Қосымша іргелес галерея арқылы спортзал ғимаратының өлшемі 4х12 м, биіктігі түбіне дейін Құрылыс конструкциялары-3,0 м.

Қосымшаға кіру тамбур арқылы жүзеге асырылады. Ғимаратқа барған кезде подъездер спорт залдары мен қосымшалары 3,2х2,0 М пандустармен жабдықталған. Ғимараттың айналасында ені 1000 мм болатын бетон соқыр аймақ тығыз орналасқан қиыршық тастан жасалған негіз. Аймақтың төменгі белгісі-0,450.

Белгі үшін. 0,000 сәйкес келетін спортзалдың таза еденінің белгісі қабылданды абсолютті белгі 121,05.

Терезелер мен есіктер металл пластиктен жасалған.

Едендер-спортзалда спорттық линолеум, линолеум кабинеттерінде, душ бөлмелерінде, киім ауыстыратын бөлмелерде, жуынатын бөлмелерде - керамикалық плиткалар.

Техникалық-экономикалық көрсеткіштер.

Спортзал блогы

Құрылыс алаңы-611,39 м2.

Жалпы ауданы-546,0 м2.

Пайдалы ауданы-546,0 м2.

Құрылыс көлемі-4515,0 м3.

Кеңейту блогы

Құрылыс алаңы-310,08 м2.

Жалпы ауданы-213,2 м2.

Пайдалы ауданы-213,2 м2.

Құрылыс көлемі-955,0 м3.

Конструкциялық шешімдер.

Техникалық емес жауапкершіліктің II (қалыпты) деңгейінің объектісі күрделі.

Отқа төзімділік дәрежесі - II.

Іргетас конструкцияларының конструктивті шешімі шөгу қасиеттері бар қатты саздақпен ұсынылған топырақтың жоғарғы қабатының өтуін қамтамасыз етеді. Іргетастардың табанының астында қалыңдығы 300 мм-ге дейін құмды дайындық жасалады.

Спортзал

Іргетастар-металл доғалардың астындағы бағаналы монолитті, толтырылған олардың арасында ГОСТ 13579-78* бойынша бетон блоктары бар.

Жертөле-белгі 0,000 дейін. минус 0,450 қатардағы КОРПо1НФ/100/1,0/50 МЕМСТ 530-2007 керамикалық кірпішіненбойынша қуыс 15% - дан аспайтын, М 100 маркалы, М100 ерітіндісінде.

Тірек және қоршау конструкциялары - металл Қос топсалы аркалар каналдардың көлденең қимасы.

Соңғы жартылай ағаш жабыны мен ригельдің пурлиндері-иілген профильден.

Ұштарын жабу және қабырғалық қоршау-"URSA"маркалы шыны қапсырма талшығынан олардың арасында оқшаулаумен ГОСТ 24045-94 бойынша С15-1000-0,7 гофраның трапеция пішінді Профильді парағы.

Кеңейту Іргетастар-ГОСТ 13579-78* бойынша құрама бетон блоктарынан жасалған таспа.

Жеке тіректер астында («10» осі бойынша тіректер) монолитті бағаналы.

Сыртқы қабырғалар-қатардағы корпус 1нф керамикалық кірпіштен жасалған/100/1,0/50 МЕМСТ 530-2007 бойынша, қуыстылығы 15% - дан аспайтын, М 100 маркалы, М100 ерітіндісінде, оқшаулауды жүк көтергіш қабырға мен алдыңғы қабат арасындағы орта қабат ретінде қолдану кірпішпен.Оқшаулау ретінде URSA маркалы жылу оқшаулағыш плиталарын қолданыңыз П - 30гс, бір жағынан шыны талшықпен желімделген.

Кірпіш тіректер-қатардағы корпус 1нф керамикалық кірпіштен жасалған/100/1,0/50 МЕМСТ 530-2007 бойынша қуыс 15% - дан аспайтын, М 100 маркалы, М100 ерітіндісінде.

Бөлімдер-ГОСТ 379-95 с бойынша М50 ерітіндісіндегі m75 силикатты кірпіштен диаметрі 3 мм vri арматурамен 3 қатар қалау арқылы арматуралау. Үй-жайларда жуынатын бөлмелер мен душтар-ГОСТ 530-95 сәйкес керамикалық кірпіштен жасалған.

Жабын - 1.141 -1 сериясы бойынша құрама темірбетонды көп қуысты.

Секіргіштер-1.038.1-1 сериясы бойынша құрама темірбетондар.

Шатыр-ГОСТ 24045-80 бойынша Профильді парақты қолдана отырып, кеңейтілімдегі бір қабатты және галереядағы габельді ағаш рафтерлер.

Құрылыс конструкцияларын қорғау.

Конструкцияларды коррозияға қарсы қорғау ҚР БК сәйкес орындалды 2.01-101-2013 «құрылыс құрылымдарын коррозиядан қорғау».

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы 2022 жылғы наурыз;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы 2022 жылғы желтоқсан;
айы, жылы

құрылыстың салу ұзақтығы, ай:

норма немесе құрылысты жоба бойынша, ай: 9;

нақты ай: 9;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар мен

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделген және іс жүзінде 87,27% қолданылған (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жер асты инженерлік желілерінің және/немесе ғимараттардың (имараттардың) нақты жағдайының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, мұны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер:

И.О Начальника ПРЭС

Руководитель КГП на ПХВ "ERTIS SU PH"

ұйымның атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, Күні

Мөр орны (болған жағдайда)_____

12. Ғимараттың Шу оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) жүргізген зертханалық өлшеулердің нәтижелері бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттік ұйым беретін сараптамалық қорытындымен расталады (сараптамалық қорытынды қоса беріледі);

ұйымның атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, Күні

Мөр орны (болған жағдайда)_____

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімділік қамтамасыз етілді, мұны Халықты әлеуметтік қорғау органдары растайды

ұйымның атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, Күні

Мөр орны (болған жағдайда)_____

Мердігер (бас мердігер) «Павлодар қ. Мойылды ауылында ФСК салуға арналған жобалау-сметалық құжаттаманы түзету» нысанын есептейді пайдалануға қабылдауға дайын.

объектінің (кешеннің)атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзіміне сәйкес объектіні салу кезінде оның кінәсінен туындаған ақауларды жою міндеттемесін өзіне алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Портал-ПВ» ЖШС, директоры Ичиев М.С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, Күні

Мөр орны (болған жағдайда)