Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 1 от 25 апреля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	33846153,85	30219780,22	0	0		0		0,00	3626373,63	33846153,85
в том числе										
Акт № 1 от 25.04.2022 года		30219780,22							3626373,63	33846153,85
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										10153846,16
Удержание 5 %										1692307,69
Итого к оплате:										22000000,00
Итого к оплате: Двадцать два миллиона тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.Ю

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

БИН

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года
от 25 апреля 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1955,9	229,92	229,92	449701	449701	–	57879	548186	
					–	41,1	–	80387	–	40606		
2	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	264,9	280,26	280,26	74241	74241	–	9555	90500	
					–	50,1	–	13271	–	6704		
3	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	2370,855	59		139880		–	–	151070	
					–		–		–	11190		
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	264,9	17,62	14,89	4668	3944	–	1693	6870	
					2,73	6,15	723	1629	–	509		
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	39,5	1365,26	–	53928	–	–	38828	100176	

6	1101-0104-0105				1365,26	–	53928	–	–	7420	
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1992,2	27,2	27,2	54188	54188	–	16137	75951
					–	11,25	–	22412	–	5626	
7	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	1992,2	23,54	23,54	46896	46896	–	13956	65720
					–	9,73	–	19384	–	4868	
8	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1795,1	15,73	15,73	28237	28237	–	8401	39569
					–	6,5	–	11668	–	2931	
9	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	5385,3	7,77	7,77	41844	41844	–	12447	58634
					–	3,21	–	17287	–	4343	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1793	169,23	78,62	303429	140966	–	165501	506444
					90,61	37,59	162464	67399	–	37514	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	199,2	846,95	–	168712	–	–	121473	313400
					846,95	–	168712	–	–	23215	
Раздел 2 Фундаменты											
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	11,55	21884,09	1118,59	252761	12920	224202	16961	291300
					1354,05	259,62	15639	2999	–	21578	
13	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство АС26 прим. п3 НР=93 %	м3 основания	5,5	3993,17	1048,05	21962	5764	11483	6623	30872
					857,22	437,6	4715	2407	–	2287	
14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	224	1966,55	1053,44	440507	235971	108017	186990	677697
					430,89	276,55	96519	61947	–	50200	

15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	140	2264,94	1032,97	317092	144616	102655	127186	479820	
				498,72	271,17	69821	37964	–	35542		
16 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	2897,04	1315,87	23176	10527	6579	10424	36288	
				758,79	345,44	6070	2764	–	2688		
17 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	118	4696,51	2307,89	554188	272331	145470	245296	863443	
				1155,82	605,86	136387	71491	–	63959		
18 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	188,005	25882		4865945		4865945	–	5255221	Казахстан
				–		–		–	389276		
19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1,С2, С3, С4, С5, С6. НР=93 %	т металлических изделий	0,25338	493626,56	2375,96	125075	602	106338	17048	153493	
				71571,6	773,28	18135	196	–	11370		
20 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,1	28579,58	2034,62	145756	10377	112080	23274	182552	
				4568,4	446,43	23299	2277	–	13522		
21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Ас29	т	0,00662	398962		2641		2641	–	2852	Казахстан
				–		–		–	211		
22 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные участки В15 НР=91 %	м3	10,4	28507,39	1370,66	296477	14255	246383	35700	358751	
				3446,04	326,18	35839	3392	–	26574		
23 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,22516	970224,75	1422,75	218456	320	200949	15764	252958	
				76328	607,47	17186	137	–	18738		
24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	267,9	898,01	20,26	240577	5428	155069	75188	341026	

25	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	52,9	298,92 3188,69	2,86 6,72	80081 168682	766 356	– 155966	25261 11591	194695	
26	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР=91 %	м3	5,3	233,65 27729,17	1,94 4110,32	12360 146965	103 21785	– 96762	14422 30129	191262	
27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	5361,8 398962	885,09	28418 239	4691 239	– –	14168 –	258	Казахстан
28	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	– 628,59	245,46	– 9429	– 3682	– 2987	19 4268	14793	
29	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,525	184,01 101964	57,14	2760 53531	857 53531	– –	1096 –	57813	Казахстан
30	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная . Устройство НР=94 %	м3 изоляции	12,6	– 8479,66	1793,34	– 106844	– 22596	– 32322	4282 55944	175811	
31	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ1-4шт , ФМ1а-4шт, ФМ2-18шт, ФМ3-12шт. ФМ4-2шт. НР=91 %	м3	44,324	4121,12 32929,19	602,28 1960,82	51926 1459553	7589 86911	– 1035987	13023 325175	1927506	
32	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С7,С8, С9, С10.	т	0,7025	7595,32 419679	466,57	336655 294824	20680	– 294824	142778 –	318410	
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0624	– 402525		– 25118		– 25118	23586 –	27127	Казахстан
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30458	– 398962		– 121516		– 121516	2009 –	131237	Казахстан

35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (швеллер) НР=91 %	т	0,32448	–		–		–	9721	
					936843,75	1422,75	303987	462	278759	22717	352840
36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ФМ) НР=93 %	м2 поверхности	343,68	76328	607,47	24767	197	–	26136	
					898,01	20,26	308628	6963	198932	96456	437491
37	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство АС лист 40 под фундамент перегородки НР=91 %	м3	10,7	298,92	2,86	102733	983	–	32407	
					28204,11	2034,62	301784	21770	231132	48830	378663
38	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26196	4568,4	446,43	48882	4777	–	28049	
					447247		117161		117161	–	126534
		Раздел 3 Стены , перегородки, столбы.			–		–		–	9373	
39	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м АС 1 лист8 п2 НР=93 %	м3 кладки	15,33	44852,63	2153,2	687591	33009	516019	136009	889488
					9038,7	501,2	138563	7683	–	65888	
40	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	3,68	19395		71374		71374	–	77083 Казахстан
					–		–		–	5710	
41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1 :С8 АС1 листы 47- 51 НР=93 %	т металлических изделий	0,0908	521194,56	2375,96	47324	216	40610	6109	57708
					71571,6	773,28	6499	70	–	4275	
		Всего прямые затраты					13 094 887				
		Накладные расходы, тенге					1 943 552				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 203 074				
		Всего по смете					16 241 513				
		В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на Наружные сети электроснабжения

Раздел 1 Опора анкерная концевая А10-1 (№1, №2)

1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;	опора	2	16845,53	8723,2	33691	17446	1354	18064	55895	
					7445,1	3844,8	14890	7690	–	4140		
2	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=2,000;	шт.	4	46705		186820		186820	–	201766	Казахстан
					–		–		–	14946		
3	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=2,000;	шт.	4	2638,81	1441,25	10555	5765	–	5697	17552	
					1197,56	582,85	4790	2331	–	1300		
4	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	9447		37788		37788	–	40811	Казахстан
					–		–		–	3023		
5	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	26132		52264		52264	–	56445	Казахстан
					–		–		–	4181		
6	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	2469		9876		9876	–	10666	Казахстан
					–		–		–	790		
7	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	1091		2182		2182	–	2357	Казахстан
					–		–		–	175		
8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	2	1512		3024		3024	–	3266	Казахстан
					–		–		–	242		
9	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	966		1932		1932	–	2087	Казахстан
					–		–		–	155		
10	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	8842		17684		17684	–	19099	Казахстан
					–		–		–	1415		
11	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	4	7128		28512		28512	–	30793	Казахстан
					–		–		–	2281		

12	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	1081	4324	4324	–	4670	Казахстан
13	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка) К=2,000;	шт.	2	1915	3830	3830	–	4136	
14	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) К=2,000;	шт.	2	48	96	96	–	104	
15	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 К=2,000;	шт.	4	335	1340	1340	–	1447	
16	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 К=2,000;	шт.	6	335	2010	2010	–	2171	
17	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W К=2,000;	шт.	12	3732	44784	44784	–	48367	
18	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое К=2,000;	шт.	6	1263	7578	7578	–	8184	
19	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое К=2,000;	шт.	6	646	3876	3876	–	4186	
20	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 К=2,000;	шт.	6	3061	18366	18366	–	19835	
21	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-17 К=2,000;	шт.	6	536	3216	3216	–	3473	
22	252-201-0528	Скоба типа СКТ-7-1 трехлапчатое К=2,000;	шт.	6	804	4824	4824	–	5210	
Раздел 2 Установка КРМ-1 на проектируемой опоре ВЛ-6кВ (№1, №2) (А10-1)										
23	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	13247	26494	26494	–	28614	Казахстан

				–	–	–	2120			
24	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	2278	4556	4556	–	4920	Казахстан
				–	–	–	364			
25	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	11468	45872	45872	–	49542	Казахстан
				–	–	–	3670			
26	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	1732	6928	6928	–	7482	Казахстан
				–	–	–	554			
27	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	6	1952	11712	11712	–	12649	Казахстан
				–	–	–	937			
28	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	2814	5628	5628	–	6078	Казахстан
				–	–	–	450			
29	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,07	416359	29145	29145	–	31477	Казахстан
				–	–	–	2332			
30	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	6	766	4596	4596	–	4964	Казахстан
				–	–	–	368			
31	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	10	976	9760	9760	–	10541	Казахстан
				–	–	–	781			
32	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	8	1081	8648	8648	–	9340	Казахстан
				–	–	–	692			
33	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	10	1081	10810	10810	–	11675	Казахстан

					–		–		–	865		
34	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм К=2,000;	т	0,00186	405238		754		754	–	814	Казахстан
					–		–		–	60		
35	252-102-0206	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Д (без колпачка) К=2,000;	шт.	4	1341		5364		5364	–	5793	
					–		–		–	429		
36	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) К=2,000;	шт.	4	48		192		192	–	207	
					–		–		–	15		
37	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм К=2,000;	кг	0,1358	459		62		62	–	67	Казахстан
					–		–		–	5		
38	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм К=2,000;	кг	0,1482	481		71		71	–	77	Казахстан
					–		–		–	6		
39	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 К=2,000;	шт.	6	335		2010		2010	–	2171	
					–		–		–	161		
40	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 % К=2,000;	комплект	6	15775,24	4409,45	94651	26457	747	62764	170008	
					11241,3	1834,57	67448	11007	–	12593		
41	515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ К=2,000;	шт.	6	102059		612354		–	–	612354	Казахстан
					–		–		612354	–		
42	1308-0201-4305	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72 % К=2,000;	шт.	2	6299,12	8,56	12598	17	468	8726	23030	
					6056,43	3,29	12113	7	–	1706		

43 243-903-1202	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-1-50/120-А-М К=2,000;	шт.	2	14185		28370		28370	–	30640	Казахстан
				–		–		–	2270		
44 1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=2,000;	комплект (3 фазы)	6	48760,86	20246,84	292565	121481	67980	110247	435037	
				17184	8336,24	103104	50017	–	32225		
45 252-207-1717	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ К=2,000;	комплект	6	148892		893352		893352	–	964820	
				–		–		–	71468		
46 252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1 К=2,000;	шт.	6	574		3444		3444	–	3720	
				–		–		–	276		
47 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 К=2,000;	шт.	24	574		13776		13776	–	14878	
				–		–		–	1102		
48 252-207-0429	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80 К=2,000;	шт.	4	39		156		156	–	168	Казахстан
				–		–		–	12		
49 243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 К=2,000;	км	0,018	187013		3366		3366	–	3635	Казахстан
				–		–		–	269		
50 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,002	661811		1324		1324	–	1430	Казахстан
				–		–		–	106		
51 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М16 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,00074	309548		229		229	–	247	
				–		–		–	18		

Раздел 3 Электроснабжение

52	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	подстанция	1	88383,28	43337,2	88383	43337	6382	39537	138154	
					38664	16248,1	38664	16248	–	10234		
53	515-102-0412(об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1199140		1199140		–	–	1199140	Казахстан
					–		–		1199140	–		
54	515-101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	968849		1937698		–	–	1937698	Казахстан
					–		–		1937698	–		
55	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569	
					2974	558,43	2974	558	–	561		
56	290-000-0001(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474-УЗ	шт	1	30089,29		30089		30089	–	32496	
					–		–		–	2407		
57	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	150,26	266,53	266,53	40049	40049	–	5155	48820	
					–	47,65	–	7160	–	3616		
58	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	16,6	1781,78	–	29578	–	–	21296	54944	
					1781,78	–	29578	–	–	4070		
59	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	620	515,96	430,04	319895	266625	–	115809	470560	
					85,92	173,51	53270	107576	–	34856		

60	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	329	151,88	123,24	49969	40546	–	18562	74013	
61	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	55,62	28,64 1894 –	49,72	9423 105344 –	16358	– 105344 –	5482 – 8428	113772	Казахстан
62	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	620	451,32	365,4	279818	226548	–	104167	414704	
63	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	329	85,92 261,86 42,96	147,43 218,9 88,31	53270 86152 14134	91407 72018 29054	– – –	30719 31095 9380	126627	
64	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,64	70481 –		327032 –		327032 –	– 26163	353195	Казахстан
65	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	820	466,21 171,84	230,79 79,26	382292 140909	189248 64993	52136 –	148249 42443	572984	
66	243-101-0205	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,66	2911803 –		1921790 –		1921790 –	– 153743	2075533	
67	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,16	2667031 –		426725 –		426725 –	– 34138	460863	Казахстан
68	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	130	384,67 157,52	163,57 52,14	50007 20478	21264 6778	8265 –	19624 5570	75201	
69	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	170	777,88 200,48	466,65 150,75	132240 34082	79331 25628	18828 –	42991 14018	189250	

70 243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,3	737632		221290		221290	–	238993	Казахстан
				–		–		–	17703		
71 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	28504,19	18066,36	114017	72265	1655	46027	172847	
				10024	5957,58	40096	23830	–	12803		
72 1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	25505,29	16499,46	102021	65998	1655	40424	153841	
				8592	5444,28	34368	21777	–	11396		
73 243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13830		55320		55320	–	59746	Казахстан
				–		–		–	4426		
74 243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-16/50-СЛ-нб	шт.	4	10975		43900		43900	–	47412	Казахстан
				–		–		–	3512		
75 1308-0201-4305	Муфта термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	4	6299,12	8,56	25196	34	937	17452	46060	
				6056,43	3,29	24226	13	–	3412		
76 243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 6 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-50/120-СЛ-нб	шт.	4	15113		60452		60452	–	65288	Казахстан
				–		–		–	4836		

77	1133-0204-0204	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80 %	км линии	0,01	99590,31	10044	996	100	28	731	1865	
					86767,2	4639,68	868	46	–	138		
78	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,03	246872		7406		7406	–	7998	Казахстан
					–		–		–	592		
79	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	38	302,85	173,71	11508	6601	87	4847	17663	
					126,86	50,3	4821	1911	–	1308		
80	241-207-0705	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38	2723		103474		103474	–	111752	
					–		–		–	8278		
81	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	6	743,81	89,53	4463	537	599	2532	7555	
					554,4	31,64	3326	190	–	560		
82	241-102-0136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	м	6	1447		8682		8682	–	9377	Казахстан
					–		–		–	695		
83	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	60	929,08	24,37	55745	1462	42640	8713	69615	
					194,04	7,65	11642	459	–	5157		
84	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	14	1335,07	164,59	18691	2304	2804	10271	31279	
					970,2	48,68	13583	682	–	2317		
85	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,11123	398101		44281		44281	–	47823	Казахстан
					–		–		–	3542		
		Всего прямые затраты					10 895 467					

Накладные расходы, тенге	885 523
Сметная прибыль (8 %), тенге	642 544
Всего по смете	12 423 534
В том числе оборудование	3 749 192
Всего затраты по акту	23 990 354
Накладные расходы, тенге	2 829 075
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 845 618
Всего по смете	28 665 047
В том числе оборудование	3 749 192
Временные здания и сооружения (1,5 %)	373738
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	612008
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	518032
Итого по акту:	30168825
- в текущих ценах с 14.07.21г.	30168825
на 2022 год 91 % (Иинф=1,050)	28826312
на 2023 год 9 % (Иинф=1,099)	2983998
Итого в текущих и прогнозных ценах	31810310
Понижающий коэффициент 0,95	30219780,22
Налог на добавленную стоимость	3626373,63
Всего по акту	33846153,85

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна