Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 2 от 1 июня 2022 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	63022000,00	26049862,64	0	0		0		0,00	3125983,52	29175846,16
в том числе										
Акт № 2 от 01.06.2022 года		26049862,64							3125983,52	29175846,16
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										8752753,85
Удержание 5 %										1458792,31
Итого к оплате:										18964300,00
Итого к оплате: Восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакыттул Нурмухановна

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382,
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

от 1 июня 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Раздел 3 Стены , перегородки, столбы.

39	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м АС 1 лист8 п2 НР=93 %	м3 кладки	73,987	44852,63	2153,2	3318512	159309	2490456	656421	4292927	
					9038,7	501,2	668746	37082	–	317995		
40	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	23,1376	19395		448754		448754	–	484654	Казахстан

				–		–		–	35900		
41 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1 :С8 АС1 листы 47- 51 НР=93 %	т металлических изделий	0,57232	521194,56	2375,96	298290	1360	255968	38507	363741	
				71571,6	773,28	40962	443	–	26944		
42 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	21,6	37674,29	2947,03	813765	63656	608622	147001	1037627	
				6550,32	767,55	141487	16579	–	76861		
3.1 Перегородки											
44 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168,12	5965,99	270,87	1003002	45539	596611	346406	1457361	
				2146,4	69,16	360853	11627	–	107953		
45 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12	408331		49000		49000	–	52920	
				–		–		–	3920		
46 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - Столбы и пилястры Ас лист8 прим. п2 НР=93 %	м3 кладки	2,79	46014,06	2738,84	128379	7641	91890	28574	169509	
				10339,56	673,04	28847	1878	–	12556		
47 1146-0101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами Ас 1 лист35.2. НР=84 %	т усиления	0,11544	82530,26	18640,09	9527	2152	635	6327	17122	
				58390,92	6848,84	6741	791	–	1268		
48 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,11544	701217		80948		80948	–	87424	Казахстан
				–		–		–	6476		
49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,5	161,95	3,76	567	13	357	137	760	
				56,06	0,58	196	2	–	56		

50	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,09	6133,64	270,87	380838	16818	247636	112230	532513	
					1874,43	69,16	116383	4294	–	39445		
3.2 Перемычки, балки.												
51	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	66	628,59	245,46	41487	16200	13142	18781	65089	
					184,01	57,14	12145	3771	–	4821		
52	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	2378,95	1328,83	7137	3986	114	4679	12761	
					1012,19	309,31	3037	928	–	945		
53	1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	2722,22	1488,78	2722	1489	54	1801	4885	
					1179,02	346,54	1179	347	–	362		
54	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,2687	101964		231326		231326	–	249832	Казахстан
					–		–		–	18506		
55	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка АС1 лист12 НР=91 %	т	0,4567	728959,75	1422,75	332916	650	320246	11190	371634	
					26320	607,47	12020	277	–	27528		
56	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,4567	7420		3389		3389	–	3660	
					–		–		–	271		
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,7	161,95	3,76	2219	52	1399	535	2974	
					56,06	0,58	768	8	–	220		
58	1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	10776,33	5063,15	21553	10126	1336	15150	39639	
					5045,04	1374,39	10090	2749	–	2936		

59	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	2,528	101584		256804		256804	–	277348	Казахстан
					–		–		–	20544		
60	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - Б-2 АС1 лист12 НР=69 %	т конструкций	0,5635	32671,85	10491	18411	5912	2607	8065	28594	
					17554,5	3186,46	9892	1796	–	2118		
61	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,5635	816313		459992		459992	–	496791	Казахстан
					–		–		–	36799		
62	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,5635	13902,37	1511,95	7834	852	1027	4110	12900	
					10568,25	4,3	5955	2	–	956		
63	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,5635	7420		4181		4181	–	4515	
					–		–		–	334		
64	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,9	161,95	3,76	2737	64	1726	660	3669	
					56,06	0,58	947	10	–	272		
65	1115-0207-0102	Балка. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное АС1 лист 12 прим. п5. НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,9	2547,9	37,79	43060	639	13456	23410	71788	
					1713,92	17,57	28965	297	–	5318		
66	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	1990,95	59,06	11946	354	3458	9695	23372	
					1355,48	13,75	8133	83	–	1731		
67	222-203-0102	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.2	шт.	6	2842		17052		17052	–	18416	Казахстан
					–		–		–	1364		

Раздел 4 Перекрытие

71	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	32	8758,09	1305,21	280259	41767	123105	148383	462933	
					3605,84	323,78	115387	10361	–	34291		
72	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	230,4	8414		1938586		1938586	–	2093673	Казахстан
					–		–		–	155087		
73	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,01428	694630,7	12101,94	9919	173	6003	4443	15511	
					262140	1532,24	3743	22	–	1149		
74	1106-0801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,6	34441,55	2658,13	20665	1595	14356	4615	27302	
					7857,46	594,46	4714	357	–	2022		
75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08685	402525		34959		34959	–	37756	Казахстан
					–		–		–	2797		
Раздел 14 Козырек												
228	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - каркас козырька НР=118 %	т стальных элементов	0,28803	61337,65	6679,09	17667	1924	1797	16953	37390	
					48418,8	1460,64	13946	421	–	2770		
229	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0973	814349		79236		79236	–	85575	Казахстан
					–		–		–	6339		
230	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19073	818975		156203		156203	–	168699	Казахстан
					–		–		–	12496		
231	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,64	161,95	3,76	1399	32	882	337	1875	

				56,06	0,58	484	5	–	139		
	Всего прямые затраты					10 535 241					
	Накладные расходы, тенге					1 608 410					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					971 489					
	Всего по смете					13 115 139					
	В том числе оборудование					0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Металлические конструкции (по чертежам КМ)

1 1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР=69 % К=1,040;	т конструкций	12,1	43838,67	13217,04	530448	159926	115025	205884	795238	
				21115,4	3544,27	255496	42886	–	58907		
2 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т К=1,040;	т	12,1	812316		9829024		9829024	–	10615345	Казахстан
				–		–		–	786322		
	Всего прямые затраты					10 359 472					
	Накладные расходы, тенге					205 884					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					845 228					
	Всего по смете					11 410 583					
	В том числе оборудование					0					
	Всего затраты по акту					20 894 712					
	Накладные расходы, тенге					1 814 293					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 816 717					
	Всего по смете					24 525 722					
	В том числе оборудование					0					
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					367886					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					602425					

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	509921
Итого по акту:	26005954
- в текущих ценах с 14.07.21г.	26005954
на 2022 год 91 % (Иинф=1,050)	24848689
на 2023 год 9 % (Иинф=1,099)	2572249
Итого в текущих и прогнозных ценах	27420938
Понижающий коэффициент 0,95	26049862,64
Налог на добавленную стоимость	3125983,52
Всего по акту	29175846,16

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна