Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 3 от 13 июля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	36850381,13	32902126,00	0	0		0		0,00	3948255,12	36850381,12
в том числе										
Акт № 3 от 13.07.2022 года		32902126,00							3948255,12	36850381,12
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										11055114,34
Удержание 5 %										1842519,06
Итого к оплате:										23952747,73
Итого к оплате: Двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок семь тенге 73 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Инисв М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

от 13 июля 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентар	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Раздел 3 Стены , перегородки, столбы.

43	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки - цоколь спортзала. НР=93 %	м3 кладки	22,95	44852,63	2153,2	1029368	49416	772514	203615	1331622	
					9038,7	501,2	207438	11503	–	98639		

Раздел 8 Фасад

159	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	2876,12	37,79	201328	2645	90894	87216	311628	
					1539,85	17,57	107790	1230	–	23084		
160	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	70	4245,79	34,14	297205	2390	32862	210464	548283	
					3742,2	16,08	261954	1126	–	40614		
161	213-306-0110	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, цветная	м2	70	1902		133140		133140	–	143791	Казахстан
					–		–		–	10651		
Раздел 9 Полы												
167	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	84	323,58	34,04	27181	2859	17703	7216	37149	
					78,79	12,61	6618	1059	–	2752		
168	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,72	26295,93	7,2	176709	48	149630	25408	218286	
					4022,34	–	27030	–	–	16169		
169	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	84	813,58	31,34	68341	2633	34578	30464	106709	
					370,6	15,21	31130	1278	–	7904		
9.3 Тип3.												
172	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	30,9	323,58	34,04	9999	1052	6512	2656	13667	
					78,79	12,61	2435	390	–	1012		
173	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	2,472	26295,93	7,2	65004	18	55043	9346	80298	
					4022,34	–	9943	–	–	5948		

174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	30,9	813,58	31,34	25140	968	12720	11207	39255
					370,6	15,21	11452	470	–	2908	
9.4 Тип4.											
177	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	14,8	323,58	34,04	4789	504	3119	1272	6546
					78,79	12,61	1166	187	–	485	
178	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,184	26295,93	7,2	31134	9	26363	4476	38459
					4022,34	–	4762	–	–	2849	
179	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	14,8	1177,82	104,72	17432	1550	10320	5767	25055
					375,8	38,72	5562	573	–	1856	
180	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-29,6	121,82	4,61	-3606	-136	-3149	-365	-4289
					10,83	2,28	-321	-67	–	-318	
9.6 Тип6.											
187	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	11,1	323,58	34,04	3592	378	2339	954	4910
					78,79	12,61	875	140	–	364	
188	1111-0101-0209	Слои подстилающие из керамзитобетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,555	35668,71	7,2	19796	4	17560	2098	23646
					4022,34	–	2232	–	–	1752	
189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	11,1	813,58	31,34	9031	348	4569	4026	14102
					370,6	15,21	4114	169	–	1045	

190	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	11,1	4298,36	21,78	47712	242	28551	17870	70829
					1704,41	8,32	18919	92	–	5247	
9.7 Тип7.											
191	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	5	323,51	34,04	1618	170	1053	430	2212
					78,79	12,61	394	63	–	164	
192	1111-0101-0209	Слои подстилающие из керамзитобетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,25	35668,71	7,2	8917	2	7910	946	10652
					4022,34	–	1006	–	–	789	
193	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	5	813,58	31,34	4068	157	2058	1813	6351
					370,6	15,21	1853	76	–	470	
194	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	5	4298,36	21,78	21492	109	12861	8050	31905
					1704,41	8,32	8522	42	–	2363	
Раздел 10 Приямок (0,6х0,6х0,6) , подпольные каналы											
10.1 Приямок 0,6х0,6х0,6.											
195	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,2	21884,03	1118,59	4377	224	3882	294	5045
					1354,05	259,62	271	52	–	374	
196	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,6	37340,11	2579,61	22404	1548	14141	6446	31158
					11192,55	611,31	6716	367	–	2308	

197	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02488	447247		11128		11128	–	12018
					–		–		–	890	
198	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН719-2 НР=91 %	т	0,0104	985062,75	1422,75	10245	15	9436	728	11851
					76328	607,47	794	6	–	878	
199	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,6	898,01	20,26	3233	73	2084	1010	4582
					298,92	2,86	1076	10	–	339	
200	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,01702	224833,27	9824,88	3827	167	2746	907	5113
					53678,7	3565,68	914	61	–	379	
201	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	161,33	3,14	81	2	51	19	108
					56,06	0,29	28	–	–	8	
202	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0045	738692	2790	3324	13	3144	172	3776
					37224	1288,8	168	6	–	280	

Всего прямые затраты	2 258 009
Накладные расходы, тенге	644 505
Сметная прибыль (8 %), тенге	232 203
Всего по смете	3 134 717
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
на Металлические конструкции (по чертежам КМ)

1	1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР=69 % К=1,040;	т конструкций	10,1768	43838,67	13217,04	446137	134507	96743	173160	668841	
					21115,4	3544,27	214887	36069	–	49544		
2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т К=1,040;	т	10,1768	812316		8266777		8266777	–	8928119	Казахстан
					–		–		–	661342		
6	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=1,040;	т конструкций	3,5984	32671,85	10491	117566	37751	16647	51497	182588	
					17554,5	3186,46	63168	11466	–	13525		
7	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=1,040;	т	3,5984	816313		2937421		2937421	–	3172415	Казахстан
					–		–		–	234994		
8	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=1,040;	т	3,5984	13902,37	1511,95	50026	5441	6557	26250	82378	
					10568,25	4,3	38029	15	–	6102		
9	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=1,040;	т конструкций	0,3536	32671,85	10491	11553	3710	1636	5060	17942	
					17554,5	3186,46	6207	1127	–	1329		
10	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=1,040;	т	0,3536	816313		288648		288648	–	311740	Казахстан
					–		–		–	23092		
11	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=1,040;	т	0,3536	13902,37	1511,95	4916	535	644	2580	8096	
					10568,25	4,3	3737	2	–	600		

12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=1,040;	т	1,2584	970224,75	1422,75	1220931	1790	1123089	88102	1413756	
					76328	607,47	96051	764	–	104723		
13	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж (стойки) НР=69 % К=1,040;	т конструкций	1,3936	66269,06	21041,72	92353	29324	9613	41479	144539	
					38329,5	4806,88	53416	6699	–	10707		
14	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - стойки К=1,040;	т	1,3936	818975		1141324		1141324	–	1232630	Казахстан
					–		–		–	91306		
15	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=1,040;	т	8,0496	816313		6570993		6570993	–	7096672	Казахстан
					–		–		–	525679		
16	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=1,040;	т	8,0496	13902,37	1511,95	111909	12171	14668	58722	184281	
					10568,25	4,3	85070	35	–	13650		
17	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=1,040;	т конструкций	8,0496	32671,85	10491	262995	84448	37240	115200	408451	
					17554,5	3186,46	141307	25650	–	30256		
25	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	31,23	7420		231727		231727	–	250265	
					–		–		–	18538		
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	872	161,96	3,77	141229	3287	89057	34079	189333	
					56,06	0,58	48884	506	–	14025		

Всего прямые затраты		21 896 505
Накладные расходы, тенге		596 129
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 799 412
Всего по смете		24 292 046
В том числе оборудование		0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
на Электрооборудование

41	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	300	239,91	2,16	71973	648	15183	40435	121401	
					187,14	0,06	56142	18	–	8993		
42	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72 %	м	21	180,2	0,73	3784	15	798	2140	6398	
					141,47	0,05	2971	1	–	474		
43	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	262	342,89	154,69	89837	40529	11790	36351	136283	
					143,2	49,5	37518	12969	–	10095		
44	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	468325		140498		140498	–	151738	Казахстан
					–		–		–	11240		
45	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,023	638202		14679		14679	–	15853	Казахстан
					–		–		–	1174		
46	243-142-0119	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм2	км	0,045	3777435		169985		169985	–	183584	Казахстан
					–		–		–	13599		

47	243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,015	1974746		29621		29621	–	31991	Казахстан
					–		–		–	2370		
48	243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,045	1398691		62941		62941	–	67976	Казахстан
					–		–		–	5035		
49	243-142-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,057	984095		56093		56093	–	60580	Казахстан
					–		–		–	4487		
50	243-142-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,028	671907		18813		18813	–	20318	Казахстан
					–		–		–	1505		
51	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,07	235657		16496		16496	–	17816	Казахстан
					–		–		–	1320		
52	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	5	220,79	2,32	1104	12	25	769	2023	
					213,46	0,11	1067	1	–	150		
53	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5	53		265		265	–	286	
					–		–		–	21		
		Всего прямые затраты					676 089					
		Накладные расходы, тенге					79 695					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					60 463					

Всего по смете		816 247
В том числе оборудование		0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
на Водопровод и канализация

Раздел 3 Система К1

64	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	11,3	871,95	1,44	9853	16	24	9622	21033	
					868,41	0,48	9813	5	–	1558		
65	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм К=0,998;	м	11,2774	256		2887		2887	–	3118	Казахстан
					–		–		–	231		
66	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	48,6	836,69	3,5	40663	170	23	39715	86808	
					832,72	1,13	40470	55	–	6430		
67	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм К=0,998;	м	48,5028	714		34631		34631	–	37401	Казахстан
					–		–		–	2770		
68	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	82		574		574	–	620	Казахстан
					–		–		–	46		
69	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	281		562		562	–	607	Казахстан
					–		–		–	45		

70	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	228	912	912	–	985 Казахстан
					–	–	–	73	
71	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	69	276	276	–	298 Казахстан
					–	–	–	22	
72	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130	130	130	–	140 Казахстан
					–	–	–	10	
73	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	431	4310	4310	–	4655 Казахстан
					–	–	–	345	
74	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	320	3520	3520	–	3802 Казахстан
					–	–	–	282	
75	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм - патрубок	шт.	4	247	988	988	–	1067 Казахстан
					–	–	–	79	
76	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	642	642	–	693 Казахстан
					–	–	–	51	

77	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176		176		176	–	190
					–		–		–	14	
		Всего прямые затраты					100 124				
		Накладные расходы, тенге					49 337				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 956				
		Всего по смете					161 417				
		В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
на Вертикальная планировка

1	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 - насыпь НР=72 %	м3 грунта	2058	21,42	21,42	44082	44082	–	13113	61771
					–	8,85	–	18213	–	4576	
2	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	2058	8,8	8,8	18110	18110	–	5394	25384
					–	3,64	–	7491	–	1880	
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2058	78,16	78,16	160853	160853	–	46794	224259
					–	31,58	–	64992	–	16612	
4	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1696	38,33	38,33	65008	65008	–	19355	91112
					–	15,85	–	26882	–	6749	
5	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1696	313,6	313,6	531866	531866	–	62436	641846

6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	16112	–	51,13	–	86716	–	47544
					59		950608		–	–	1026657
		Всего прямые затраты			–		–		–	76049
		Накладные расходы, тенге					1 770 527			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					147 092			
		Всего по смете					153 410			
		В том числе оборудование					2 071 029			
							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 3 Отмостка, тип III

16	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	130	1240,24	254,88	161231	33134	123382	15941	191346
17	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - 10 см НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-650	36,27	77,27	4715	10045	–	14174
					68,6	10,04	-44590	-6526	-38064	-2212	-50546
18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	13	–	3,15	–	-2048	–	-3744
					24228,05	1118,59	314965	14542	282820	19090	360779
		Всего прямые затраты			1354,05	259,62	17603	3375	–	26724
		Накладные расходы, тенге					431 606			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 819			
		Всего по смете					37 154			
		В том числе оборудование					501 579			
							0			

Всего затраты по акту	27 132 860
Накладные расходы, тенге	1 549 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 294 598
Всего по смете	30 977 035
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	464656
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	760889
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	644052
Итого по акту:	32846632
- в текущих ценах с 14.07.21г.	32846632
на 2022 год 91 % (Иинф=1,050)	31384957
на 2023 год 9 % (Иинф=1,099)	3248860
Итого в текущих и прогнозных ценах	34633817
Понижающий коэффициент 0,95	32902126,00
Налог на добавленную стоимость	3948255,12
Всего по акту	36850381,12

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна