Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 4 от 20 июля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	107638534,98	6934065,94	0	0		0		0,00	832087,91	7766153,85
в том числе										
Акт № 4 от 20.07.2022 года		6934065,94							832087,91	7766153,85
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										2329846,16
Удержание 5 %										388307,69
Итого к оплате:										5048000,00
,										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 4

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

от 20 июля 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)										
	Раздел 7 Отделочные работы											
	7.1 Потолок											
149	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	170,4	1150,92	7,69	196117	1310	66393	103082	323135	
					753,6	2,58	128413	440	–	23936		
	7.2 Стены											
152	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	449,64	1547,08	83,89	695629	37720	196740	392810	1175514	
					1025,64	66,37	461169	29843	–	87075		
156	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	47	4069,15	17,04	191250	801	98182	74092	286569	1

				1963,14	7,38	92268	347	–	21227		
Раздел 9 Полы											
9.1 Тип1											
163	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	47,8	323,58	34,04	15467	1627	10074	4107	21140
					78,79	12,61	3766	603	–	1566	
164	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	3,824	26295,93	7,2	100556	28	85147	14458	124215
					4022,34	–	15381	–	–	9201	
Итого							**1 930 573**				
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге							700 997				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							41 486				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							31 233				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							456 536				
- накладные расходы, тенге							588 549				
в т.ч. зарплата, тенге							52 970				
- сметная прибыль (8 %), тенге							143 005				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на Наружные сети электроснабжения

Раздел 4 Наружное освещение											
92	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,734	20859		98747	98747	–	106647	Казахстан
					–		–	–	7900		
95	290-000-0004(пл)	Фундамент трубный под опоры освещения	шт	16	49107,14		785714	785714	–	848571	
					–		–	–	62857		
Итого							**955 218**				
в том числе											
- материалы, изделия и конструкции, тенге							884 461				
- сметная прибыль (8 %), тенге							70 757				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - сухой грунт НР=72 %	м3 грунта	106,51	312,35	312,35	33268	33268	–	3905	40147

2 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 мокрый грунт НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			–	50,92	–	5423	–	2974	
		м3 грунта	6	343,58	343,58	2061	2061	–	242	2487
3 1101-0205-0301	[illegible] траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			–	56,01	–	336	–	184	
		м3 грунта	3,48	1638,31	–	5701	–	–	4105	10590
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %			1638,31	–	5701	–	–	784	
		м3 грунта	21,75	1365,26	–	29694	–	–	21380	55160
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - обсыпка труб НР=72 %			1365,26	–	29694	–	–	4086	
		м3 грунта	5	846,95	–	4235	–	–	3049	7867
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %			846,95	–	4235	–	–	583	
		м3 грунта	129,14	15,73	15,73	2031	2031	–	604	2846
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %			–	6,5	–	839	–	211	
		м3 уплотненного грунта	129,14	169,23	78,62	21854	10153	–	11920	36476
8 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР=72 %			90,61	37,59	11701	4854	–	2702	
		м3 грунта	3,6	15,73	15,73	57	57	–	17	80
9 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 %			–	6,5	–	23	–	6	
		м3 грунта	3,6	7,77	7,77	28	28	–	9	40
				–	3,21	–	12	–	3	

10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	6	1258,4	1258,4	7550	7550	–	3719	12171
					–	860,86	–	5165	–	902	
Раздел 2 Канализация											
11	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	6,8	144,18	19,14	980	130	219	676	1788
					92,77	7,65	631	52	–	132	
12	241-204-0305	Труба двухслоиная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	6,936	3008		20863		20863	–	22532
					–		–		–	1669	
13	241-211-0803	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1506		1506		1506	–	1626 Казахстан
					–		–		–	120	
14	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	1	414		414		414	–	447 Казахстан
					–		–		–	33	
15	1129-0174-0103	Гильзы из труб диаметром 200 мм. Установка НР=110 %	гильза	2	1237,14	0,8	2474	2	25	2693	5580
					1223,88	–	2448	–	–	413	
16	241-211-1008	Муфта полиэтиленовая защитная диаметром 200 мм	шт.	2	1863		3726		3726	–	4024
					–		–		–	298	
Раздел 3 Круглые канализиционные колодцы											
17	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,47	37613,36	7951,99	17678	3737	7038	8357	28118
					14686,56	3271,92	6903	1538	–	2083	
18	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок - на лоток	м3	1,7	20859		35460		35460	–	38297 Казахстан
					–		–		–	2837	
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21614		21614		21614	–	23343 Казахстан
					–		–		–	1729	

21	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20685		20685		20685	–	22340	Казахстан
					–		–		–	1655		
22	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22322		22322		22322	–	24108	Казахстан
					–		–		–	1786		
24	1108-0201-0109	Горловина колодца из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0156	41634,94	2214,72	650	35	509	106	816	
					6771,1	515,52	106	8	–	60		
25	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0098	887579		8698		8698	–	9394	Казахстан
					–		–		–	696		
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	0,3	80,99	1,89	24	1	15	6	32	
					28,03	0,28	8	–	–	2		
Итого							**350 309**					
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге							61 427					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							59 053					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							18 250					
- материалы, изделия и конструкции, тенге							143 094					
- накладные расходы, тенге							60 788					
в т.ч. зарплата, тенге							5 471					
- сметная прибыль (8 %), тенге							25 948					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2
на Выгреб на 25м3

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв НР=72 %	м3 грунта	378,1	27,2	27,2	10284	10284	–	3063	14415
					–	11,25	–	4254	–	1068	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	756,2	23,54	23,54	17801	17801	–	5298	24947
					–	9,73	–	7358	–	1848	

3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	322,6	15,73	15,73	5074	5075	–	1510	7111
					–	6,5	–	2097	–	527	
4	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	967,8	7,77	7,77	7520	7520	–	2237	10538
					–	3,21	–	3107	–	781	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	322,6	169,23	78,62	54594	25363	–	29778	91122
					90,61	37,59	29231	12127	–	6750	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	35,9	846,95	–	30406	–	–	21892	56482
					846,95	–	30406	–	–	4184	
Раздел 2 Выгреб на 25 м3											
2.1 Устройство днища											
7	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	20,14	2935,68	157,79	59125	3178	50020	6607	70991
					294,3	54,74	5927	1102	–	5259	
8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	20,14	813,58	31,34	16386	631	8290	7304	25585
					370,6	15,21	7464	306	–	1895	
9	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	40,28	112,54	5,31	4533	214	4135	269	5186
					4,58	2,52	184	102	–	384	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,6	25111,31	1118,59	15067	671	13583	881	17224
					1354,05	259,62	812	156	–	1276	
11	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,5	35973,85	3221,97	305778	27387	201697	78968	415526
					9022,86	1186,4	76694	10084	–	30780	

12	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С-3	т	0,05968	419679		25046		25046	–	27050	
					–		–		–	2004		
13	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	12,15	1604,94	87,1	19500	1058	9627	8436	30171	
					725,5	13,12	8815	159	–	2235		
14	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	12,15	999,89	43,36	12149	527	6303	5085	18613	
					437,74	7,49	5319	91	–	1379		
15	1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм - Ас2 лист1 - общей толщиной 10мм. НР=79 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	12,15	617,55	0,58	7503	7	4759	2162	10438	
					225,3	–	2737	–	–	773		
16	1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР=91 %	м2 поверхности	12,15	6953,02	4910,87	84479	59667	6909	34716	128731	
					1473,53	1666,34	17903	20246	–	9536		
	2.2 Стены											
17	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	1966,55	1053,44	15732	8428	3858	6678	24203	
					430,89	276,55	3447	2212	–	1793		
18	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	2264,94	1032,97	13590	6198	4400	5450	20563	
					498,72	271,17	2992	1627	–	1523		
19	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	2897,04	1315,87	72426	32897	20560	32575	113401	
					758,79	345,44	18970	8636	–	8400		
20	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	16,725	25882		432876		432876	–	467506	Казахстан
					–		–		–	34630		
21	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,34	27435,75	1326,27	36764	1777	29882	5056	45166	
					3809,7	336,89	5105	451	–	3346		

22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,18444	73947,56	2375,96	13639	438	–	12410	28133
					71571,6	773,28	13201	143	–	2084	
23	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18444	419679		77406		77406	–	83598
					–		–		–	6192	
24	1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР=91 %	м2 поверхности	50,4	6953,02	4910,87	350432	247508	28658	144008	533995
					1473,53	1666,34	74266	83984	–	39555	
25	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - прижимная стенка НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,8	6133,64	270,87	323856	14302	210584	95438	452838
					1874,43	69,16	98970	3652	–	33544	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	55,8772	898,01	20,26	50178	1132	32343	15683	71130
					298,92	2,86	16703	160	–	5269	
2.3 Покрытия											
27	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	6980,73	991,43	41884	5949	19354	21272	68208
					2763,6	240,86	16582	1445	–	5052	
28	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	55267		55267		55267	–	59688 Казахстан
					–		–		–	4421	
29	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /П6-15/	м3	1,12	60433		67685		67685	–	73100 Казахстан
					–		–		–	5415	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	15,73	898,01	20,26	14126	319	9105	4415	20024

				298,92	2,86	4702	45	–	1483		
31	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	15,73	683,58	109,99	10753	1730	5189	3929	15857
				243,73	27,78	3834	437	–	1175		
32	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=15,000;	м2 стяжки	235,95	20,07	1,63	4736	385	4139	288	5426
				0,9	0,43	212	101	–	402		
33	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,34	14568,98	7729,79	4953	2628	158	3697	9342
				6373,44	2840,51	2167	966	–	692		
34	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	9367		9367		9367	–	10116 Казахстан
				–		–		–	749		
35	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3677		3677		3677	–	3971 Казахстан
				–		–		–	294		
37	1109-0304-0101	Стремянка СГ-2. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,101	79206,49	26485,32	8000	2675	1279	3420	12334
				40055,4	9011,29	4046	910	–	914		
38	222-503-0201	Стремянка СГ-2	т	0,101	887579		89645		89645	–	96817 Казахстан
				–		–		–	7172		
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	161,95	3,76	486	11	306	117	651
				56,06	0,58	168	2	–	48		
40	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	2	5680	–	11360	–	5148	6088	18844
				3105,76	–	6212	–	–	1396		
41	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,8	9013		7210		7210	–	7787

				–		–		–	577		
42	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем отмостка НР=94 %	м2 площади уплотнения	0,61	323,35	33,88	197	21	129	53	270
					78,79	12,61	48	8	–	20	
43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91 %	м3	0,6	23376,35	1118,59	14026	671	12542	881	16100
					1354,05	259,62	812	156	–	1193	
	2.4 Вентиляционная колонна										
44	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4,5	11724,36	100,68	52760	453	45708	6611	64121
					1466,4	32,57	6599	147	–	4750	
45	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	0,94	1604,94	87,1	1509	82	745	652	2334
					725,5	13,12	682	12	–	173	
46	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 %	м2	0,21546	82,27	–	18	–	10	6	26
					36,48	–	8	–	–	2	
47	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	3557,98	45,14	3558	45	3031	486	4368
					482,04	14,32	482	14	–	324	
48	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,003	988344,33	6869,25	2965	21	2747	238	3459
					65843,4	1474,96	198	4	–	256	
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,15	27974,45	1118,59	4196	168	3825	220	4769
					1354,05	259,62	203	39	–	353	
	Итого						**3 292 275**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						466 101				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						487 221				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						166 340				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 517 202				
	- накладные расходы, тенге						577 877				
	в т.ч. зарплата, тенге						52 009				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						243 876				

Всего затраты по акту	4 817 575
Накладные расходы, тенге	1 227 214
Сметная прибыль (8 %), тенге	483 586
Всего по смете	6 528 375
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	97926
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	160356
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	135733
Итого по акту:	6922390
- в текущих ценах с 14.07.21г.	6922390
на 2022 год 91 % (Иинф=1,050)	6614344
на 2023 год 9 % (Иинф=1,099)	684694
Итого в текущих и прогнозных ценах	7299038
Понижающий коэффициент 0,95	6934065,94
Налог на добавленную стоимость	832087,91
Всего по акту	7766153,85

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна