Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 5 от 15 августа 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	141605229,42	30327405,75	0	0		0		0,00	3639288,69	33966694,44
в том числе										
Акт № 5 от 15.08.2022 года		30327405,75							3639288,69	33966694,44
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										10190008,33
Удержание 5 %										1698334,72
Итого к оплате:										22078351,39
Итого к оплате: Двадцать два миллиона семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят одна тенге 39 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 5

приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

от 15 августа 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)										
	Раздел 3 Стены , перегородки, столбы.											
39	1108-0201-1703	Стены трехслоиные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м АС 1 лист8 п2 НР=93 %	м3 кладки	22,423	44852,63	2153,2	1005731	48281	754775	198939	1301044	

	3.3 Деформационый шов			9038,7	501,2	202675	11238	–	96374		
68	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР=118 %	м шва	6	980,47	2,79	5883	17	1770	4843	11584
					682,72	1,29	4096	8	–	858	
69	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0388	554278		21506		21506	–	23226
					–		–		–	1720	
70	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00115	1589156		1828		1828	–	1974 Казахстан
					–		–		–	146	
	Раздел 5 Проемы										
	5.1 Окна										
77	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК6, ОК4. НР=90 %	м2 проемов	16,2	2387,8	189,98	38682	3078	19137	16112	59178
					1016,54	88,5	16468	1434	–	4384	
78	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК1, ОК4, ОК6.	м2	16,2	24665		399573		399573	–	431539 Казахстан
					–		–		–	31966	
79	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ - ОК2, ОК3, ОК5 НР=90 %	м2	4,5	2700,24	2,65	12151	12	7112	4525	18010

				1117,25	–	5028	–	–	1334		
81	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой - ОК3, ОК5.	м2	4,5	18999		85496		85496	–	92336	Казахстан
					–		–		–	6840		
82	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	11,2	1859,86	10,95	20830	123	17839	2634	25341	
					256,13	5,14	2869	58	–	1877		
84	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	11,2	2902		32502		32502	–	35102	Казахстан
					–		–		–	2600		
85	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием .шириной 250 мм. Устройство Ас лист 8 прим.п7. НР=80	м	11,2	1879,48	5,74	21050	64	15513	4390	27475	
					488,66	1,23	5473	14	–	2035		
	5.3 Двери											
101	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	4,2	2830,1	54,28	11886	228	1872	6819	20201	
					2330,14	22,93	9787	96	–	1496		
102	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	4,2	53987		226745		226745	–	244885	
					–		–		–	18140		
103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	10,08	80,99	1,89	816	19	515	197	1094	

				28,03	0,28	283	3	–	81		
104	223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	3525		3525		3525	–	3807
				–		–		–	282		
109	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3481		3481		3481	–	3759
				–		–		–	278		
	Раздел 6 Кровля										
119	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	237,6	710,81	26,52	168888	6301	111544	47931	234165
					214,83	4,44	51044	1055	–	17346	
120	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	237,6	971,14	53,77	230743	12776	82956	127076	386445
					568,23	13,11	135011	3115	–	28626	
121	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030;	м3	48,9456	20235		990414		990414	–	1069647 Казахстан
					–		–		–	79233	
122	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление шлаком НР=92 %	м3 утеплителя	23,76	6973,29	1853,2	165685	44032	57071	70059	254604
					2718,13	486,88	64583	11568	–	18860	
138	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство –с 1 лист 18, лист4 НР=92 %	м2 кровли	266,64	6245,16	22,29	1665209	5943	1464176	181575	1994527

				731,66	8,53	195090	2274	–	147743		
139	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство – АС лист 22 НР=92 %	м2 покрытия	88,8916	5117,33	14,47	454888	1286	350091	95546	594469	
					1164,46	3,86	103511	343	–	44035		
140	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00432	1589156		6865		6865	–	7414	Казахстан
					–		–		–	549		
141	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0022	3005629		6612		6612	–	7141	
					–		–		–	529		
142	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки АС1 лист18 НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	1,5	1338,75	17,36	2008	26	1479	391	2591	
					335,44	8,02	503	12	–	192		
143	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,39318	41634,94	2214,72	58005	3086	45486	9440	72841	
					6771,1	515,52	9433	718	–	5396		
144	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой АС1 лист 36.1 Раз-з 1-1 НР=93 %	м2 поверхности	6,6	1792,21	4,24	11829	28	10948	801	13640	
					129,24	1,16	853	8	–	1010		
145	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,1	2876,12	37,79	34801	457	15712	15076	53867	
					1539,85	17,57	18632	213	–	3990		

146	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	1990,95	59,06	7964	236	2306	6463	15581	
					1355,48	13,75	5422	55	–	1154		
147	222-302-0201	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м3	0,16	106151		16984		16984	–	18343	Казахстан
					–		–		–	1359		
148	1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Ас1 лист 36.1 НР=99 %	км трубопровода	0,00773	2286196,51	9135,49	17672	71	14352	3251	22597	
					420446	4455,23	3250	34	–	1674		
Раздел 7 Отделочные работы												
7.2 Стены												
156	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	30	4069,15	17,04	122075	511	62669	47292	182916	
					1963,14	7,38	58894	221	–	13549		
157	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Теплоизоляция "Камкор Классик" - АС1 лист 6.2 прим. п3. НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2;	м2	1060,81	59,83	3,77	63468	3999	–	41458	113320	
					56,06	0,58	59469	615	–	8394		
158	234-401-0114	Материал теплоизоляционный жидкий керамический температура поверхности при нанесении от -20 °С до +35 °С, температура эксплуатации от -60 °С до + 150 °С	л	2121,62	2118		4493591		4493591	–	4853078	
					–		–		–	359487		

Всего прямые затраты	10 409 386
Накладные расходы, тенге	884 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	903 537

	Всего по смете					12 197 741					
	В том числе оборудование					0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
на Металлические конструкции (по чертежам КМ)

3	1109-0302-0302	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,7488	105935,51	26238,58	79325	19647	2064	43819	132996	
					76941	7869,51	57613	5893	–	9852		
4	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7488	818975		613248		613248	–	662308	Казахстан
					–		–		–	49060		
5	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=1,040;	т	0,7488	7543,75	861,53	5649	645	690	2977	9316	
					5760,16	2,86	4313	2	–	690		
18	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69	м2	46	2428,45	953,24	111709	43849	10956	48293	172802	
					1237,04	284,47	56904	13086	–	12800		
20	1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=76 % ктрр1=1,8; ктрм1=1,8; кэкс1=1,8;	м2 поверхности	23	1750,85	23,99	40270	552	–	30379	76301	
					1726,86	11,08	39718	255	–	5652		
21	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,6	50750		233450		233450	–	252126	Казахстан

					–	–	–	18676	
	Всего прямые затраты					1 083 651			
	Накладные расходы, тенге					125 468			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					96 730			
	Всего по смете					1 305 849			
	В том числе оборудование					0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 4 Спорт площадка, тип IV

19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в	55,2	3316,08	1078,4	183048	59528	115086	23846	223446
					152,78	247,23	8433	13647	–	16552	
20	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	368	1240,24	254,88	456408	93796	349265	45125	541656
					36,27	77,27	13347	28435	–	40123	
21	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - 10 см НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-1840	68,6	10,04	-126224	-18474	-107750	-6260	-143083
					–	3,15	–	-5796	–	-10599	
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,150;	м3	55,2	25481,63	1118,59	1406586	61746	1270096	81058	1606656
					1354,05	259,62	74744	14331	–	119012	

26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	78	2156,61	32,62	168216	2544	101645	70246	257539	
					820,85	13,04	64026	1017	–	19077		
27	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=1,016;	м3	79,248	32378		2565892		2565892	–	2771163	Казахстан
					–		–		–	205271		
	Раздел 5 Мини футбольное поле (искуственная трава), (тип V)											
28	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в	120	3316,08	1078,4	397930	129408	250188	51842	485754	
					152,78	247,23	18334	29668	–	35982		
29	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	1102,92	210,58	882336	168464	684856	86348	1046179	
					36,27	63,67	29016	50936	–	77495		

Всего прямые затраты	5 934 192
Накладные расходы, тенге	352 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	502 913
Всего по смете	6 789 310
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
на Малые формы.

12	297-140-0002(пл)	Ограждение спортплощадки."Комплект ограждения (Столб, панель ограждения, набор комплектов крепежа), L=186 м, H=4,5 м.	комплект	0,2	10319330,36		2063866		2063866	–	2228975
					–		–		–	165109	

Всего прямые затраты	2 063 866
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	165 109
Всего по смете	2 228 975
В том числе оборудование	0

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1

на Общестроительные работы. Добавить.

Раздел 1 Добавить

1.3 л.см.2-1-1Полы тип 5 (узел 5)

4	1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	534	242,29	233,9	129383	124903	–	21796	163273
					8,39	48,3	4480	25792	–	12094	
5	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	8863,15	34		301347		–	–	325455
					–		–		–	24108	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-подсыпка под полы НР=72 %	м3 грунта	534	846,95	–	452271	–	–	325635	840138
					846,95	–	452271	–	–	62232	
7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	556,2	323,58	34,04	179975	18933	117219	47787	245983
					78,79	12,61	43823	7014	–	18221	
8	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	55,62	25444,23	7,2	1415208	400	1191085	210300	1755549
					4022,34	–	223723	–	–	130041	
9	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,91735	16256,96	1505,2	14913	1381	29	12825	29957

				14720,4	642,24	13504	589	–	2219	
10 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,91735	408331		374582		374582	–	404549
				–		–		–	29967	
1.4 л.см.2-1-1.Кровля										
15 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением , стойки. подкосы, стропила 2,8+0,6+2,4 НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5,8	112739,85	1525,47	653891	8848	499175	134528	851493
				25149,8	621,79	145869	3606	–	63074	
16 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка прогоны,лежни,мауэрлаты НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,67	110536,76	1172,55	405670	4303	305827	87688	532827
				26032,5	515,52	95539	1892	–	39469	
17 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,2011	4107,59	28,07	103516	707	59635	39148	154077
				1713,14	12,89	43173	325	–	11413	
18 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам (конек и карниз) НР=90 %	м2 покрытия	64,72	4203	84,38	272018	5461	242545	23656	319328
				371,01	35,1	24012	2272	–	23654	
19 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	9,47	8910,17	62,93	84379	596	74757	8357	100155
				953,16	27,41	9026	260	–	7419	

20	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанно й	332	310,54	2,92	103099	969	90141	11170	123411
					36,11	1,27	11989	422	–	9142	
21	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	332	330,94	1,44	109872	478	80410	26274	147038
					87,3	0,63	28984	209	–	10892	
	1.12 добавить лс6-1-2 Выгреб										
38	261-101-0378	Плиты покрытии и перекрытии ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого	м3	0,57998	60433		35050		35050	–	37854 Казахстан
					–		–		–	2804	

Всего прямые затраты	4 635 174
Накладные расходы, тенге	949 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	446 749
Всего по смете	6 031 087
В том числе оборудование	0

Всего затраты по акту	24 126 269
Накладные расходы, тенге	2 311 655
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 115 038
Всего по смете	28 552 962
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	428294
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	701346
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	593652
Итого по акту:	30276254
- в текущих ценах с 14.07.21г.	30276254
на 2022 год 91 % (Иинф=1,050)	28928961

с ограниченно
1Н 0604400032
чиев М.С.

на 2023 год 9 % (Иинф=1,099)	2994624
Итого в текущих и прогнозных ценах	
	31923585
Понижающий коэффициент 0,95	30327405,75
Налог на добавленную стоимость	3639288,69
Всего по акту	33966694,44

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна