Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 6 от 25 августа 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	151945229,42	9232142,86	0	0		0		0,00	1107857,14	10340000,00
в том числе										
Акт № 6 от 25.08.2022 года		9232142,86							1107857,14	10340000,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										3102000,00
Удержание 5 %										517000,00
Итого к оплате:										6721000,00
Итого к оплате: Шесть миллионов семьсот двадцать одна тысяча тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакыттул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 6

приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

от 25 августа 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на Наружные сети электроснабжения

Раздел 4 Наружное освещение

86	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	17	12787,52	7118,95	217388	121022	11787	89601	331548	
					4975,19	2345,17	84578	39868	–	24559		
87	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - кронштейн К1-2,0-2,0-1-1	т	0,306	856578		262113		262113	–	283082	Казахстан
					–		–		–	20969		
88	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	17	5024,99	1027,86	85425	17474	30033	35781	130903	
					2230,5	692,77	37919	11777	–	9697		
89	290-000-0005(пл)	Светильник со светодиодной лампой Самурык-120, 120 Вт	шт	17	69643		1183931		1183931	–	1278645	

				–		–		–	94714		
90	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,51	4263		2174		2174	–	2348
					–		–		–	174	
91	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	17	9737,16	5231,73	165532	88939	3446	86174	271842
					4302,75	2033,55	73147	34570	–	20136	
92	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,536	20859		11180		11180	–	12074 Казахстан
					–		–		–	894	
93	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,225	468325		105373		105373	–	113803 Казахстан
					–		–		–	8430	
94	290-000-0003(пл)	Опора металлическая СТ-10-3,0	шт	17	122321		2079457		2079457	–	2245814
					–		–		–	166357	
95	290-000-0004(пл)	Фундамент трубный под опоры освещения	шт	1	49107		49107		49107	–	53036
					–		–		–	3929	
		Всего прямые затраты					4 161 680				
		Накладные расходы, тенге					211 556				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					349 859				
		Всего по смете					4 723 095				
		В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 1 Проезд, тип I

1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	198,3	3316,08	1078,4	657579	213847	413436	85668	802707
					152,78	247,23	30296	49026	–	59460	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	326,946	2156,61	32,62	705095	10665	426056	294448	1079506
					820,85	13,04	268374	4263	–	79963	

8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	18,963	32378		613984		613984	–	663103
					–		–		–	49119	
	Раздел 2 Тротуар, тип II										
9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном	50,7	3316,08	1078,4	168125	54675	105704	21903	205230
					152,78	247,23	7746	12535	–	15202	
10	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	338	1240,24	254,88	419201	86149	320792	41446	497499
					36,27	77,27	12259	26117	–	36852	
11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном	16,9	3316,08	1078,4	56042	18225	35235	7301	68410
					152,78	247,23	2582	4178	–	5067	
12	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	101,4	1377,13	143,42	139641	14543	901	120609	281070
					1224,82	40,53	124197	4110	–	20820	
13	297-000-0001(пл)	Брусчатка /катушка/ 220x90x60 мм	м2	101,4	2366		239919		239919	–	259113
					–		–		–	19194	
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	168	2156,61	32,62	362310	5480	218928	151302	554701
					820,85	13,04	137903	2191	–	41089	
15	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,688	32378		87032		87032	–	93995
					–		–		–	6963	

Всего прямые затраты	3 448 928
Накладные расходы, тенге	722 677
Сметная прибыль (8 %), тенге	333 729
Всего по смете	4 505 334
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	7 610 608
Накладные расходы, тенге	934 233

Казахстан

Сметная прибыль (8 %), тенге	683 588
Всего по смете	9 228 429
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	138426
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	226678
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	191871
Итого по акту:	9785404
- в текущих ценах с 14.07.21г.	9785404
на 2022 год 100 % (Иинф=1,050)	10274675
на 2023 год 0 % (Иинф=1,099)	0
- Корректировка акт №1,2,3,4,5	-556629
на 2022 год 91 % (Иинф=1,050)	11927796
на 2023 год 9 % (Иинф=1,099)	-12484425
Итого в текущих и прогнозных ценах	9718046
Понижающий коэффициент 0,95	9232142,86
Налог на добавленную стоимость	1107857,14
Всего по акту	10340000,00

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна