Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 7 от 21 сентября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	193732894,22	37310415,00	0	0		0		0,00	4477249,80	41787664,80
в том числе										
Акт №7 от 21.09.2022 года		37310415,00							4477249,80	41787664,80
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										12536299,44
Удержание 5 %										2089383,24
Итого к оплате:										27161982,12
Итого к оплате: Двадцать семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят две тенге 12 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 7
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года
от 21 сентября 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Раздел 5 Проемы

5.3 Двери

94	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д1 НР=90 %	м2	15,12	1809,28	85,49	27356	1293	7704	17026	47933	
					1214,25	36,99	18359	559	–	3551		
95	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П - Д1	м2	15,12	5812		87877		87877	–	94907	
					–		–		–	7030		
96	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях - Д3, Д4 НР=90 %	м2	17,85	1809,28	85,49	32296	1526	9095	20101	56589	
					1214,25	36,99	21674	660	–	4192		
97	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,85	7622		136053		136053	–	146937	

				–		–		–	10884	
Раздел 9 Полы										
9.1 Тип1										
163 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	20	323,58	34,04	6472	681	4215	1718	8845
				78,79	12,61	1576	252	–	655	
164 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	26295,93	7,2	42073	12	35626	6050	51973
				4022,34	–	6436	–	–	3850	
165 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	67,8	813,58	31,34	55161	2125	27909	24589	86130
				370,6	15,21	25127	1031	–	6380	
9.3 Тип3.										
175 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	30,9	746,43	23,76	23065	734	8898	12957	38904
				434,72	11,35	13433	351	–	2882	
176 233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 К=1,020;	м2	31,518	4426		139499		139499	–	150659
				–		–		–	11160	
	Всего прямые затраты					549 852				
	Накладные расходы, тенге					82 441				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					50 584				
	Всего по смете					682 877				
	В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Металлические конструкции (по чертежам КМ)

18 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	60	2428,45	953,24	145707	57194	14290	62990	225393
				1237,04	284,47	74222	17068	–	16696	
20 1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=76 % ктрр1=1,8; ктрм1=1,8; кэкс1=1,8;	м2 поверхности	30	1750,85	23,99	52526	720	–	39625	99523
				1726,86	11,08	51806	332	–	7372	
21 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	6	50750		304500		304500	–	328860

				–		–		–	24360	
	Всего прямые затраты					502 733				
	Накладные расходы, тенге					102 615				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					48 428				
	Всего по смете					653 776				
	В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
на Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

2	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	953		4765		4765	–	5146
					–		–		–	381	
3	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	1492		16412		16412	–	17725
					–		–		–	1313	
4	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	11	7635		83985		83985	–	90704
					–		–		–	6719	
5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	11	300,13	–	3301	–	1205	2054	5783
					190,59	–	2096	–	–	428	
9	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	125	1658,21	20,29	207276	2536	149983	54619	282847
					438,06	7,81	54758	976	–	20952	
10	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=2,000;	м2	64	108,96	3,43	6973	220	5406	949	8556
					21,06	0,43	1348	28	–	634	

Раздел 3 Теплоснабжение

26	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %	комплект	2	11457,32	495,48	22915	991	108	21819	48313
					10907,82	224,15	21816	448	–	3579	
28	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	2	16658,2	160,02	33316	320	30855	2188	38344

				1070,69	46,14	2141	92	–	2840	
29	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98 %	бак	2	5517,94	689,82	11036	1380	167	9775	22476
					4744,66	242,31	9489	485	–	1665	
30	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10259		10259		10259	–	11080
					–		–		–	821	
31	290-000-0005(пл)	Бак подпиточной воды 100 л.	шт	1	9455,36		9455		9455	–	10211
					–		–		–	756	
32	1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	3	6753,75	260,34	20261	781	10158	9388	32021
					3107,44	85,92	9322	258	–	2372	
33	242-309-0503	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	3	11292		33876		33876	–	36586
					–		–		–	2710	
34	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	15	2392,97	126,23	35895	1893	4113	29724	70869
					1992,56	29,5	29888	443	–	5250	
35	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	13	4879		63427		63427	–	68501
					–		–		–	5074	
36	242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	11285		22570		22570	–	24376
					–		–		–	1806	
37	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	10	2361,04	94,3	23610	943	2742	19673	46746

				1992,56	14,75	19926	148	–	3463		
38	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1492		7460		7460	–	8057
					–		–		–	597	
39	242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	4132		4132		4132	–	4463
					–		–		–	331	
40	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953		1906		1906	–	2058
					–		–		–	152	
41	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	2893		5786		5786	–	6249
					–		–		–	463	
42	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	4	2534,49	–	10138	–	8790	1321	12376
					336,95	–	1348	–	–	917	
43	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	10463,5	225,71	20927	451	239	19971	44170
					10118,23	71,63	20236	143	–	3272	
44	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,36	2183		2969		2969	–	3207 Казахстан
					–		–		–	238	

Всего прямые затраты	662 650
Накладные расходы, тенге	171 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 733
Всего по смете	900 864
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
на Водопровод и канализация

Раздел 1 Система В1

1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	23768,08	483,15	23768	483	12099	11087	37643	
					11186	126,82	11186	127	–	2788		
3	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040		2080		2080	–	2246	
					–		–		–	166		
4	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927	
					–		–		–	69		
5	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1215,67	161,74	1216	162	14	1070	2469	
					1039,5	52,17	1040	52	–	183		
6	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	10075		10075		10075	–	10881	
					–		–		–	806		
10	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	627		125		125	–	135	Казахстан
					–		–		–	10		
11	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	816		1469		1469	–	1587	Казахстан
					–		–		–	118		
12	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,6	3297		5275		5275	–	5697	
					–		–		–	422		

13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	2	93,59	1,17	187	2	3	178	394
					90,78	–	182	–	–	29	
14	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1,6	97,03	1,17	155	2	8	142	321
					90,78	–	145	–	–	24	
24	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	1	1035,19	0,12	1035	–	33	982	2178
					1002,4	–	1002	–	–	161	
25	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3016		3016		3016	–	3257
					–		–		–	241	
26	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	953		9530		9530	–	10292
					–		–		–	762	
27	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,3	1738,28	22,55	3998	52	2836	1107	5513
					482,58	8,88	1110	20	–	408	
28	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	9,5	1812,51	22,55	17219	214	12420	4576	23539
					482,58	8,88	4585	84	–	1744	
29	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	80,2	3237,94	39,73	259683	3186	206768	49983	334439
					620,06	15,89	49729	1274	–	24773	
30	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	19,2	4371,17	52,7	83926	1012	68646	14377	106167

				743,15	20,95	14268	402	–	7864		
31	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %	м трубопровода	5	2710,91	717,97	13555	3590	95	10700	26195
					1974	209,66	9870	1048	–	1940	
32	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм К=0,974;	м	4,87	609		2966		2966	–	3203 Казахстан
					–		–		–	237	
33	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	42,4	1638	17,79	69451	754	142	67191	147573
					1616,87	0,17	68555	7	–	10931	
34	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	41,976	227		9529		9529	–	10291 Казахстан
					–		–		–	762	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	134,4	93,59	1,17	12578	157	220	11957	26498
					90,78	–	12201	–	–	1963	
36	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	24,2	97,03	1,17	2348	28	123	2153	4861
					90,78	–	2197	–	–	360	
37	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	106,7	2986,97	77,5	318710	8269	276962	28346	374820
					313,76	35,8	33478	3820	–	27764	
42	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,71	960,23	1,17	682	1	99	466	1240
					819,77	0,55	582	–	–	92	

43	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	12	42		504		504	–	544	Казахстан
					–		–		–	40		
44	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	31		465		465	–	502	Казахстан
					–		–		–	37		
45	241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	20	177		3540		3540	–	3823	Казахстан
					–		–		–	283		
46	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	53	10		530		530	–	572	Казахстан
					–		–		–	42		
47	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,2	537		25346		25346	–	27374	
					–		–		–	2028		
48	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=84 %	шт.	13	1142,17	461,56	14848	6000	–	9719	26532	
					680,61	209,36	8848	2722	–	1965		
Раздел 2 Система Т3												
51	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	953		4765		4765	–	5146	
					–		–		–	381		
52	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8,2	1738,28	22,55	14254	185	10112	3949	19659	
					482,58	8,88	3957	73	–	1456		
53	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	32,3	1638	17,79	52907	575	108	51185	112419	
					1616,87	0,17	52225	5	–	8327		

54	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	31,977	143		4573		4573	–	4939	Казахстан
					–		–		–	366		
55	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	40,5	93,59	1,17	3790	47	66	3603	7984	
					90,78	–	3677	–	–	591		
56	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	8,2	2986,97	77,5	24493	636	21285	2179	28806	
					313,76	35,8	2573	294	–	2134		
57	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	9,02	296		2670		2670	–	2884	Казахстан
					–		–		–	214		
58	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	42		252		252	–	272	Казахстан
					–		–		–	20		
59	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	12	31		372		372	–	402	Казахстан
					–		–		–	30		
60	241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	14	177		2478		2478	–	2676	Казахстан
					–		–		–	198		
61	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	50	10		500		500	–	540	Казахстан
					–		–		–	40		
62	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	537		967		967	–	1044	
					–		–		–	77		

63	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=84 %	шт.	8	1142,17	461,56	9137	3692	–	5981	16327	
					680,61	209,36	5445	1675	–	1209		
Раздел 3 Система К1												
78	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	45		180		180	–	194	Казахстан
					–		–		–	14		
79	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	145		2175		2175	–	2349	Казахстан
					–		–		–	174		
80	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	комплект	1	10903,55	38,08	10904	38	10207	663	12492	
					658,72	17,91	659	18	–	925		
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование												
81	1117-0101-0107	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	4	10693,4	637,51	42774	2550	987	39605	88969	
					9809,2	293,96	39237	1176	–	6590		
82	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	4	8000		32000		32000	–	34560	Казахстан
					–		–		–	2560		
83	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785		3140		3140	–	3391	Казахстан
					–		–		–	251		
84	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	7605		30420		30420	–	32854	
					–		–		–	2434		
85	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	3	3860,96	196,69	11583	590	1602	9481	22749	

				3130,2	94,19	9391	283	–	1685		
86	244-101-0301	размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	8879		26637		26637	–	28768	Казахстан
				–		–		–	2131		
87	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8870		26610		26610	–	28739	Казахстан
				–		–		–	2129		
88	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	3	767,36	–	2302	–	1191	1089	3662	
				370,36	–	1111	–	–	271		
89	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	6	1928,25	246,5	11570	1479	1584	9020	22237	
				1417,68	116,33	8506	698	–	1647		
90	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	6	11208		67248		67248	–	72628	Казахстан
				–		–		–	5380		
91	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	5	1035,19	0,12	5176	1	163	4912	10895	
				1002,4	–	5012	–	–	807		
92	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	8491		42455		42455	–	45851	Казахстан
				–		–		–	3396		
	Раздел 5 Прочистка в приямке										
95	1120-1101-0107	Прочистка в приямке. Установка НР=98 %	люк	5	3496,92	222,61	17485	1113	6657	9801	29469	
				1942,92	57,28	9715	286	–	2183		
96	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39		39		39	–	42	Казахстан
				–		–		–	3		
97	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	110		440		440	–	475	Казахстан

				–		–		–	35		
98	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	76		76		76	–	82	Казахстан
					–		–		–	6		
99	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	247		988		988	–	1067	Казахстан
					–		–		–	79		
100	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,15	256		38		38	–	41	Казахстан
					–		–		–	3		
101	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм К=4,000;	м	0,6	700		420		420	–	454	
					–		–		–	34		
102	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	69		138		138	–	149	Казахстан
					–		–		–	11		
103	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	228		1824		1824	–	1970	Казахстан
					–		–		–	146		
104	1109-0701-0132	Каркас для приямка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,02623	239797,83	55530,5	6290	1457	107	3313	10371	
					180180	2884,1	4726	76	–	768		
105	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00436	576293		2513		2513	–	2714	Казахстан
					–		–		–	201		
106	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02187	416359		9106		9106	–	9834	Казахстан

				–		–		–	728	
107 1109-0601-0102	Каркас для приямка из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02623	63129,9	2595,15	1656	68	123	1020	2890
				55826,8	517,48	1464	14	–	214	
	Всего прямые затраты					1 376 012				
	Накладные расходы, тенге					359 835				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					138 860				
	Всего по смете					1 874 707				
	В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 1 Проезд, тип I

2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1322	1240,24	254,88	1639597	336951	1254697	162108	1945841
				36,27	77,27	47949	102151	–	144136	
3 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - до 18 см. НР=108 % К=3,000;	м2 основания	3966	68,6	10,04	272068	39819	232249	13492	308405
				–	3,15	–	12493	–	22845	
4 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1322	1918,28	197,28	2535966	260804	2243302	71574	2816143
				24,1	26,03	31860	34412	–	208603	
5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см. НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	5288	207,4	0,02	1096731	106	1085415	12108	1197546
				2,12	–	11211	–	–	88707	
6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1322	2057,22	208,75	2719645	275968	2411817	70660	3013529

7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	114,054	24,1	25,39	31860	33566	–	223224	
					2156,61	32,62	245970	3720	148628	102717	376582
					820,85	13,04	93621	1487	–	27895	
	Раздел 2 Тротуар, тип II										
12	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	236,6	1377,13	143,42	325829	33933	2103	281418	655827
					1224,82	40,53	289792	9589	–	48580	
13	297-000-0001(пл)	Брусчатка /катушка/ 220x90x60 мм	м2	236,6	2366,07		559812		559812	–	604597
					–		–		–	44785	
	Раздел 4 Спорт площадка, тип IV										
23	8601-0703-0106	Подложка из резиновой крошки (толщ. 30 мм) НР=0	м2	368	10394	7	3824992	2576	3560400	246928	4397674
					712	1	262016	368	–	325754	
24	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	368	4205,19	25,56	1547510	9406	1279308	282973	1976922
					703,25	8,74	258796	3216	–	146439	
25	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;	м2	375,36	5170		1940611		1940611	–	2095860 Казахстан
					–		–		–	155249	
	Раздел 5 Мини футбольное поле (искуственная трава), (тип V)										
32	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	120	2156,61	32,62	258793	3914	156377	108072	396214
					820,85	13,04	98502	1565	–	29349	
33	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,92	32378		62166		62166	–	67139 Казахстан
					–		–		–	4973	

Всего прямые затраты	17 029 690
Накладные расходы, тенге	1 352 050
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 470 539
Всего по смете	19 852 279
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
на Малые формы.

12	297-140-0002(пл)	Ограждение спортплощадки."Комплект ограждения (Столб, панель ограждения, набор комплектов крепежа), L=186 м, H=4,5 м.	комплект	0,8	10319330,36		8255464		8255464	–	8915901
					–		–		–	660437	
13	297-140-0003(пл)	Калитка распашная.	шт	3	168526,79		505580		505580	–	546026
					–		–		–	40446	
		Всего прямые затраты					8 761 044				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					700 883				
		Всего по смете					9 461 927				
		В том числе оборудование					0				

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1
на Общестроительные работы. Добавить.

Раздел 1 Добавить

1.2 л.см.2-1-1Полы тип 1.

2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	67,8	5618,68	147,02	380947	9968	293682	76757	494320
					1140,07	64,29	77297	4359	–	36616	
3	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	47,7	1536,83	13,92	73307	664	58468	13542	93797
					297,16	4,84	14175	231	–	6948	

1.5 2-1-2 Металлические конструкции

22	214-204-0812	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	106	4076		432056		432056	–	466620
					–		–		–	34564	

1.6 л.см.2-1-3.Отопление

28	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	13,65	1196,06	17,34	16326	237	6104	9866	28287
					731,52	5,99	9985	82	–	2095	
29	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	91	2084		189644		189644	–	204816

				–	–	–	15172	
1.7 л.см.2-1-3Теплоснабжение								
32	290-000-0000(пл)	Котел электрический ЭВТ-48 ZOTA мощность -48 кВт 325600/1,12	шт	2	259566,07	519132	519132	–	560663
					–	–	–	41531	

Всего прямые затраты	1 611 412
Накладные расходы, тенге	100 165
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 926
Всего по смете	1 848 503
В том числе оборудование	0

Всего затраты по акту	30 493 393
Накладные расходы, тенге	2 168 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 612 953
Всего по смете	35 274 933
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	529124
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	866458
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	733410
Итого по акту:	37403925
- в текущих ценах с 14.07.21г.	37403925
на 2022 год 100 % (Иинф=1,050)	39274121
на 2023 год 0 % (Иинф=1,099)	0
Итого в текущих и прогнозных ценах	39274121
Понижающий коэффициент 0,95	37310415,00
Налог на добавленную стоимость	4477249,80
Всего по акту	41787664,80

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна