Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 8 от 7 ноября 2022 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	216002339,18	19883433,00	0	0		0		0,00	2386011,96	22269444,96
в том числе										
Акт №8 от 27.10.2022 года		24877773,00							2985332,76	27863105,76
Акт №9 от 07.11.2022 года		-4994340,00							-599320,80	-5593660,80
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										6680833,49
Удержание 5 %										1113472,25
Итого к оплате										14475139,22
Итого к оплате: Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто тридцать девять тенге 22 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 8

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

от 27 октября 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Раздел 5 Проемы

5.2 Витраж

86	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж - Ви В1, В2.тражи НР=69 %	м2	12,565	7921,78	510,04	99537	6409	81	66333	179140	
					7405,26	245,76	93047	3088	–	13270		
87	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой - Витражи В1, В2	м2	12,565	22151		278327		278327	–	300593	Казахстан
					–		–		–	22266		

88	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей - в витражах НР=90 %	м2 проемов	7,56	1873,63	209,99	14165	1588	5281	7240	23117	
					965,14	98,92	7296	748	–	1712		
89	223-203-0809	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	7,56	51496		389310		389310	–	420455	Казахстан
					–		–		–	31145		
	Раздел 7 Отделочные работы											
	7.1 Потолок											
149	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	43,2	1150,92	7,69	49720	332	16832	26134	81922	
					753,6	2,58	32556	111	–	6068		
150	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	198,8	497,2	3,1	98843	616	31446	53652	164695	
					335,92	1,43	66781	284	–	12200		
151	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,8	55,73	0,86	825	13	96	578	1515	
					48,36	0,41	716	6	–	112		
	7.2 Стены											
152	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	90	1547,08	83,89	139237	7550	39380	78625	235291	
					1025,64	66,37	92308	5973	–	17429		

153	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	158,9	1284,57	78,7	204118	12505	55690	116841	346636	
					855,4	63,74	135923	10128	–	25677		
155	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	497,67	694,29	5,12	345527	2548	92213	201564	590858	
					503,88	2,39	250766	1189	–	43767		
Раздел 8 Фасад												
159	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	2876,12	37,79	57522	756	25970	24918	89035	
					1539,85	17,57	30797	351	–	6595		
160	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	20	4245,79	34,14	84916	683	9389	60133	156653	
					3742,2	16,08	74844	322	–	11604		
161	213-306-0110	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, цветная	м2	20	1902		38040		38040	–	41083	Казахстан
					–		–		–	3043		
Раздел 9 Полы												
9.2 Тип2.												
170	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	84	746,43	23,76	62700	1996	24188	35221	105755	
					434,72	11,35	36516	953	–	7834		
171	233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 К=1,020;	м2	85,68	4426		379220		379220	–	409558	
					–		–		–	30338		
Раздел 11 Крыльцо №1, №2.												
209	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	47,32	112,9	34,04	5342	1611	3	4066	10161	

				78,79	12,61	3728	597	–	753		
210	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,7	25481,57	1118,59	17837	783	16106	1028	20374
				1354,05	259,62	948	182	–	1509		
211	1106-0101-0118	Плиты железобетонные и ступени. Устройство НР=91 %	м3	8,4	30880,95	2128,09	259400	17876	199849	41726	325216
				4961,32	497,37	41675	4178	–	24090		
212	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14652	447247		65531		65531	–	70773
				–			–		–	5242	
213	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	10,2	813,58	31,34	8299	320	4199	3699	12958
				370,6	15,21	3780	155	–	960		
214	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=94 %	м2 покрытия	33,6	986,93	75,89	33161	2550	101	29625	67809
				908,04	29,93	30510	1006	–	5023		
215	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,03616	125677,76	34529,41	4545	1249	321	2361	7458
				82264,5	12372,39	2975	447	–	552		
216	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03616	887579		32095		32095	–	34663 Казахстан
				–		–		–	2568		
217	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,1	80,68	1,58	89	2	56	21	119
				28,03	0,14	31	–	–	9		
	Раздел 13 Крыльцо№4										
220	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	3,8	112,83	34,04	429	129	–	326	815
				78,79	12,61	299	48	–	60		
221	1106-0101-0118	Плиты железобетонные и ступени. Устройство НР=91 %	м3	0,8	30880,82	2128,09	24705	1702	19033	3974	30973

				4961,32	497,37	3969	398	–	2294		
222	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0108	447247		4830		4830	–	5216
					–		–		–	386	
223	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,2	813,58	31,34	2603	100	1317	1161	4065
					370,6	15,21	1186	49	–	301	
224	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	2,6	9301,51	2706,88	24184	7038	5327	12515	39635
					4545,84	630,08	11819	1638	–	2936	
225	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	172	216		37152		37152	–	40124 Казахстан
					–		–		–	2972	
226	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,17	28163,16	657,98	4788	112	3866	775	6008
					4762,8	247,75	810	42	–	445	
227	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	447247		1342		1342	–	1449
					–		–		–	107	
		Всего прямые затраты					2 768 339				
		Накладные расходы, тенге					772 516				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					283 267				
		Всего по смете					3 824 122				
		В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Металлические конструкции (по чертежам КМ)

18	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	1100	2428,45	953,24	2671295	1048564	261987	1154826	4132211

				1237,04	284,47	1360744	312917	–	306090	
22	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	81,89	5160,44	14,47	422588	1185	326046	88020	551457
					1164,46	3,86	95358	316	–	40849	
23	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - элементы оконных премов НР=69 %	т конструкций	0,1	796320,51	21976,65	79632	2198	70400	5283	91708
					70342,5	6224,77	7034	622	–	6793	
24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - гибкие пластины НР=118 %	т стальных элементов	0,01	926626,33	6869,25	9266	69	8539	794	10865
					65843,4	1474,96	658	15	–	805	

Всего прямые затраты	3 182 781
Накладные расходы, тенге	1 248 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	354 537
Всего по смете	4 786 241
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
на Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

3	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1492		17904		17904	–	19336
					–		–		–	1432	
4	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	12	7635		91620		91620	–	98950
					–		–		–	7330	
5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	12	300,13	–	3602	–	1314	2241	6310
					190,59	–	2287	–	–	467	
6	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98 %	м труб нитки регистра	150	2898,76	34,58	434814	5187	381033	49858	523446

				323,96	15,21	48594	2282	–	38774	
7	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	36	2081,83	20,29	74946	730	58445	15730	97930
					438,06	7,81	15770	281	–	7254	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	32	94,51	2,66	3024	85	1405	1065	4416
					47,94	0,28	1534	9	–	327	
12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	60,5	95,42	1,21	5773	73	43	5544	12222
					93,5	–	5657	–	–	905	
Раздел 3 Теплоснабжение											
45	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	2	22689,28	453,42	45379	907	7971	36064	87958
					18250,57	149,57	36501	299	–	6515	
46	511-401-0122(об)	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, Н 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт	шт.	2	390093		780186		–	–	780186
					–		–		780186	–	

Всего прямые затраты	1 457 248
Накладные расходы, тенге	110 502
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 004
Всего по смете	1 630 754
В том числе оборудование	780 186

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на Водопровод и канализация

Раздел 2 Система Т3

49	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98 %	комплект	3	5214,75	50,95	15644	153	2176	13105	31049
					4438,34	19,03	13315	57	–	2300	

Всего прямые затраты	15 644
Накладные расходы, тенге	13 105
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 300

	Всего по смете					31 049				
	В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 5 Мини футбольное поле (искуственная трава), (тип V)

30	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - 22 см. НР=108 % К=7,000;	м2 основания	5600	62,86	10,04	352016	56224	295792	19051	400752
					–	3,15	–	17640	–	29685	
31	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	800	5544	455	4435200	364000	3334400	796000	5649696
					921	132	736800	105600	–	418496	
	Всего прямые затраты						4 787 216				
	Накладные расходы, тенге						815 051				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						448 181				
	Всего по смете						6 050 448				
	В том числе оборудование						0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3

на Озеленение

1	1147-0102-0120	деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР=88 %	яма	12	4683,75	228,96	56205	2748	17410	32698	96015
					3003,99	92,39	36048	1109	–	7112	
2	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР=88 %	шт.	12	3787,29	1089,29	45447	13071	1428	31051	82618
					2579,03	361,38	30948	4337	–	6120	

3	1147-0102-0115	деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР=88 %	яма	5	1959,17	83,64	9796	418	2607	6097	17164	
					1354,05	31,5	6770	158	–	1271		
4	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=88 %	шт.	5	2847,45	933,95	14237	4670	589	9261	25378	
					1795,73	309,03	8979	1545	–	1880		
5	254-101-0802	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	10236		61416		61416	–	66329	Казахстан
					–		–		–	4913		
6	254-103-0202	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	7343		44058		44058	–	47583	Казахстан
					–		–		–	3525		
7	254-103-3601	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	7984		39920		39920	–	43114	Казахстан
					–		–		–	3194		
8	1147-0108-0105	кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР=88 %	м траншеи	20	760,36	40,31	15207	806	4030	9457	26637	
					518,55	18,78	10371	376	–	1973		
9	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88 %	м изгороди	20	635,3	111,44	12706	2229	38	9615	24107	
					521,97	24,34	10439	487	–	1786		
10	254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	7	1023		7161		7161	–	7734	Казахстан
					–		–		–	573		
		Всего прямые затраты					306 153					
		Накладные расходы, тенге					98 179					

	Сметная прибыль (8 %), тенге					32 347				
	Всего по смете					436 679				
	В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
на Малые формы.

14	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=0	секция	84	43538	8007	3657192	672588	2571912	476112	4463968
					4913	2769	412692	232596	–	330664	
15	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	2	93384	164	186768	328	162758	27964	231911
					11841	60	23682	120	–	17179	
	Всего прямые затраты						3 843 960				
	Накладные расходы, тенге						504 076				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						347 843				
	Всего по смете						4 695 879				
	В том числе оборудование						0				

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1
на Общестроительные работы. Добавить.

Раздел 1 Добавить

1.1 л см 2-1-1Отделочные работы. Стены.

1	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,5	4069,15	17,04	95625	400	49091	37046	143285
					1963,14	7,38	46134	173	–	10614	

1.3 л.см.2-1-1Полы тип 5 (узел 5)

11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	556,2	813,58	31,34	452513	17431	228954	201713	706564
					370,6	15,21	206128	8460	–	52338	

1.5 2-1-2 Металлические конструкции

23	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж- обрамление дверных и оконных проемов НР=69 % К=1,040;	т конструкций	0,24648	95109,53	21976,65	23443	5417	688	13022	39382
					70342,5	6224,77	17338	1534	–	2917	

24	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=1,040;	т	0,24648	561429		138381		138381	–	149451	Казахстан
					–		–		–	11070		
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	9,2	94,51	2,66	869	24	404	306	1269	
					47,94	0,28	441	3	–	94		
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,2	161,96	3,77	1490	35	940	359	1997	
					56,06	0,58	516	5	–	148		
	1.6 л.см.2-1-3.Отопление											
30	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м трубопровода	165	1949,06	20,29	321595	3348	245967	72098	425188	
					438,06	7,81	72280	1289	–	31495		
31	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойд 32 мм 0,18м2/мп, д 25 мм 0,16м2/мп 0,02*165 НР=69 %	м2	3,3	108,96	3,43	360	11	279	48	441	
					21,06	0,43	69	1	–	33		
	1.8 л.см.2-1-7.Система Т3											
33	513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	43667		131001		–	–	131001	Казахстан
					–		–		131001	–		
	1.10 л см 7-1-4 ограждение спортплощадок											
36	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20 НР=0	секция	5	68917	6995	344585	34975	221580	87645	466808	
					17606	2409	88030	12045	–	34578		
	Всего прямые затраты						1 509 862					

Накладные расходы, тенге	412 237
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 287
Всего по смете	2 065 386
В том числе оборудование	131 001

Всего затраты по акту	17 871 203
Накладные расходы, тенге	3 974 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 674 766
Всего по смете	23 520 558
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	352808
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	577735
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	489022
Итого по акту:	24940123
- в текущих ценах с 14.07.21г.	24940123
на 2022 год 100 % (Иинф=1,050)	26187129
на 2023 год 0 % (Иинф=1,099)	0
Итого в текущих и прогнозных ценах	26187129
Понижающий коэффициент 0,95	24877773,00
Налог на добавленную стоимость	2985332,76
Всего по акту	27863105,76

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

от 7 ноября 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)										
		Раздел 7 Отделочные работы										
		7.2 Стены										
158	234-401-0114	Материал теплоизоляционныи жидкии керамический температура поверхности при нанесении от -20 °С до +35 °С, температура эксплуатации от -60 °С до + 150 °С	л	-2121,62	2118		-4493591		-4493591	–	-4853078
					–		–		–	-359487	
		Всего прямые затраты					-4 493 591				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-359 487				
		Всего по смете					-4 853 078				
		В том числе оборудование					0				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2 на Выгреб на 25м3										
		Раздел 2 Выгреб на 25 м3										
		2.3 Покрытия										
27	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	-3	6980,73	991,43	-20942	-2974	-9677	-10636	-34104	

				2763,6	240,86	-8291	-723	–	-2526		
	Всего прямые затраты					-20 942					
	Накладные расходы, тенге					-10 636					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-2 526					
	Всего по смете					-34 104					
	В том числе оборудование					0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 4 Спорт площадка, тип IV

19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	-0,675	3316,08	1078,4	-2238	-728	-1407	-292	-2732
					152,78	247,23	-103	-167	–	-202	
20	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	-4,5	1240,24	254,88	-5581	-1147	-4271	-552	-6624
					36,27	77,27	-163	-348	–	-491	
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,150;	м3	-0,675	25481,63	1118,59	-17200	-755	-15531	-991	-19647
					1354,05	259,62	-914	-175	–	-1455	
26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	-1	2156,61	32,62	-2057	-33	-1203	-901	-3190
					820,85	13,04	-821	-13	–	-233	
27	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=1,016;	м3	-1	32378		-32260		-32260	–	-34841 Казахстан
					–		–		–	-2581	

Раздел 5 Мини футбольное поле (искуственная трава), (тип V)

28	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	-0,3	3316,08	1078,4	-995	-324	-625	-130	-1214
					152,78	247,23	-46	-74	–	-90	

29 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	-2	1102,92	210,58	-2206	-421	-1712	-136	-2536
				36,27	63,67	-73	-127	–	-194	
	Всего прямые затраты					-62 537				
	Накладные расходы, тенге					-3 001				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-5 246				
	Всего по смете					-70 783				
	В том числе оборудование					0				
	Всего затраты по акту					-4 577 070				
	Накладные расходы, тенге					-13 636				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-367 259				
	Всего по смете					-4 957 965				
	В том числе оборудование					0				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					-74369				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					-121783				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					-103082				
	Итого по акту:					-5257200				
	Понижающий коэффициент 0,95					-4994340,00				
	Налог на добавленную стоимость					-599320,80				
	Всего по акту					-5593661,80				

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна