Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 9 от 28 ноября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	234296824,62	16334362,00	0	0		0		0,00	1960123,44	18294485,44
в том числе										
Акт №10 от 28.11.2022 года		16334362,00							1960123,44	18294485,44
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										5488345,63
Удержание 5 %										914724,27
Итого к оплате:										11891415,54

Итого к оплате: Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча четыреста пятнадцать тенге 54 тиын

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакыттул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 10

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

от 28 ноября 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

79	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ - ОК2, ОК3, ОК5 НР=90 %	м2	42,33	2700,24	2,65	114301	112	66896	42564	169414	
					1117,25	–	47293	–	–	12549		
80	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка - ОК2	м2	12,41	24665		306093		306093	–	330580	Казахстан

80												
				–		–		–	24487			
81	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой - ОК3, ОК5.	м2	29,92	18999		568450		568450	–	613926	Казахстан
81					–		–		–	45476		
82	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	35,36	1859,86	10,95	65765	387	56321	8315	80006	
82					256,13	5,14	9057	182	–	5926		
83	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	24,3	1538		37373		37373	–	40363	Казахстан
83					–		–		–	2990		
84	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	11,06	2902		32096		32096	–	34664	Казахстан
84					–		–		–	2568		
85	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием .шириной 250 мм. Устройство Ас лист 8 прим.п7. НР=80 %	м	35,36	1879,48	5,74	66458	203	48976	13858	86741	
					488,66	1,23	17279	43	–	6425		
	5.3 Двери											
90	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей - ИД1 НР=90 %	м2 проемов	5,25	1499,65	197,35	7873	1036	1977	4812	13700	
					925,66	92,81	4860	487	–	1015		

91	223-203-0809	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	5,25	51496		270354		270354	–	291982	Казахстан
					–		–		–	21628		
92	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков - Д-2 НР=90 %	м2	2,1	2338,58	435,33	4911	914	1665	2328	7818	
					1110,19	122,14	2331	256	–	579		
93	261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,1	15130		31773		31773	–	34315	
					–		–		–	2542		
99	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	520		21840		21840	–	23587	
					–		–		–	1747		
100	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	21	3481		73101		73101	–	78949	
					–		–		–	5848		
105	223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3337		3337		3337	–	3604	
					–		–		–	267		
106	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков Д-6 НР=90 %	м2	3,15	2338,58	435,33	7367	1371	2498	3494	11730	
					1110,19	122,14	3497	385	–	869		

107	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	м2	3,15	8550		26933		26933	–	29088
					–		–		–	2155	
108	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
	Раздел 7 Отделочные работы										
	7.2 Стены										
154	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	75,6	434,25	1,79	32829	135	14623	14508	51124
					239,04	0,84	18071	64	–	3787	
	Раздел 14 Козырек										
232	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	3,6	2450,18	42,45	8821	153	7444	1159	10778
					340,09	17,65	1224	64	–	798	
233	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	3,6	5117,33	14,47	18422	52	14178	3870	24075
					1164,46	3,86	4192	14	–	1783	
234	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - Ас1 лист38 п8,9, М1. НР=118 %	т стальных элементов	0,0579	988344,33	6869,25	57225	398	53015	4598	66769
					65843,4	1474,96	3812	85	–	4946	
235	1134-0108-0711	. Облицовка неперфорированными плитами НР=76 %	м2 поверхности	5,43	1182,87	5,78	6423	31	64	4818	12140
					1165,37	2	6328	11	–	899	

Раздел 17 Отмостка

251	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	14	7547,75	1788,3	105669	25036	67554	22521	138445
					934,15	795,6	13078	11138	–	10255	
252	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	7	23376,29	1118,59	163634	7830	146326	10278	187825
					1354,05	259,62	9478	1817	–	13913	
		Всего прямые затраты					2 033 128				
		Накладные расходы, тенге					137 123				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					173 618				
		Всего по смете					2 343 869				
		В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Металлические конструкции (по чертежам КМ)

18	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	400	2428,45	953,24	971380	381296	95268	419937	1502622
					1237,04	284,47	494816	113788	–	111305	
20	1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=76 % ктрр1=1,8; ктрм1=1,8; кэкс1=1,8; кмат1=1,8;	м2 поверхности	400	1750,85	23,99	700340	9596	–	528334	1326968
					1726,86	11,08	690744	4432	–	98294	
21	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	72	50750		3654000		3654000	–	3946320 Казахстан
					–		–		–	292320	
		Всего прямые затраты					5 325 720				
		Накладные расходы, тенге					948 271				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					501 919				
		Всего по смете					6 775 910				
		В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

13	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2,5	2986,97	77,5	7467	194	6489	664	8781	
					313,76	35,8	784	90	–	650		
14	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	2,75	366		1007		1007	–	1088	Казахстан
					–		–		–	81		

Раздел 2 Вентиляция

15	1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	25,25	7903,41	46,58	199561	1176	151844	46069	265280
					1843,22	18,55	46541	468	–	19650	
16	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,16	7715,73	56,96	55245	408	40423	14286	75093
					2013,17	22,9	14414	164	–	5562	
17	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,2	7533,92	45,18	69312	416	51939	16781	92980
					1843,22	17,97	16958	165	–	6887	
18	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,16	7715,73	56,96	39813	294	29131	10296	54118
					2013,17	22,9	10388	118	–	4009	

19	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	41,6	655		27248		27248	–	29428	Казахстан
					–		–		–	2180		
20	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98 %	решетка	54	373,18	3,36	20152	181	510	19086	42377	
					360,37	0,3	19460	16	–	3139		
21	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2147		2147		2147	–	2319	Казахстан
					–		–		–	172		
22	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	17	1841		31297		31297	–	33801	Казахстан
					–		–		–	2504		
23	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм	шт.	36	1578		56808		56808	–	61353	Казахстан
					–		–		–	4545		
24	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	3	4027,22	51,14	12082	153	9861	2070	15284	
					688,92	15,04	2067	45	–	1132		
25	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	6	3988,93	51,14	23934	307	19493	4140	30320	
					688,92	15,04	4134	90	–	2246		

Всего прямые затраты	546 073
Накладные расходы, тенге	113 392
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 757
Всего по смете	712 222
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
на Водопровод и канализация

Раздел 1 Система В1

15	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	3	1998,23	31,7	5995	95	58	5762	12698	
					1947,3	12,6	5842	38	–	941		
16	248-307-0103	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	3	16513		49539		49539	–	53502	
					–		–		–	3963		
17	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	3	18444,53	125,92	55334	378	51089	3915	63989	
					1288,8	42,96	3866	129	–	4740		
18	244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	3	593		1779		1779	–	1921	Казахстан
					–		–		–	142		
19	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 К=3,000;	м	60	733		43980		43980	–	47498	
					–		–		–	3518		
20	248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	6	7851		47106		47106	–	50874	
					–		–		–	3768		
21	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	630,14	–	630	–	201	421	1135	
					429,6	–	430	–	–	84		
22	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953		1906		1906	–	2058	
					–		–		–	152		
23	261-301-0326	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	2	972		1944		1944	–	2100	

				–		–		–	156	
	Всего прямые затраты					208 213				
	Накладные расходы, тенге					10 098				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 464				
	Всего по смете					235 775				
	В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3
на Озеленение

11 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	2389,81	410,78	11,1	981686	26527	288928	592003	1699584
				278,78	2,72	666231	6500	–	125895	
12 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать - 20 см НР=88 %	м2	2389,81	97,39	0,15	232744	358	96309	119747	380690
				56,94	–	136076	–	–	28199	
14 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88 %	м2	15	647,35	–	9710	–	2418	6417	17417
				486,15	–	7292	–	–	1290	
15 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 - 30 см НР=88 % К=2,000;	м2	30	96,72	–	2902	–	1209	1490	4743
				56,42	–	1693	–	–	351	
	Всего прямые затраты					1 227 042				
	Накладные расходы, тенге					719 657				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					155 735				
	Всего по смете					2 102 434				
	В том числе оборудование					0				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
на Малые формы.

6	8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" НР=0	комплект	1	229443	3322	229443	3322	215925	8286	256747
					10196	1057	10196	1057	–	19018	
7	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=0	комплект	1	210293	2352	210293	2352	197444	8503	236300
					10497	723	10497	723	–	17504	
8	8601-0216-0114	Тренажер "Штурвал и степ" НР=0	комплект	1	172652	1970	172652	1970	162180	6977	193999
					8502	600	8502	600	–	14370	
9	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР=0	комплект	1	220187	2672	220187	2672	203292	11754	250496
					14223	795	14223	795	–	18555	
10	8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	225081	2433	225081	2433	212344	8387	252145
					10304	748	10304	748	–	18677	
11	8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР=0	комплект	1	163116	1953	163116	1953	150551	8622	185477
					10612	593	10612	593	–	13739	
16	8601-0605-0203	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	2	217827	5375	435654	10750	372628	66306	542117
					26138	2010	52276	4020	–	40157	

Всего прямые затраты	1 656 426
Накладные расходы, тенге	118 835
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 020
Всего по смете	1 917 281
В том числе оборудование	0

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1

на Общестроительные работы. Добавить.

Раздел 1 Добавить

1.9 л.см.2-1-6 Электрооборудование

34	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	515	239,91	2,16	123554	1112	26064	69414	208405	
					187,14	0,06	96377	31	–	15437		
35	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,515	468325		241187		241187	–	260482	Казахстан
					–		–		–	19295		
	1.11 Лок см 2-1-1 Добавить отделочные работы											
37	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм-сплошное выравнивание. Расход сухиз смесей 4,192 кг/м2 НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,64	938,12	19,32	506247	10426	105591	314917	886857	
					723,13	6,33	390230	3416	–	65693		

Всего прямые затраты	870 988
Накладные расходы, тенге	384 331
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 425
Всего по смете	1 355 744
В том числе оборудование	0

Всего затраты по акту	11 867 590
Накладные расходы, тенге	2 431 707
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 143 938
Всего по смете	15 443 235
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	231649
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	379332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	321084
Итого по акту:	16375300
- в текущих ценах с 14.07.21г.	16375300
на 2022 год 100 % (Иинф=1,050)	17194065
на 2023 год 0 % (Иинф=1,099)	0

Итого в текущих и прогнозных ценах	17194065
Понижающий коэффициент 0,95	16334362,00
Налог на добавленную стоимость	1960123,44
Всего по акту	18294485,44

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна