Форма № приложение 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик: **ТОО «ДАНЕКЕР»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Жигита»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) **Наружные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 Ктр и Кзм=1,11	Группы 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	5872,68	54,11	54,11	317769	317769	0	63248	411496	
						0	14,96	0	87855		30479		
2	2	Е11-010101-0332 Ктр и Кзм=1,11	Группы 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14631,66042	196,76	196,14	3025242	2869854	0	593606	3908409	
						10,62	45,73	155388	669106		289861		
3	3	Е11-030205-0102 Ктр и Кзм=1,11 ЦТЧ01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Группы 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	452,52550	3491,74	0	1580102	0	0	1137672	2935194	
						3491,74	0	1580102	0		217428		
4	4	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12067,3488	54,61	54,61	658998	658998	0	133844	885696	
						0	15,35	0	185234		63354		
5	5	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12067,3488	121,26	99,14	1463287	1196357	102872	329267	1926190	
						13,62	23,24	164357	280445		142636		
6	6	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12067,3488	236,8	116,2	2857548	1402225	0	1482232	4686958	
						120,6	50	1455322	603367		347178		
7	7	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи,ямы котлованы и вмятины.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1880,2392	1237,52	0	2326834	0	0	1675312	4322313	
						1237,52	0	2326834	0		320167		
8	8	Е11-010107-1302 Ктр и Кзм=1,11	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5667,525	101,47	101,47	575084	575084	0	104112	733548	
						0	35,52	0	144635		54352		
9	9	Е11-110101-0201 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	490	15535,2	1390,83	7612248	681507	4903190	2154873	10548490	
						4137,86	540,54	2027551	264865		781369		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									30128294	
			Раздел 2. Наружные сети водоснабжения										
10	10	Е11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	4,9	56530,57	267541,59	2770414	1310954	0	1826150	4964489	
						297848,98	78899,16	1459460	385136		367725		
11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4949	1661		8220289		8220289		8877912	Казахстан
											657623		
12	12	Е11-220501-0101 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,635	417053,52	102362,29	2767150	679174	7340	2257715	5426854	
						313584,99	30125,68	2080636	199884		401989		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6781,35	98		656732		656732		709271	Казахстан
											52539		
14	14	Е11-220901-0103 Ксзр и Ксм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	2800,16	129,37	64404	2975	7065	55111	129087	
						2363,63	57,14	54363	1314		9562		
15	15	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	79815		1835745		1835745		1982605	Казахстан
											146860		
16	16	Е11-220901-0101 Ксзр и Ксм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1690,68	43,12	3381	86	324	2979	6869	
						1485,71	19,05	2971	38		509		
17	17	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	43694		87388		87388		94379	Казахстан
											6991		
18	18	Е11-221201-0103 Ксзр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1533,99	87,11	55224	3136	2913	48683	112219	
						1365,97	0	49175	0		8312		
19	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2895		104220		104220		112558	
											8338		
20	20	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(свободный)	шт.	68	2895		196860		196860		212609	
											15749		
21	21	Е11-221201-0101 Ксзр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	1443	3285	
						728,52	0	1457	0		243		
22	22	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		3205	
											237		
23	23	Е11-220801-0201 Ксзр и Ксм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые отводы, тройники, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1989,38	1264,68	135278	85999	0	73105	226054	
						724,7	361,23	49280	24564		16671		
24	24	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая листовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	68	1621		110228		110228		119046	Казахстан
											8818		
25	25	Е11-220801-0105 Ксзр и Ксм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,0914	1428431,9	691807,82	130559	63232	2260	83769	251474	
						711895,95	213869,97	65067	19548		17146		
26	26	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2882		28820		28820		31126	
											2306		
27	27	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3206		6412		6412		6925	
											513		
28	28	Е11-220801-0101 Ксзр и Ксм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1 фасонных частей	0,7	113265,12	4527,97	79286	3170	29142	47890	117350	
						67105,72	2000	46974	1400		10174		
29	29	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207562		415124		415124		448334	
											33210		
30	30	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151884		2430144		2430144		2624556	
											194412		
31	31	Е11-221001-0103 Ксзр и Ксм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	652892,05	267,28	11752057	4811	11695028	53684	12750200	
						2901,01	111,56	52218	2008		944459		
32	32	Е11-220301-0103 Ксзр и Ксм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	751645,16	156404,66	150	31	6	123	295	
						56403,5	59205,01	113	12		22		
33	33	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2002	4403		881		881		952	Казахстан
											71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-220501-0410 Ксор и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	2013631,76 476377,75	1537254,01 503074,92	42286 10004	32283 10565	0	20363 5012	67661	
35	35	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водопайжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(Тильда)	м	21	13224		277704		277704	22216	299920	
36	36	Е11-060201-0101 Ксор и Ксм=1,11	Бетон В7,5 для упора	м3	0,09	37241,67 6166,49	1362,88 518,17	3352 555	123 47	2674	547 312	4211	
37	37	Е11-060101-0102 Ксор и Ксм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство(бетон кл.В7,5)	м3	0,4	40458,86 7029,36	2665,96 556,35	16183 2812	1067 223	12805	2761 1516	20460	
38	38	Е11-090305-0305 Ксор и Ксм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,026	55872,71 31896,18	12068,77 3033,79	1453 829	314 79	310	627 166	2246	
39	39	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1018274		26475		26475	2118	28593	Казахстан
40	40	С1217-101-0304	Болт самонарезающийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	100	167		16700		16700	1336	18036	
41	41	Е11-130301-1406 Ксор и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические нерукованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,754	186,79 70,54	4,39 0,72	141 53	4 1	84	37 14	192	
42	42	Е11-130301-0406 Ксор и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,754	222,3 120,69	6,1 0,72	168 91	5 1	72	63 18	249	
43	43	Е11-060201-0101 Ксор и Ксм=1,11	Бетон В7,5	м3	0,9	37241,67 6166,49	1362,88 518,17	33518 5550	1226 466	26741	5475 3119	42132	
44	44	Е11-270902-0101 Ксор и Ксм=1,11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	29	6847,74 5100,67	1155,1 378,91	198584 147919	33499 10988	17167	171621 29617	399822	
45	45	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	29	5553		161037		161037	12883	173920	
46	46	Е11-221301-0102 Ксор и Ксм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	144211 56438	29997 12077	57776	67830 10863	229904	
47	47	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	76194		76194		76194	6096	82290	Казахстан
48	48	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642	Казахстан
49	49	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-90	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642	Казахстан
50	50	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	76451		76451		76451	6116	82567	Казахстан
51	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0				0	Казахстан
52	52	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0	Казахстан
53	53	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782	
54	54	С1244-202-0301	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
55	55	Е11-060101-0101 Ксор и Ксм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,34	25900,02 1801,2	1688,99 345,33	138306 9618	9019 1844	119668	10431 11899	168636	
56	56	Е11-080101-0307 Ксор и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244< 4442	323 43	8479	4171 1393	18508	
57	57	Е11-221301-0102 Ксор и Ксм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,4	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	2794093 1093487	581198 234000	1119415	1314213 32864	4436970	
58	58	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	28	39584		1108352		1108352	88668	1397020	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	27610		773304		773304	61864	835168	Казахстан
60	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	28	27610		773304		773304	61864	835168	
61	61	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	28	31033		869484		869484	69559	939043	
62	62	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	0		0				0	Казахстан
63	63	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	0		0				0	Казахстан
64	64	С1261-107-0626	Скобы колодные	шт.	224	785		175840		175840	14067	189907	
65	65	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	28	25550		715652		715652	57252	772904	Казахстан
66	66	Е11-000101-0101 Кзтр и Ксм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,420	25900,02 1801,2	1688,99 345,33	580886 40397	37881 7745	502608	43810 49976	674672	
67	67	Е11-000101-0307 Кзтр и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по кирпичной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18808	
68	68	Е11-220501-0410 Кзтр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/футляр/	км трубопровода	0,132	2013631,76 476357,75	1537254,01 503074,92	265799 62882	202918 66406	0	127995 31504	425298	
69	69	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	132	13224		1745568		1745568	139645	1885213	Казахстан
70	70	Е11-220501-0401 Кзтр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,181	565390,57 297848,98	267541,59 78999,16	102336 53911	48425 14226	0	67456 13503	183375	
71	71	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	101	8331		1507911		1507911	120633	1628544	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									**5498641**	
			Раздел 3. Водоразборный колодец (Врк6) (2шт)										
72	72	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	16,8	1969		33079		33079	2646	35725	
73	73	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	25,2	740		18648		18648	1492	20140	Казахстан
74	74	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до 225°С,PN 16,марки 15кч18пр),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	1051		132426		132426	10594	143020	
75	75	Е11-160901-0501 Кзтр и Ксм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	775,35 715,06	49,79 18,02	97694 90098	6140 2271	2457	90521 15687	203272	
76	76	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	126	25295		3187170		3187170	254974	3442144	
77	77	Е11-221201-0101 Кзтр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	799,98 728,52	43,56 0	33599 30598	1830 0	1172	30292 5111	69902	
78	78	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	1484		62328		62328	4986	67314	
79	79	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	126	588		74088		74088	5927	80015	
80	80	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая листая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	1621		68082		68082	5447	73529	
81	81	Е11-220501-0407 Кзтр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГНЗЪ3А/	км трубопровода	0,0252	149460,16 38491,92	1109689,24 262923,62	37664 9700	27964 6626	0	16162 4386	58132	
82	82	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм		25,452	4554		115908		115908		125181	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	Е11-110101-0209 Ксгр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	16,821	36629,72 5065,07	11,59 0	616149 85200	195 0	530754	9273 30883 55609	751936	
84	84	Е11-130301-1420 Ксгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	234,57	429,13 22,85	2,6 0,54	100661 5360	610 127	94691	3796 8355	112802	
85	85	Е11-080101-0307 Ксгр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	234,57	1185,65 397,69	28,84 3,81	278118 93286	6765 894	178067	87586 29256	394960	
86	86	С1222-503-0201	Стремянка	1	0,35868	1004968		360462		360462		389299	
87	87	Е11-060101-0102 Ксгр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	1,134	48458,06 7029,36	2665,96 586,18	45879 7971	3023 631	34885	28837 7828 4297	58004	
88	88	Е11-090305-0305 Ксгр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,100402	55872,71 31996,18	12068,77 3033,29	5610 3213	1212 305	1196	2420 642	8672	
89	89	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,100402	1018274		102240		102240	8179	110419	Казахстан
90	90	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759,9-87 оцинкованный	кг	13,27788	783		10397		10397	832	11229	
91	91	Е11-130301-1406 Ксгр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,917508	186,79 70,54	4,39 0,72	544 205	13 2	326	143 55	742	
92	92	Е11-130301-0406 Ксгр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовки грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,917508	222,3 129,69	6,1 0,72	647 351	18 2	278	244 71	962	
93	93	Е11-220801-0101 Ксгр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	444222,12 67105,72	4527,97 2000	35449< 5355	362 160	29733	5459 3273	44181	
94	94	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размером 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	21	3266		67326		67326	5386	72712	
95	95	Е11-221201-0103 Ксгр и Кзм=1,11	Фланцы у стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1533,99 1365,97	87,11 0	128855 114741	7317 0	6796	113594 19396	261845	
96	96	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727	131317	
97	97	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727	131317	
98	98	Е11-220901-0201 Ксгр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	21	2193,59 1906,26	129,37 57,14	46023 40031	2717 1200	3275	40819 6947	93789	
99	99	Прайс лист	Клинкая задвижка Д50	шт	21	66216,42		1390545		1390545		1390545	
			Отпускная цена			66216		1390545		1390545			
			Сметная стоимость оборудования					*1390545*					
100	100	Е11-221301-0102 Ксгр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборных железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	1960372 767295	407771 164178	785396	922869 230595	3113036	
101	101	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	21	39584		831264		831264		897765	Казахстан
102	102	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27618		579978		579978	66501	626376	Казахстан
103	103	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-06	шт.	21	27618		579978		579978	46398	626376	
104	104	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	21	31053		652113		652113	46398	704282	
105	105	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	0		0			52169	0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С1225-101-0101	Кипяло колодцы ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	21	0		0				0	Казахстан
107	107	С1261-107-0626	Скобы хладные	шт.	168	785		131880		131880		142430	
108	108	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	25559		536739		536739	10550	579678	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Вр.с.6) (21шт)								42959	**1497248**	
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Вр.с.5) (8шт)										
109	109	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6.4	1969		12602		12602		13610	
110	110	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	740		5920		5920	1008	6394	Казахстан
111	111	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18пр,15кч35л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	1051		42040		42040	474	45403	
112	112	Е11-160901-0501 Кзр в Ком=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	775,35 715,06	40,79 18,02	31014 28602	1632 721	780	3363 28737	64531	
113	113	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	40	25295		1011800		1011800	4780	1092764	
114	114	Е11-221201-0101 Кзр в Ком=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	799,98 728,52	43,56 0	12800 11656	697 0	446	80944 11540	26287	
115	115	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1484		23744		23744	1947	25644	
116	116	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	40	588		23520		23520	1900	25402	
117	117	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1621		25936		25936	1882	28031	
118	118	Е11-220501-0407 Кзр в Ком=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ТИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0096	1494604,16 384914,92	1109689,24 262923,62	14348 3695	10653 2524	0	6157 1610	22145	
119	119	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	9,696	4554		44156		44156	3832	47688	Казахстан
120	120	Е11-110101-0209 Кзр в Ком=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	6,408	36629,72 5065,07	11,59 0	234723 32457	74 0	202192	30510 21219	286452	
121	121	Е11-130301-1420 Кзр в Ком=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	89,36	429,13 22,85	2,6 0,54	38347 2042	232 48	36073	1442 3183	42972	
122	122	Е11-080101-0307 Кзр в Ком=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	89,36	1185,65 397,69	28,84 3,81	105950 35538	2577 340	67805	33366 11145	150461	
123	123	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,13664	1004968		137319		137319	10986	148305	
124	124	Е11-060101-0102 Кзр в Ком=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,432	40458,06 7029,34	2665,96 556,35	17478 3037	1151 240	13290	2982 1657	22097	
125	125	Е11-090305-0305 Кзр в Ком=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0382496	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	2137 1220	462 116	455	922 245	3384	
126	126	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382496	1018274		38949		38949		42065	Казахстан
127	127	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,05824	783		3961		3961	3116	4278	
128	128	Е11-130301-1406 Кзр в Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,1092384	186,79	4,39	207	5	124	317 55	280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. заработная плата машинистов	в т.ч. заработная плата рабочих, занятых на эксплуатации машин / в т.ч. заработная плата машинистов / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		70,54	0,72	78	1		21		
129	129	Е11-130301-0406 Ксор и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,109238	222,3	6,1	247	7	106	93	367	
						120,69	0,72	134	1		27		
130	130	Е11-230801-0101 Ксор и Ксм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0304	444222,12	4527,97	13504	138	11327	2080	16831	
						67105,72	2000	2040	61		1247		
131	131	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	8	3206		25648		25648		27700	
											2052		
132	132	Е11-221201-0103 Ксор и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1533,99	87,11	49088	2788	2789	43274	99751	
						1365,97	0	43711	0		7389		
133	133	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320		50026	
											3706		
134	134	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320		50026	
											3706		
135	135	Е11-220901-0301 Ксор и Ксм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	8	2101,89	129,37	17533	1035	1240	15550	35730	
						1906,26	57,14	15250	457		2647		
136	136	Прайс-лист	Клиновая задвижка Д50	шт	8	66216,42		529731				529731	
										529731			
			Отпускная цена			66216		529731					
			Сметная стоимость оборудования					*529731*					
137	137	Е11-221301-0102 Ксор и Ксм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,6	64380,03	13391,49	746808	155341	299199	351264	1185918	
						25195,56	5391,71	292268	62544		87846		
138	138	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	8	39584		316672		316672		342006	Казахстан
											25334		
139	139	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	27618		220944		220944		238620	Казахстан
											17676		
140	140	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	8	27618		220944		220944		238620	
											17676		
141	141	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	31053		248424		248424		268298	
											19874		
142	142	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	0		0				0	Казахстан
143	143	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	0		0				0	Казахстан
144	144	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	64	785		50240		50240		54259	
											4019		
145	145	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	25559		204472		204472		220830	Казахстан
											16358		
			Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Вр.к.5) (Лист)									**5456739**	
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Вр.к.4) (Лист)										
146	146	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,8	1969		3544		3544		3828	
											284		
147	147	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	740		1776		1776		1918	Казахстан
											142		
148	148	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до 225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1051		12612		12612		13621	
											1009		
149	149	Е11-160901-0501 Ксор и Ксм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	775,35	40,79	9304	489	234	8621	19359	
						715,06	18,02	8581	216		1434		
150	150	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	12	25295		303540		303540		327823	
											24283		
151	151	Е11-221201-0101 Ксор и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	799,98	43,56	4800	261	167	4327	9857	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	фланец	6	728,52	0	4371	0	8904	730	9616	
						1484		8904			712		
153	153	С1241-218-0801	Адаптер 15Х/4 мм	шт.	12	588		7056		7056		7620	
											564		
154	154	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1621		9726		9726		10504	
											778		
155	155	Е11-220501-0407 Кзтр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ТЕЛЬЗА/	км трубопровода	0,0036	1494604,16	1109689,24	5381	3995	0	2309	8305	
						38494,92	262923,62	1386	947		615		
156	156	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,636	4554		16558		16558		17803	Казахстан
											1325		
157	157	Е11-110101-0209 Кзтр и Ксм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	2,403	36629,72	11,59	88021	28	75822	11441	107419	
						5065,07	0	12171	0		7957		
158	158	Е11-130301-1420 Кзтр и Ксм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	33,51	429,13	2,6	14380	87	13527	541	16115	
						22,85	0,54	766	18		1194		
159	159	Е11-080101-0307 Кзтр и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,51	1185,65	28,84	39731	967	25438	12512	56422	
						397,69	3,81	13327	128		4179		
160	160	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,05124	1004968		51495		51495		55615	
											4120		
161	161	Е11-060101-0102 Кзтр и Ксм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,162	40458,06	2665,96	6554	432	4984	1118	8286	
						7029,36	556,35	1139	90		614		
162	162	Е11-090305-0505 Кзтр и Ксм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0143436	55872,71	12068,77	801	174	171	346	1239	
						31896,18	3033,29	458	44		92		
163	163	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	1018274		14606		14606		15774	Казахстан
											1168		
164	164	С1217-101-0301	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	783		1485		1485		1604	
											119		
165	165	Е11-130301-1406 Кзтр и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4159644	186,79	4,39	79	2	47	20	106	
						70,54	0,72	29	0		8		
166	166	Е11-130301-0406 Кзтр и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	222,3	6,1	93	2	40	35	137	
						120,69	0,72	50	0		10		
167	167	Е11-220901-0101 Кзтр и Ксм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1 фасонных частей	0,0114	444222,12	4527,97	5064	52	4248	780	6312	
						67105,72	2000	765	23		468		
168	168	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	3200		9618		9618		10387	
											769		
169	169	Е11-221201-0103 Кзтр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1533,99	87,11	18400	1045	971	16228	37407	
						1365,97	0	16392	0		2771		
170	170	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370		18760	
											1390		
171	171	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370		18760	
											1390		
172	172	Е11-220901-0201 Кзтр и Ксм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2191,89	129,37	6575	388	468	5831	13398	
						1906,26	57,14	5719	171		992		
173	173	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	3	66216,42		198649				198649	
										198649			
			Отпускная цена			66216		198649					
			Сметная стоимость оборудования					*198649*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Кольцо круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	64380,03	13391,49	280053	58253	112199	131724	444719	
175	175	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	3	25595,56	5301,71	109601	23454		32942		
176	176	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	39584		118752		118752	9500	128252	Казахстан
177	177	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	3	27618		82854		82854	6628	89482	Казахстан
178	178	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	27618		82854		82854	6628	89482	
179	179	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	31053		93159		93159	7453	100612	
180	180	С1225-101-0301	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0		0				0	Казахстан
181	181	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	3	0		0				0	Казахстан
182	182	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	24	785		18840		18840	1507	20347	
			Итого по разделу: 5. Водоразборный колодец (Вр.к.4) (1шт)		3	25589		76677		76677	6134	82811	Казахстан
												1952459	
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Вр.к.3) (1шт)										
183	183	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276	
184	184	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	740		444		444	36	480	Казахстан
185	185	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара Т до 225°С,PN 16,марки 15кч18ц(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153	252	3405	
186	186	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	775,35	40,79	2326	122	59	2155	4480	
187	187	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	3	715,06	18,02	2145	54		359		
188	188	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	25295		75885		75885	6071	81956	
189	189	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285	
190	190	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	2	728,52	0	1457	0		243		
191	191	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1484		2968		2968	237	3205	
192	192	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ТЦЛЬЛА/	км трубопровода	0,0012	588		1764		1764	141	1905	
193	193	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,232	1621		3242		3242	259	3501	
194	194	Е11-110103-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОГМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	1494604,16	1109689,24	1794	1332	0	770	2769	
195	195	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	384954,92	262923,62	462	316		205		
196	196	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	4594		5519		5519	442	5961	Казахстан
197	197	С1222-503-0201	Стремянки	т	0,01708	36629,72	11,59	29346	9	25274	3814	35806	
						5065,07	0	4057	0		2652		
						429,13	2,6	4793	29	4509	180	5371	
						22,85	0,84	255	6		393		
						1185,65	28,84	13244	323	8479	4171	18098	
						397,69	3,81	4442	43		1393		
						1064968		17165		17165	1373	18539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	Е11-060101-0102 Ксзр и Ксм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом св.3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	2185 380	144 30	1661	373 205	2763	
199	199	Е11-090305-0305 Ксзр и Ксм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71 31096,18	12068,77 3033,29	267 153	58 15	57	115 31	413	
200	200	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0017812	1018274		1869		4869	389	5258	Казахстан
201	201	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 шестигранный	кг	0,63228	783		495		495	40	535	
202	202	Е11-130301-1406 Ксзр и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,138654	186,79 70,54	4,39 0,72	26 10	1 0	16	7 3	36	
203	203	Е11-130301-0406 Ксзр и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,138654	222,3 120,69	6,3 0,72	31 17	1 0	13	12 3	46	
204	204	Е11-220801-0101 Ксзр и Ксм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12 67105,72	4527,97 2000	1688 255	18 8	1416	260 156	2104	
205	205	С1241-113-0221	Тройник прямой бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206	256	3462	
206	206	Е11-221201-0103 Ксзр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99 1365,97	87,11 0	6136 5464	348 0	324	5409 924	12469	
207	207	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253	
208	208	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253	
209	209	Е11-220901-0201 Ксзр и Ксм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,89 1906,26	129,37 57,14	2192 1906	129 57	156	1944 331	4467	
210	210	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42 66216		66216 66216		66216		66216	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
211	211	Е11-221301-0102 Ксзр и Ксм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	93351 36534	19418 7818	37400	43968 10081	148240	
212	212	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584		42751	Казахстан
213	213	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	3167	29827	Казахстан
214	214	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827	
215	215	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2209	33537	
216	216	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0	Казахстан
217	217	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0	Казахстан
218	218	С1241-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782	
219	219	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ №34-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врх.3) (1шт)									619049	
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врх.2) (1шт)										
220	220	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	221	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	740		296		296	24	320	Казахстан
222	222	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	168	2270	
223	223	Е11-140901-0501 Ксор и Ксм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	775,35 715,06	40,79 18,02	1551 1430	82 36	39	1437 239	3227	
224	224	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	2	25395		50790		50790	4047	54837	
225	225	Е11-221201-0101 Ксор и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98 728,52	43,56 0	1600 1457	87 0	56	1442 243	3285	
226	226	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968	237	3206	
227	227	С1241-210-0001	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	2	588		1176		1176	94	1270	
228	228	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242	259	3501	
229	229	Е11-220501-0407 Ксор и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГНЛЬ1А/	км трубопровода	0,0012	1494604,16 384914,92	1109689,24 262923,62	1794 462	1332 316	0	770 205	2769	
230	230	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519	442	5961	Казахстан
231	231	Е11-110101-0209 Ксор и Ксм=1,05	Слои выравнивающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 выравнивающего слоя	0,800	36629,72 5065,97	11,59 0	29040 4057	9 0	25274	3814 2652	35806	
232	232	Е11-130301-1420 Ксор и Ксм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-734	м2	11,17	429,13 22,85	2,6 0,54	4793 255	29 6	4969	180 398	5371	
233	233	Е11-080101-0307 Ксор и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18898	
234	234	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165	1373	18538	
235	235	Е11-060101-0102 Ксор и Ксм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	2185 380	144 30	1861	373 265	2763	
236	236	Е11-090305-0305 Ксор и Ксм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	267 153	58 15	57	115 31	413	
237	237	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869	389	5258	Казахстан
238	238	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 нормализованный	кг	0,63228	783		495		495	40	535	
239	239	Е11-130301-1406 Ксор и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,138648	186,79 70,54	4,39 0,72	26 10	1 0	16	7 3	36	
240	240	Е11-130301-0406 Ксор и Ксм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,138648	222,3 120,69	6,1 0,72	31 17	1 0	13	12 3	46	
241	241	Е11-220801-0101 Ксор и Ксм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12 67305,72	4527,97 2000	1688 255	18 8	1416	260 156	2104	
242	242	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х1,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206	256	3462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих, машинистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих, машинистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	243	Е11-221201-0103 Ксор и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99	87,11	6136	348	324	5409	12469	
						1365,97	0	5464	0		924		
244	244	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790		6253	
											463		
245	245	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790		6253	
											463		
246	246	Е11-220901-0201 Ксор и Ксм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,89	129,37	2192	129	156	1944	4467	
						1906,26	57,14	1906	57		331		
247	247	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42		66216		66216		66216	
			Отпускная цена			66216		66216		66216			
			Сметная стоимость оборудования					66216					
248	248	Е11-221301-0102 Ксор и Ксм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03	13391,49	93351	19418	37400	43908	148240	
						25195,56	5391,71	36534	7818		10981		
249	249	С1225-101-0002	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584		42751	Казахстан
											3167		
250	250	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618		29827	Казахстан
											2209		
251	251	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618		29827	Казахстан
											2209		
252	252	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053		33537	
											2484		
253	253	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0				0	Казахстан
254	254	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0	Казахстан
255	255	С1261-107-0626	Скобы хедовые	шт.	8	785		6280		6280		6782	
											502		
256	256	С1244-202-0301	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
											2045		
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.2) (1шт)									**589027**	
			Раздел: 8. Прочие										
257	257	Е11-220701-0203 Ксор и Ксм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	11,538	38813,98	0	447719	0	68961	374971	888508	
						32835,56	0	378758	0		65815		
			Итого по разделу: 8. Прочие									**888508**	
			Раздел: 9. Восстановление дорог										
258	258	Е11-270402-0101 Ксор и Ксм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,4	260,41	196,36	2187	1649	0	1094	3544	
						64,05	56,58	538	475		263		
259	259	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,4	7014		58918		58918		63631	Казахстан
											4713		
260	260	Е11-270402-0101 Ксор и Ксм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	125,98	260,41	196,36	32792	24659	0	16361	52980	
						64,05	56,58	8043	7105		3926		
261	261	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	125,98	7014		880818		880818		951283	Казахстан
											70465		
262	262	Е11-270602-0901 Ксор и Ксм=1,11	Основания, Ремонт вяжущих материалов	т	2,61	3032,3	3032,3	7914	7914	0	3722	12567	
						0	1320,43	0	3446		931		
263	263	С1216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,61	160876		419886		419886		653477	
											33591		
264	264	Е11-270602-0301 Ксор и Ксм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/см3. Устройство	м2 покрытия	1046,5	281,94	249,79	295050	261405	84	74417	399920	
						32,07	33,77	33561	35340		29553		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	265	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	41,36	24468		1024230		1024230	81955	1106160	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Восстановление дорог										
												3043679	
			Раздел: 10. Насосная 1 подъема										
266	266	Ц13-070403-0405 Кстр и Ксм=1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	226344,79 / 117612	98463,36 / 37509,12	226345 / 117612	98463 / 37509	10369	94624 / 25677	346646	
267	267	Прайс-лист	Насос скважинный DAB S-4 /Грабочий, 1резервный/	ед	2	2857142,86		5714286		5714286		5714286	
			Отпускная цена			2857143		5714286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		68571					
			Сметная стоимость оборудования					5782857					
268	268	Е11-220801-0105 Кстр и Ксм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Отдельно/	1 фасонных частей	0,1722	1878136,9 / 711895,95	691807,82 / 213869,97	323415 / 122588	119129 / 36828	81697	157823 / 38499	519737	
269	269	Е11-070112-0201 Кстр и Ксм=1,11	Бетонирование устья скважины	м3 бетона в деле	2,25	33818,96 / 2359,95	1091,07 / 415,42	76093 / 5310	2455 / 935	68328	7369 / 6677	90139	
270	270	Е11-181101-0102 Кстр и Ксм=1,05	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3301,14 / 411,64	0 / 0	3301 / 412	0 / 0	2890	403 / 296	4000	
271	271	Е11-160901-0503 Кстр и Ксм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	8057,63 / 2930	207,48 / 36,84	8058 / 2930	207 / 36	4920	2907 / 877	11842	
272	272	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	219495		219495		219495	17560	237055	
273	273	Е11-160601-0102 Кстр и Ксм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2899,47 / 2434,1	161,7 / 36,04	17397 / 14605	970 / 216	1822	14524 / 2554	34475	
274	274	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12861		25722		25722	2058	27780	
275	275	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	23093		23093		23093	1847	24940	
276	276	С1242-207-0301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра, Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки ЦЛ38Б ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797	144	1941	
277	277	С1242-301-1002 бирюз.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22лк ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	46144		46144		46144	3692	49836	
278	278	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11243		11243		11243	899	12142	
279	279	Е11-220801-0105 Кстр и Ксм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,043	1878136,9 / 711895,95	691807,82 / 213869,97	5634 / 2136	2076 / 642	1423	2760 / 671	9055	
280	280	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365		730		730	58	788	
281	281	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходный ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931		1862		1862	149	2011	
282	282	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	77	1043	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283	283	Е11-221201-0101 Кзр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	709,98 728,52	43,56 0	7200 6557	392 0	251	6491 1095	14786	
284	284	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010		2020		2020	362	2182	
285	285	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620		3240		3240	259	3499	
286	286	С1241-116-0207	Фланцы плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1484		7420		7420	594	8014	
287	287	С1244-401-0101 прим.	Гильзы муфтовые ГМ-50	шт.	1	1006		1006		1006	80	1086	
288	288	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	1083		21660		21660	1733	23393	
289	289	Е11-220601-0201 Кзр и Ксм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	964934,61 298268,1	42951,79 133,33	28948 8948	1288 4	18712	8863 2025	40836	
290	290	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30	1810		54300		54300	4344	580-44	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Насосная 1 подъема									7300727	
			Раздел: 11. Отопление										
291	291	Е11-290801-0102 Кзр и Ксм=1,05	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	24949,35 4734,49	99,69 18,02	24949 4734	100 18	20115	4657 2369	31975	
292	292	Е11-200501-0101 Кзр и Ксм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	1	2277,44 1724,04	60,92 18,02	2277 1724	61 18	492	1707 319	4303	
293	293	С1246-302-0301	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	шт.	1	6903		6903		6903	552	7455	
294	294	Е11-200101-0301 Кзр и Ксм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9394,68 2414,18	70,1 27,44	6576 1690	49 19	4837	1675 660	8911	
295	295	С1241-701-0201 0прим.	Труба хризотоцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ	м	4	1396		5584		5584	447	6031	
296	296	Е11-200301-0207 Кзр и Ксм=1,05 0прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 3,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	3648,47 1740,3	72,23 18,02	3648 1740	72 18	1936	1723 430	5801	
297	297	С1246-101-0526 0прим.	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	шт.	1	1793		1793		1793	143	1936	
			Итого по разделу: 11. Отопление									66412	
			Раздел: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт										
298	298	Е11-010104-0101 Кзр и Ксм=1,11	Группы I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в пределах зоны/	м3 грунта	41,06	66,67 0	66,67 18,74	2737 0	2737 769	0	554 263	3554	
299	299	Е11-010104-0100 Кзр и Ксм=1,11 К=2	Группы I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	41,06	123,45 0	123,45 34,7	5069 0	5069 1425	0	1026 487	6582	
300	300	Е11-010101-0331 Кзр и Ксм=1,11	Группы I группы в карьерах.Разработка и отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом емкостью 0,5 м3	м3 грунта	1400,63235	153,14 7,87	145,27 33,87	214493 11023	203469 47439	0	42089 20533	277115	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	301	Е11-030205-0301 Ксгр и Ксм=1,11 ((ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ксгр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выгрузкой грунта в отвалы и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,94765	2180,03 2180,03	0 0	54387 54387	0 0	0	39158 7464	101029	
302	302	Е11-010102-0320 Ксгр и Ксм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с емкостью ковша вместимостью 1 м3	м3 грунта	302,5	182,85 6,65	176,2 38,28	55312< 2012	53301 11580	0	9786 5289	70307	
303	303	Е11-010104-0404 Ксгр и Ксм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1,	м3 грунта	1246,98	31,29 0	31,29 8,65	39018 0	39018 10786	0	7769 3741	50529	
304	304	Е11-010104-0410 Ксгр и Ксм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	1246,98	15,45 0	15,45 4,27	19266 0	19266 5325	0	3828 1846	24940	
305	305	Е11-030201-0501 Ксгр и Ксм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1246,98	236,8 120,6	116,2 50	295285 150386	144899 62349	0	153367 35876	484328	
306	306	Е11-010205-0501 Ксгр и Ксм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Грунт не покрытие.Группа грунтов 1	м3 грунта	1246,98	1126,76 1126,76	0 0	1405047 1405047	0 0	0	1011637 193332	2610016	
307	307	Е11-010102-0320 Ксгр и Ксм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с емкостью ковша вместимостью 1 м3	м3 грунта	178,6	182,85 6,65	176,2 38,28	32657 1188	31470 6837	0	5778 3675	41510	
308	308	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т/км	294,09	36		10609			849	11458	
309	309	Е11-070201-0202 Ксгр и Ксм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,35	11526,22 5347,91	6135,1 2335,92	27087 12333	14417 5487	337	21027 3849	51963	
310	310	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796		77388		77388		83579	Казахстан
311	311	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14724		44172		44172	6191	47706	Казахстан
312	312	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3534	53766	Казахстан
313	313	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13955		13955		13955	3983	15071	Казахстан
314	314	Е11-230201-0101 Ксгр и Ксм=1,11	Люки. Установка	шт.	3	2660,66 2128,8	301,86 133,33	7982 6386	906 400	690	1116 6719	15877	
315	315	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ №534-99 тип Т (С250)	комплект	3	35152		105456		105456	1176 8436	113892	Казахстан
316	316	Е11-061301-0104 Ксгр и Ксм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство:бетон кл.В25 ССЦ	м3	23,3	59139,08 12002,55	4255,98 1578,55	1377941 279659	99164 36780	999117	287960 133272	1799173	
317	317	Е11-060301-0601 Ксгр и Ксм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,8366	28641,13 26906,04	1351,09 462,5	81243 76322	3833 1312	1089	70647 12151	164041	
318	318	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1283	391464		833153		833153	66652	899805	Казахстан
319	319	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6503	389901		253553		253553	29284	273837	Казахстан
320	320	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	400502		23693		23693	1895	25588	Казахстан
321	321	Е11-161201-0101 Ксгр и Ксм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	397,23	0	1589?	0	3975	11664	29787	
322	322	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм		4	2980,55 83160	0	11922 332640	0	332640	2206	359251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							26611		
323	323	E11-061301-0104 Ксзр и Ксм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В25 СС1Д	м3	7,75	59139,08 12002,55	4255,98 1878,55	458328 93020	32984 12234	332324	95781 44329	898438	
324	324	E11-060301-0601 Ксзр и Ксм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 10 мм	т	1,12252	28641,13 26966,04	1351,09 462,5	32150 30203	1516 519	431	27987 4809	64916	
325	325	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,04388	391464		424300		424300		458244	Казахстан
326	326	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03864	408502		15785		15785	33944	17048	Казахстан
327	327	E11-161201-0101 Ксзр и Ксм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3974,23 2980,53	0 0	3974 2981	0 0	994	1263 2921	7447	
328	328	C1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	1	83160		83160		83160	552	89813	
329	329	E11-070201-0202 Ксзр и Ксм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,45	11526,22 5247,91	6135,1 2335,02	28239 12857	15031 5721	351	6653 21922 4013	54174	
330	330	C1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236		59655	Казахстан
331	331	C1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	4419	28197	Казахстан
332	332	C1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584	2089	42751	Казахстан
333	333	C1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3167	53766	Казахстан
334	334	E11-231201-0101 Ксзр и Ксм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66 2128,8	301,86 133,33	2661 2129	302 133	230	3983 2240 392	5293	
335	335	C1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	2812	37964	Казахстан
336	336	E11-161201-0101 Ксзр и Ксм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3974,23 2980,53	0 0	7948 5961	0 0	1987	5842 4303	14895	
337	337	C1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	83160		166320		166320	13306	179626	
338	338	E11-070201-0202 Ксзр и Ксм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,45	11526,22 5247,91	6135,1 2335,02	28239 12857	15031 5721	351	21922 4013	54174	
339	339	C1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236		59655	Казахстан
340	340	C1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	4419	28197	Казахстан
341	341	C1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584	2089	42751	Казахстан
342	342	C1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3167	53766	Казахстан
343	343	E11-231201-0101 Ксзр и Ксм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66 2128,8	301,86 133,33	2661 2129	302 133	230	3983 2240 392	5293	
344	344	C1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	2812	37964	Казахстан
345	345	E11-161201-0101 Ксзр и Ксм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	3974,23 2980,53	0 0	11923 8942	0 0	2981	8763 1655	22341	
346	346	C1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	3	83160		249480		249480	19958	269438	
347	347	E11-070201-0202 Ксзр и Ксм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,95	11526,22 5247,91	6135,1 2335,02	34002 15481	18098 6888	422	26396 4832	65230	
348	348	C1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236	4419	59655	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов / материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
349	349	С1229-101-0103	Котлы колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13054	13054	13054	14098	Казахстан
350	350	С1229-101-0101	Котлы колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	0	0	1064	0	Казахстан
351	351	С1229-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584	39584	39584	42751	Казахстан
352	352	С1229-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП18-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783	49783	3167 / 49783	53766	Казахстан
353	353	Е11-231201-0101 Ксор и Ксог=1,11	Линия. Установка	шт.	1	2069,66 / 2128,8	2661 / 2129	392 / 2309	5293	
354	354	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ №34-99 тип Т (С 250)	комплект	1	35152	35152	35152	37964	Казахстан
355	355	Е11-161201-0101 Ксор и Ксог=1,05	Сальники.Заделка при прокладке труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3974,23 / 2986,53	7948 / 5961	2812 / 1987	5842 / 1193	14893
356	356	С1245-405-0501	Сальник диаметром 200 мм	шт.	2	83160	166320	166320	179626	
357	357	Е11-110101-1303 Ксор и Ксог=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52	3638,71 / 376,31	189213 / 19556	13386 / 13086 / 3581	21467 / 14854	227534
358	358	Е11-130501-0305 Ксор и Ксог=1,05	Поверхности.Обливка смесителями на резинобитумной мастике,первый слой	м2	25,97	4499,95 / 1225,18	116892 / 31826	2967 / 1307	80769 / 11087	22518 / 148589
359	359	Е11-110101-0401 Ксор и Ксог=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя по плоскости	м2 изолируемой поверхности	31,34	2281,56 / 953,35	71504 / 29874	3583 / 517	39296 / 7912	27393 / 106800
360	360	Е11-110101-0402 Ксор и Ксог=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	31,34	1372,37 / 501,08	43010 / 15701	1771 / 295	23909 / 4762	16512 / 64284
			Итого по разделу: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт							**10920099**
			ИТОГО:				**103043578**	**12828340**	**64877982**	**10970982** / **131064388**
			В том числе :				**10092524**	**2863641**	**7960643**	**9118399**
			Стоимость оборудования, всего						**8034214**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**2461975**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**133564032**
			НДС			**12 %**	**16031392**			
			Итого с НДС							**149626324**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

Директор Ораздаев Е. Ш.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

Директор Нурмагамбетов

Место печати (при наличии)