Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района" БИН 050240008853, Алмаатинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Абылайхана, 213, тел. 8(72771)29930**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилого дома по. ул. Толе би и скверов по ул. Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района. (Двор**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 39 от 29.03.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за апрель (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №01-01-01 Демонтажные работы										
1	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзп=0,5	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,5		32283,06	12211,43	16142	6105	1019	7441	25469
		НР - 69%; СП - 8%				18035,14	3532,60	9018	1766		1887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,003	289955,00				870		
2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	$м^3$ конструкции	5		4408,84	1897,84	22044	9489	--	17900	43140
		НР - 108%; СП - 8%				2511,00	803,83	12555	4019		3196	
5	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	806,2		853,06	--	687737	--	--	742752	1544929
		НР - 108%; СП - 8%				853,06	--	687737	--		114440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Демонтаж ограды металлические из сетчатых панелей .	м огражд	82	4678,46	1997,36	383634	163784	451	338197	779577
		НР - 118%; СП - 8%			2675,60	819,61	219399	67208		57746	
7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	96,96184	170,00	--	16484	--		--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
8	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	1939,2368	50,00	--	96962	--		--	104719
		СП - 8%			--	--	--	--		7757	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-01-01:	Тенге								2515637

Локальная смета №02-01-01 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (примечание 1. ГП-7). Устройство	м³ материала основания в плотном теле	23	4868,73	1455,19	111981	33469	73512	14513	136613
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	5000	8437		10120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	100414 С	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	1,22 28,06	2618,00				73461		
		ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА									
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основании в плотном теле	3,38	6411,14	1400,58	21670	4734	16201	2078	25648
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	735	1190		1900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4..1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1 3,718	4356,00				16196		
		ПОРЕБРИК									
22	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп вып 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м³ материала основания в плотном теле	36,78	8020,72	2153,70	295002	79214	203570	34834	356222
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	12218	20036		26387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22..1	100093 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	1,26 46,3428	4391,00				203491		
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	430	4006,38	44,28	1722743	19040	1200943	551608	2456302
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	502760	7989		181950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23..1	247617 С	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	0,043 18,49	61371,00				1134750		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	421		2341,71	44,28	985860	18642	474981	540063	1647996
		НР - 108%; СП - 8%				1169,21	18,58	492237	7822		122073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24..1	247617 С	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^2$	0,016	6,736	61371,00				413395		
25	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	44,67		18553,00	--	828763	--	828763	--	895064
		СП - 8%				--	--	--	--		66301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									5517845
		РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЯ										
26	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	926,32		906,49	20,85	839700	19313	270950	487828	1433730
		НР - 88%; СП - 8%				593,14	5,30	549437	4909		106203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26..1	100005 С	**Земля растительная**	$м^3$	0,15	138,948	1950,00				270949		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					839700	19313	270950	487828	1433730
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	Тенге									6951577
		Локальная смета №02-02-01 Электромонтажные работы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	6,59988		251,32	251,32	1659	1659	--	476	2306
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,14	--	661		171	
		КЛ -0,4кВ										
9	С243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,20604		460314,00	--	94843	--	94843	--	102430
		СП - 8%				--	--	--	--		7587	
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ										
		ОПОРЫ 10 м -- 4 ШТ										
43	С1247-306-0415 247-306-0415 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4		111954,00	--	447816	--	447816	--	483641
		СП - 8%				--	--	--	--		35825	
		ОПОРЫ 3 м -- 5 ШТ										
58	С1247-306-0402 247-306-0402 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	5		39710,00	--	198550	--	198550	--	214434
		СП - 8%				--	--	--	--		15884	
		ОПОРЫ 6 м -- 8 ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1247-306-0410 247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	70704,00	--	565632	--	565632	--	610883
		СП - 8%			--	--	--	--		45251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1413694
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-02-01:	Тенге								1413694
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					10880908,00				
		Временные здания и сооружения 1,04%					113161,44				
		ИТОГО:					10994069,44				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.02%					112139,51				
		ИТОГО:					11106208,95				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					222124,18				
		ИТОГО:					11328333,13				
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539					11838718,72				
		С учетом конкурсной скидки К=0,9500000038					11246782,83				
		НДС 12%					1349613,94				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					12596396,77				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского автомобильного транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

_____ Сарыбаев Е.З.

Подрядчик: ТОО ЕРКЕН иК

_____ Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Компания "Стройтекс"

_____ Тесхожаев Д.Н.

Технадзор : ТОО "УКС"

_____ Бейсенбаев Т.Б.