**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
**Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"**
**Технический надзор: ТОО "Мустау"**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство линий газоснабжения села Береке Махамбетовского района, Атырауской области.**

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2023года

| Код Заказчика | | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | № 65 | 30.09.2021 г. | | | | |
| | | Доп соглашение | № 4 | 07.02.2023г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | Дополнительные затраты | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство линий газоснабжения села Береке Махамбетовского района, Атырауской области. | 22 321 553,98 | | | | | | | | | |
| Итого в отчетном месяце | | 19 929 958,91 | | | | | | | 2 391 595,07 | 22 321 553,98 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 22 321 553,98 |

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
**Руководитель** **Кенжебеков А. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подпись)
**Место печати (при наличии)**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Gas Energy Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
**Директор** **Кульжанов А.К.**
(должность, подпись, расшифрока подпись)
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Мустау"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
**Эксперт технического надзора** **Боскымбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифрока подпись)
**Место печати (при наличии)**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19го сентября 2014 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий газоснабжения села Береке Махамбетовского района, Атырауской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство линий газоснабжения с.Береке Махамбетовского района**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№65 от 2021-09-30**

Дополнительное соглашение №4 от 2023-02-07

# Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за **Апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-02 газопровод среднего давления**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 10.04.2023 | 01.04.2023 | 10.04.2023 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Подземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | | 2575,792896 | 261,50 | 261,50 | 673569,84 | 673569,84 | | 122710,91 | 859979,92 | |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 66,16 | 0,00 | 170414,20 | | 63699,17 | | |
| 2 | 31 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 951,82128 | 2967,81 | 0,00 | 2824824,60 | 0,00 | | 2033870,51 | 5247390,13 | |
| | | | | м$^3$ грунта | | 2967,81 | 0,00 | 2824824,60 | 0,00 | | 388695,02 | | |
| 3 | 32 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 951,82128 | 1291,20 | 0,00 | 1228991,64 | 0,00 | | 884870,05 | 2282971,54 | |
| | | | | м$^3$ грунта | | 1291,20 | 0,00 | 1228991,64 | 0,00 | | 169109,85 | | |
| 4 | 33 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов | | 2542,4417 | 54,21 | 54,21 | 137825,48 | 137825,49 | | 29314,33 | 180512,90 | |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 40729,73 | | 13373,09 | | |
| 5 | 34 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м/Разравнивание излишнего грунта | | 33,351196 | 77,35 | 77,35 | 2579,91 | 2579,90 | | 548,77 | 3378,97 | |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 762,04 | | 250,29 | | |
| 6 | 35 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 2542,4417 | 241,97 | 116,12 | 615194,41 | 295228,52 | | 325864,83 | 1016340,67 | |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 125,85 | 52,16 | 319966,47 | 132613,97 | | 75281,43 | | |
| 7 | 36 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы мягкий грунт. Устройство | | 67,56756 | 1806,19 | 249,63 | 122039,94 | 16866,63 | | 108773,78 | 249278,47 | |
| | | | | м$^3$ основания | | 1556,56 | 69,55 | 105172,73 | 4699,18 | | 18464,75 | | |
| 8 | 37 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | | 1,651 | 564947,55 | 254185,19 | 932728,63 | 419659,53 | | 641967,55 | 1700671,59 | |
| | | | | км | | 310762,36 | 82000,83 | 513068,52 | 135383,18 | | 125975,41 | | |
| 9 | 40 | 241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | | 1667,51 | 3894,00 | | 6493283,70 | | 6493283,70 | | 7012746,47 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 519462,77 | | |
| 10 | 76 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | | 108 | 1735,01 | 223,22 | 187381,00 | 24108,00 | | 161789,00 | 377103,00 | |
| | | | | шт. | | 1511,79 | 1,39 | 163273,00 | 150,00 | | 27933,00 | | |
| 11 | 77 | 241-211-0609 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 108 | 2409,00 | | 260172,00 | | 260172,00 | | 280986,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 20814,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 89 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 1,650999 | 35333,81 | 22331,74 | 58336,07 | 36870,15 | | 19533,49 | 84099,29 | |
| | | | | | | 13002,07 | 6393,45 | 21466,51 | 10555,82 | | 6229,73 | | |
| 13 | 90 | 243-142-0107 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 1,650999 | 179682,00 | | 296654,49 | | 296654,49 | | 320387,15 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 23732,66 | | |
| 14 | 91 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 1,650999 | 35333,81 | 22331,74 | 58336,07 | 36870,15 | | 19533,49 | 84099,29 | |
| | | | | | | 13002,07 | 6393,45 | 21466,51 | 10555,82 | | 6229,73 | | |
| 15 | 92 | 249-101-0201 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 1650,99864 | 17,00 | | 28066,98 | | 28066,98 | | 30312,57 | |
| | | | | | | | | | | | 2245,59 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Подземный газопровод среднего давления | | | | | 13919984,76 | 1643578,22 | 7078177,17 | 4348776,71 | 19730287,96 | |
| | | | | | | | | 5198229,98 | 505863,94 | 0,00 | 1461496,49 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 13919984,76 | 1643578,22 | 7078177,17 | 4348776,71 | 19730287,96 | |
| | | | | | | | | 5198229,98 | 505863,94 | 0,00 | 1461496,49 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3% | | 256 493,35 | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,670% | | 133 911,23 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 402 413,25 | | | | | |
| | | | Коэффициент перевода в текущие цены | | | 1,079 | | 22 144 398,79 | | | | | |
| | | | Коэффициент скидки | | | 0,90 | | 19 929 958,91 | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2 391 595,07 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | 22 321 553,98 | | | | | |

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Зам.руководителя _____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: ТОО "Мустау"

Эксперт технического надзора _____ Роскулова Л.Б.

Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А.К.

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

Главный инженер проекта _____ Булайчиков Ю.Г.