Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Филиал "Трейсан префабрик челик йапылар санаий ве тиджарет А.Ш." в г.Атырау РК
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050441010401

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс",Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, дом № 130А, тел.: (7122) 49-03-84
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050840006076

Договор (контракт): Субподрядное соглашение № BR-2019-T003 от 12.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000001	05.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте общежитие для руководителей / MANAGER ACCOMMODATION			м2	600,6	29 447,95	17 686 438,77	1 894 975,58
2	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте Общежитие для рабочих / BLUE COLLORS ACCOMMODATION №1			м2	420,5	29 447,95	12 382 862,98	1 326 735,32
3	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте Общежитие для рабочих 2 / BLUE COLLORS ACCOMMODATION №2			м2	925,1	29 447,95	27 242 298,55	2 918 817,70
4	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте Столовая/KITCHEN & CANTEEN			м2	278,98	29 447,95	8 215 389,09	880 220,26
5	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте административное здание / ADMIN OFFICE (митинг рум, конференц зал, рецепшн)			м2	54,75	29 447,95	1 612 275,26	172 743,78
6	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте Зона отдыха (кафе на 20 мест, спортзал, сауна с раздевалкой, комната отдыха)/ RECREATION & GYM			м2	127,5	29 447,95	3 754 613,63	402 280,03
7	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте медпункт / MEDICAL FACILITIES			м2	56,01	29 447,95	1 649 379,68	176 719,25
8	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте прачечная / LAUNDRY			м2	18,75	29 447,95	552 149,06	59 158,83
9	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте КПП /GUARD HOUSE			м2	3,5	29 447,95	103 067,83	11 042,98
10	Выполнения строительно-монтажных работ на объекте Склад / WAREHOUSE			м2	62,51	29 447,95	1 840 791,35	197 227,64
11	Выполнения строительно-монтажных работна объекте Магазин / SHOP			м2	8,25	29 447,95	242 945,59	26 029,88
				Итого	2 556,45	x	75 282 211,79	8 065 951,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

* Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, науч исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязатель при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карамурзин Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.01.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Третий Казахстанский филиал АО ГАТЕ Иншаат Таахют Санайи ве Тиджарет,060000, Республика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, село Геолог, Трасса Атырау-Досор, строение 252А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	091241014942
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс",Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, дом № 130А, тел.: (7122) 49-03-84 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050840006076
Договор (контракт)	Субподрядный договор № MWP-SC-058 от 09 июля 2018г	

Номер документа	Дата составления
00000000010	31.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стандарт обычного бетона тип 09/Standart concrete detail Type 09			м3	8,84	61 213,15	541 124,27	57 977,60
2	Стандарт обычного бетона тип 41/Standart concrete detail Type 41			м3	15	58 240,00	873 600,00	93 600,00
3	Установка анкерных болтов (литые) длиной более 300 мм/Anchor bolts (cast in) over 300mm length			шт	250	647,36	161 840,00	17 340,00
4	Стандарт обычного бетона тип 42/Standart concrete detail Type 42			м3	515	77 280,00	39 799 200,00	4 264 200,00
5	Стандарт обычного бетона тип 23/Standart concrete detail Type 23			м3	0,3	101 237,14	30 371,14	3 254,05
				Итого	789,14	x	41 406 135,41	4 436 371,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карамурзин Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Трейсан префабрик челик йапылар санаий ве тиджарет А.Ш." в г.Атырау РК** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050441010401**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс",Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, дом № 130А, тел.: (7122) 49-03-84** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050840006076**

Договор (контракт) Доп соглашение №2 к Субподрядному соглашению № BR-2019-T003 от 12.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000030	**01.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по поставке и строительства 3-го дополнительного здания общежития (на 156 мест)			шт	1	50 081 881,00	50 081 881,00	5 365 915,82
				Итого	1	x	50 081 881,00	5 365 915,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карамурзин Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Гекче Танжу
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2020

М.П.

Электронный Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-050840006076-200603-40957608
2. Номер АВР из учетной системы	00000000049
3. Дата выполнения работ (оказания услуг)	31.05.2020

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

4. ИИН/БИН	050840006076		
4.0. БИН структурного подразделения юридического лица			
5. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"		
6. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, дом № 130А		
7. Свидетельство плательщика НДС			
7.1. Серия	15001	7.2. Номер	0010941
8. Дополнительные сведения			

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ758560000000413609
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО БанкЦентрКредит

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. ИИН/БИН	930440000929		
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица		13.1.	☐ Нерезидент
14. Заказчик (Получатель)	ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ"		
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, ул.Сатпаева, дом № 3		
16. Дополнительные сведения	azamat.sarsenbayev@tengizchevroil.com		

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

17. КБе	17
18. ИИК	KZ2883201T0300106005
19. БИК	CITIKZKA
20. Наименование банка	АО Ситибанк Казахстан

Раздел F. Договор (контракт)

21.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)	21.3. Номер	Договор № 1789943
21.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	21.4. Дата	19.02.2020

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

22.1. Код валюты KZT

22.2. Курс валюты

№ п/п	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/ необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
							Ставка	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г.Атырау		1	84 550 827.1	84 550 827.1	84 550 827.1	12	10 146 099.26	94 696 926.36	
				Всего по счету:	84 550 827.1	84 550 827.1		10 146 099.26	94 696 926.36	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,

23. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

24. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
24.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(050840006076) Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"
25. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	VOY5uN1lHB7SwvdxImciOI353mLbyNAW9QBR8mrSXzr5/FNiI4H4iJQDa/fWTeqE
26. Ф.И.О. лица, выписывающего АВР	БЕКЕШЕВА АИДА ТУЛИГЕНОВНА
27. Дата подписания ЭЦП	03.06.2020

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

28. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
28.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(930440000929) Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
29. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	dxVNBTXjLrjqNSRWlhr2pCzmmH7wHJr7hjeEizFJjB1CkpGblQozaexz41/LRu/DEsc1SJ6lmNH3UqxeavGnNJcd7F
30. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	БЕКТЕНОВ ЕРЛАН БАХЫТЖАНҰЛЫ
31. Дата подписания ЭЦП	03.06.2020

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

32.1. Статус АВР	Подтвержден
32.2. Дата принятия статуса	03.06.2020

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050840006076-20201103-67398068
1.1. Номер учетной системы 00000000065
2. Дата выписки 03.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 03.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050840006076
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. проспект АЗАТТЫК, д. 130а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0010941
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 930440000929
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 3
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения azamat.sarsenbayev@tengizchevroil.com

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор № 1789943
27.4. Дата 19.02.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер АКТ-050840006076-201102-56987063
32.2 Дата 02.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г.Атырау				1	8928571.43	8928571.43			8928571.43	12%	1071428.57	10000000.00			1	
							Всего по счету:	**8928571.43**		**0.00**	**8928571.43**		**1071428.57**	**10000000.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

RlZ9q/w3swwtdXbvQvmg2BWIRgnIX7DFx921jOXGKQu
IyI+mnKL03nBsDk3otD2+mWGnETalP9bGJRvgECNhF2
Fq4oPwgfhyWvwtkImUD3yIaUwUBYlTBx8FeLC6CA2W
Q6rPS/NgWoP1uMB6z3JirRSxYQByNKW2HGZIQxzFsw
7/xK5ogEBB7LMDgpnuXYwue4AQU7LmArTgDaStxNw
cYPF8nE3U9vtxNYwImvaXa2v77BnTuvVO7zAYffz1UPr
uD67+yPkfsgd/5Lfy12IHMKb5B7ZzlzDPc9vOAIoUcEM/
ggqXyGEU1CO/C9DuwSBEGyGTI+X0bLpNNmmLT5Q+s
A==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БЕКЕШЕВА АИДА ТУЛИГЕНОВНА

Электронный Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-050840006076-201102-56987063
2. Номер АВР из учетной системы	00000000065
3. Дата выполнения работ (оказания услуг)	31.10.2020

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

4. ИИН/БИН	050840006076		
4.0. БИН структурного подразделения юридического лица			
5. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"		
6. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, дом № 130А		
7. Свидетельство плательщика НДС			
7.1. Серия	15001	7.2. Номер	0010941
8. Дополнительные сведения			

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ758560000000413609
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО БанкЦентрКредит

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. ИИН/БИН	930440000929		
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица		13.1.	☐ Нерезидент
14. Заказчик (Получатель)	ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ"		
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, ул.Сатпаева, дом № 3		
16. Дополнительные сведения	azamat.sarsenbayev@tengizchevroil.com		

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

17. КБе	17
18. ИИК	KZ2883201T0300106005
19. БИК	CITIKZKA
20. Наименование банка	АО Ситибанк Казахстан

Раздел F. Договор (контракт)

21.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)	21.3. Номер	Договор № 1789943
21.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	21.4. Дата	19.02.2020

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

22.1. Код валюты KZT **22.2. Курс валюты**

№ п/п	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/ необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
							Ставка	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г.Атырау		1	8 928 571.43	8 928 571.43	8 928 571.43	12	1 071 428.57	10 000 000	
				Всего по счету:	8 928 571.43	8 928 571.43		1 071 428.57	10 000 000	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,

23. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

24. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
24.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(050840006076) Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"
25. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	U2I7+qvvZ6tvmZQcvaOKz8lvsOWRP4Ot22zo7yx+JOnTzrk+L/A7j5hWO+/+28t7
26. Ф.И.О. лица, выписывающего АВР	БЕКЕШЕВА АИДА ТУЛИГЕНОВНА
27. Дата подписания ЭЦП	02.11.2020

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

28. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
28.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(930440000929) Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
29. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	HZQvHBl5qUnBNrccfwHbJvdGTRjXwL55rUHtMqJBptWYzIVUdX5JjEM46knuxwqiHrJMlya/BoDes/UskY5JPnVkY2
30. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	БЕКТЕНОВ ЕРЛАН БАХЫТЖАН¥ЛЫ
31. Дата подписания ЭЦП	03.11.2020

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

32.1. Статус АВР	Подтвержден
32.2. Дата принятия статуса	03.11.2020

Construction of Kindergarten for 280 seats in Rakusha, Atyrau
Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г. Атырау

Construction Contractor:
Подрядчик по Строительству:

"Egemendi Kurylys" LLP, Contract # 1789943
ТОО "Егеменди Курылыс", Договор № 1789943

PROGRESS COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФИКАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

from / с
26-Nov-20
26-ноя-2020

to / по
25-Dec-20
25-дек-2020

! INSTRUCTION:
TCO to update blue column (E) only
CONTRACTOR to update orange column (F) only.
Calculations in yellow columns (D, G, H) are formulae driven.

! ИНСТРУКЦИЯ:
ТШО обновляет только голубую колонку (E)
ПОДРЯДЧИК обновляет только оранжевую колонку (F)
Расчеты в желтых колонках (D, G, H) - по формулам

№	Description of Works		Weighting %	Last Period Cumulative Completion %	Reporting Period Cumulative Completion %	Reporting Period Completion %	Reporting Month Completion Weighting %
	Наименование Работ		Удельный Вес %	Общее Выполнение в Предыдущем Периоде %	Общее Выполнение в Отчетном Периоде %	Выполнение в Отчетном Периоде %	Удельный Вес Выполнения в Отчетном периоде %
	TOTAL / ВСЕГО		100.000%				13.624%
1.0	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	PRELIMINARIES					
1.1	CONTRACTOR's Mobilisation to Site, excluding item 1.2.1	Мобилизация Подрядчика на площадку, за исключением пункта 1.1.1	1.136%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
1.1.1	CCTV Surveillance (allowing remote access) and Notification Systems	Видеонаблюдение (с удаленным доступом) и система оповещения	0.110%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
1.3	CONTRACTOR's Maintenance of Facilities	Обслуживание объектов Подрядчика	0.062%	54.933%	67.708%	12.775%	0.008%
1.4	CONTRACTOR's Indirect Personnel	Непроизводственный персонал Подрядчика	0.052%	54.933%	67.708%	12.775%	0.007%
1.5	CONTRACTOR's Indirect Equipment and Vehicles	Непроизводственное оборудование и транспорт Подрядчика	0.057%	54.933%	67.708%	12.775%	0.007%
1.6	Safety Training and Personal Protective Equipment	Обучение технике безопасности и средства индивидуальной защиты	0.122%	54.933%	67.708%	12.775%	0.016%
1.7	CONTRACTOR's Demobilisation from Site	Демобилизация Подрядчика с площадки	0.156%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.0	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS					
2.1	Geodetic survey	Геодезическая разбивка					
2.1.1	Datum point, reference coordinates identification	Реперный ход, определение начальных координат	0.110%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.1.2	Setting of axes and coordinates of construction facilities and utilities	Разбивка осей и координат строительных объектов и инженерных сетей	0.235%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.1.3	Completion of Acts and Geodetic Logs	Оформление актов и геодезических журналов	0.197%	64.000%	69.000%	5.000%	0.010%
2.2	Earthworks	Земляные работы					
2.2.1	Construction site levelling, grading, topsoil stripping and storing	Планировка строительной площадки, организация рельефа, срезка и складирование растительного слоя	0.045%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.2	Pits excavation, soil excavation and storing	Разработка котлованов, выемка и складирование грунта	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.3	Compaction of base for foundation structures	Уплотнение оснований под фундаментные конструкции	0.049%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.4	Soil delivery and layer-by-layer compaction	Завоз грунта и послойное уплотнение	0.444%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3	Main Building	Основное здание					
2.3.1	Foundation and Basement	Фундамент и техподполье					
2.3.1.1	Reinforced concrete piles driving (including dynamic testing, pile head cutting and everything necessary to complete the works): 358 ea. per project and additional 8 ea. Test piles	Забивка железобетонных свай (включая динамические испытания, срезку оголовок свай и все необходимое для завершения работ): 358 шт, по проекту и дополнительно 8 шт. пробных свай	3.363%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.2	Macadam base	Устройство щебеночного основания	0.540%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.3	Foundation reinforcement	Армирование фундамента	0.417%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.4	Foundation	Устройство фундамента	0.503%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.5	Reinforcement of cast-in-situ strip foundation	Армирование ленточного монолитного фундамента	0.753%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.6	Installation of cast-in-situ strip foundation	Устройство ленточного монолитного фундамента	1.478%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.7	Shear walls	Устройство диафрагм жесткости	0.443%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.8	Cast-in-situ reinforced concrete basement walls	Устройство монолитных железобетонных стен техподполья	1.437%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.9	Basement flooring underlay	Устройство основания полов техподполья	0.705%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.10	Basement partitions installation	Кладочные работы по перегородкам техподполья	0.070%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.11	Horizontal and side waterproofing, corrosion preventing activities	Гидроизоляция горизонтальная и боковая, антикоррозийные мероприятия	0.094%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.12	Interior finishing	Внутренние отделочные работы	0.591%	60.000%	60.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.13	Backfilling and compaction	Обратная засыпка с уплотнением	0.049%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2	Columns and Beams	Колонны и ригели					
2.3.2.1	Basement columns	Устройство колонн техподполья	0.226%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.2	Floor 1 columns	Устройство колонн 1-го этажа	0.338%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.3	Floor 2 columns	Устройство колонн 2-го этажа	0.385%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.4	Beams	Устройство ригелей	0.181%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.5	Concrete curing	Уход за бетоном	0.164%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3	Framework and Partitions	Каркас здания и перегородки					
2.3.3.1	Floor 1 external walls brickwork with reinforcement and insulation	Кладка наружных стен с армированием и утеплителем 1-го этажа	1.779%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.2	Floor 2 external walls brickwork with reinforcement and insulation	Кладка наружных стен с армированием и утеплителем 2-го этажа	1.926%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.3	Floor 1 reinforced concrete wall (stiffing diaphragms)	Устройство железобетонной стены 1-го этажа (диафраги жесткости)	0.313%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.4	Floor 2 reinforced concrete wall (stiffing diaphragms)	Устройство железобетонной стены 2-го этажа (диафраги жесткости)	0.323%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.5	Floor 1 interior wall brickwork and partitions with reinforcement	Кладка внутренних стен и перегородок с армированием 1-го этажа	1.540%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.6	Floor 2 interior wall brickwork and partitions with reinforcement	Кладка внутренних стен и перегородок с армированием 2-го этажа	1.456%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.7	Floor 1 ventilation shafts brickwork (ceramic brick)	Кладка вентиляционных шахт (керамический кирпич) 1-го этажа	0.081%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.8	Floor 2 ventilation shafts brickwork (ceramic brick)	Кладка вентиляционных шахт (керамический кирпич) 2-го этажа	0.077%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.9	Floor 1 door/window lintels	Устройство перемычек оконных и дверных проемов 1-го этажа	0.142%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.10	Floor 2 door/window lintels	Устройство перемычек оконных и дверных проемов 2-го этажа	0.138%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4	Interlevel Slabs	Перекрытия межуровневые					
2.3.4.1	Basement Slabs	Устройство плит перекрытия техподполья	1.855%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.2	Floor 1 Slabs	Устройство плит перекрытия 1-го этажа	2.044%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.3	Floor 2 Slabs	Устройство плит перекрытия 2-го этажа	2.264%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.4	Reinforcement of cast-in-situ basement areas	Армирование монолитных участков техподполья	0.841%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.5	Floor 1 cast-in-situ areas reinforcement	Армирование монолитных участков 1-го этажа	0.845%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%

2.3.4.6	Floor 2 cast-in-situ areas reinforcement	Армирование монолитных участков 2-го этажа	0.840%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.7	Basement cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков техподполья и уход за бетоном	0.327%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.8	Floor 1 cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков 1-го этажа и уход за бетоном	0.361%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.9	Floor 2 cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков 2-го этажа и уход за бетоном	0.400%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5	Staircase	Лестничные конструкции					
2.3.5.1	Bridgeboards arrangement	Монтаж и устройство косоуров	0.078%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.2	Cast-in-situ concrete staircase landing	Монолитные лестничные площадки из бетона	0.024%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.3	Individual steps arrangement	Устройство отдельных ступеней	0.086%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.4	Barriers and handrails installation at stair enclosure, fire escape staircase installation	Устройство ограждений и поручней лестничной клетки, монтаж пожарных лестниц	0.739%		50.000%	50.000%	0.370%
2.3.5.5	Finishing works	Отделочные работы	0.078%			0.000%	0.000%
2.3.6	Roofing	Кровля					
2.3.6.1	Ruberoid roofing on bitumen mastic, screed	Укладка рубероида на битумной мастике, стяжка	0.379%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.2	Heat insulation with mineral wood boards	Устройство теплоизоляции минплитами	0.823%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.3	Installation of roofing wooden structure	Монтаж деревянной конструкции кровли	0.404%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.4	Roofing wooden structure fireproofing	Противопожарная обработка деревянной конструкции кровли	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.5	Metal tile roofing	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы	0.881%	95.000%	100.000%	5.000%	0.044%
2.3.6.6	Air ducts and vents installation	Устройство вентиляционных каналов, выпусков	0.312%	20.000%	100.000%	80.000%	0.249%
2.3.6.7	Roof drain system	Устройство водосточной системы	0.210%		50.000%	50.000%	0.105%
2.3.6.8	Earthing installation	Монтаж заземления	0.077%	10.000%	100.000%	90.000%	0.069%
2.3.6.9	Fencing	Устройство ограждений	0.049%			0.000%	0.000%
2.3.6.10	Lightning protection	Устройство молниеотвода	0.166%	20.000%	100.000%	80.000%	0.133%
2.3.7	Internal Finishing Works	Внутренние отделочные работы					
2.3.7.1	Underflooring, heat insulation, leveling, screeding	Устройство основания полов, утепление, выравнивание, стяжка	1.853%	37.927%	100.000%	62.073%	1.150%
2.3.7.2	Linoleum laying and ceramic tiling	Укладка линолеума	0.937%			0.000%	0.000%
2.3.7.3	Ceramic tiling	Укладка керамической плитки	0.309%			0.000%	0.000%
2.3.7.4	Walls/ceilings putlying	Шпаклевка стен и потолков	1.762%		30.000%	30.000%	0.529%
2.3.7.5	Windowdoor jambs finishing and plastering	Отделка, штукатурка оконных и дверных откосов	0.079%			0.000%	0.000%
2.3.7.6	Walls/ceilings painting	Покраска стен и потолков	0.607%			0.000%	0.000%
2.3.7.7	Wall tiling	Устройство настенного кафеля	0.632%			0.000%	0.000%
2.3.7.8	Gypsum false ceiling	Подшивной потолок гипсокартон	0.095%			0.000%	0.000%
2.3.7.9	Gypsum partitions installation	Монтаж гипсокартонных перегородок	0.141%			0.000%	0.000%
2.3.7.10	Window and glass curtain walls installation	Устройство окон и витражей	1.051%	60.000%	100.000%	40.000%	0.421%
2.3.7.11	Doors	Устройство дверей	2.129%		20.000%	20.000%	0.426%
2.3.8	External Finishing Works	Наружные отделочные работы					
2.3.8.1	Basement finishing	Отделка цокольной части	0.416%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.8.2	Walls facing	Облицовка стен	1.624%	90.000%	100.000%	10.000%	0.162%
2.3.8.3	Entrance lobbies, crawl space entrance, blind areas and canopies	Устройство входных групп здания, входов в техподполье, приямков и козырьков	0.271%	70.000%	100.000%	30.000%	0.081%
2.3.8.4	Blind areas	Устройство отмостки	0.109%			0.000%	0.000%
2.3.9	Stairs, Ramps and Supporting Wall Structures	Конструкция лестниц, пандусов и подпорной стены					
2.3.9.1	Earthworks and base preparation	Земляные работы и подготовка основания	0.050%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.2	Supporting wall reinforcement	Армирование подпорной стены	0.036%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.3	Supporting wall cast-in-situ foundation	Заливка монолитного фундамента подпорной стены	0.209%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.4	Reinforcement of stairs and rails structures	Армирование конструкций лестниц и пандусов	0.006%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.5	Cast-in-situ foundation for stairs, rails and steps structures	Заливка монолитного фундамента конструкций лестниц, пандусов и крыльца	0.072%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.6	Exterior finishing	Наружная отделка	0.260%			0.000%	0.000%
2.3.9.7	Installation of rails and staircase cages	Монтаж ограждения лестниц и пандусов	0.311%			0.000%	0.000%
2.3.10	Passenger Elevator and Service Lift	Лифт и грузовой подъемник					
2.3.10.1	Passenger Elevator for people with low mobility	Устройство пассажирского лифта для маломобильных групп населения	1.030%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.10.2	Commisioning of Passenger Elevator	Пуско-наладочные работы для пассажирского лифта	0.118%			0.000%	0.000%
2.3.10.3	Service Lift for Catering Facility	Грузовой подъемник для связи с пищеблоком	0.384%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.10.4	Commissioning of Service Lift	Пуско-наладочные работы для грузового подъемника	0.111%			0.000%	0.000%
2.3.11	Water Supply	Система водоснабжения					
2.3.11.1	Cold and hot water supply systems arrangement	Устройство холодного и горячего водоснабжения	0.759%	50.000%	70.000%	20.000%	0.152%
2.3.11.2	Installation of sanitaryware, PE bends, elbows, nozzles, mixers, valves, etc.	Установка санфаянса, п/э отводов, колен, патрубков, переходов, смесителей, вентилей и т.д.	0.382%			0.000%	0.000%
2.3.11.3	Installation of fire-fighting water line	Устройство противопожарного водопровода	0.170%	10.000%	95.000%	85.000%	0.144%
2.3.11.4	Pneumatic and hydro tests	Пневмо и гидроиспытания	0.021%		100.000%	100.000%	0.021%
2.3.12	Ventilation Systems	Вентиляционные системы					
2.3.12.1	Suction fans installation	Установка приточных вентиляторов	0.230%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.12.2	Exhaust plant installation	Установка вытяжного агрегата	0.447%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.12.3	Air duct installation	Установка воздуховодов	0.689%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.13	Internal Sewage	Внутренняя канализационная система					
2.3.13.1	Sewerage	Устройство канализации	1.335%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.13.2	Water lines installation and arrangement, including installation of T-joints, bends, etc.	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой тройников, отводов и т. д.	4.078%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.14	Heat Supply System	Система теплоснабжения					
2.3.14.1	Pipelines installation	Монтаж трубопроводов	0.685%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.14.2	Installation of heating radiators and temperature controllers	Установка радиаторов отопления и терморегуляторов	0.893%	50.000%	100.000%	50.000%	0.446%
2.3.14.3	Radiator guard installation	Устройство ограждений радиаторов	0.100%			0.000%	0.000%
2.3.14.4	Underfloor heating	Монтаж теплого пола	0.579%		100.000%	100.000%	0.579%
2.3.14.5	Hydraulic testing	Гидравлическое испытание	0.021%		100.000%	100.000%	0.021%
2.3.15	Fire alarm and emergency alert system	Пожарная сигнализация и системы аварийного оповещения					

2.3.15.1	Alarm installation	Монтаж сигнализации	0.394%			0.000%	0.000%
2.3.15.2	Adjustement and comprehensive testing	Наладка и комплексное опробование	0.020%			0.000%	0.000%
2.3.16	Low-current Systems	Слаботочные сети					
2.3.16.1	Telecommunications network installation	Монтаж телефонизации	0.115%			0.000%	0.000%
2.3.16.2	Telecommunications network adjustment	Наладка телефонизации	0.004%			0.000%	0.000%
2.3.16.3	Radio communication installation	Монтаж радиосвязи	0.144%			0.000%	0.000%
2.3.16.4	Radio communication adjustment	Наладка радиосвязи	0.002%			0.000%	0.000%
2.3.16.5	CCTV system installation	Монтаж системы видеонаблюдения	0.743%			0.000%	0.000%
2.3.16.6	CCTV system adjustment	Наладка системы видеонаблюдения	0.044%			0.000%	0.000%
2.3.16.7	Installation of exposed cable lines	Монтаж внешних кабельных линий	0.692%			0.000%	0.000%
2.3.17	Internal Power Supply	Электроснабжение внутреннее					
2.3.17.1	Main switchboard room arrangement	Монтаж главной электрощитовой	0.054%		20.000%	20.000%	0.011%
2.3.17.2	Switchboards installation	Монтаж распределительных щитов	0.103%			0.000%	0.000%
2.3.17.3	Cable lines installation	Монтаж кабельных линий	1.154%	50.000%	100.000%	50.000%	0.577%
2.3.17.4	Installation of sockets and switches	Монтаж розеточных групп и выключателей	0.110%			0.000%	0.000%
2.3.17.5	Installation of luminaire and lighting fixtures	Монтаж светильников и приборов	1.208%		10.000%	10.000%	0.121%
2.4	External Utilities	Наружные инженерные сети					
2.4.1	Onsite Water Supply	Водоснабжение внутриплощадочное					
2.4.1.1	Trench excavation	Разработка траншеи	0.067%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.1.2	Arrangement and installation with fittings: gate valves, T-joints, bends	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой фитингов: задвижки, тройники, отводы и т.д.	0.362%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.1.3	Arrangement of pits with isolation valves	Устройство колодцев с запорной арматурой	0.157%	90.000%	100.000%	10.000%	0.016%
2.4.1.4	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.081%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2	Offsite Water Supply	Водоснабжение внеплощадочное					
2.4.2.1	Trench excavation	Разработка траншеи	0.022%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.2	Water supply tie-in	Врезка водоснабжения	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.3	Arrangement and installation with fittings: gate valves, T-joints, bends	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой фитингов: задвижки, тройники, отводы и т.д.	0.283%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.4	Arrangement of pits with isolation valves	Устройство колодцев с запорной арматурой	0.173%	90.000%	100.000%	10.000%	0.017%
2.4.2.5	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.061%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3	Onsite Heat Supply	Теплоснабжение внутриплощадочное					
2.4.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.044%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3.2	Trays installation	Установка лотков	0.524%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3.3	Installation and laying of pipes	Монтаж и укладка трубопроводов	0.185%	80.000%	100.000%	20.000%	0.037%
2.4.3.4	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.064%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.4	External and Onsite Power Networks, Outdoor Lighting	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения, уличное освещение					
2.4.4.1	HV power line installation	Монтаж высоковольтной электрической линии	2.019%	80.000%	100.000%	20.000%	0.404%
2.4.4.2	Disconnecting switch installation	Монтаж разъединитали	0.009%			0.000%	0.000%
2.4.4.3	Cable lines installation	Монтаж кабельных линий	0.576%		100.000%	100.000%	0.576%
2.4.4.4	Outdoor lighting installation	Монтаж уличного освещения	0.330%		95.000%	95.000%	0.313%
2.4.4.5	Earth loop installation	Монтаж контура заземления	0.009%		100.000%	100.000%	0.009%
2.4.5	Septic tank	Септик					
2.4.5.1	Earth works and subfoundation works	Земляные работы и устройство основания	0.023%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.2	Tank	Устройство резервуара	0.175%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.3	Pipelines and piping installation	Укладка и обвязка труб	0.234%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.4	Backfilling and compaction	Обратная засыпка с уплотнением	0.029%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.5	Hydraulic testing	Гидравлические испытания	0.030%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5	Auxiolary Facilities	Вспомогательные сооружения					
2.5.1	Transformer Substation	Трансформаторная подстанция	0.000%		100.000%	100.000%	0.000%
2.5.1.1	Foundation installation	Монтаж фундамента	0.010%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.2	Substation installation	Монтаж подстанции	0.032%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.3	Erathing installation	Монтаж заземления	0.011%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.4	Substation fencing	Ограждение подстанции	0.019%		100.000%	100.000%	0.019%
2.5.1.5	Connection to the existing power system	Подключение к действующей электрической системе	0.051%			0.000%	0.000%
2.5.2	Boiler House	Котельная	0.000%		100.000%	100.000%	0.000%
2.5.2.1	Earth works and subfoundation works	Земляные работы и устройство основания	0.005%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.2	Gravel treatment with bitumen till full saturation	Пропитка щебня битумом до полного насыщения	0.031%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.3	Foundation	Устройство фундамента	0.065%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.4	Modular boiler installation	Монтаж модульной котельной	2.094%		100.000%	100.000%	2.094%
2.5.2.5	Installation of boiler and gas equipment	Монтаж котельного и газового оборудования	0.013%		100.000%	100.000%	0.013%
2.5.2.6	Gas supply	Газоснабжение	0.002%		100.000%	100.000%	0.002%
2.5.2.7	Trench excavation, casing and passages	Разработка траншеи и устройство футляров и переходов	0.014%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.8	Pipeline installation	Монтаж трубопровода	0.278%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.9	Backfilling with warning tape installation	Обратная засыпка с устройством сигнальной ленты	0.013%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.10	Testing (pipes air purging)	Испытание (продувка воздухом труб)	0.064%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.11	Gas distributing point installation and commissioning	Устройство и наладка ГРПШ	0.035%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3	Diesel power station	Дизельная электростанция	0.000%		100.000%	100.000%	0.000%
2.5.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.005%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3.2	Foundation	Устройство фундамента	0.033%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3.3	Installation of diesel power station	Монтаж дизельной электростанции	1.071%	90.000%	100.000%	10.000%	0.107%
2.5.3.4	Fencing	Установка ограждения	0.032%		100.000%	100.000%	0.032%
2.6	Outdoor Facilities	Площадки					

2.6.1	Shaded Shelters	Теневые навесы					
2.6.1.1	Foundation	Устройство фундамента	1.065%		100.000%	100.000%	1.065%
2.6.1.2	Walls brickwork	Устройство стен	0.930%			0.000%	0.000%
2.6.1.3	Roofing	Устройство кровли	0.652%			0.000%	0.000%
2.6.1.4	Finishing works	Отделочные работы	0.799%			0.000%	0.000%
2.6.2	Playgrounds	Групповые площадки					
2.6.2.1	Basement preparation, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.524%		100.000%	100.000%	0.524%
2.6.2.2	Walkways laying and curb stones installation	Устройство тротуаров и поребриков	0.111%			0.000%	0.000%
2.6.2.3	Paving bricks laying	Укладка тротуарной брусчатки	1.384%			0.000%	0.000%
2.6.2.4	Arrangement of playground area	Устройство игровой площадки	0.080%		100.000%	100.000%	0.080%
2.6.2.5	Artificial grass laying	Укладка искусственного газона	0.018%			0.000%	0.000%
2.6.2.6	Hardscaping	Установка малых архитектурных форм	0.030%			0.000%	0.000%
2.6.3	Traffic Rules Learning Area	Площадка для изучения правил дорожного движения					
2.6.3.1	Subfoundation arrangement, earhworks	Подготовка основания, земляные работы	0.033%		100.000%	100.000%	0.033%
2.6.3.2	Area arrangement	Устройство площадки	0.135%		70.000%	70.000%	0.094%
2.6.4	General Workout Area	Общая физкультурная площадка					
2.6.4.1	Subfoundation arrangement, earhworks	Подготовка основания, земляные работы	0.050%		100.000%	100.000%	0.050%
2.6.4.2	Area arrangement	Устройство площадки	0.216%		70.000%	70.000%	0.151%
2.7	Landscaping	Благоустройство					
2.7.1	Permanent Fencing	Ограждение постоянное					
2.7.1.1	Fence posts installation	Установка опор ограждения	0.281%		100.000%	100.000%	0.281%
2.7.1.2	Steel fencing installation	Установка оград металлических	0.560%		100.000%	100.000%	0.560%
2.7.1.3	Gates installation	Установка ворот	0.048%			0.000%	0.000%
2.7.1.4	Wicket installation	Устройство калитки	0.042%			0.000%	0.000%
2.7.1.5	Painting	Покраска	0.016%			0.000%	0.000%
2.7.2	Waste Container Area	Мусоросборная площадка					
2.7.2.1	Waste container arrangement	Устройство мусоросборника	0.050%		100.000%	100.000%	0.050%
2.7.3	Greening	Озеленение					
2.7.3.1	Hedging	Устройство живой изгороди	0.476%			0.000%	0.000%
2.7.3.2	Trees planting	Посадка деревьев	0.094%			0.000%	0.000%
2.7.3.3	Flower beds	Цветники	0.117%			0.000%	0.000%
2.7.3.4	Lawns	Газоны	0.173%			0.000%	0.000%
2.7.3.5	Installation and commissioning of a fully functional automatic irrigation system for the entire territory allocated for greening (including installation of pump, water tank, etc.) *	Устройство и пусконаладка автоматической полноценно функционирующей поливочной системы для орошения всей территории, выделенной под озеленение (включая устройство насоса, резервуара, и т.д.) *	1.610%			0.000%	0.000%
2.7.4	Roadways, Walkways and Parking Lot	Проезды, тротуары и автопарковка					
2.7.4.1	Roadways laying and curb stones installation	Устройство проездов и бордюров	3.463%			0.000%	0.000%
2.7.4.2	Walkways laying and curb stones installation	Устройство тротуаров и поребриков	0.760%			0.000%	0.000%
2.7.4.3	Off-site roadways laying	Устройство проездов вне участка	0.555%			0.000%	0.000%
2.7.4.4	Parking lot arrangement	Устройство автопарковки	2.012%			0.000%	0.000%
2.8	Technological equipment, hardscaping, furniture and inventory	Технологическое оборудование, МАФы, мебель и инвентарь					
2.8.1	Installation of cabintes, racks, furniture, etc.	Установка шкафов, стеллажей, мебели и т.д.	3.540%			0.000%	0.000%
2.8.2	Special equipment installation	Установка спецоборудования	1.383%			0.000%	0.000%
2.8.3	Kitchen equipment installiton and commissioning	Установка и наладка кухонного оборудования	0.819%			0.000%	0.000%
3.2	FACILITY ACCEPTANCE AND DOCUMENTATION SUBMISSION	ПРИЕМКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ					
3.3	Arrange Acceptance Committee and hand over of the facility into balance with Handover Act	Организация приемочной комиссии и сдача объекта на баланс с оформлением акта приемки-передачи	0.073%			0.000%	0.000%
4.0	Draw up and obtain titling documents from executive authorities, register the facilty and obtain technical passport	Оформление и получение правоустанавливающих документов в исполнительных органах, регистрация объекта с получением технического паспорта	0.149%			0.000%	0.000%
4.1	Draw up as-built documentation including Documentation Handover Act in compliance with the Client's and Company's requirements	Оформление исполнительной документации, включая акт приемки-передачи документации, в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА и КОМПАНИИ	0.192%			0.000%	0.000%
4.2	ANY OTHER ITEMS OF CONSTRUCTION NOT SPECIFIED ABOVE (CONTRACTOR SHALL DEFINE AND PROVIDE IN DETAILS)	ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПУНКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ (ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ И ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ)					
4.1	Installation of a block heat point and heat supply (refers to paragraph 2.4.3)	Установка блочного теплового пункта и теплоснабжение (относится к пункту 2.4.3)	0.742%		100.000%	100.000%	0.742%
4.2	Water meter assembly and piping inside the building (refers to paragraph 2.4.1)	Водомерный узел и обвязка насоса внутри здания (относится к пункту 2.4.1)	0.497%		100.000%	100.000%	0.497%

By signing this Progress Completion Certificate the Construction Contractor in accordance with Contract Terms and Conditions certifies that there is no unsatisfied Claim for personnel, materials, equipment or taxes payable by Contractor in relation to the Contract.

Подписывая данный Сертификат Выполнения Работ, Подрядчик по строительству, в соответствии с Условиями и Положениями Договора, подтверждает отсутствие неоплаченных Претензий в отношении персонала, материалов, оборудования или налогов, которые подлежат оплате Подрядчиком в связи с настоящим Договором.

Prepared by / Подготовил:

Name / ФИО:

Signature / Подпись:

Construction Contractor Representative / Представитель Подрядчика по Строительству

"Egemendi Kurylys" LLP / ТОО "Егеменди Курылыс"

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:
Assylbek Aitakov / Асылбек Айтаков

Signature / Подпись: Assylbek Aitakov
Digitally signed by Assylbek Aitakov
Date: 2021.01.06 16:53:47 +05'00'

TCO Planning Analyst / Аналитик по Планированию ТШО

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:

Signature / Подпись:

Technical Supervision Representative / Представитель по Ведению Технического Надзора

"Barko" LLP / ТОО "Варко"

Approved by / Утвердил: zsrs, Azamat Sarsenbayev
Digitally signed by zsrs, Azamat Sarsenbayev
Date: 2021.01.07 21:53:39 +05'00'

Name / ФИО:
Azamat Sarsenbayev / Азамат Сарсенбаев

Signature / Подпись:

TCO Lead Construction Representative / Ведущий Представитель по Строительству ТШО

Технический надзор
ТОО «Варко»

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050840006076-20201204-68644271	1.1. Номер учетной системы 00000000071
2. Дата выписки 04.12.2020 / 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 04.12.2020
4. Исправленный ☐ / 4.1 Дата / 4.2 Номер / 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ / 5.1 Дата / 5.2 Номер / 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050840006076 — 6.1 БИН реорганизованного лица — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. проспект АЗАТТЫК, д. 130а

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001 — 9.2. Номер 0010941
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	13. ИИК
14. БИК	15. Наименование банка

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 930440000929 — 16.1 БИН реорганизованного лица — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 3

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения azamat.sarsenbayev@tengizchevroil.com

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН	26.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 1789943
27.4. Дата 19.02.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер АКТ-050840006076-201204-42468112
32.2 Дата 04.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г.Атырау			Одна услуга	1	187596729.14	187596729.14			187596729.14	12%	22511607.49	210108336.63			1	
							Всего по счету:	187596729.14		0.00	187596729.14		22511607.49	210108336.63				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

HODywSB57VzRnyVJxXFAfRcRdYu0mc6hDCqj66iqiTy
3vXFOMQDE1WOdvx5KzipbKr+GkYerJKFMSCJWVGGr
MkMb8xmxmHDjguQZp5G1muFoxTWa2ZVjgY8dqhruY
+jEXKijCJkx9yqz2SEFX+qQD2oaXeBgj5lMZTvnTY3Ym
S4NcninucfuVZ97T8KIe43wx4HnJw97RO44C8DtZxrBO
AnSI8nDEpb2chj0JgYRaZWsxA3UKFwymKxRGcc+dH+
It+EeCpf4gLCJfaIqxbQOvCtC/6ThCqNBZbQnOUuRJti5T
45foQ785cnpGr8HNLox0TiZvMtRYFINNNzLOnSR9A==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БЕКЕШЕВА АИДА ТУЛИГЕНОВНА

Электронный Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-050840006076-201204-42468112
2. Номер АВР из учетной системы	00000000070
3. Дата выполнения работ (оказания услуг)	30.11.2020

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

4. ИИН/БИН	050840006076		
4.0. БИН структурного подразделения юридического лица			
5. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"		
6. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, дом № 130А		
7. Свидетельство плательщика НДС			
7.1. Серия	15001	7.2. Номер	0010941
8. Дополнительные сведения			

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ758560000000413609
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО БанкЦентрКредит

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. ИИН/БИН	930440000929		
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица		13.1.	☐ Нерезидент
14. Заказчик (Получатель)	ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ"		
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, ул.Сатпаева, дом № 3		
16. Дополнительные сведения	azamat.sarsenbayev@tengizchevroil.com		

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

17. КБе	17
18. ИИК	KZ2883201T0300106005
19. БИК	CITIKZKA
20. Наименование банка	АО Ситибанк Казахстан

Раздел F. Договор (контракт)

21.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)	21.3. Номер	№ 1789943
21.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	21.4. Дата	19.02.2020

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

22.1. Код валюты KZT **22.2. Курс валюты**

№ п/п	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/ необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
							Ставка	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г.Атырау		1	187 596 729.14	187 596 729.14	187 596 729.14	12	22 511 607.49	210 108 336.63	
				Всего по счету:	**187 596 729.14**	**187 596 729.14**		**22 511 607.49**	**210 108 336.63**	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,

23. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

24. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
24.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(050840006076) Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"
25. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	lICuznw9+oQhY2KOc5L5IyWivaRk/l1ebYjYcjJA9H3nBOazGgWA4QfKqnJ82b3S
26. Ф.И.О. лица, выписывающего АВР	БЕКЕШЕВА АИДА ТУЛИГЕНОВНА
27. Дата подписания ЭЦП	04.12.2020

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

28. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
28.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(930440000929) Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
29. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	llkkbHfUlpr4CkUEg1Ynd1woV+bs2M7Y1HD79KE2asc6NyIOuyaS01+pydwYYwx13GA3UJz6LFs7HyE0q+LK+4QHPa
30. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	БЕКТЕНОВ ЕРЛАН БАХЫТЖАНҰЛЫ
31. Дата подписания ЭЦП	04.12.2020

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

32.1. Статус АВР	Подтвержден
32.2. Дата принятия статуса	04.12.2020

Construction of Kindergarten for 280 seats in Rakusha, Atyrau
Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г. Атырау

PROGRESS COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФИКАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Construction Contractor:
Подрядчик по Строительству:

"Egemendi Kurylys" LLP, Contract # 1789943
ТОО "Егеменди Курылыс", Договор № 1789943

from / с
26-Oct-20
26-окт-2020

to / по
25-Nov-20
25-ноя-2020

I INSTRUCTION:
TCO to update blue column (E) only
CONTRACTOR to update orange column (F) only.
Calculations in yellow columns (D, G, H) are formulae driven.

I ИНСТРУКЦИЯ:
ТШО обновляет только голубую колонку (E)
ПОДРЯДЧИК обновляет только оранжевую колонку (F)
Расчеты в желтых колонках (D, G, H) - по формулам

№	Description of Works		Weighting %	Last Period Cumulative Completion %	Reporting Period Cumulative Completion %	Reporting Period Completion %	Reporting Month Completion Weighting %
	Наименование Работ		Удельный Вес %	Общее Выполнение в Предыдущем Периоде %	Общее Выполнение в Отчетном Периоде %	Выполнение в Отчетном Периоде %	Удельный Вес Выполнения в Отчетном периоде %
	TOTAL / ВСЕГО		100.000%				16.975%
1.0	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	PRELIMINARIES					
1.1	CONTRACTOR's Mobilisation to Site, excluding item 1.2.1	Мобилизация Подрядчика на площадку, за исключением пункта 1.1.1	1.138%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
1.1.1	CCTV Surveillance (allowing remote access) and Notification Systems	Видеонаблюдение (с удаленным доступом) и система оповещения	0.110%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
1.3	CONTRACTOR's Maintenance of Facilities	Обслуживание объектов Подрядчика	0.062%	38.455%	54.933%	16.478%	0.010%
1.4	CONTRACTOR's Indirect Personnel	Непроизводственный персонал Подрядчика	0.052%	38.455%	54.933%	16.478%	0.009%
1.5	CONTRACTOR's Indirect Equipment and Vehicles	Непроизводственное оборудование и транспорт Подрядчика	0.057%	38.455%	54.933%	16.478%	0.009%
1.6	Safety Training and Personal Protective Equipment	Обучение технике безопасности и средства индивидуальной защиты	0.122%	38.455%	54.933%	16.478%	0.020%
1.7	CONTRACTOR's Demobilisation from Site	Демобилизация Подрядчика с площадки	0.156%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.0	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS					
2.1	Geodetic survey	Геодезическая разбивка					
2.1.1	Datum point, reference coordinates identification	Реперный ход, определение начальных координат	0.110%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.1.2	Setting of axes and coordinates of construction facilities and utilities	Разбивка осей и координат строительных объектов и инженерных сетей	0.235%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.1.3	Compilation of Acts and Geodetic Logs	Оформление актов и геодезических журналов	0.197%	64.000%	64.000%	0.000%	0.000%
2.2	Earthworks	Земляные работы					
2.2.1	Construction site levelling, grading, topsoil stripping and storing	Планировка строительной площадки, организация рельефа, срезка и складирование растительного слоя	0.045%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.2	Pits excavation, soil excavation and storing	Разработка котлованов, выемка и складирование грунта	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.3	Compaction of base for foundation structures	Уплотнение оснований под фундаментные конструкции	0.049%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.4	Soil delivery and layer-by-layer compaction	Завоз грунта и послойное уплотнение	0.444%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3	Main Building	Основное здание					
2.3.1	Foundation and Basement	Фундамент и техподполье					
2.3.1.1	Reinforced concrete piles driving (including dynamic testing, pile head cutting and everything necessary to complete the works): 368 ea. per project and additional 8 ea. Test piles	Забивка железобетонных свай (включая динамические испытания, срезку оголовок свай и все необходимое для завершения работ): 368 шт. по проекту и дополнительно 8 шт. пробных свай	3.363%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.2	Macadam base	Устройство щебеночного основания	0.540%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.3	Foundation reinforcement	Армирование фундамента	0.417%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.4	Foundation	Устройство фундамента	0.503%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.5	Reinforcement of cast-in-situ strip foundation	Армирование ленточного монолитного фундамента	0.753%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.6	Installation of cast-in-situ strip foundation	Устройство ленточного монолитного фундамента	1.478%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.7	Shear walls	Устройство диафрагм жесткости	0.443%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.8	Cast-in-situ reinforced concrete basement walls	Устройство монолитных железобетонных стен техподполья	1.437%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.9	Basement flooring underlay	Устройство основания полов техподполья	0.705%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.10	Basement partitions installation	Кладочные работы по перегородкам техподполья	0.070%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.11	Horizontal and side waterproofing, corrosion preventing activities	Гидроизоляция горизонтальная и боковая, антикоррозийные мероприятия	0.094%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.12	Interior finishing	Внутренние отделочные работы	0.591%	60.000%	60.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.13	Backfilling and compaction	Обратная засыпка с уплотнением	0.049%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2	Columns and Beams	Колонны и ригели					
2.3.2.1	Basement columns	Устройство колонн техподполья	0.226%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.2	Floor 1 columns	Устройство колонн 1-го этажа	0.338%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.3	Floor 2 columns	Устройство колонн 2-го этажа	0.385%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.4	Beams	Устройство ригелей	0.181%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.5	Concrete curing	Уход за бетоном	0.164%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3	Framework and Partitions	Каркас здания и перегородки					
2.3.3.1	Floor 1 external walls brickwork with reinforcement and insulation	Кладка наружных стен с армированием и утеплителем 1-го этажа	1.779%	24.113%	100.000%	75.887%	1.350%
2.3.3.2	Floor 2 external walls brickwork with reinforcement and insulation	Кладка наружных стен с армированием и утеплителем 2-го этажа	1.926%	24.113%	100.000%	75.887%	1.462%
2.3.3.3	Floor 1 reinforced concrete wall (stiffing diaphragms)	Устройство железобетонной стены 1-го этажа (диафрагм жесткости)	0.313%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.4	Floor 2 reinforced concrete wall (stiffing diaphragms)	Устройство железобетонной стены 2-го этажа (диафрагм жесткости)	0.323%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.5	Floor 1 interior wall brickwork and partitions with reinforcement	Кладка внутренних стен и перегородок с армированием 1-го этажа	1.540%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.6	Floor 2 interior wall brickwork and partitions with reinforcement	Кладка внутренних стен и перегородок с армированием 2-го этажа	1.456%	90.000%	100.000%	10.000%	0.146%
2.3.3.7	Floor 1 ventilation shafts brickwork (ceramic brick)	Кладка вентиляционных шахт (керамический кирпич) 1-го этажа	0.081%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.8	Floor 2 ventilation shafts brickwork (ceramic brick)	Кладка вентиляционных шахт (керамический кирпич) 2-го этажа	0.077%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.9	Floor 1 door/window lintels	Устройство перемычек оконных и дверных проемов 1-го этажа	0.142%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.10	Floor 2 door/window lintels	Устройство перемычек оконных и дверных проемов 2-го этажа	0.138%	90.000%	100.000%	10.000%	0.014%
2.3.4	Interlevel Slabs	Перекрытия межуровневые					
2.3.4.1	Basement Slabs	Устройство плит перекрытия техподполья	1.855%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.2	Floor 1 Slabs	Устройство плит перекрытия 1-го этажа	2.044%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.3	Floor 2 Slabs	Устройство плит перекрытия 2-го этажа	2.264%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.4	Reinforcement of cast-in-situ basement areas	Армирование монолитных участков техподполья	0.841%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.5	Floor 1 cast-in-situ areas reinforcement	Армирование монолитных участков 1-го этажа	0.845%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%

2.3.4.6	Floor 2 cast-in-situ areas reinforcement	Армирование монолитных участков 2-го этажа	0.840%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.7	Basement cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков техподполья и уход за бетоном	0.327%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.8	Floor 1 cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков 1-го этажа и уход за бетоном	0.361%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.9	Floor 2 cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков 2-го этажа и уход за бетоном	0.400%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5	Staircase	Лестничные конструкции					
2.3.5.1	Bridgeboards arrangement	Монтаж и устройство косоуров	0.078%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.2	Cast-in-situ concrete staircase landing	Монолитные лестничные площадки из бетона	0.024%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.3	Individual steps arrangement	Устройство отдельных ступеней	0.086%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.4	Barriers and handrails installation at stair enclosure, fire escape staircase installation	Устройство ограждений и поручней лестничной клетки, монтаж пожарных лестниц	0.739%			0.000%	0.000%
2.3.5.5	Finishing works	Отделочные работы	0.078%			0.000%	0.000%
2.3.6	Roofing	Кровля					
2.3.6.1	Ruberoid roofing on bitumen mastic, screed	Укладка рубероида на битумной мастике, стяжка	0.379%	30.000%	100.000%	70.000%	0.265%
2.3.6.2	Heat insulation with mineral wood boards	Устройство теплоизоляции минплитами	0.623%	30.000%	100.000%	70.000%	0.436%
2.3.6.3	Installation of roofing wooden structure	Монтаж деревянной конструкции кровли	0.404%	60.000%	100.000%	40.000%	0.162%
2.3.6.4	Roofing wooden structure fireproofing	Противопожарная обработка деревянной конструкции кровли	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.5	Metal tile roofing	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы	0.881%		95.000%	95.000%	0.837%
2.3.6.6	Air ducts and vents installation	Устройство вентиляционных каналов, выпусков	0.312%		20.000%	20.000%	0.062%
2.3.6.7	Roof drain system	Устройство водосточной системы	0.210%			0.000%	0.000%
2.3.6.8	Earthing installation	Монтаж заземления	0.077%		10.000%	10.000%	0.008%
2.3.6.9	Fencing	Устройство ограждений	0.049%			0.000%	0.000%
2.3.6.10	Ligining protection	Устройство молниеотвода	0.166%		20.000%	20.000%	0.033%
2.3.7	Internal Finishing Works	Внутренние отделочные работы					
2.3.7.1	Underflooring, heat insulation, leveling, screeding	Устройство основания полов, утепление, выравнивание, стяжка	1.853%		37.927%	37.927%	0.703%
2.3.7.2	Linoleum laying and ceramic tiling	Укладка линолеума	0.937%			0.000%	0.000%
2.3.7.3	Ceramic tiling	Укладка керамической плитки	0.309%			0.000%	0.000%
2.3.7.4	Walls/ceilings puttying	Шпаклевка стен и потолков	1.762%			0.000%	0.000%
2.3.7.5	Window/door jambs finishing and plastering	Отделка, штукатурка оконных и дверных откосов	0.079%			0.000%	0.000%
2.3.7.6	Walls/ceilings painting	Покраска стен и потолков	0.607%			0.000%	0.000%
2.3.7.7	Wall tiling	Устройство настенного кафеля	0.632%			0.000%	0.000%
2.3.7.8	Gypsum false ceiling	Подшивной потолок гипсокартон	0.095%			0.000%	0.000%
2.3.7.9	Gypsum partitions installation	Монтаж гипсокартонных перегородок	0.141%			0.000%	0.000%
2.3.7.10	Window and glass curtain walls installation	Устройство окон и витражей	1.051%		60.000%	60.000%	0.631%
2.3.7.11	Doors	Устройство дверей	2.129%			0.000%	0.000%
2.3.8	External Finishing Works	Наружные отделочные работы					
2.3.8.1	Basement finishing	Отделка цокольной части	0.416%		100.000%	100.000%	0.416%
2.3.8.2	Walls facing	Облицовка стен	1.624%		90.000%	90.000%	1.462%
2.3.8.3	Entrance lobbies, crawl space entrance, blind areas and canopies	Устройство входных групп здания, входов в техподполье, приямков и козырьков	0.271%		70.000%	70.000%	0.190%
2.3.8.4	Blind areas	Устройство отмостки	0.109%			0.000%	0.000%
2.3.9	Stairs, Ramps and Supporting Wall Structures	Конструкция лестниц, пандусов и подпорной стены					
2.3.9.1	Earthworks and base preparation	Земляные работы и подготовка основания	0.050%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.2	Supporting wall reinforcement	Армирование подпорной стены	0.036%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.3	Supporting wall cast-in-situ foundation	Заливка монолитного фундамента подпорной стены	0.209%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.4	Reinforcement of stairs and rails structures	Армирование конструкций лестниц и пандусов	0.006%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.5	Cast-in-situ foundation for stairs, rails and steps structures	Заливка монолитного фундамента конструкций лестниц, пандусов и крыльца	0.072%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.6	Exterior finishing	Наружная отделка	0.280%			0.000%	0.000%
2.3.9.7	Installation of rails and staircase cages	Монтаж ограждения лестниц и пандусов	0.311%			0.000%	0.000%
2.3.10	Passenger Elevator and Service Lift	Лифт и грузовой подъемник					
2.3.10.1	Passenger Elevator for people with low mobility	Устройство пассажирского лифта для маломобильных групп населения	1.030%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.10.2	Commisioning of Passenger Elevator	Пуско-наладочные работы для пассажирского лифта	0.118%			0.000%	0.000%
2.3.10.3	Service Lift for Catering Facility	Грузовой подъемник для связи с пищеблоком	0.364%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.10.4	Commissioning of Service Lift	Пуско-наладочные работы для грузового подъемника	0.111%			0.000%	0.000%
2.3.11	Water Supply	Система водоснабжения					
2.3.11.1	Cold and hot water supply systems arrangement	Устройство холодного и горячего водоснабжения	0.759%	20.000%	50.000%	30.000%	0.228%
2.3.11.2	Installation of sanitaryware, PE bends, elbows, nozzles, mixers, valves, etc.	Установка санфаянса, п/э отводов, колен, патрубков, переходов, смесителей, вентилей и т.д.	0.382%			0.000%	0.000%
2.3.11.3	Installation of fire-fighting water line	Устройство противопожарного водопровода	0.170%		10.000%	10.000%	0.017%
2.3.11.4	Pneumatic and hydro tests	Пневмо и гидроиспытания	0.021%			0.000%	0.000%
2.3.12	Ventilation Systems	Вентиляционные системы					
2.3.12.1	Suction fans installation	Установка приточных вентиляторов	0.230%		100.000%	100.000%	0.230%
2.3.12.2	Exhaust plant installation	Установка вытяжного агрегата	0.447%		100.000%	100.000%	0.447%
2.3.12.3	Air duct installation	Установка воздуховодов	0.669%		100.000%	100.000%	0.669%
2.3.13	Internal Sewage	Внутренняя канализационная система					
2.3.13.1	Sewerage	Устройство канализации	1.335%	20.000%	100.000%	80.000%	1.068%
2.3.13.2	Water lines installation and arrangement, including installation of T-joints, bends, etc.	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой тройников, отводов и т. д.	4.078%		100.000%	100.000%	4.078%
2.3.14	Heat Supply System	Система теплоснабжения					
2.3.14.1	Pipelines installation	Монтаж трубопроводов	0.685%	20.000%	100.000%	80.000%	0.548%
2.3.14.2	Installation of heating radiators and temperature controllers	Установка радиаторов отопления и терморегуляторов	0.893%		50.000%	50.000%	0.446%
2.3.14.3	Radiator guard installation	Устройство ограждений радиаторов	0.100%			0.000%	0.000%
2.3.14.4	Underfloor heating	Монтаж теплого пола	0.579%			0.000%	0.000%
2.3.14.5	Hydraulic testing	Гидравлическое испытание	0.021%			0.000%	0.000%
2.3.15	Fire alarm and emergency alert system	Пожарная сигнализация и системы аварийного оповещения					

2.3.15.1	Alarm installation	Монтаж сигнализации	0.394%			0.000%	0.000%
2.3.15.2	Adjustement and comprehensive testing	Наладка и комплексное опробование	0.020%			0.000%	0.000%
2.3.16	Low-current Systems	Слаботочные сети					
2.3.16.1	Telecommunications network installation	Монтаж телефонизации	0.115%			0.000%	0.000%
2.3.16.2	Telecommunications network adjustment	Наладка телефонизации	0.004%			0.000%	0.000%
2.3.16.3	Radio communication installation	Монтаж радиосвязи	0.144%			0.000%	0.000%
2.3.16.4	Radio communication adjustment	Наладка радиосвязи	0.002%			0.000%	0.000%
2.3.16.5	CCTV system installation	Монтаж системы видеонаблюдения	0.743%			0.000%	0.000%
2.3.16.6	CCTV system adjustment	Наладка системы видеонаблюдения	0.044%			0.000%	0.000%
2.3.16.7	Installation of exposed cable lines	Монтаж внешних кабельных линий	0.692%			0.000%	0.000%
2.3.17	Internal Power Supply	Электроснабжение внутреннее					
2.3.17.1	Main switchboard room arrangement	Монтаж главной электрощитовой	0.054%			0.000%	0.000%
2.3.17.2	Switchboards installation	Монтаж распределительных щитов	0.103%			0.000%	0.000%
2.3.17.3	Cable lines installation	Монтаж кабельных линий	1.154%	50.000%	50.000%	0.000%	0.000%
2.3.17.4	Installation of sockets and switches	Монтаж розеточных групп и выключателей	0.110%			0.000%	0.000%
2.3.17.5	Installation of luminaire and lighting fixtures	Монтаж светильников и приборов	1.208%			0.000%	0.000%
2.4	**External Utilities**	**Наружные инженерные сети**					
2.4.1	Onsite Water Supply	Водоснабжение внутриплощадочное					
2.4.1.1	Trench excavation	Разработка траншеи	0.067%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.1.2	Arrangement and Installation with fittings: gate valves, T-joints, bends	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой фитингов: задвижки, тройники, отводы и т.д.	0.362%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.1.3	Arrangement of pits with isolation valves	Устройство колодцев с запорной арматурой	0.157%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.4.1.4	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.081%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2	Offsite Water Supply	Водоснабжение внеплощадочное					
2.4.2.1	Trench excavation	Разработка траншеи	0.022%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.2	Water supply tie-in	Врезка водоснабжения	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.3	Arrangement and Installation with fittings: gate valves, T-joints, bends	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой фитингов: задвижки, тройники, отводы и т.д.	0.283%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.4	Arrangement of pits with isolation valves	Устройство колодцев с запорной арматурой	0.173%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.5	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.061%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3	Onsite Heat Supply	Теплоснабжение внутриплощадочное					
2.4.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.044%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3.2	Trays installation	Установка лотков	0.524%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3.3	Installation and laying of pipes	Монтаж и укладка трубопроводов	0.185%	80.000%	80.000%	0.000%	0.000%
2.4.3.4	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.064%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.4	External and Onsite Power Networks, Outdoor Lighting	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения, уличное освещение					
2.4.4.1	HV power line installation	Монтаж высоковольтной электрической линии	2.019%	80.000%	80.000%	0.000%	0.000%
2.4.4.2	Disconnecting switch installation	Монтаж разъединителя	0.009%			0.000%	0.000%
2.4.4.3	Cable lines installation	Монтаж кабельных линий	0.576%			0.000%	0.000%
2.4.4.4	Outdoor lighting installation	Монтаж уличного освещения	0.330%			0.000%	0.000%
2.4.4.5	Earth loop installation	Монтаж контура заземления	0.009%			0.000%	0.000%
2.4.5	Septic tank	Септик					
2.4.5.1	Earth works and subfoundation works	Земляные работы и устройство основания	0.023%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.2	Tank	Устройство резервуара	0.175%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.3	Pipelines and piping installation	Укладка и обвязка труб	0.234%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.4	Backfilling and compaction	Обратная засыпка с уплотнением	0.029%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.5	Hydraulic testing	Гидравлические испытания	0.030%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5	**Auxiliary Facilities**	**Вспомогательные сооружения**					
2.5.1	Transformer Substation	Трансформаторная подстанция	0.000%			0.000%	0.000%
2.5.1.1	Foundation installation	Монтаж фундамента	0.010%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.2	Substation installation	Монтаж подстанции	0.632%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.3	Erathing installation	Монтаж заземления	0.011%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.4	Substation fencing	Ограждение подстанции	0.019%			0.000%	0.000%
2.5.1.5	Connection to the existing power system	Подключение к действующей электрической системе	0.051%			0.000%	0.000%
2.5.2	Boiler House	Котельная	0.000%			0.000%	0.000%
2.5.2.1	Earth works and subfoundation works	Земляные работы и устройство основания	0.005%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.2	Gravel treatment with bitumen till full saturation	Пропитка щебня битумом до полного насыщения	0.031%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.3	Foundation	Устройство фундамента	0.065%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.4	Modular boiler installation	Монтаж модульной котельной	2.094%			0.000%	0.000%
2.5.2.5	Installation of boiler and gas equipment	Монтаж котельного и газового оборудования	0.013%			0.000%	0.000%
2.5.2.6	Gas supply	Газоснабжение	0.002%			0.000%	0.000%
2.5.2.7	Trench excavation, casing and passages	Разработка траншеи и устройство футляров и переходов	0.014%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.8	Pipeline installation	Монтаж трубопровода	0.278%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.9	Backfilling with warning tape installation	Обратная засыпка с устройством сигнальной ленты	0.013%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.10	Testing (pipes air purging)	Испытание (продувка воздухом труб)	0.064%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.11	Gas distributing point installation and commissioning	Устройство и наладка ГРПШ	0.035%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3	Diesel power station	Дизельная электростанция	0.000%			0.000%	0.000%
2.5.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.005%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3.2	Foundation	Устройство фундамента	0.033%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3.3	Installation of diesel power station	Монтаж дизельной электростанции	1.071%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.5.3.4	Fencing	Установка ограждения	0.032%			0.000%	0.000%
2.6	**Outdoor Facilities**	**Площадки**					

2.6.1	Shaded Shelters	Теневые навесы					
2.6.1.1	Foundation	Устройство фундамента	1.065%			0.000%	0.000%
2.6.1.2	Walls brickwork	Устройство стен	0.930%			0.000%	0.000%
2.6.1.3	Roofing	Устройство кровли	0.852%			0.000%	0.000%
2.6.1.4	Finishing works	Отделочные работы	0.799%			0.000%	0.000%
2.6.2	Playgrounds	Групповые площадки					
2.6.2.1	Basement preparation, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.524%			0.000%	0.000%
2.6.2.2	Walkways laying and curb stones installation	Устройство тротуаров и поребриков	0.111%			0.000%	0.000%
2.6.2.3	Paving bricks laying	Укладка тротуарной брусчатки	1.364%			0.000%	0.000%
2.6.2.4	Arrangement of playground area	Устройство игровой площадки	0.080%			0.000%	0.000%
2.6.2.5	Artificial grass laying	Укладка искусственного газона	0.018%			0.000%	0.000%
2.6.2.6	Hardscaping	Установка малых архитектурных форм	0.030%			0.000%	0.000%
2.6.3	Traffic Rules Learning Area	Площадка для изучения правил дорожного движения					
2.6.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.033%			0.000%	0.000%
2.6.3.2	Area arrangement	Устройство площадки	0.135%			0.000%	0.000%
2.6.4	General Workout Area	Общая физкультурная площадка					
2.6.4.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.050%			0.000%	0.000%
2.6.4.2	Area arrangement	Устройство площадки	0.216%			0.000%	0.000%
2.7	**Landscaping**	**Благоустройство**					
2.7.1	Permanent Fencing	Ограждение постоянное					
2.7.1.1	Fence posts installation	Установка опор ограждения	0.281%			0.000%	0.000%
2.7.1.2	Steel fencing installation	Установка оград металлических	0.560%			0.000%	0.000%
2.7.1.3	Gates installation	Установка ворот	0.048%			0.000%	0.000%
2.7.1.4	Wicket installation	Устройство калитки	0.042%			0.000%	0.000%
2.7.1.5	Painting	Покраска	0.016%			0.000%	0.000%
2.7.2	Waste Container Area	Мусоросборная площадка					
2.7.2.1	Waste container arrangement	Устройство мусоросборника	0.050%			0.000%	0.000%
2.7.3	Greening	Озеленение					
2.7.3.1	Hedging	Устройство живой изгороди	0.478%			0.000%	0.000%
2.7.3.2	Trees planting	Посадка деревьев	0.094%			0.000%	0.000%
2.7.3.3	Flower beds	Цветники	0.117%			0.000%	0.000%
2.7.3.4	Lawns	Газоны	0.173%			0.000%	0.000%
2.7.3.5	Installation and commissioning of a fully functional automatic irrigation system for the entire territory allocated for greening (including installation of pump, water tank, etc.) *	Устройство и пусконаладка автоматической полноценно функционирующей поливочной системы для орошения всей территории, выделенной под озеленение (включая устройство насоса, резервуара, и т.д.) *	1.810%			0.000%	0.000%
2.7.4	Roadways, Walkways and Parking Lot	Проезды, тротуары и автопарковка					
2.7.4.1	Roadways laying and curb stones installation	Устройство проездов и бордюров	3.463%			0.000%	0.000%
2.7.4.2	Walkways laying and curb stones installation	Устройство тротуаров и поребриков	0.760%			0.000%	0.000%
2.7.4.3	Off-site roadways laying	Устройство проездов вне участка	0.555%			0.000%	0.000%
2.7.4.4	Parking lot arrangement	Устройство автопарковки	2.012%			0.000%	0.000%
2.8	**Technological equipment, hardscaping, furniture and inventory**	**Технологическое оборудование, МАФы, мебель и инвентарь**					
2.8.1	Installation of cabinets, racks, furniture, etc.	Установка шкафов, стеллажей, мебели и т.д.	3.540%			0.000%	0.000%
2.8.2	Special equipment installation	Установка спецоборудования	1.383%			0.000%	0.000%
2.8.3	Kitchen equipment installaiton and commissioning	Установка и наладка кухонного оборудования	0.819%			0.000%	0.000%
3.2	FACILITY ACCEPTANCE AND DOCUMENTATION SUBMISSION	ПРИЕМКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ					
3.3	Arrange Acceptance Committee and hand over of the facility into balance with Handover Act	Организация приемочной комиссии и сдача объекта на баланс с оформлением акта приемки-передачи	0.073%			0.000%	0.000%
4.0	Draw up and obtain titling documents from executive authorities, register the facity and obtain technical passport	Оформление и получение правоустанавливающих документов в исполнительных органах, регистрация объекта с получением технического паспорта	0.149%			0.000%	0.000%
4.1	Draw up as-built documentation including Documentation Handover Act in compliance with the Client's and Company's requirements	Оформление исполнительной документации, включая акт приемки-передачи документации, в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА и КОМПАНИИ	0.192%			0.000%	0.000%
4.2	ANY OTHER ITEMS OF CONSTRUCTION NOT SPECIFIED ABOVE (CONTRACTOR SHALL DEFINE AND PROVIDE IN DETAILS)	ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПУНКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ (ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ И ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ)					
4.1	Installation of a block heat point and heat supply (refers to paragraph 2.4.3)	Установка блочного теплового пункта и теплоснабжение (относится к пункту 2.4.3)	0.742%			0.000%	0.000%
4.2	Water meter assembly and piping inside the building (refers to paragraph 2.4.1)	Водомерный узел и обвязка насоса внутри здания (относится к пункту 2.4.1)	0.497%			0.000%	0.000%

By signing this Progress Completion Certificate the Construction Contractor in accordance with Contract Terms and Conditions certifies that there is no unsatisfied Claim for personnel, materials, equipment or taxes payable by Contractor in relation to this Contract.

Подписывая данный Сертификат Выполнения Работ, Подрядчик по строительству, в соответствии с Условиями и Положениями Договора, подтверждает отсутствие неоплаченных Претензий в отношении персонала, материалов, оборудования или налогов, которые подлежат оплате Подрядчиком в связи с настоящим Договором.

Prepared by / Подготовил:

Name / ФИО:

Signature / Подпись:

Construction Contractor Representative / Представитель Подрядчика по Строительству

"Egemendi Kurylys" LLP / ТОО "Егеменди Курылыс"

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:
Assylbek Aitakov / Асылбек Айтаков

Signature / Подпись: Assylbek Aitakov

Digitally signed by Assylbek Aitakov
Date: 2020.12.03 12:03:26 +05'00'

TOO Planning Analyst / Аналитик по Планированию ТШО

Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменді Құрылыс" ГОРОД АТЫРАУ ЗАПАДНАЯ ЗОНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технический надзор
ТОО «Барко»
Ф.И.О
Подпись
Дата

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:

Signature / Подпись:

Technical Supervision Representative / Представитель по Ведению Технического Надзора

"Barko" LLP / ТОО "Барко"

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:
Azamat Sarsenbayev / Азамат Сарсенбаев

zsrs, Azamat Sarsenbayev

Digitally signed by zsrs, Azamat Sarsenbayev
Date: 2020.12.03 16:14:12 +05'00'

Signature / Подпись:

TOO Lead Construction Representative / Ведущий Представитель по Строительству ТШО

Электронный Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	АКТ-050840006076-210108-58163706
2. Номер АВР из учетной системы	00000000079
3. Дата выполнения работ (оказания услуг)	31.12.2020

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

4. ИИН/БИН	050840006076		
4.0. БИН структурного подразделения юридического лица			
5. Исполнитель (Поставщик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"		
6. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, дом № 130А		
7. Свидетельство плательщика НДС			
7.1. Серия	15001	7.2. Номер	0010941
8. Дополнительные сведения			

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе	17
10. ИИК	KZ758560000000413609
11. БИК	KCJBKZKX
12. Наименование банка	АО БанкЦентрКредит

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. ИИН/БИН	930440000929		
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица		13.1.	☐ Нерезидент
14. Заказчик (Получатель)	ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ"		
15. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, ул.Сатпаева, дом № 3		
16. Дополнительные сведения	azamat.sarsenbayev@tengizchevroil.com		

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

17. КБе	17
18. ИИК	KZ2883201T0300106005
19. БИК	CITIKZKA
20. Наименование банка	АО Ситибанк Казахстан

Раздел F. Договор (контракт)

21.1.	☑ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)		
21.2.	☐ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	21.3. Номер	1789943
		21.4. Дата	19.02.2020

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

22.1. Код валюты KZT **22.2. Курс валюты**

№ п/п	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/ необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
							Ставка	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 280 мест в Ракуша, г.Атырау		1	159 987 930.05	159 987 930.05	159 987 930.05	12	19 198 551.61	179 186 481.66	
				Всего по счету:	**159 987 930.05**	**159 987 930.05**		**19 198 551.61**	**179 186 481.66**	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,

23. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

24. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
24.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП	(050840006076) Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменди Курылыс"
25. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	bPN0Ua2rnYTNomSYsha0f+XIsYmKs/S9VJYzi7dNiH8RGc6FG5GEO8TNnGG8iwwB
26. Ф.И.О. лица, выписывающего АВР	БЕКЕШЕВА АИДА ТУЛИГЕНОВНА
27. Дата подписания ЭЦП	08.01.2021

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

28. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения	
28.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	(930440000929) Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
29. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР	nOglvq87O3PUuevYHD1STIEqQv+gEC88c7/mQmply2gk8bSY21W/QU8/nd4xD+O6kTGU8CYdo970Ar1yyyv7bJ+mg6
30. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР	БЕКТЕНОВ ЕРЛАН БАХЫТЖАНҰЛЫ
31. Дата подписания ЭЦП	08.01.2021

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

32.1. Статус АВР	Подтвержден
32.2. Дата принятия статуса	08.01.2021

Construction of Kindergarten for 280 seats in Rakusha, Atyrau
Строительство детского сада на 280 мест в Рекуше, г. Атырау

PROGRESS COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФИКАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Construction Contractor:
Подрядчик по Строительству:

"Egemendi Kuryllys" LLP, Contract # 1789943
ТОО "Егеменди Курылыс", Договор № 1789943

from / с
26-Nov-20
26-ноя-2020

to / по
25-Dec-20
25-дек-2020

! INSTRUCTION:
TCO to update blue column (E) only
CONTRACTOR to update orange column (F) only.
Calculations in yellow columns (D, G, H) are formulae driven.

! ИНСТРУКЦИЯ:
ТШО обновляет только голубую колонку (E)
ПОДРЯДЧИК обновляет только оранжевую колонку (F)
Расчеты в желтых колонках (D, G, H) - по формулам

№	Description of Works / Наименование Работ		Weighting % / Удельный Вес %	Last Period Cumulative Completion % / Общее Выполнение в Предыдущем Периоде %	Reporting Period Cumulative Completion % / Общее Выполнение в Отчетном Периоде %	Reporting Period Completion % / Выполнение в Отчетном Периоде %	Reporting Month Completion Weighting % / Удельный Вес Выполнения в Отчетном периоде %
	TOTAL / ВСЕГО		100.000%				13.624%
1.0	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	PRELIMINARIES					
1.1	CONTRACTOR's Mobilisation to Site, excluding item 1.2.1	Мобилизация Подрядчика на площадку, за исключением пункта 1.1.1	1.138%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
1.1.1	CCTV Surveillance (allowing remote access) and Notification Systems	Видеонаблюдение (с удаленным доступом) и система оповещения	0.110%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
1.3	CONTRACTOR's Maintenance of Facilities	Обслуживание объектов Подрядчика	0.062%	54.933%	67.708%	12.775%	0.008%
1.4	CONTRACTOR's Indirect Personnel	Непроизводственный персонал Подрядчика	0.052%	54.933%	67.708%	12.775%	0.007%
1.5	CONTRACTOR's Indirect Equipment and Vehicles	Непроизводственное оборудование и транспорт Подрядчика	0.057%	54.933%	67.708%	12.775%	0.007%
1.6	Safety Training and Personal Protective Equipment	Обучение технике безопасности и средства индивидуальной защиты	0.122%	54.933%	67.708%	12.775%	0.016%
1.7	CONTRACTOR's Demobilisation from Site	Демобилизация Подрядчика с площадки	0.156%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.0	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS					
2.1	Geodetic survey	Геодезическая разбивка					
2.1.1	Datum point, reference coordinates identification	Реперный ход, определение начальных координат	0.110%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.1.2	Setting of axes and coordinates of construction facilities and utilities	Разбивка осей и координат строительных объектов и инженерных сетей	0.235%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.1.3	Completion of Acts and Geodetic Logs	Оформление актов и геодезических журналов	0.197%	64.000%	69.000%	5.000%	0.010%
2.2	Earthworks	Земляные работы					
2.2.1	Construction site levelling, grading, topsoil stripping and storing	Планировка строительной площадки, организация рельефа, срезка и складирование растительного слоя	0.045%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.2	Pits excavation, soil excavation and storing	Разработка котлованов, выемка и складирование грунта	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.3	Compaction of base for foundation structures	Уплотнение оснований под фундаментные конструкции	0.049%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.2.4	Soil delivery and layer-by-layer compaction	Завоз грунта и послойное уплотнение	0.444%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3	Main Building	Основное здание					
2.3.1	Foundation and Basement	Фундамент и техподполье					
2.3.1.1	Reinforced concrete piles driving (including dynamic testing, pile head cutting and everything necessary to complete the works): 368 ea. per project and additional 8 ea. Test piles	Забивка железобетонных свай (включая динамические испытания, срезку оголовок свай и все необходимое для завершения работ): 368 шт. по проекту и дополнительно 8 шт. пробных свай	3.363%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.2	Macadam base	Устройство щебеночного основания	0.540%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.3	Foundation reinforcement	Армирование фундамента	0.417%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.4	Foundation	Устройство фундамента	0.503%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.5	Reinforcement of cast-in-situ strip foundation	Армирование ленточного монолитного фундамента	0.753%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.6	Installation of cast-in-situ strip foundation	Устройство ленточного монолитного фундамента	1.478%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.7	Shear walls	Устройство диафраги жесткости	0.443%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.8	Cast-in-situ reinforced concrete basement walls	Устройство монолитных железобетонных стен техподполья	1.437%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.9	Basement flooring underlay	Устройство основания полов техподполья	0.705%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.10	Basement partitions installation	Кладочные работы по перегородкам техподполья	0.070%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.11	Horizontal and side waterproofing, corrosion preventing activities	Гидроизоляция горизонтальная и боковая, антикоррозийные мероприятия	0.094%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.12	Interior finishing	Внутренние отделочные работы	0.591%	60.000%	60.000%	0.000%	0.000%
2.3.1.13	Backfilling and compaction	Обратная засыпка с уплотнением	0.049%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2	Columns and Beams	Колонны и ригели					
2.3.2.1	Basement columns	Устройство колонн техподполья	0.228%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.2	Floor 1 columns	Устройство колонн 1-го этажа	0.338%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.3	Floor 2 columns	Устройство колонн 2-го этажа	0.385%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.4	Beams	Устройство ригелей	0.181%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.2.5	Concrete curing	Уход за бетоном	0.184%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3	Framework and Partitions	Каркас здания и перегородки					
2.3.3.1	Floor 1 external walls brickwork with reinforcement and insulation	Кладка наружных стен с армированием и утеплителем 1-го этажа	1.779%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.2	Floor 2 external walls brickwork with reinforcement and insulation	Кладка наружных стен с армированием и утеплителем 2-го этажа	1.926%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.3	Floor 1 reinforced concrete wall (stiffing diaphragms)	Устройство железобетонной стены 1-го этажа (диафраги жесткости)	0.313%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.4	Floor 2 reinforced concrete wall (stiffing diaphragms)	Устройство железобетонной стены 2-го этажа (диафраги жесткости)	0.323%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.5	Floor 1 interior wall brickwork and partitions with reinforcement	Кладка внутренних стен и перегородок с армированием 1-го этажа	1.540%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.6	Floor 2 interior wall brickwork and partitions with reinforcement	Кладка внутренних стен и перегородок с армированием 2-го этажа	1.456%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.7	Floor 1 ventilation shafts brickwork (ceramic brick)	Кладка вентиляционных шахт (керамический кирпич) 1-го этажа	0.081%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.8	Floor 2 ventilation shafts brickwork (ceramic brick)	Кладка вентиляционных шахт (керамический кирпич) 2-го этажа	0.077%	90.000%	90.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.9	Floor 1 door/window lintels	Устройство перемычек оконных и дверных проемов 1-го этажа	0.142%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.3.10	Floor 2 door/window lintels	Устройство перемычек оконных и дверных проемов 2-го этажа	0.138%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4	Interlevel Slabs	Перекрытия межуровневые					
2.3.4.1	Basement Slabs	Устройство плит перекрытия техподполья	1.855%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.2	Floor 1 Slabs	Устройство плит перекрытия 1-го этажа	2.044%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.3	Floor 2 Slabs	Устройство плит перекрытия 2-го этажа	2.264%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.4	Reinforcement of cast-in-situ basement areas	Армирование монолитных участков техподполья	0.841%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.5	Floor 1 cast-in-situ areas reinforcement	Армирование монолитных участков 1-го этажа	0.845%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%

2.3.4.6	Floor 2 cast-in-situ areas reinforcement	Армирование монолитных участков 2-го этажа	0.840%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.7	Basement cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков техподполья и уход за бетоном	0.327%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.8	Floor 1 cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков 1-го этажа и уход за бетоном	0.361%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.4.9	Floor 2 cast-in-situ areas arrangement and concrete curing	Устройство монолитных участков 2-го этажа и уход за бетоном	0.400%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5	Staircase	Лестничные конструкции					
2.3.5.1	Bridgeboards arrangement	Монтаж и устройство косоуров	0.078%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.2	Cast-in-situ concrete staircase landing	Монолитные лестничные площадки из бетона	0.024%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.3	Individual steps arrangement	Устройство отдельных ступеней	0.086%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.5.4	Barriers and handrails installation at stair enclosure, fire escape staircase installation	Устройство ограждений и поручней лестничной клетки, монтаж пожарных лестниц	0.739%		50.000%	50.000%	0.370%
2.3.5.5	Finishing works	Отделочные работы	0.078%			0.000%	0.000%
2.3.6	Roofing	Кровля					
2.3.6.1	Ruberoid roofing on bitumen mastic, screed	Укладка рубероида на битумной мастике, стяжка	0.379%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.2	Heat insulation with mineral wood boards	Устройство теплоизоляции минплитами	0.623%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.3	Installation of roofing wooden structure	Монтаж деревянной конструкции кровли	0.404%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.4	Roofing wooden structure fireproofing	Противопожарная обработка деревянной конструкции кровли	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.6.5	Metal tile roofing	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы	0.881%	95.000%	100.000%	5.000%	0.044%
2.3.6.6	Air ducts and vents installation	Устройство вентиляционных каналов, выпусков	0.312%	20.000%	100.000%	80.000%	0.249%
2.3.6.7	Roof drain system	Устройство водосточной системы	0.210%		50.000%	50.000%	0.105%
2.3.6.8	Earthing installation	Монтаж заземления	0.077%	10.000%	100.000%	90.000%	0.069%
2.3.6.9	Fencing	Устройство ограждений	0.049%			0.000%	0.000%
2.3.6.10	Lightning protection	Устройство молниеотводов	0.166%	20.000%	100.000%	80.000%	0.133%
2.3.7	Internal Finishing Works	Внутренние отделочные работы					
2.3.7.1	Underflooring, heat insulation, levelling, screeding	Устройство основания полов, утепление, выравнивание, стяжка	1.853%	37.927%	100.000%	62.073%	1.150%
2.3.7.2	Linoleum laying and ceramic tiling	Укладка линолеума	0.937%			0.000%	0.000%
2.3.7.3	Ceramic tiling	Укладка керамической плитки	0.309%			0.000%	0.000%
2.3.7.4	Walls/ceilings puttying	Шпаклевка стен и потолков	1.762%		30.000%	30.000%	0.529%
2.3.7.5	Window/door jambs finishing and plastering	Отделка, штукатурка оконных и дверных откосов	0.079%			0.000%	0.000%
2.3.7.6	Walls/ceilings painting	Покраска стен и потолков	0.607%			0.000%	0.000%
2.3.7.7	Wall tiling	Устройство настенного кафеля	0.632%			0.000%	0.000%
2.3.7.8	Gypsum false ceiling	Подшивной потолок гипсокартон	0.095%			0.000%	0.000%
2.3.7.9	Gypsum partitions installation	Монтаж гипсокартонных перегородок	0.141%			0.000%	0.000%
2.3.7.10	Window and glass curtain walls installation	Устройство окон и витражей	1.051%	60.000%	100.000%	40.000%	0.421%
2.3.7.11	Doors	Устройство дверей	2.129%		20.000%	20.000%	0.426%
2.3.8	External Finishing Works	Наружные отделочные работы					
2.3.8.1	Basement finishing	Отделка цокольной части	0.416%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.8.2	Walls facing	Облицовка стен	1.624%	90.000%	100.000%	10.000%	0.162%
2.3.8.3	Entrance lobbies, crawl space entrance, blind areas and canopies	Устройство входных групп здания, входов в техподполье, приямков и козырьков	0.271%	70.000%	100.000%	30.000%	0.081%
2.3.8.4	Blind areas	Устройство отмостки	0.109%			0.000%	0.000%
2.3.9	Stairs, Ramps and Supporting Wall Structures	Конструкция лестниц, пандусов и подпорной стены					
2.3.9.1	Earthworks and base preparation	Земляные работы и подготовка основания	0.050%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.2	Supporting wall reinforcement	Армирование подпорной стены	0.038%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.3	Supporting wall cast-in-situ foundation	Заливка монолитного фундамента подпорной стены	0.209%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.4	Reinforcement of stairs and rails structures	Армирование конструкций лестниц и пандусов	0.006%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.5	Cast-in-situ foundation for stairs, rails and steps structures	Заливка монолитного фундамента конструкций лестниц, пандусов и крыльца	0.072%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.9.6	Exterior finishing	Наружная отделка	0.280%			0.000%	0.000%
2.3.9.7	Installation of rails and staircase cages	Монтаж ограждения лестниц и пандусов	0.311%			0.000%	0.000%
2.3.10	Passenger Elevator and Service Lift	Лифт и грузовой подъемник					
2.3.10.1	Passenger Elevator for people with low mobility	Устройство пассажирского лифта для маломобильных групп населения	1.030%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.10.2	Commisioning of Passenger Elevator	Пуско-наладочные работы для пассажирского лифта	0.118%			0.000%	0.000%
2.3.10.3	Service Lift for Catering Facility	Грузовой подъемник для связи с пищеблоком	0.364%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.10.4	Commissioning of Service Lift	Пуско-наладочные работы для грузового подъемника	0.111%			0.000%	0.000%
2.3.11	Water Supply	Система водоснабжения					
2.3.11.1	Cold and hot water supply systems arrangement	Устройство холодного и горячего водоснабжения	0.759%	50.000%	70.000%	20.000%	0.152%
2.3.11.2	Installation of sanitaryware, PE bends, elbows, nozzles, mixers, valves, etc.	Установка санфаянса, п/э отводов, колен, патрубков, переходов, смесителей, вентилей и т.д.	0.382%			0.000%	0.000%
2.3.11.3	Installation of fire-fighting water line	Устройство противопожарного водопровода	0.170%	10.000%	95.000%	85.000%	0.144%
2.3.11.4	Pneumatic and hydro tests	Пневмо и гидроиспытания	0.021%		100.000%	100.000%	0.021%
2.3.12	Ventilation Systems	Вентиляционные системы					
2.3.12.1	Suction fans installation	Установка приточных вентиляторов	0.230%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.12.2	Exhaust plant installation	Установка вытяжного агрегата	0.447%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.12.3	Air duct installation	Установка воздуховодов	0.689%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.13	Internal Sewage	Внутренняя канализационная система					
2.3.13.1	Sewerage	Устройство канализации	1.335%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.13.2	Water lines installation and arrangement, including installation of T-joints, bends, etc.	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой тройников, отводов и т. д.	4.078%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.14	Heat Supply System	Система теплоснабжения					
2.3.14.1	Pipelines installation	Монтаж трубопроводов	0.685%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.3.14.2	Installation of heating radiators and temperature controllers	Установка радиаторов отопления и терморегуляторов	0.893%	50.000%	100.000%	50.000%	0.446%
2.3.14.3	Radiator guard installation	Устройство ограждений радиаторов	0.100%			0.000%	0.000%
2.3.14.4	Underfloor heating	Монтаж теплого пола	0.579%		100.000%	100.000%	0.579%
2.3.14.5	Hydraulic testing	Гидравлическое испытание	0.021%		100.000%	100.000%	0.021%
2.3.15	Fire alarm and emergency alert system	Пожарная сигнализация и системы аварийного оповещения					

2.3.15.1	Alarm installation	Монтаж сигнализации	0.394%			0.000%	0.000%
2.3.15.2	Adjustement and comprehensive testing	Наладка и комплексное опробование	0.020%			0.000%	0.000%
2.3.16	Low-current Systems	Слаботочные сети					
2.3.16.1	Telecommunications network installation	Монтаж телефонизации	0.115%			0.000%	0.000%
2.3.16.2	Telecommunications network adjustment	Наладка телефонизации	0.004%			0.000%	0.000%
2.3.16.3	Radio communication installation	Монтаж радиосвязи	0.144%			0.000%	0.000%
2.3.16.4	Radio communication adjustment	Наладка радиосвязи	0.002%			0.000%	0.000%
2.3.16.5	CCTV system installation	Монтаж системы видеонаблюдения	0.743%			0.000%	0.000%
2.3.16.6	CCTV system adjustment	Наладка системы видеонаблюдения	0.044%			0.000%	0.000%
2.3.16.7	Installation of exposed cable lines	Монтаж внешних кабельных линий	0.692%			0.000%	0.000%
2.3.17	Internal Power Supply	Электроснабжение внутреннее					
2.3.17.1	Main switchboard room arrangement	Монтаж главной электрощитовой	0.054%		20.000%	20.000%	0.011%
2.3.17.2	Switchboards installation	Монтаж распределительных щитов	0.103%			0.000%	0.000%
2.3.17.3	Cable lines installation	Монтаж кабельных линий	1.154%	50.000%	100.000%	50.000%	0.577%
2.3.17.4	Installation of sockets and switches	Монтаж розеточных групп и выключателей	0.110%			0.000%	0.000%
2.3.17.5	Installation of luminaire and lighting fixtures	Монтаж светильников и приборов	1.208%		10.000%	10.000%	0.121%
2.4	External Utilities	Наружные инженерные сети					
2.4.1	Onsite Water Supply	Водоснабжение внутриплощадочное					
2.4.1.1	Trench excavation	Разработка траншеи	0.067%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.1.2	Arrangement and installation with fittings: gate valves, T-joints, bends	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой фитингов: задвижки, тройники, отводы и т.д.	0.362%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.1.3	Arrangement of pits with isolation valves	Устройство колодцев с запорной арматурой	0.157%	90.000%	100.000%	10.000%	0.016%
2.4.1.4	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.081%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2	Offsite Water Supply	Водоснабжение внеплощадочное					
2.4.2.1	Trench excavation	Разработка траншеи	0.022%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.2	Water supply tie-in	Врезка водоснабжения	0.080%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.3	Arrangement and installation with fittings: gate valves, T-joints, bends	Монтаж и укладка трубопроводов с установкой фитингов: задвижки, тройники, отводы и т.д.	0.283%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.2.4	Arrangement of pits with isolation valves	Устройство колодцев с запорной арматурой	0.173%	90.000%	100.000%	10.000%	0.017%
2.4.2.5	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.061%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3	Onsite Heat Supply	Теплоснабжение внутриплощадочное					
2.4.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.044%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3.2	Trays installation	Установка лотков	0.524%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.3.3	Installation and laying of pipes	Монтаж и укладка трубопроводов	0.185%	80.000%	100.000%	20.000%	0.037%
2.4.3.4	Pressure test and hydraulic test	Опрессовка и гидравлические испытания	0.064%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.4	External and Onsite Power Networks, Outdoor Lighting	Вне-площадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения, уличное освещение					
2.4.4.1	HV power line installation	Монтаж высоковольтной электрической линии	2.019%	80.000%	100.000%	20.000%	0.404%
2.4.4.2	Disconnecting switch installation	Монтаж разъединителя	0.009%			0.000%	0.000%
2.4.4.3	Cable lines installation	Монтаж кабельных линий	0.576%		100.000%	100.000%	0.576%
2.4.4.4	Outdoor lighting installation	Монтаж уличного освещения	0.330%		95.000%	95.000%	0.313%
2.4.4.5	Earth loop installation	Монтаж контура заземления	0.009%		100.000%	100.000%	0.009%
2.4.5	Septic tank	Септик					
2.4.5.1	Earth works and subfoundation works	Земляные работы и устройство основания	0.023%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.2	Tank	Устройство резервуара	0.175%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.3	Pipelines and piping installation	Укладка и обвязка труб	0.234%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.4	Backfilling and compaction	Обратная засыпка с уплотнением	0.028%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.4.5.5	Hydraulic testing	Гидравлические испытания	0.030%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5	Auxiolary Facilities	Вспомогательные сооружения					
2.5.1	Transformer Substation	Трансформаторная подстанция	0.000%		100.000%	100.000%	0.000%
2.5.1.1	Foundation installation	Монтаж фундамента	0.010%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.2	Substation installation	Монтаж подстанции	0.632%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.3	Earthing installation	Монтаж заземления	0.011%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.1.4	Substation fencing	Ограждение подстанции	0.019%		100.000%	100.000%	0.019%
2.5.1.5	Connection to the existing power system	Подключение к действующей электрической системе	0.051%			0.000%	0.000%
2.5.2	Boiler House	Котельная	0.000%		100.000%	100.000%	0.000%
2.5.2.1	Earth works and subfoundation works	Земляные работы и устройство основания	0.005%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.2	Gravel treatment with bitumen till full saturation	Пропитка щебня битумом до полного насыщения	0.031%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.3	Foundation	Устройство фундамента	0.065%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.4	Modular boiler installation	Монтаж модульной котельной	2.094%		100.000%	100.000%	2.094%
2.5.2.5	Installation of boiler and gas equipment	Монтаж котельного и газового оборудования	0.013%		100.000%	100.000%	0.013%
2.5.2.6	Gas supply	Газоснабжение	0.002%		100.000%	100.000%	0.002%
2.5.2.7	Trench excavation, casing and passages	Разработка траншеи и устройство футляров и переходов	0.014%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.8	Pipeline installation	Монтаж трубопровода	0.278%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.9	Backfilling with warning tape installation	Обратная засыпка с устройством сигнальной ленты	0.013%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.10	Testing (pipes air purging)	Испытание (продувка воздухом труб)	0.064%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.2.11	Gas distributing point installation and commissioning	Устройство и наладка ГРПШ	0.035%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3	Diesel power station	Дизельная электростанция	0.000%		100.000%	100.000%	0.000%
2.5.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.005%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3.2	Foundation	Устройство фундамента	0.033%	100.000%	100.000%	0.000%	0.000%
2.5.3.3	Installation of diesel power station	Монтаж дизельной электростанции	1.071%	90.000%	100.000%	10.000%	0.107%
2.5.3.4	Fencing	Установка ограждения	0.032%		100.000%	100.000%	0.032%
2.6	Outdoor Facilities	Площадки					

2.6.1	Shaded Shelters	Теневые навесы					
2.6.1.1	Foundation	Устройство фундамента	1.065%		100.000%	100.000%	1.065%
2.6.1.2	Walls brickwork	Устройство стен	0.930%			0.000%	0.000%
2.6.1.3	Roofing	Устройство кровли	0.852%			0.000%	0.000%
2.6.1.4	Finishing works	Отделочные работы	0.799%			0.000%	0.000%
2.6.2	Playgrounds	Групповые площадки					
2.6.2.1	Basement preparation, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.524%		100.000%	100.000%	0.524%
2.6.2.2	Walkways laying and curb stones installation	Устройство тротуаров и поребриков	0.111%			0.000%	0.000%
2.6.2.3	Paving bricks laying	Укладка тротуарной брусчатки	1.384%			0.000%	0.000%
2.6.2.4	Arrangement of playground area	Устройство игровой площадки	0.080%		100.000%	100.000%	0.080%
2.6.2.5	Artificial grass laying	Укладка искусственного газона	0.018%			0.000%	0.000%
2.6.2.6	Hardscaping	Установка малых архитектурных форм	0.030%			0.000%	0.000%
2.6.3	Traffic Rules Learning Area	Площадка для изучения правил дорожного движения					
2.6.3.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.033%		100.000%	100.000%	0.033%
2.6.3.2	Area arrangement	Устройство площадки	0.135%		70.000%	70.000%	0.094%
2.6.4	General Workout Area	Общая физкультурная площадка					
2.6.4.1	Subfoundation arrangement, earthworks	Подготовка основания, земляные работы	0.050%		100.000%	100.000%	0.050%
2.6.4.2	Area arrangement	Устройство площадки	0.216%		70.000%	70.000%	0.151%
2.7	Landscaping	Благоустройство					
2.7.1	Permanent Fencing	Ограждения постоянное					
2.7.1.1	Fence posts installation	Установка опор ограждения	0.281%		100.000%	100.000%	0.281%
2.7.1.2	Steel fencing installation	Установка оград металлических	0.560%		100.000%	100.000%	0.560%
2.7.1.3	Gates installation	Установка ворот	0.048%			0.000%	0.000%
2.7.1.4	Wicket installation	Устройство калитки	0.042%			0.000%	0.000%
2.7.1.5	Painting	Покраска	0.016%			0.000%	0.000%
2.7.2	Waste Container Area	Мусоросборная площадка					
2.7.2.1	Waste container arrangement	Устройство мусоросборника	0.050%		100.000%	100.000%	0.050%
2.7.3	Greening	Озеленение					
2.7.3.1	Hedging	Устройство живой изгороди	0.476%			0.000%	0.000%
2.7.3.2	Trees planting	Посадка деревьев	0.094%			0.000%	0.000%
2.7.3.3	Flower beds	Цветники	0.117%			0.000%	0.000%
2.7.3.4	Lawns	Газоны	0.173%			0.000%	0.000%
2.7.3.5	Installation and commissioning of a fully functional automatic irrigation system for the entire territory allocated for greening (including installation of pump, water tank, etc.) *	Устройство и пусконаладка автоматической полноценно функционирующей поливочной системы для орошения всей территории, выделенной под озеленение (включая устройство насоса, резервуара, и т.д.) *	1.810%			0.000%	0.000%
2.7.4	Roadways, Walkways and Parking Lot	Проезды, тротуары и автостоянка					
2.7.4.1	Roadways laying and curb stones installation	Устройство проездов и бордюров	3.463%			0.000%	0.000%
2.7.4.2	Walkways laying and curb stones installation	Устройство тротуаров и поребриков	0.760%			0.000%	0.000%
2.7.4.3	Off-site roadways laying	Устройство проездов вне участка	0.555%			0.000%	0.000%
2.7.4.4	Parking lot arrangement	Устройство автопарковки	2.012%			0.000%	0.000%
2.8	Technological equipment, hardscaping, furniture and Inventory	Технологическое оборудование, МАФы, мебель и инвентарь					
2.8.1	Installation of cabinlea, racks, furniture, etc.	Установка шкафов, стеллажей, мебели и т.д.	3.540%			0.000%	0.000%
2.8.2	Special equipment installation	Установка спецоборудования	1.383%			0.000%	0.000%
2.8.3	Kitchen equipment installaiton and commissioning	Установка и наладка кухонного оборудования	0.819%			0.000%	0.000%
3.2	FACILITY ACCEPTANCE AND DOCUMENTATION SUBMISSION	ПРИЕМКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ					
3.3	Arrange Acceptance Committee and hand over of the facility into balance with Handover Act	Организация приемочной комиссии и сдача объекта на баланс с оформлением акта приемки-передачи	0.073%			0.000%	0.000%
4.0	Draw up and obtain titling documents from executive authorities, register the facility and obtain technical passport	Оформление и получение правоустанавливающих документов в исполнительных органах, регистрация объекта с получением технического паспорта	0.149%			0.000%	0.000%
4.1	Draw up as-built documentation including Documentation Handover Act in compliance with the Client's and Company's requirements	Оформление исполнительной документации, включая акт приемки-передачи документации, в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА и КОМПАНИИ	0.192%			0.000%	0.000%
4.2	ANY OTHER ITEMS OF CONSTRUCTION NOT SPECIFIED ABOVE (CONTRACTOR SHALL DEFINE AND PROVIDE IN DETAILS)	ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПУНКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ (ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ И ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ)					
4.1	Installation of a block heat point and heat supply (refers to paragraph 2.4.3)	Установка блочного теплового пункта и теплоснабжение (относится к пункту 2.4.3)	0.742%		100.000%	100.000%	0.742%
4.2	Water meter assembly and piping inside the building (refers to paragraph 2.4.1)	Водомерный узел и обвязка насоса внутри здания (относится к пункту 2.4.1)	0.497%		100.000%	100.000%	0.497%

By signing this Progress Completion Certificate the Construction Contractor in accordance with Contract Terms and Conditions certifies that there is no unsatisfied Claim for personnel, materials, equipment or taxes payable by Contractor in relation to this Contract.

Подписывая данный Сертификат Выполнения Работ, Подрядчик по строительству, в соответствии с Условиями и Положениями Договора, подтверждает отсутствие неоплаченных Претензий в отношении персонала, материалов, оборудования или налогов, которые подлежат оплате Подрядчиком в связи с настоящим Договором.

Prepared by / Подготовил:

Name / ФИО:

Signature / Подпись:

Construction Contractor Representative / Представитель Подрядчика по Строительству

"Egemendi Kurylys" LLP / ТОО "Егеменди Курылыс"

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:
Assylbek Aitakov / Асылбек Айтаков

Signature / Подпись: Assylbek Aitakov

Digitally signed by Assylbek Aitakov
Date: 2021.01.06 16:53:47 +05'00'

TOO Planning Analyst / Аналитик по Планированию ТШО

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:

Signature / Подпись:

Technical Supervision Representative / Представитель по Ведению Технического Надзора

"Barko" LLP / ТОО "Барко"

Approved by / Утвердил:

Name / ФИО:
Azamat Sarsenbayev / Азамат Сарсенбаев

Signature / Подпись:

zsrs, Azamat Sarsenbayev

Digitally signed by zsrs, Azamat Sarsenbayev
Date: 2021.01.07 21:33:39 +05'00'

TOO Lead Construction Representative / Ведущий Представитель по Строительству ТШО

Технический надзор
ТОО «Барко»
Подпись:
Дата:

«Егеменді Құрылыс» Товарищество с ограниченной ответственностью
ГОРОД АТЫРАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН