Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4** — **180840003375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №220052 от 21.09.22 Актогай

Номер документа	Дата составления
167	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области			работа	1	162 460 900,00	162 460 900,00	17 406 525,00
				Итого	1	x	162 460 900,00	17 406 525,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления деятельности заказчика (застройщика)

Форма 3- КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"

ПОДРЯДЧИК: БИН/ИИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		№220052	21.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области	**162 460 900,00**	145 054 375,00		-	-	-	-	-	17 406 525,00	**162 460 900,00**
Удержание аванса 30%	48 738 270,00	43 516 312,50							5 221 957,50	48 738 270,00
Итого к оплате	**113 722 630,00**	**101 538 062,50**							**12 184 567,50**	**113 722 630,00**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Мелиоратор" БИН/ИИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нурбаев Е.Е.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Отен Д. Т.**

ИИН 650521300582

Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г.

Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.

Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН

И.о.руководителя _____ **Кошантаев К.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2022 г.

Составлен(а) на 1 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Самотечная канализация К1									
		Земляные работы канализации К1									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	458,29275	26,06	26,06	11945	11945	--	3319	16486
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	4610		1221	
2	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	114,4422971	369,77	369,77	42317	42317	--	7291	53577
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,49	--	10127		3969	
3	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49,0466988	477,99	477,99	23444	23444	--	4039	29682
		НР - 72%; СП - 8%			--	114,39	--	5610		2199	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,5394515	3080,16	--	10902	--	--	7849	20252
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	10902	--		1500	
5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5169092	4579,58	--	6947	--	--	5002	12904
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	6947	--		956	
6	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	520,9602394	11945,50	4938,50	6223131	2572762	--	3445102	10441691
		НР - 72%; СП - 8%			7007,00	2177,70	3650368	1134495		773459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0390 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	520,9602394	739,54	739,54	385269	385269	--	66381	487783
		НР - 72%; СП - 8%			--	176,97	--	92196		36132	
8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1683,160063	125,00	--	210395	--		--	227227
		СП - 8%			--	--	--	--		16832	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	114,4422965	20,46	17,37	2341	1988	12	798	3390
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	341	767		251	
10	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,0466985	22,35	18,94	1096	929	7	373	1587
		НР - 72%; СП - 8%			3,26	7,31	160	358		118	
11	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	520,9602394	54,10	53,88	28183	28069	114	7800	38861
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,80	--	10834		2879	
12	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	132,2165433	3308,90	--	437491	--	--	314993	812683
		НР - 72%; СП - 8%			3308,90	--	437491	--		60199	
13	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	88,1443622	3308,90	--	291660	--	--	209996	541788
		НР - 72%; СП - 8%			3308,90	--	291660	--		40132	
14	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3742,052323	302,13	302,13	1130578	1130578	--	194797	1431405
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,30	--	270552		106030	
15	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1603,73671	374,28	374,28	600243	600243	--	103421	759957
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,57	--	143640		56293	
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115,7335774	3080,16	--	356478	--	--	256664	662193
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	356478	--		49051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	49,6001051	4579,58	--	227148	--	--	163546	421950
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	227148	--		31256	
18	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /обратная засыпка, взамен грунта 6 группы/	м3 грунта	520,9602394	304,44	294,96	158601	153665	198	23067	196201
		НР - 72%; СП - 8%			9,10	52,40	4738	27299		14533	
19	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1015,872464	115,00	--	116825	--		--	126171
		СП - 8%			--	--	--	--		9346	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4929,858407	34,42	34,42	169707	169707	--	43800	230588
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,34	--	60834		17081	
21	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1322,585447	1189,43	--	1573123	--	--	1132648	2922233
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	1573123	--		216462	
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	458,29275	757,56	--	347184	--	--	249973	644929
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	347184	--		47773	
23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4408,898171	184,66	87,78	814148	387019	--	434609	1348658
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	427130	176494		99901	
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	76,382125	2642,45	155,89	201836	11907	113344	79210	303529
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	76585	3425		22484	
		Трубопроводы К1									
33	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	456344,98	147859,10	40615	13159	1120	29768	76014
		НР - 99%; СП - 8%			295906,00	41946,74	26336	3733		5631	
34	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	89,89	1994,00	--	179241	--	179241	--	193580
		СП - 8%			--	--	--	--		14339	
42	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	554695,86	192049,25	277348	96025	10009	196681	511951
		НР - 99%; СП - 8%			342628,00	54706,99	171314	27353		37922	
43	2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	505	2792,00	--	1409960	--	1409960	--	1522757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		112797	
46	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,194	653039,41	241472,80	126690	46846	8726	83847	227380
		НР - 99%, СП - 8%			366588,00	69979,90	71118	13576		16843	
47	2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	195,94	6482,00	--	1270083	--	1270083	--	1371690
		СП - 8%			--	--	--	--		101607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16674928	5675872	2992814	7064974	25639097
							7679023	1985904	--	1899196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13815644				
	Материалы		Тенге				133530				
	Всего заработная плата		Тенге					9664927			
	Транспортные расходы		Тенге				327220				
		Накладные расходы	Тенге				7064976				
		Сметная прибыль	Тенге				1670450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22551070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9223
		Сметная заработная плата	Тенге					9664927			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2859284				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2859284				
		Сметная прибыль	Тенге				228743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3088026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25639097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9223
		Сметная заработная плата	Тенге					9664927			
		РАЗДЕЛ 2. Напорная канализация К1Н									
		Земляные работы канализации К1Н									
90	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1075,103281	26,06	26,06	28022	28022	--	7787	38674
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,06	--	10815		2865	
91	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	48,9414135	369,77	369,77	18097	18097	--	3118	22912
		НР - 72%, СП - 8%			--	88,49	--	4331		1697	
92	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,9749074	477,99	477,99	10026	10026	--	1727	12694
		НР - 72%, СП - 8%			--	114,39	--	2399		940	
93	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5136634	3080,16	--	4662	--	--	3357	8661
		НР - 72%, СП - 8%			3080,16	--	4662	--		642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,648697	4579,58	--	2971	--	--	2139	5518
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	2971	--		409	
95	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	3937,894406	11945,50	4938,50	47040118	19447292	--	26041233	78927858
		НР - 72%; СП - 8%			7007,00	2177,70	27592826	8575553		5846508	
96	1101-0102-0390 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3937,894406	739,54	739,54	2912217	2912217	--	501772	3687108
		НР - 72%; СП - 8%			--	176,97	--	696905		273119	
97	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10379,07885	125,00	--	1297385	--		--	1401176
		СП - 8%			--	--	--	--		103791	
98	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	48,9414135	20,46	17,37	1001	850	5	341	1450
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	146	328		107	
99	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,9749074	22,35	18,94	469	397	4	160	679
		НР - 72%; СП - 8%			3,26	7,31	68	153		50	
100	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3937,894406	54,10	53,88	213029	212175	854	58962	293751
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,80	--	81892		21759	
101	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2725,806254	302,13	302,13	823542	823542	--	141895	1042672
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,30	--	197077		77235	
102	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1168,202664	374,28	374,28	437232	437232	--	75335	553572
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,57	--	104631		41005	
103	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	84,3033103	3080,16	--	259668	--	--	186961	482359
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	259668	--		35730	
104	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,1299822	4579,58	--	165460	--	--	119131	307359
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	165460	--		22767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /обратная засыпка, взамен грунта 6 группы/	м3 грунта	3937,894406	304,44	294,96	1198851	1161537	1497	174360	1483067
		НР - 72%; СП - 8%			9,10	52,40	35817	206349		109857	
106	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7678,894123	115,00	--	883073	--		--	953719
		СП - 8%			--	--	--	--		70646	
107	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7149,448186	34,42	34,42	246114	246114	--	63521	334406
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,34	--	88223		24771	
108	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	802,888431	1189,43	--	954980	--	--	687585	1773970
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	954980	--		131405	
109	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1075,103281	757,56	--	814455	--	--	586408	1512932
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	814455	--		112069	
110	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3186,009247	184,66	87,78	588329	279672	--	314062	974583
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	308657	127540		72191	
111	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	175,3955433	2642,45	155,89	463474	27342	260270	181889	696992
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	175862	7864		51629	
		Трубопроводы К1Н									
127	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,754	456344,98	147859,10	800429	259345	22065	586668	1498065
		НР - 99%; СП - 8%			295906,00	41946,74	519019	73575		110968	
128	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1771,54	3708,00	--	6568870	--	6568870	--	7094380
		СП - 8%			--	--	--	--		525510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65732474	25863861	6853565	29738411	103108557
							30834592	10177635	--	7637670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59163604				
	Материалы		Тенге				284694				
	Всего заработная плата		Тенге					41012227			
	Транспортные расходы		Тенге				2180458				
		Накладные расходы	Тенге				29738409				
		Сметная прибыль	Тенге				7112161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96014175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38602
		Сметная заработная плата	Тенге					41012227			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6568870				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6568870				
		Сметная прибыль	Тенге				525510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7094380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				103108555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38602
		Сметная заработная плата	Тенге					41012227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								128747654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38513615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31539732			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12163539			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9846379		
		- Перевозка грузов	Тенге				2507678				
		- Накладные расходы	Тенге							36803385	
		- Сметная прибыль	Тенге							9536866	
		Всего по акту									128747654,38
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (2 %)									2 574 953
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**131 322 607**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4%									4 464 969
		Итого									**135 787 576**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2 715 752
		ИТОГО ПО АКТУ									**138 503 328**
		в том числе на 2020 год - 27 %, К=1,049901									**39 261 991**
		в том числе на 2021 год - 41 %, К=1,1025743									**62 611 186**
		в том числе на 2022 год - 32 %, К=1,1465347									**50 815 639**
		Итого в текущих ценах на 2022 год									**152 688 816**
		Итого с понижающим коэффициентом									145 054 375
		Налог на добавленную стоимость-12%									17 406 525
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**162 460 900**

Заказчик:

ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района" БИН 180840003375

И.о.руководителя _____ **Колантаев К.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "Kazakhstan Management"

_____ **Сенгирбаева Г.Т.**

Приказ №2 от 20.10.2022г.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН/ИИН 000340001990

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Отен Д.Т.**

ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г.
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.