Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4** — **180840003375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №220052 от 21.09.22 Актогай

Номер документа	Дата составления
184	08.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области			работа	1	125 130 331,20	125 130 331,20	13 406 821,20
				Итого	1	x	125 130 331,20	13 406 821,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: БИН 180840003375, ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР: №220052 от 21.09.2022г.

АКТ№2
приемки выполненных работ от 08.11.2022 г.
за ноябрь 2022г.

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполненных с начала действующего договора	287 591 231,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	162 460 900,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	86 277 369,36
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	162 460 900,00
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	287 591 231,20
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2022г	125 130 331,20
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса	37 539 099,36
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	87 591 231,84
11	в том числе НДС-12%	9 384 774,84

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375

_____Кошантаев К.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____Нарбаев Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

Акт выполненных работ №2 от 8 ноября 2022г
за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализационные сети села Актогай. Локальная смета №06-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. Самотечная канализация К1									
		Земляные работы канализации К1									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	700,6084696	26,06	26,06	18261	18261	--	5074	25202
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,06	--	7048		1867	
2	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	174,9520206	369,77	369,77	64692	64692	--	11146	81905
		НР - 72%, СП - 8%			--	88,49	--	15481		6067	
3	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	74,9794374	477,99	477,99	35840	35840	--	6175	45376
		НР - 72%, СП - 8%			--	114,39	--	8577		3361	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,4108858	3080,16	--	16666	--	--	12000	30959
		НР - 72%, СП - 8%			3080,16	--	16666	--		2293	
5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,3189532	4579,58	--	10620	--	--	7646	19727
		НР - 72%, СП - 8%			4579,58	--	10620	--		1461	
6	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	796,4104953	11945,50	4938,50	9513522	3933073	--	5266650	15962585
		НР - 72%, СП - 8%			7007,00	2177,70	5580448	1734343		1182414	
7	1101-0102-0390 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	796,4104953	739,54	739,54	588975	588975	--	101480	745691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	176,97	–	140944		55236	
8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2573,106809	125,00	–	321638	–		–	347369
		СП - 8%			–	–	–	–		25731	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	174,9520197	20,46	17,37	3579	3039	19	1220	5183
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	521	1173		384	
10	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	74,979437	22,35	18,94	1676	1420	12	570	2426
		НР - 72%; СП - 8%			3,26	7,31	244	548		180	
11	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	796,4104953	54,10	53,88	43084	42911	173	11925	59409
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,80	–	16562		4401	
12	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	202,1241445	3308,90	–	668808	–	–	481541	1242377
		НР - 72%; СП - 8%			3308,90	–	668808	–		92028	
13	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	134,7494297	3308,90	–	445872	–	–	321028	828251
		НР - 72%; СП - 8%			3308,90	–	445872	–		61352	
14	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5720,608828	302,13	302,13	1728355	1728355	–	297794	2188240
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,30	–	413602		162092	
15	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2451,689498	374,28	374,28	917613	917613	–	158104	1161774
		НР - 72%; СП - 8%			–	89,57	–	219588		86057	
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	176,9260468	3080,16	–	544961	–	–	392372	1012319
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	–	544961	–		74987	
17	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	75,8254494	4579,58	–	347249	–	–	250019	645050
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	–	347249	–		47781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /обратная засыпка, взамен грунта 6 группы/	м3 грунта	796,4104953	304,44	294,96	242459	234912	303	35263	299940
		НР - 72%; СП - 8%			9,10	52,40	7244	41733		22218	
19	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1553,000462	115,00	--	178595	--		--	192883
		СП - 8%			--	--	--	--		14288	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7536,450346	34,42	34,42	259437	259437	--	66959	352507
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,34	--	92999		26112	
21	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2021,883536	1189,43	--	2404889	--	--	1731520	4467322
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	2404889	--		330913	
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	700,6084696	757,56	--	530753	--	--	382142	985927
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	530753	--		73032	
23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6740,039855	184,66	87,78	1244617	591649	--	664402	2061741
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	652968	269812		152722	
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	116,7680783	2642,45	155,89	308554	18203	173272	121091	464016
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	117079	5235		34372	
		Трубопроводы К1									
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,571	456344,98	147859,10	260573	84428	7183	190985	487682
		НР - 99%; СП - 8%			295906,00	41946,74	168962	23952		36125	
26	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	576,71	1994,00	--	1149960	--	1149960	--	1241957
		СП - 8%			--	--	--	--		91997	
27	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,16	554695,86	192049,25	88751	30728	3203	62938	163824
		НР - 99%; СП - 8%			342628,00	54706,99	54820	8753		12135	
28	2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	161,6	2792,00	--	451187	--	451187	--	487282
		СП - 8%			--	--	--	--		36095	
29	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,466	653039,41	241472,80	304316	112526	20960	201406	546180
		НР - 99%; СП - 8%			366588,00	69979,90	170830	32611		40458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	470,66	6482,00	–	3050818	–	3050818	–	3294884
		СП - 8%			–	–	–	–		244065	
31	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	112	528,00	–	59136	–	59136	–	63867
		СП - 8%			–	–	–	–		4731	
32	2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	112	551,00	–	61712	–	61712	–	66649
		СП - 8%			–	–	–	–		4937	
33	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	112	2058,00	–	230496	–	230496	–	248936
		СП - 8%			–	–	–	–		18440	
		Колодцы самотечной канализации К1									
34	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	70,315	29728,34	6985,82	2090348	491208	800085	986075	3322537
		НР - 99%; СП - 8%			11363,94	2801,39	799055	196980		246114	
35	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	41	14962,00	–	613442	–	613442	–	662517
		СП - 8%			–	–	–	–		49075	
36	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	82	20267,00	–	1661894	–	1661894	–	1794846
		СП - 8%			–	–	–	–		132952	
37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	41	23188,00	–	950708	–	950708	–	1026765
		СП - 8%			–	–	–	–		76057	
38	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	41	18556,00	–	760796	–	760796	–	821660
		СП - 8%			–	–	–	–		60864	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	549,33	860,05	20,86	472449	11460	314136	137883	659158
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	146853	1407		48827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32647299	9168729	10309495	11905408	48116923
							12668843	3231348	–	3564221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27643990				
	Материалы		Тенге				1319345				
	Всего заработная плата		Тенге					15900190			
	Местные материалы		Тенге				3986840				
	Транспортные расходы		Тенге				500233				
		Накладные расходы	Тенге				11905407				
		Сметная прибыль	Тенге				3163952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42713348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15900190			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5003309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5003309				
		Сметная прибыль	Тенге				400265				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5403574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48116922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15002
		Сметная заработная плата	Тенге					15900190			
		РАЗДЕЛ 2. Напорная канализация К1Н									
		Земляные работы канализации К1Н									
40	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	311,375409	26,06	26,06	8116	8116	--	2255	11201
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	3132		830	
41	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	14,1745941	369,77	369,77	5241	5241	--	903	6636
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,49	--	1254		492	
42	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	6,0748307	477,99	477,99	2904	2904	--	500	3676
		НР - 72%; СП - 8%			--	114,39	--	695		272	
43	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,4383928	3080,16	--	1350	--	--	972	2508
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	1350	--		186	
44	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,187878	4579,58	--	860	--	--	619	1598
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	860	--		118	
45	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	1140,507617	11945,50	4938,50	13623934	5632397	--	7542159	22859380
		НР - 72%; СП - 8%			7007,00	2177,70	7991537	2483683		1693287	
46	1101-0102-0390 РСНБ РК 2015	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1140,507617	739,54	739,54	843447	843447	--	145325	1067874
		НР - 72%; СП - 8%			--	176,97	--	201840		79102	
47	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3006,0274	125,00	--	375753	--		--	405814
		СП - 8%			--	--	--	--		30060	
48	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	14,1745941	20,46	17,37	290	246	2	99	420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	42	95		31	
49	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	6,0748307	22,35	18,94	136	115	1	46	197
		НР - 72%; СП - 8%			3,26	7,31	20	44		15	
50	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1140,507617	54,10	53,88	61698	61451	247	17077	85077
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,80	--	23718		6302	
51	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	789,4581403	302,13	302,13	238517	238517	--	41096	301983
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,30	--	57078		22369	
52	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	338,3391984	374,28	374,28	126633	126633	--	21819	160328
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,57	--	30304		11876	
53	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	24,4162381	3080,16	--	75206	--	--	54148	139703
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	75206	--		10348	
54	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,4640998	4579,58	--	47921	--	--	34503	89018
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	47921	--		6594	
55	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /обратная засыпка, взамен грунта 6 группы/**	м3 грунта	1140,507617	304,44	294,96	347216	336409	433	50499	429531
		НР - 72%; СП - 8%			9,10	52,40	10374	59764		31817	
56	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2223,989862	115,00	--	255759	--		--	276220
		СП - 8%			--	--	--	--		20461	
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2070,649761	34,42	34,42	71281	71281	--	18397	96852
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,34	--	25552		7174	
58	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	232,5355321	1189,43	--	276585	--	--	199141	513784
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	276585	--		38058	
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	311,375409	757,56	--	235886	--	--	169838	438181
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	235886	--		32458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	930,1421444	184,66	87,78	171760	81649	--	91689	284525
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	90111	37235		21076	
61	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	50,7987093	2642,45	155,89	134233	7919	75380	52679	201865
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	50934	2278		14953	
		Трубопроводы К1Н									
62	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,508	456344,98	147859,10	231823	75112	6391	169913	433875
		НР - 99%; СП - 8%			295906,00	41946,74	150320	21309		32139	
63	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	513,08	3708,00	--	1902501	--	1902501	--	2054701
		СП - 8%			--	--	--	--		152200	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1390,99	903,71	16692	10844	--	8675	27396
		НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	5847	2915		2029	
65	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4227,00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
66	2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	2909,00	--	31999	--	31999	--	34559
		СП - 8%			--	--	--	--		2560	
		Колодцы напорной канализации К1Н и колодцы- гасители									
67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,5725	21693,05	9032,79	207657	86466	26710	127733	362221
		НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	94481	34542		26831	
68	ТСЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	9,5725	270,00	--	2585	--	2585	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
69	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010	шт.	11	14962,00	--	164582	--	164582	--	177749
		СП - 8%			--	--	--	--		13167	
70	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010	шт.	11	20267,00	--	222937	--	222937	--	240772
		СП - 8%			--	--	--	--		17835	
71	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	7	23188,00	--	162316	--	162316	--	175301
		СП - 8%			--	--	--	--		12985	
72	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010	шт.	7	18556,00	--	129892	--	129892	--	140283
		СП - 8%			--	--	--	--		10391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	95,613	860,05	20,86	82232	1995	54677	23999	114729
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	25560	245		8498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				20064167	7590742	2784880	8774084	31145313
							9057035	2985683	--	2307059	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18125441				
		Материалы	Тенге				163840				
		Всего заработная плата	Тенге					12042717			
		Местные материалы	Тенге				682312				
		Транспортные расходы	Тенге				631512				
		Накладные расходы	Тенге				8774085				
		Сметная прибыль	Тенге				2151962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29051487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11316
		Сметная заработная плата	Тенге					12042717			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1938727				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1938727				
		Сметная прибыль	Тенге				155098				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2093825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31145312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11316
		Сметная заработная плата	Тенге					12042717			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				52711466	16759471	13094375	20679492	79262236
							21725877	6217030	--	5871280	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45769431				
		Материалы	Тенге				1483185				
		Всего заработная плата	Тенге					27942908			
		Местные материалы	Тенге				4669152				
		Транспортные расходы	Тенге				1131746				
		Накладные расходы	Тенге				20679491				
		Сметная прибыль	Тенге				5315914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				71764836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26317
		Сметная заработная плата	Тенге					27942908			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6942036				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6942036				
		Сметная прибыль	Тенге				555363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7497399				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01-01	Тенге				79262236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26317
		Сметная заработная плата	Тенге					27942908			
		Перевозка материалов. Локальная смета №09-01-01									
		Перевозка грузов 1 класса									
74	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	16,8978045	780,00	--	13180	--		--	14235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
75	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=41	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	692,8099855	16,00	–	11085	–		–	11972
		СП - 8%			–	–	–	–		887	
76	4101-0205-1118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 118 км	т	16,8978045	2332,00	–	39406	–		–	42558
		СП - 8%			–	–	–	–		3152	
77	4101-0305-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки46 км	т	16,8978045	977,00	–	16509	–		–	17830
		СП - 8%			–	–	–	–		1321	
		Перевозка грузов 1 класса с надбавкой 25% - крупногабаритные грузы									
78	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015 К=1,25	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1052,608236	975,00	–	1026293	–		–	1108396
		СП - 8%			–	–	–	–		82103	
79	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=41 К=1,25	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в на селенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	43156,93768	20,00	–	863139	–		–	932190
		СП - 8%			–	–	–	–		69051	
80	4101-0205-1118 РСНБ РК 2015 К=1,25	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 118 км	т	1052,608236	2915,00	–	3068353	–		–	3313821
		СП - 8%			–	–	–	–		245468	
81	4101-0305-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки46 км	т	1052,608236	977,00	–	1028398	–		–	1110670
		СП - 8%			–	–	–	–		82272	
		Перевозка труб 1 класса									
82	4108-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,2449287	1043,00	–	6513	–		–	7035
		СП - 8%			–	–	–	–		521	
83	4108-0102-1991 РСНБ РК 2015 К=41	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше30 км	т·км	256,0420781	20,00	–	5121	–		–	5531
		СП - 8%			–	–	–	–		410	
84	4108-0202-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,2449287	931,00	–	5814	–		–	6279
		СП - 8%			–	–	–	–		465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	4108-0202-1991 РСНБ РК 2015 К=88	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыш е 30 км	т·км	549,5537286	20,00	–	10991	–		–	11870
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
86	4108-0302-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,2449287	1004,00	–	6270	–		–	6772
		СП - 8%			–	–	–	–		502	
87	4108-0302-1991 РСНБ РК 2015 К=16	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше30 км	т·км	99,9188597	23,00	–	2298	–		–	2482
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
				Перевозка труб 3 класса							
88	4108-0102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	26,9078612	1710,00	–	46012	–		–	49693
		СП - 8%			–	–	–	–		3681	
89	4108-0102-3991 РСНБ РК 2015 К=41	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше30 км	т·км	1103,222309	33,00	–	36406	–		–	39319
		СП - 8%			–	–	–	–		2913	
90	4108-0202-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовоза ми вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	26,9078612	1526,00	–	41061	–		–	44346
		СП - 8%			–	–	–	–		3285	
91	4108-0202-3991 РСНБ РК 2015 К=88	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2367,891784	33,00	–	78140	–		–	84392
		СП - 8%			–	–	–	–		6251	
92	4108-0302-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	26,9078612	1646,00	–	44290	–		–	47834
		СП - 8%			–	–	–	–		3543	
93	4108-0302-3991 РСНБ РК 2015 К=16	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше30 км	т·км	430,5257789	38,00	–	16360	–		–	17669
		СП - 8%			–	–	–	–		1309	
				Перевозка грузов 1 класса							
94	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бор товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки30 км	т	22,0577815	780,00	–	17205	–		–	18581
		СП - 8%			–	–	–	–		1376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=36	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2999,858286	16,00	–	47998	–		–	51838
		СП - 8%			–	–	–	–		3840	
96	4101-0205-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км	т	22,0577815	2187,00	–	48240	–		–	52100
		СП - 8%			–	–	–	–		3859	
97	4101-0305-1044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бор товыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 44 км	т	22,0577815	943,00	–	20800	–		–	22465
		СП - 8%			–	–	–	–		1664	
					Перевозка грузов 2 класса						
98	4101-0105-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки30 км	т	27,4893854	918,00	–	25235	–		–	27254
		СП - 8%			–	–	–	–		2019	
99	4101-0105-2991 РСНБ РК 2015 К=36	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	989,6178731	19,00	–	18803	–		–	20307
		СП - 8%			–	–	–	–		1504	
100	4101-0205-2110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 110 км	т	27,4893854	2573,00	–	70730	–		–	76389
		СП - 8%			–	–	–	–		5658	
101	4101-0305-2044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 44 км	т	27,4893854	1109,00	–	30486	–		–	32925
		СП - 8%			–	–	–	–		2439	
					Перевозка грузов 3 класса						
102	4101-0105-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки30 км	т	1,1636706	1279,00	–	1488	–		–	1607
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
103	4101-0105-3991 РСНБ РК 2015 К=36	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	41,8921431	26,00	–	1089	–		–	1176
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
104	4101-0205-3110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 110 км	т	1,1636706	3585,00	–	4172	–		–	4505
		СП - 8%			–	–	–	–		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	4101-0305-3044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 44 км	т	1,1636706	1546,00	--	1799	--		--	1943
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		Перевозка грузов 1 класса									
106	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки30 км	т	22,0577815	780,00	--	17205	--		--	18581
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
107	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=26	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	41764,70999	16,00	--	668235	--		--	721694
		СП - 8%			--	--	--	--		53459	
108	4101-0205-1093 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 93 км	т	1606,335	1878,00	--	3016697	--		--	3258033
		СП - 8%			--	--	--	--		241336	
109	4101-0305-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки36 км	т	1606,335	806,00	--	1294706	--		--	1398282
		СП - 8%			--	--	--	--		103576	
		Перевозка грузов 1 класса									
110	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки30 км	т	2150,989177	780,00	--	1677772	--		--	1811993
		СП - 8%			--	--	--	--		134222	
111	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=21	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	45170,77272	16,00	--	722732	--		--	780551
		СП - 8%			--	--	--	--		57819	
112	4101-0205-1085 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 85 км	т	2150,989177	1732,00	--	3725513	--		--	4023554
		СП - 8%			--	--	--	--		298041	
113	4101-0305-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	2150,989177	771,00	--	1658413	--		--	1791086
		СП - 8%			--	--	--	--		132673	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19434961	--	--	--	20989758
							--	--	--	1554796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19434961				
	Транспортные расходы		Тенге				19434961				
		Сметная прибыль	Тенге				1554797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20989758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 09-01-01	Тенге				20989758				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	**Тенге**								**79 262 236**
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (2 %)									1 585 245
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**80 847 481**
		Перевозка материалов (локальная смета №9-1-1)									20 989 758
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4%									2 748 814
		Итого									**104 586 053**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2 091 721
		ИТОГО ПО АКТУ									**106 677 775**
		в том числе на 2020 год - 27 %, К=1,049901									**30 240 298**
		в том числе на 2021 год - 41 %, К=1,1025743									**48 224 271**
		в том числе на 2022 год - 32 %, К=1,1465347									**39 139 126**
		Итого в текущих ценах на 2022 год									**117 603 695**
		Итого с понижающим коэффициентом									111 723 510,00
		Налог на добавленную стоимость-12%									13 406 821,20
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**125 130 331,20**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

И.о.руководителя _____ Кошантаев К.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Kazakhstan Management"

_____ Севгирбаева Г.Т.

Приказ №2 от 26.10.2022г.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН/ИИН 000340001900

Генеральный директор _____ Нарбаев Е.Е.

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Отен Д.Т.

ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.