Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180840003375**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001900**

Договор (контракт) №220052 от 21.09.22

Номер документа	Дата составления
214	**13.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области			работа	1	600 000 000,00	600 000 000,00	64 285 714,29
				Итого	1	x	600 000 000,00	64 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: БИН 180840003375, ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР: №220052 от 21.09.2022г.

АКТ№3
приемки выполненных работ от 12.10.2023 г.
за октябрь 2023г.

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполненных с начала действующего договора	5 194 795 427,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	287 591 231,20
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	635 618 205,28
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	287 591 231,20
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	287 591 231,20
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2023г	600 000 000,00
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса	180 000 000,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	420 000 000,00
11	в том числе НДС-12%	45 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375

Искаков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.

Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления деятельности заказчика (застройщика)

Форма 3- КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН/ИИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области
ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.

	Код	Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				№220052	21.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строи-тельно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области	**887 591 231,20**	535 714 285,71		-	-	-	-	-	64 285 714,29	**600 000 000,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Отен Д. Т.**

ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

Акт выполненных работ №3
за октябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		06-01-01 Наружные сети канализации работы										
		РАЗДЕЛ 1.Самотечная канализация К1										
		Раздел 1: Самотечная канализация К1										
1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м			2272,21	66,21	66,21	150443,09	150443,10		37480,51	202957,49
			$м^3$ грунта			0,00	22,91	0,00	52056,32		15033,89	
2	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками			1400,82	21686,77	8313,97	30379261,11	11646375,45		17517581,37	51728589,83
			$м^3$ грунта			13372,80	3995,58	18732885,66	5597088,33		3831747,35	
3	1101-0102-0388 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$ /+ ранее разрыхленный грунт 5 группы/			1685,38	671,14	671,14	1131125,99	1131125,99		230487,12	1470542,24
			$м^3$ грунта			0,00	189,94	0,00	320121,10		108929,13	
4	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /недостающий грунт для обратной засыпки после вывозки грунта 4-5 групп/			826,59	461,93	461,93	381826,65	381826,65		74863,35	493225,14
			$м^3$ грунта			0,00	125,79	0,00	103976,77		36535,14	
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			28350,75	62,00		1757746,49				1898366,21
			т·км								140619,72	
6	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			826,59	51,21	43,93	42329,75	36312,14	404,98	13128,85	59895,36
			$м^3$ грунта			6,79	15,27	5612,46	12622,00		4436,76	
7	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале			1685,38	56,05	47,90	94465,46	80729,67	1247,15	29184,01	133541,38
			$м^3$ грунта			7,41	16,64	12488,64	28044,67		9891,91	
8	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$			29458,09	450,37	450,37	13267040,02	13267040,03		2703404,21	17248079,71
			$м^3$ грунта			0,00	127,46	0,00	3754728,12		1277635,48	
9	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			911,07	7016,22	0,00	6392267,50	0,00		4602432,56	11874276,04
			$м^3$ грунта			7016,22	0,00	6392267,50	0,00		879575,98	

10	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /колодцы/*			3574,92	477,23	477,23	1706059,12	1706059,13		334509,48	2203814,14
			м³ грунта			0,00	129,96	0,00	464596,61		163245,54	
11	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			110,56	7016,22	0,00	775713,26	0,00		558513,48	1440964,89
			м³ грунта			7016,22	0,00	775713,26	0,00		106738,15	
12	1101-0205-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15			1197,44	7537,25	0,00	9025404,68	0,00		6498291,32	16765591,64
			м³ грунта			7537,25	0,00	9025404,68	0,00		1241895,64	
13	1101-0205-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15			798,29	7537,25	0,00	6016911,27	0,00		4332176,13	11177014,31
			м³ грунта			7537,25	0,00	6016911,27	0,00		827926,91	
14	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3			28840,31	52,13	52,13	1503445,31	1503445,31		374600,94	2028289,91
			м³ грунта			0,00	18,04	0,00	520279,15		150243,66	
15	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3			7210,08	2710,40	0,00	19542200,75	0,00		14070384,52	36301592,16
			м³ грунта			2710,40	0,00	19542200,75	0,00		2689006,89	
16	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			18925,19	403,70	183,23	7276769,24	3302755,47		4044117,18	12226557,30
			м³ уплотненного грунта			220,47	91,14	3974013,59	1642815,77		905670,88	
17	1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1			2272,21	88,85	88,85	201885,82	201885,82		45038,85	266678,63
			м³ грунта			0,00	27,53	0,00	62553,90		19753,96	
18	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство			374,11	16935,32	321,99	6335672,62	120459,73	5360446,32	884026,14	7797274,63
			м³ основания			2284,80	102,08	854766,57	38189,20		577575,87	
22	1122-1401-1201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп /футляры/			80,45	34158,51	13594,32	2748052,00	1093663,00	1412097,00	482320,00	3488802,00
			м			3011,71	3044,13	242292,00	244900,00		258430,00	
23	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм			81,2545	42381,78		3443710,00		3443710,00		3719207,00
			м								275497,00	
24	241-117-0210 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 350 мм			6	41400,45		248403,00		248403,00		268275,00
			шт.								19872,00	
25	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью			6	21597,89	2927,27	129587,00	17564,00	55219,00	56626,00	201110,00
			футляр			9467,38	65,62	56804,00	394,00		14897,00	
33	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка			3481	271,89	34,38	946448,99	119676,61	168654,46	705228,29	1783811,52

			м трубопровода			189,06	15,58	658117,91	54233,89		132134,24	
34	241-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3550,62	3135,00		11131193,73		11131193,73	890495,58		12021689,31
35	241-229-0302 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	741	329,24		243966,79		243966,79	19517,39		263484,18
37	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	309	329,12 228,29	41,76 18,91	101698,06 70541,61	12903,88 5843,21	18252,62	75620,96 14185,53		191504,55
38	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	315,18	4608,00		1452349,46		1452349,46	116187,93		1568537,39
39	241-229-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	106	1128,15		119583,92		119583,92	9566,73		129150,65
64	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие /уплотнение грунта щебнем/	$м^3$ конструкций колодца	175,71	64203,39 25887,76	13651,83 6379,23	11281177,67 4548738,24	2398763,01 1120894,49	4333676,27	5612936,43 1351529,07		18245643,17
65	ССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.4 п.2.3.4*	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 $м^3$ изделия	$м^3$	179,52	284,00		50983,75		50983,75	4078,71		55062,46
66	ССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.6 п.1*	Надбавки по морозостойкости, до W100	$м^3$	179,52	716,20		128572,20		128572,20	10285,83		138858,03
71	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	120	38767,95		4652154,01		4652154,01	372172,28		5024326,29
72	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	120	34452,73		4134327,60		4134327,60	330746,16		4465073,76
75	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	360	32760,46		11793765,61		11793765,61	943501,31		12737266,92
76	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	120	8045,15		965418,00		965418,00	77233,44		1042651,44
77	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	120	19608,52		2353022,34		2353022,34	188241,74		2541264,08
		Итого по разделу 1: Самотечная канализация К1					161904982,26 70908758,14	37171028,99 14023337,53	52067448,21 0,00	63282951,70 18015034,80		243202968,76
		Раздел 2: Напорная канализация К1Н										
89	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	439,6	66,21 0,00	66,21 22,91	29106,04 0,00	29106,03 10071,36		7251,19 2908,79		39266,02
90	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	2092,52	21686,77 13372,80	8313,97 3995,58	45380000,21 27982851,69	17397148,52 8360831,03		26167451,12 5723796,18		77271247,51

91	1101-0102-0388 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3 /ранее разрыхленного грунта 5 группы/	м^3 грунта	2092,52	671,14 0,00	671,14 189,94	1404373,63 0,00	1404373,63 397453,10		286166,45 135243,42	1825783,50
92	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	26156,47	62,00		1621700,85				1751437,06
93	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	2092,52	56,05 7,41	47,90 16,64	117285,64 15505,38	100231,53 34819,58	1548,73	129736,21 36233,87 12281,32	165800,83
94	1101-0102-0387 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3 /недостающий грунт для обратной засыпки после вывозки грунта 5 группы/	м^3 грунта	2063,47	519,54 0,00	519,54 147,03	1072054,99 0,00	1072054,98 303392,05		218442,16 103239,87	1393737,02
95	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	19602,92	62,00		1215381,23				1312611,63
96	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /колодцы/*	м^3 грунта	86,22	477,23 0,00	477,23 129,96	41146,51 0,00	41147,11 11205,22		97230,40 8067,98 3937,23	53151,72
97	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,67	3338,36 3338,36	0,00 0,00	8913,68 8913,68	0,00 0,00		6417,71 1226,56	16557,95
98	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3	м^3 грунта	2255,33	450,37 0,00	450,37 127,46	1015733,07 0,00	1015733,07 287464,49		206974,12 97816,33	1320523,52
99	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	69,75	7016,22 7016,22	0,00 0,00	489381,27 489381,27	0,00 0,00		352354,32 67339,16	909074,75
100	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	3596,77	52,13 0,00	52,13 18,04	187499,67 0,00	187499,67 64885,58		46718,03 18737,25	252954,95
101	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	899,19	2710,40 2710,40	0,00 0,00	2437164,54 2437164,54	0,00 0,00		1754758,35 335353,64	4527276,53
102	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2247,98	403,70 220,47	183,23 91,14	907509,57 495612,29	411897,28 204880,99		504354,85 112949,11	1524813,53
103	1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	439,6	88,85 0,00	88,85 27,53	39058,64 0,00	39058,64 12102,40		8713,72 3821,52	51593,88
104	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	69,77	16935,32 2284,80	321,99 102,08	1181577,00 159410,21	22465,52 7122,17	999701,28	164867,28 107715,71	1454159,99

105	1122-1401-1202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп /футляр/	м		20	48518,32	18061,63	970366,00	361233,00	530750,00	157612,00	1218216,00
						3919,17	4041,03	78383,00	80821,00		90238,00	
106	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м		20,2	42381,78		856112,00		856112,00		924601,00
											68489,00	
107	241-117-0210 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 350 мм	шт.		1	41400,45		41400,00		41400,00		44712,00
											3312,00	
108	1122-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,02	11713575,23	803789,30	234272,00	16076,00	205038,00	18232,00	272704,00
						657880,16	262943,64	13158,00	5259,00		20200,00	
109	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	23997,65	3252,52	23998,00	3253,00	10226,00	10486,00	37243,00
						10519,31	72,91	10519,00	73,00		2759,00	
110	1122-1401-1201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп /футляр/	м		38	34158,51	13594,32	1298023,00	516584,00	666994,00	227821,00	1647912,00
						3011,71	3044,13	114445,00	115677,00		122068,00	
111	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м		38,38	26682,01		1024056,00		1024056,00		1105980,00
											81924,00	
112	241-117-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 300 мм	шт.		1	45668,51		45669,00		45669,00		49322,00
											3653,00	
113	1122-0601-0908 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,038	4602920,96	1110455,00	174911,00	42197,00	124999,00	26155,00	217151,00
						203020,38	492222,84	7715,00	18704,00		16085,00	
114	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	21597,89	2927,27	21598,00	2928,00	9203,00	9438,00	33519,00
						9467,38	65,62	9467,00	66,00		2483,00	
115	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка		2	26184,35	22979,72	52369,00	45959,00		11480,00	68957,00
						3204,63	2593,15	6409,00	5186,00		5108,00	
122	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,6975	952729,37	435301,32	664529,00	303623,00		454496,00	1208547,00
						517428,05	140760,81	360906,00	98181,00		89522,00	
123	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		724,6245	5472,84		3965754,00		3965754,00		4283014,00
											317260,00	
141	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.		3	4144,67	463,27	12434,00	1390,00		10955,00	25260,00
						3681,40	7,29	11044,00	22,00		1871,00	
142	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.		1	7392,95		7393,00		7393,00		7984,00
											591,00	
143	241-208-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.		2	3843,68		7687,00		7687,00		8302,00
											615,00	
144	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие /уплотнение грунта щебнем, бетонная подготовка, устройство бетонного лотка/			4,755	64203,39	13651,83	305287,00	64914,00	117276,00	151895,00	493757,00

			$м^3$ конструкций колодца		25887,76	6379,23	123096,00	30333,00		36575,00	
145	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /уплотнение грунта щебнем/		7,73	48386,56	17629,22	374028,00	136274,00	64014,00	234885,00	657626,00
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		22476,05	8217,07	173740,00	63518,00		48713,00	
146	ССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.4 п.2.3.4*	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 $м^3$ изделия	$м^3$	12,485	284,00		3546,00		3546,00	284,00	3830,00
147	ССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.6 п.1*	Надбавки по морозостойкости, до W100	$м^3$	12,485	716,20		8942,00		8942,00	715,00	9657,00
148	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	38767,95		271376,00		271376,00	21710,00	293086,00
149	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	34452,73		137811,00		137811,00	11025,00	148836,00
150	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	35405,02		106215,00		106215,00	8497,00	114712,00
151	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	25151,13		176058,00		176058,00	14085,00	190143,00
152	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	32760,46		458646,00		458646,00	36692,00	495338,00
153	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	8045,15		112632,00		112632,00	9011,00	121643,00
154	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	37156,32		260094,00		260094,00	20808,00	280902,00
157	1113-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	30,1	4584,58	164,70	137996,00	4957,00	73076,00	43001,00	195477,00
					1992,11	78,31	59963,00	2357,00		14480,00	
158	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	107,0866	4167,13	35,09	446244,00	3757,00	377292,00	61211,00	548051,00
					608,80	5,83	65194,00	624,00		40596,00	
159	1141-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя /днище/	$м^2$	12,3638	1829,21	32,66	22616,00	404,00	10885,00	8949,00	34090,00
					916,16	0,00	11327,00	0,00		2525,00	
160	1141-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм /днище/	$м^2$	12,3638	2072,30	1,95	25622,00	24,00	14242,00	8970,00	37359,00
					918,40	0,00	11355,00	0,00		2767,00	
161	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Битум горячий. Приготовление	т	0,0433	49398,81	16087,32	2139,00	697,00		1236,00	3645,00
					33311,49	2832,78	1442,00	123,00		270,00	
		Итого по разделу 2: Напорная канализация К1Н					69397709,54	23224985,98	10688636,01	31205593,15	108651566,39
							32647002,06	10115171,97	0,00	8048263,70	
		ИТОГО по акту					231302691,80	60396014,97	62756084,22	94488544,85	351 854 538

		Подраздел 1: Пруд-испаритель										
1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /подготовка основания дамбы/			1243,9	66,21	66,21	82358,64	82358,64		20518,40	111107,22
			$м^3$ грунта			0,00	22,91	0,00	28497,77		8230,18	
2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			1243,9	229,22	229,22	285126,73	285126,80		71030,68	384650,00
			$м^3$ грунта			0,00	79,31	0,00	98653,73		28492,59	
3	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками			289,38	21686,77	8313,97	6275717,49	2405896,64		3618764,52	10686040,54
			$м^3$ грунта			13372,80	3995,58	3869820,85	1156240,96		791558,53	
4	1101-0102-0346 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /ранее разрыхленного грунта 5 группы/			289,38	587,36	587,36	169970,22	169970,22		33326,16	219560,11
			$м^3$ грунта			0,00	159,95	0,00	46286,31		16263,73	
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			3617,25	62,00		224269,50				242211,06
			т·км								17941,56	
6	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале			289,38	56,05	47,90	16219,77	13861,33	214,13	5010,88	22929,13
			$м^3$ грунта			7,41	16,64	2144,31	4815,30		1698,48	
7	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$			15659,88	438,58	416,14	6868110,15	6516702,48	26935,03	1579192,38	9123086,74
			$м^3$ грунта			20,72	119,34	324472,71	1868850,10		675784,21	
8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			121607,815	62,00		7539684,50				8142859,26
			т·км								603174,76	
		Итого по подразделу 1: Пруд-испаритель						21461457,00	9473916,11	27149,16	5327843,02	28932444,06
								4196437,87	3203344,17	0,00	2143144,04	
		ИТОГО по акту						21461457,00	9473916,11	27149,16	5327843,02	28 932 444,06

07-01-01 Благоустройство территории работы

		Подраздел 1: Земляные работы										
1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м			2148	66,21	66,21	142219,00	142219,00		35432,00	191863,00
			$м^3$ грунта			0,00	22,91	0,00	49211,00		14212,00	
2	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$			2148	316,62	316,62	680100,00	680100,00		133344,00	878520,00
			$м^3$ грунта			0,00	86,22	0,00	185201,00		65076,00	
3	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			17184	62,00		1065408,00				1150641,00
			т·км								85233,00	
4	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале			2148	41,86	36,05	89915,00	77435,00	537,00	27977,00	127323,00
			$м^3$ грунта			5,56	12,53	11943,00	26914,00		9431,00	
5	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$			56588,7	438,58	416,14	24818672,00	23548821,00	97333,00	5706586,00	32967279,00
			$м^3$ грунта			20,72	119,34	1172518,00	6753295,00		2442021,00	
6	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			551739,825	62,00		34207869,00				36944499,00
			т·км								2736630,00	
		Итого по подразделу 1: Земляные работы						61004183,00	24448575,00	97870,00	5903339,00	72260125,00
								1184461,00	7014621,00	0,00	5352603,00	

		ИТОГО по акту						61004183,00	24448575,00	97870,00	5903339,00	72 260 125,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	**Тенге**									**453 047 107**
		в том числе оборудования и прочих затрат										-
		Прочие затраты										-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,8%										44 398 616
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%										1 492 337
		Итого										**498 938 060**
		Сметная прибыль 5%										24 946 903
		Непредвиденные работы и затраты-3%										14 968 142
		Итого										**538 853 105**
		В том числе на 2023 год 38% К=1										204 764 180
		В том числе на 2024 год 62% К=1,075										**359 145 595**
		Итого в прогнозных ценах										
		Итого с понижающим коэффициентом	0,95									**563 909 774**
		Налог на добавленную стоимость-12%										535 714 285,71
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										64 285 714,29
												600 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Kazakhstan Management Solutions"

_____ **Сеитпраева Г.Т.**

Приказ №2 от 26.10.2022г.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН/ИИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Артемида снаб"

_____ **Отен Д.Т.**

ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.