Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Справка 1 от 30.09.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	1.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**8 093 911**	**7 226 706**							**867 205**	**8 093 911**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	820 249	732 365							87 884	820 249
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	738 639	659 499							79 140	738 639
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	6 535 023	5 834 842							700 181	6 535 023
										0
										0
										0
Удержания 5%										404 696
Итого к оплате:										**7 689 215**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10)

Автоматезированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0050(об)	Оборудования АИТП с установкой	комплект	3	2058339,3 / –		6175018 / –		– / 6175018	– / –	6175018	

Итого	**6 175 018**
в том числе	
- оборудование, тенге	6 175 018
Всего	**6 175 018**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 175 018**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**6 483 158**
Понижающий коэффициент (0,9)	648316
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**5834842**

НДС (12 %)	700181
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6535023**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	127	3206,52	46,65	407228	5925	295498	105666	553926	
						833,11	15,88	105805	2017	–	41032		
2	13	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57	537		30609		30609	–	33058	
						–		–		–	2449		
			Раздел 3 Вводный тепловой узел										
3	52	1312-1101-0510	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	10648	3451,5	42592	13806	278	20106	67714	
						7127	1113	28508	4452	–	5016		

4	52 53 2304-0902-1510	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18771		75084		75084	–	81091
					–		–		–	6007	
5	60 61 1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1689,5	357,5	3379	715	244	1699	5484
					1210	182,5	2420	365	–	406	
6	1 62 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	5048,5	68,5	10097	137	8119	1849	12902
					920,5	23	1841	46	–	956	
7	2 63 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166	–	6659
					–		–		–	493	

Итого	**760 834**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	415 998
- накладные расходы, тенге	129 320
в т.ч. зарплата, тенге	11 639
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 359
Всего	**760 834**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14 228
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**775 062**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**813 738**
Понижающий коэффициент (0,9)	81374
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**732365**

НДС (12 %)	87884
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**820249**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	43	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	4754,~~77~~ 82	45,93	209210	2021	179546	27854	256029	
						628,25	17,7	27643	779	–	18965		
2	47	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537		25776		25776	–	27838	
						–		–		–	2062		
			Раздел 2 Система Т3, Т4										
			2.1 Ниже отм. 0.000										
3	75	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	71	4168,87	45,94	295990	3262	248122	44946	368211	
						628,25	17,7	44606	1257	–	27275		

4	110 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57	537	30609	30609	–	33058
					–	–	–	2449	

Итого	**685 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	484 053
- накладные расходы, тенге	72 800
в т.ч. зарплата, тенге	6 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 751
Всего	**685 136**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12 812
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**697 948**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**732 776**
Понижающий коэффициент (0,9)	73278
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**659499**
НДС (12 %)	79140
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**738639**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

"ЖАРДЕМ"

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР"

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Справка 2 от 30.10.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	1.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**13 018 556**	**4 397 004**							**527 641**	**4 924 645**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	5 233 737	3 940 614							472 874	4 413 488
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 249 796	456 390							54 767	511 157
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	6 535 023									0
										0
										0
										0
Удержания 5%										246 232
Итого к оплате:										**4 678 413**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатаци / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	132	1353,67	17,94	178684	2368	127457	48738	245616	
						370,15	6,61	48860	873	0	18194		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1810	1485,9	17,94	2689479	32471	1987036	668297	3626398	
						370,15	6,61	669972	11964	0	268622		
3	6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	2160,05	32,78	38881	590	29946	8405	51069	
						463,63	12,85	8345	231	0	3783		
4	7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	3206,56	46,65	112230	1633	81438	29120	152658	

				833,11	15,88	29159	556	0	11308		
5	36 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,8	5047,88	68,98	14134	193	11363	2589	18060
					920,77	22,6	2578	63	0	1338	

Итого	**4 093 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	758 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 237 239
- накладные расходы, тенге	757 149
в т.ч. зарплата, тенге	68 143
- сметная прибыль (8 %), тенге	303 245
Всего	**4 093 801**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	76 554
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 170 355**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**4 378 460**
Понижающий коэффициент (0,9)	437846
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3940614**
НДС (12 %)	472874
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4413488**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	44	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	4168,89	45,96	200105	2205	167744	30386	248930	
						628,26	17,7	30156	850	–	18439		
2	47	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537		11277		11277	0	12179	
						–	0	0	0		902		
			Раздел 2 Система Т3, Т4										
			2.1 Ниже отм. 0.000										
3	75	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4168,89	45,95	16675	183	13979	2532	20744	

					628,26	17,71	2513	71	–	1537	
4	76 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	3088,78	34,63	92663	1039	75906	15799	117139
					523,93	13,43	15718	403	–	8677	
5	77 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2268,21	19,83	54437	476	44175	9767	69340
					407,75	7,5	9786	180	–	5136	
6	110 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	0	5800
					–	0	0	0		430	

Итого	**474 132**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 451
- накладные расходы, тенге	58 484
в т.ч. зарплата, тенге	5 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 121
Всего	**474 132**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8 866
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**482 998**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**507 100**
Понижающий коэффициент (0,9)	50710

Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**456390**
НДС (12 %)	54767
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**511157**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Справка 3 от 30.11.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	1.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**14 348 167**	**1 187 153**							**142 458**	**1 329 611**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	6 563 348	1 187 153							142 458	1 329 611
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 249 796									0
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	6 535 023									0
										0
										0
										0
Удержания 5%										66 481
Итого к оплате:										**1 263 130**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Проверено
Э. Аскер

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатаци / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1353,68	17,95	29781	395	21243	8122	40935	
						370,14	6,59	8143	145	–	3032		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	570	1485,89	17,94	846960	10224	625750	210455	1142008	
						370,15	6,6	210986	3764	–	84593		
3	6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2160,25	32,88	17282	263	13310	3736	22699	
						463,63	12,88	3709	103	–	1681		
4	12	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537		11277		11277	–	12179	

					–	–		–	902		
5	36 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,4	5047,92	67,92	12115	163	9742	2219	15481
					920,83	22,5	2210	54	–	1147	

Итого	**1 233 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	225 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 066
- материалы, изделия и конструкции, тенге	681 322
- накладные расходы, тенге	224 532
в т.ч. зарплата, тенге	20 208
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 355
Всего	**1 233 302**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	23 063
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 256 365**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 319 059**
Понижающий коэффициент (0,9)	131906
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1187153**
НДС (12 %)	142458
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1329611**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Нурхаров

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Справка 4 от 28.12.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	1.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**35 205 796**	**18 622 883**							**2 234 746**	**20 857 629**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	10 620 270	3 622 252							434 670	4 056 922
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 249 796									0
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	6 535 023									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	15 379 505	13 731 701							1 647 804	15 379 505
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	796 834	711 459							85 375	796 834
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии общ	624 368	557 471							66 897	624 368
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв										0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв										0
Удержания 5%										1 042 881
Итого к оплате:										**19 814 748**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

(локальная смета 2-1-4(А))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатац / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1. Ниже 0.000										
1	2	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	30134	449	30134	449	27809	1947	34647	
						1876	111	1876	111	–	2566		
2	3	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100мм	шт.	3	87598		262794		262794	–	283818	
						–		–		–	21024		
3	4	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3083		30830		30830	–	33296	
						–		–		–	2466		

4	6 2302-0101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1031		2062		2062	–	2227
					–		–		–	165	
5	7 2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	2614		2614		2614	–	2823
					–		–		–	209	
6	8 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 3262-75	м	4	4505		18020		18020	–	19462
					–		–		–	1442	
7	9 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2646		2646		2646	–	2858
					–		–		–	212	
8	10 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	6853,65	72,87	212463	2259	185991	24548	255972
					781,06	26,97	24213	836	–	18961	
	Раздел 2. Система Т3, Т4										
	2.1. Ниже 0.000										
9	27 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	2268,25	19,81	81657	713	66264	14652	104014
					407,78	7,53	14680	271	–	7705	

Итого	**739 117**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	599 030
- накладные расходы, тенге	41 147
в т.ч. зарплата, тенге	3 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 750
Всего	**739 117**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13 821
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**752 938**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**790 510**
Понижающий коэффициент (0,9)	79051
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**711459**
НДС (12 %)	85375
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**796834**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 8
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-8)

Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	5800-0000-0050(об)	Оборудования узла учета тепловой энергии жилого дома с установкой	комплект	1	589972,32	–	589972	–	589972	–	589972

Итого **589 972**

в том числе

- оборудование, тенге 589 972

Всего **589 972**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г. **589 972**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099) **619 412**

Понижающий коэффициент (0,9) 61941

Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**557471**
НДС (12 %)	66897
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**624368**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатаци / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	238	1353,67	17,94	322172	4268	229808	87875	442851	
						370,15	6,61	88096	1572	–	32804		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1140	1485,9	17,94	1693920	20447	1251501	420912	2284019	
						370,15	6,61	421972	7530	–	169187		
3	5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1929,74	17,91	23156	215	18499	4431	29794	
						370,15	6,59	4442	79	–	2207		
4	6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	2160,05	32,78	30241	459	23291	6537	39720	
						463,63	12,85	6491	179	–	2942		
5	12	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	–	5800	

						–		–		–	430
6	15	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	264	186,43	–	49221	–	6704	41667	98159
						161,05	–	42517	–	–	7271	
7	21	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	264	469,21	0,53	123873	141	13124	108461	250921
						418,97	0,25	110608	66	–	18587	
8	36	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	5047,88	67,98	26249	354	21107	4807	33540
						920,77	22,6	4788	117	–	2484	
9	37	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,0256	448952		11475		11475	–	12393
						–		–		–	918	
		Раздел 2 ШКСО										
10	40	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	135	569,54	2,19	76890	296	9157	66161	154495
						499,53	0,55	67437	74	–	11444	
11	46	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	2646		71442		71442	–	77157
						–		–		–	5715	
12	47	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	1396		301536		301536	–	325659
						–		–		–	24123	
		Раздел 3 Вводный тепловой узел										
13	56	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1283	69,5	2566	139	7	1476	4365
						1210	–	2420	–	–	323	

14	65 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	970	3880		3880	–	4190
					–	–		–	310	

Итого	**3 763 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	748 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 966 901
- накладные расходы, тенге	742 327
в т.ч. зарплата, тенге	66 809
- сметная прибыль (8 %), тенге	278 745
Всего	**3 763 063**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	70 369
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 833 432**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**4 024 724**
Понижающий коэффициент (0,9)	402472
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3622252**
НДС (12 %)	434670
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4056922**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 32 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 10 от 1 июня 2020г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5 (А))
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатац / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	167,6	1353,66	17,94	226876	3007	161832	61881	311858	
						370,15	6,6	62037	1107	–	23101		
2	5	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	301,44	756,84	79,21	228140	23877	3886	207318	470295	
						664,73	37,06	200377	11172	–	34837		
3	6	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1881	2372		4461732		4461732	–	4818671	
						–		–		–	356939		

4	7	2900-0000-0001(пл)	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=1150/1,12)	шт	264	1027		271128		271128	–	292818
						–		–		–	21690	
5	10	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	264	2196		579744		579744	–	626124
						–		–		–	46380	
6	11	2304-1008-0307	Клапан термостатический с термостатической головкой в комплекте д.15мм (прим.)	шт.	264	9551		2521464		2521464	–	2723181
						–		–		–	201717	
7	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	361,021	77,96	2,29	28145	828	12694	10151	41360
						40,5	0,24	14623	88	–	3064	
	Раздел 2.2	**ШКСО**										
8	14	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	2646		71442		71442	–	77157
						–		–		–	5715	
9	15	2304-1013-2003	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 25мм	шт.	27	2270		61290		61290	–	66193
						–		–		–	4903	
10	16	2304-1009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20мм	шт.	27	68508		1849716		1849716	–	1997693
						–		–		–	147977	
11	17	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20мм для клапана балансировочного (ц/о=3000/1,12) К=2,000;	шт.	54	2698		145692		145692	–	157347

12	18	2304-1009-0802	Клапан балансировочный ручной, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15мм	шт.	54	29007 / –		1566378 / –		1566378 / –	11655 / –	1691688
13	19	2305-1501-1201	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15мм на клапан ручного (ц/о=2400/1,12) К=2,000;	шт.	216	2143 / –		462888 / –		462888 / –	37031 / –	499919
14	20	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 (0,6*2*27)	м	54	752 / –		40608 / –		40608 / –	3249 / –	43857
		Раздел 2. ШКСО										
15	25	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	71562,5 / 4244	384 / 60,5	143125 / 8488	768 / 121	133869 / –	8437 / 12125	163687
16	27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,48	78,16 / 40,52	2,59 / –	272 / 141	9 / –	122 / –	97 / 30	399
17	28	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3083 / –		18498 / –		18498 / –	1480	19978
18	29	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479 / –		9916 / –		9916 / –	793	10709

19	30	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,703	537		17025		17025	–	18387
						–		–		–	1362	
		Раздел 3. Вводный тепловой узел										
20	31	1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	9698	3321,17	58188	19927	291	27127	92140
						6328,33	1083,5	37970	6501	–	6825	
21	32	2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9661		57966		57966	–	62603
						–		–		–	4637	
22	33	1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	4837,5	90,17	29025	541	1622	16386	49044
						4477	–	26862	–	–	3633	
23	34	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4691		28146		28146	–	30398
						–		–		–	2252	

Итого **14 265 506**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 350 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 48 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 477 949

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 056 705
Всего	**14 265 506.**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	266 765
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**14 532 271**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**15 257 446**
Понижающий коэффициент (0,9)	1525745
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**13731701**
НДС (12 %)	1647804
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15379505**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: