Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78 235 369	1 973 817	1 973 817	-	-	-	98 691	98 691		1 875 126

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области .

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета № 6-1-1)

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1012,9	147,42	140,5	149317	142313	–	27410	190865
					6,91	30,67	7004	31066	–	14138	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	76,3	2775,17	–	211745	–	–	152456	393337
					2775,17	–	211745	–	–	29136	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	762,53	30,6	30,6	23330	23330	–	5735	31390
					–	10,45	–	7965	–	2325	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	326,7	640,74	–	209330	–	–	150718	388852

				640,74	–	209330	–	–	28804	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	762,7	131,32	62,74	100156	47850	–	53286	165717
				68,58	28,46	52306	21703	–	12275	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	76,1	3006,92	148,58	228827	11307	152938	66794	319271
				848,64	37,94	64582	2887	–	23650	
Раздел 3 Водоснабжение В1 (переподключение сетей)										
42 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1116		1116		1116		1205
					0	0	0		89	
43 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1212,43	800,09	1212	800	0	612	1970
				412,34	205,55	412	206	0	146	
44 2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	826		826		826		892
					0	0	0		66	
45 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1489		1489		1489		1608
					0	0	0		119	
46 2302-0306-1203	Муфты защитная д.140мм	шт.	1	435		435		435		470
					0	0	0		35	
47 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	3934,44	2057,93	3934	2058	276	2177	6600
				1600,3	598,76	1600	599	–	489	

+8	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1012	243649,76	64572,28		24657	6535	55	19605	47803
					178536	17142,42		18068	1735	–	3541	
50	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101,2	173			17508		17508		18909
						0		0	0		1401	
53	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	32234,36	8101,15		58667	14744	28716	20559	85564
					8354,98	3055,31		15206	5561	–	6338	
55	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17788			17788		17788		19211
						0		0	0		1423	
56	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15107			30214		30214		32631
						0		0	0		2417	
57	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107			15107		15107		16316
						0		0	0		1209	
58	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069			15069		15069		16275
						0		0	0		1206	

Итого **1 738 885**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 580 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 248 937

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	281 437
Накладные расходы, тенге	499 351
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 806
Всего	**1 738 885**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	42 712
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 154**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 843 834**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**1 958 152**
Понижающий коэффициент (0,9)	195 815
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 762 337**
НДС (12 %)	211 480
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 973 817**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь 2020г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области**

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78 235 369	13 956 280	11 982 463	-	-	-	697 814	599 123		11 383 340

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета № 6-1-1)

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1219,05	147,42	140,5	179707	171278	–	32989	229712
					6,91	30,67	8429	37389	–	17016	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	91,85	2775,17	–	254899	–	–	183527	473500
					2775,17	–	254899	–	–	35074	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	917,74	30,6	30,6	28079	28079	–	6902	37779
					–	10,45	–	9586	–	2798	
4	1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	393,2	640,74	–	251939	–	–	181396	468002

				640,74	–	251939	–	–	34667	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	917,74	131,32	62,74	120516	57577	–	64118	199405
					68,58	28,45	62939	26114	–	14771	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	81,95	3006,92	148,58	246417	12176	164695	71928	343813
					848,64	37,94	69546	3109	–	25468	
	Раздел 2 Водоснабжение В1										
29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01764	1217240,89	449728,2	21472	7933	6390	9203	33131
					405259,2	121748,5	7149	2148	0	2454	
35	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,12	2400474,13	92497,81	288057	11100	252932	26731	339971
					200208	24797,36	24025	2976	0	25183	

Итого	**2 125 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	678 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	288 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 017
Накладные расходы, тенге	576 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 431
Всего	**2 125 312**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 880
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	52 204
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 188**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 253 584**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**2 409 081**
Понижающий коэффициент (0,9)	240 908
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 168 173**
НДС (12 %)	260 181
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 428 354**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета № 6-1-2)

Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	837,6	147,42	140,5	123475	117683	–	22666	157832
					6,91	30,67	5792	25689	–	11691	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	26	2775,17	–	72154	–	–	51951	134033
					2775,17	–	72154	–	–	9928	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	604	30,6	30,6	18480	18480	–	4542	24864
					–	10,45	–	6309	–	1842	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	259	640,74	–	165952	–	–	119485	308272

				640,74	–	165952	–	–	22835	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	604	131,32	62,74	79316	37894	–	42198	131235
				68,58	28,46	41422	17187	–	9721	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	65	3006,92	148,57	195450	9657	130631	57052	272702
				848,65	37,94	55162	2466	–	20200	
1.2 Канализационная сеть К1										
7 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1466	468294,66	170034,6	68652	24927	1210	48807	126856
				290004	46287,68	42515	6786	0	9397	
9 2301-0603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	148,066	1209		179012	0	179012	0	193333
					0	0	0	0	14321	
12 2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	161,6	960		155136	0	155136	0	167547
					0	0	0	0	12411	
1.3 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,0м, ТП902-09-22.86										
16 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,1	34271,92	9402,05	106243	29147	34274	53012	171995
				13813,52	3460,01	42822	10725	–	12740	
17 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8373		25119	0	25119	0	27129
					0	0	0	0	2010	
18 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6840		41040		41040		44323

					0	0	0	0	3283	
19	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9595		28785		28785	31088
					0	0	0	0	2303	
20	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8398		25194		25194	27210
					0	0	0	0	2016	
	1.4 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,5м, ТП902-09-22.87									
26	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,77	29277,74	6267,52	110377	23629	50495	44744	167531
					9616,38	2371,94	36254	8942	0	12410	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118		6354		6354		6862
					0	0	0	0	508		
28	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11946		47784		47784		51607
					0	0	0	0	3823		
29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107		15107		15107		16316
					0	0	0	0	1209		
30	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13917		41751		41751		45091
					0	0	0	0	3340		
31	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15069		45207		45207		48824

					0	0	0	0	3617	
37 1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	20,5	15195,63	1483,65	311510	30415	217134	68910	410854
				3120,08	455,94	63962	9347	0	30434	
Раздел 2 Демонтаж существующего колодца										
38 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	2,33	7222,41	3760,51	16828	8762	0	11268	30344
				3461,9	1423,16	8066	3316	0	2248	
39 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзкс1=0,4; кмат1=0;	задвижка или клапан	1	528,64	44,3	529	44	0	499	1110
				484,34	19,51	484	20	0	82	
Раздел 3 Канализация бытовая К1 (переключение сетей)										
40 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0295	468294,66	170034,6	13815	5016	244	9821	25527
				290004	46287,68	8555	1365	0	1891	
41 2301-0603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/D 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	29,795	1209		36022	0	36022	0	38904
					0	0	0	0	2882	
3.1 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1,0м, ТП902-09-22.87										
45 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,46	34271,92	9402,05	15765	4325	5086	7866	25522
				13813,52	3460,01	6354	1592	0	1891	
46 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8494		8494		8494		9174

					0	0	0	0	680	
47	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6840		6840		6840	7387
					0	0	0	0	547	
48	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8398		8398		8398	9070
					0	0	0	0	672	
49	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6- из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118	2287
					0	0	0	0	169	
54	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	11,8	15195,66	1483,65	179309	17507	124985	39665	236492
					3120,08	455,94	36817	5380	0	17518	

Раздел 4. Демонтажные работы

55	1123-0601-0103	Демонтаж существующего колодца, сборные железобетонные, диаметр 1 м. НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	0,46	18572,46	7521,64	8543	3460	0	5975	15680
					11050,82	2768,02	5083	1273	0	1161	

Итого	**2 967 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 236 419
Накладные расходы, тенге	588 463
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 777
Всего	**2 967 000**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 505
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	72 878
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 688**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**3 073 193**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**3 285 243**
Понижающий коэффициент (0,9)	328 524
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 956 719**
НДС (12 %)	354 806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 311 525**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области-

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета № 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Тепловые сети									
		2.6 Монтаж от К1 до УП5									
80	2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	220	17570		3865400		3865400		4174632
						0	0	0	0	309232	
81	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	61191		244764		244764		264345
						0	0	0	0	19581	
		Раздел 3. Сборные ж/бетонные конструкции									
173	2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,1	62324		567148		567148		612520
						0	0	0	0	45372	

175 2104-0302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6	63589		381534		381534		412057
					0	0	0	0	30523	

Итого	**5 463 554**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 058 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	404 708
Всего	**5 463 554**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	81 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	134 201
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**113 594**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 793 302**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**6 193 040**
Понижающий коэффициент (0,9)	619 304
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**5 573 736**
НДС (12 %)	668 848
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 242 584**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2020г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор: № 14 от 18 августа 2020г.

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78 235 369	21 389 526	7 433 246	-	-	-	1 069 476	371 662		7 061 584

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

(локальная смета № 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	957,81	147,42	140,5	141196	134573	–	25919	180484
					6,91	30,67	6623	29376	–	13369	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзкс1=1,2;	м3 грунта	17,65	1986,74	–	35066	–	–	25248	65139
					1986,74	–	35066	–	–	4825	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	932,81	30,6	30,6	28540	28540	–	7016	38400
					–	10,45	–	9744	–	2844	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	25,74	640,74	–	16493	–	–	11875	30637
					640,74	–	16493	–	–	2269	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	932,81	131,32	62,74	122494	58522	–	65171	202678

				68,58	28,45	63972	26543	–	15013	
6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	44,3	5397,66	859,24	239115	38064	90847	117134	384749
				2487,68	325,2	110204	14407	–	28500	
Раздел 2 Тепловые сети										
7 1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,106	861630,07	333923,1	91333	35396	1294	63141	166832
				515496,42	86188,95	54643	9136	0	12358	
8 2301-0402-0108	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	106	13349		1414994		1414994		1528194
					0	0	0	0	113200	
9 2302-0201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	48738		292428		292428		315822
					0	0	0	0	23394	
10 2900-0000-0001	Полиэтиленовые маты 2000*1000*40	шт	5	9095,54		45478		45478		49116
					0	0	0	0	3638	
11 2900-0000-0001	Комплект для изоляции стыка 125/225	шт	26	8090,18		210345		210345		227173
					0	0	0	0	16828	
27 2900-0000-0001	Маркировочная лента	м	106	64,29		6815		6815		7360
					0	0	0	0	545	
2.6 Монтаж от К1 до УП5										
79 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,22	1007566,56	406499,9	221665	89430	3762	149536	400896

					583967,96	102604,8	128473	22573	0	29696	
94	2900-0000-0001	Комплект для изоляции стыка д.159/250	шт	32	9060,71		289943		289943		313138
						0	0	0	0	23195	
104	2900-0000-0001	Маркировочная лента	м	220	64,29		14144		14144		15276
						0	0	0	0	1132	
105	2900-0000-0001	Полиэтиленовые маты 2000*1000*40	шт	6	9095,54		54573		54573		58939
						0	0	0	0	4366	
	2.9 Герметизированный ввод д.=133*4мм										
125	2900-0000-0001	Манжета стенового ввода для стальной трубы СВ-250	шт	2	3408,93		6818		6818		7363
						0	0	0	0	545	
126	1106-0101-0101	Монолитные участки кл. В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,132	20351,31	1042,88	2686	138	2413	147	3060
					1024,65	196,53	135	26	0	227	
	Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции										
171	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,2	3524,86	861,7	18329	4481	10474	4741	24915
					648,96	331,32	3375	1723	0	1846	
172	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	15,1	8634,11	2495,38	130375	37680	41708	72806	219435
					3376,62	709,45	50987	10713	0	16254	
177	2988-8888-8909	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-15,1	648		-9785		-9785		-10568
						0	0	0	0	-783	
178	1106-0101-0114	Монолитные участки. Устройство НР = 91 %	м3	0,094	21031,71	1123,78	1977	106	1789	94	2237
					879,79	220,7	83	21	0	166	

Итого	**4 231 275**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	470 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 892
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 478 040
Накладные расходы, тенге	542 826
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 427
Всего	**4 231 275**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	63 469
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	103 933
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 974**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**4 486 650**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**4 796 229**
Понижающий коэффициент (0,9)	479 623
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**4 316 606**
НДС (12 %)	517 993
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 834 599**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета № 6-1-2)

Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	502,4	147,42	140,5	74062	70588	–	13596	94671
					6,91	30,67	3474	15409	–	7013	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	15,6	2775,19	–	43293	–	–	31171	80421
					2775,19	–	43293	–	–	5957	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	361,65	30,6	30,6	11065	11065	–	2720	14888
					–	10,45	–	3778	–	1103	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	154,9	640,74	–	99251	–	–	71461	184369

5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	361,65	640,74 131,32 68,58	– 62,74 28,46	99251 47491 24802	– 22689 10291	– – –	13657 25267 5821	78579
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	39,1	3006,91 848,64	148,57 37,93	117570 33182	5809 1483	78579 –	34318 12151	164039
		1.2 Канализационная сеть К1									
10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,16	386361,54 250461,54	130953,9 35492,31	50227 32560	17024 4614	643 –	36802 6962	93991
		1.3 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,0м, ТП902-09-22.86									
16	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,8	34271,92 13813,52	9402,05 3460,01	95961 38678	26326 9688	30958 0	47882 11507	155351
17	2104-0302-8373	ГП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-	шт.	5	8373	0	41865 0	0	41865 0	3349	45214
18	2104-0301-	КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-	шт.	2	6840	0	13680 0	0	13680 0	1094	14774
20	2104-0302-	тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	5	8398	0	41990 0	0	41990 0	3359	45349
		1.4 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,5м, ТП902-09-22.90									
37	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	65	15195,63 3120,08	1483,65 455,94	987716 202805	96437 29636	688474 0	218495 96497	1302708
		Итого в том числе					**2 274 354**				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	478 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	896 188
Накладные расходы, тенге	481 712
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 471
Всего	**2 274 354**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	55 865
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 287**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 411 621**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**2 578 023**
Понижающий коэффициент (0,9)	257 802
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 320 221**
НДС (12 %)	278 426
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 598 647**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2020г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области**

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78 235 369	23 129 147	1 739 621	-	-	-	1 156 457	86 981		1 652 640

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

(локальная смета № 6-2-1)

Жироуловитель

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,45	110,32	104,99	7331	6976	–	1390	9419
					5,34	23,7	355	1575	–	698	
2	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	17,64	3111,55	–	54888	–	–	39519	101960
					3111,55	–	54888	–	–	7553	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,16	30,6	30,6	1259	1259	–	310	1695
					–	10,45	–	430	–	126	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,13	640,74	–	724	–	–	521	1345
					640,74	–	724	–	–	100	

5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,16	131,32	62,74	5406	2583	–	2876	8945
					68,58	28,46	2823	1171	–	663	
	Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции										
6	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,59	29070,91	6267,52	46222	9966	20966	18870	70299
					9616,38	2371,94	15290	3771	–	5207	
7	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069		16275
						0	0	0	0	1206	
8	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6Б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11946		11946		11946		12902
						0	0	0	0	956	
9	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11946		11946		11946		12902
						0	0	0	0	956	
10	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107		15107		15107		16316
						0	0	0	0	1209	
11	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917		13917		13917		15030
						0	0	0	0	1113	
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	294624,13	92497,81	1915	601	12	1448	3632
					200208	24797,36	1301	161	0	269	
18	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,565	2853		18730	0	18730	0	20228

	0	0	0	0	1498

Итого	**290 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 694
Накладные расходы, тенге	64 934
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 554
Всего	**290 948**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 147
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 049**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**308 508**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**329 795**
Понижающий коэффициент (0,9)	32 980
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**296 816**
НДС (12 %)	35 618
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**332 434**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

(локальная смета № 6-1-2)

Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98	147,42	140,5	14447	13769	–	2652	18467
					6,92	30,67	678	3006	–	1368	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзкс1=1,2;	м3 грунта	3,1	2775,17	–	8603	–	–	6194	15981
					2775,17	–	8603	–	–	1184	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,35	30,6	30,6	2336	2336	–	575	3144
					–	10,45	–	798	–	233	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	32,1	640,74	–	20568	–	–	14809	38207

					640,74	–	20568	–	–	2830	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,35	131,32	62,74	10026	4790	–	5334	16589
					68,58	28,46	5236	2173	–	1229	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,3	3006,92	148,58	18944	936	12661	5530	26431
					848,64	37,94	5346	239	0	1958	
	Раздел 2.	**Канализационная сеть К1**									
10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,021	386356,96	130950,6	8113	2750	104	5945	15183
					250458	35491,3	5260	745	0	1125	
12	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	21,21	960		20362		20362		21991
						0	0	0	0	1629	
13	2302-0308-1203	Муфты защитная д.140мм (для трубы)	шт.	7	435		3045		3045		3289
						0	0	0	0	244	
14	2302-0308-1204	Муфты защитная д.194мм (для трубы)	шт.	18	1111		19998		19998		21598
						0	0	0	0	1600	
	Раздел 3.	**Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,0м, ТП902-09-22.85**									
16	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,56	34271,92	9402,05	122008	33471	39361	60879	197518
					13813,52	3460,01	49176	12318	0	14631	
17	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8373		25119		25119		27129

						0	0	0	0	2010	
20	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8398		25194		25194		27210
						0	0	0	0	2016	
	Раздел 4.	**Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,5м, ТП902-09-22.85**									
37	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	39,5	15195,63	1483,65	600227	58604	418380	132778	791644
					3120,08	455,94	123243	18010	0	58640	
	Раздел 5.	**Канализация бытовая К1 (переключение сетей)**									
44	2302-0308-1204	Муфты защитная д.194мм (для трубы)	шт.	6	1111		6666		6666		7199
						0	0	0	0	533	

Итого	**1 231 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	218 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	570 888
Накладные расходы, тенге	234 694
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 230
Всего	**1 231 580**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 474
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	30 251
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 606**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 305 911**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**1 396 019**

Понижающий коэффициент (0,9)	139 602
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 256 417**
НДС (12 %)	150 770
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 407 187**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2021г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор: № 14 от 18 августа 2020г.

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленых услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	34 626 202	11 497 055	-	-	-	1 731 310	574 853		10 922 202

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета № 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация маш. механизмов	Всего	эксплуатация маш. механизмов	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,3	147,42	140,5	4909	4679	–	901	6275
					6,91	30,67	230	1021	–	465	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1,83	1986,77	–	3636	–	–	2618	6754
					1986,77	–	3636	–	–	500	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,17	30,6	30,6	862	862	–	212	1160
					–	10,44	–	294	–	86	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,89	640,74	–	3133	–	–	2256	5820

					640,74	–	3133	–	–	431	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	28,17	131,32	62,74	3699	1767	–	1968	6120
					68,58	28,46	1932	802	–	453	
6	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,48	5397,66	859,24	13385	2130	5086	6557	21537
					2487,68	325,2	6169	806	–	1595	
	Раздел 2 Тепловые сети										
	2.5 Монтаж от УТ2 (сущ.) до УП3а										
50	2301-0402-0210	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	185,2	32762		6067522		6067522		6552924
							0	0	0	485402	
51	2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	86819		347276		347276		375058
							0	0	0	27782	
53	2900-0000-0001	Комплект для изоляции стыка д.219/355	шт	26	20837,5		541775		541775		585117
							0	0	0	43342	
	2.6 Монтаж от К1 до УП6										
79	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,048	1007566,56	406499,9	48363	19512	821	32626	87468
					583967,96	102604,8	28030	4925	0	6479	
80	2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	120	17570		2108400		2108400		2277072
							0	0	0	168672	

94 2900-0000-	Комплект для изоляции стыка д.159/250	шт	14	9060,71	126850			126850		136998
					0	0		0	10148	

Итого	**10 062 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 197 730
Накладные расходы, тенге	47 138
Сметная прибыль (8 %), тенге	745 355
Всего	**10 062 303**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	150 935
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	247 160
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**209 208**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**10 669 606**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**11 405 809**
Понижающий коэффициент (0,9)	1 140 581
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**10 265 228**
НДС (12 %)	1 231 827
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 497 055**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	38 502 743	3 876 541	-	-	-	1 925 137	193 827		3 682 714

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "**Ремсервис-Павлодар**"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области "

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 16
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета № 6-1-3(А))

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п и п/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить									
		Раздел 2. Тепловые сети									
		2.2 Монтаж от К1 до УП5									
1	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	61191		979056		979056		1057380
							0	0	0	78324	

Итого	**1 057 380**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	979 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 324
Всего	**1 057 380**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25 972
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 984**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 121 197**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**1 198 560**
Понижающий коэффициент (0,9)	119 856
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 078 704**
НДС (12 %)	129 444
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 208 148**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 17
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета № 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	282	147,42	140,5	41571	39621	–	7631	53138
					6,91	30,67	1950	8649	–	3936	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	2,1	1986,77	–	4172	–	–	3004	7750
					1986,77	–	4172	–	–	574	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	273	30,6	30,6	8353	8353	–	2053	11238
					–	10,45	–	2852	–	832	
4	1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,3	640,74	–	4677	–	–	3367	8688

5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	273	640,74 131,32	– 62,74	4677 35849	– 17127	– –	644 19073	59316
6	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,3	68,58 5397,66	28,46 859,24	18722 39403	7768 6272	– 14971	4394 19302	63401
					2487,68	325,2	18160	2374	–	4696	
Раздел 2 Тепловые сети											
12	1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1199303,28	515840,7	4797	2063	108	3091	8519
					656458	123985,12	2626	496	0	631	
13	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	3247		12988		12988		14027
						0	0	0	0	1039	
2.3 Замена от Н5 до УТ8(сущ), от Н5 до УП5											
38	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	212	110,32	104,99	23388	22258	0	4433	30046
					5,34	23,7	1132	5024	0	2226	
39	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	226,7	640,74	–	145256	–	–	104584	269827
					640,74	–	145256	–	–	19987	
40	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км труб	0,31	594280,73	243899,95	184227	75609	0	126426	335505

				350380,77	61562,9	108618	19084	0	24852	
41	1124-0106-0104	Демонтаж шаровых кранов диаметром 150 мм. НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	4	7345,06	3800,83	29380	15203	0	17539	50672
					3544,23	884,74	14177	3539	0	3754	
42	1124-0106-0101	Демонтаж шаровых кранов диаметром 50 мм. НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	4	2755,92	1587,13	11024	6349	0	6174	18574
					1168,79	390,33	4675	1561	0	1376	
43	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж (УТ8, УТ7, УТ3) НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 конструкции	59,8272	5215,21	648,54	312011	38800	0	333046	696862
					4566,67	150,95	273211	9031	0	51605	
44	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35,892	70		2512		–		2713
						0	0	0	0	201	
45	4101-0102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,892	694		24909		–		26902
						0	0	0	0	1993	
	2.6 Монтаж от К1 до УП5										
79	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,072	1007566,56	406499,92	72545	29268	1231	48939	131202
					583967,96	102604,83	42046	7388	0	9719	
92	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1488351,73	669138,08	8930	4015	227	5543	15631

					781392	151758,09	4688	911	0	1158	
93	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	4353		26379		26379		28489
						0	0	0	0	2110	
104	2900-0000-0001	Маркировочная лента	м	132,6	64,29		8525		8525		9207
						0	0	0	0	682	
105	2900-0000-	Полиэтиленовые маты 2000*1000*40	шт	5	9095,54		45478		45478		49116
						0	0	0	0	3638	
	2.11 Монтаж тепловой камеры УТ6 (сущ.)										
135	1124-0106-0104	Шаровый кран диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	12555,55	6334,72	25111	12669	628	14616	42905
					5907,05	1474,57	11814	2949	0	3178	
136	2304-0902-2510	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	164438		328876		328876		355186
						0	0	0	0	26310	
	2.12 Герметизированный тепловой ввод д.=133*4,0мм										
140	2900-0000-0001	Манжета стенового ввода СВ-250	шт	2	3408,93		6818		6818		7363
						0	0	0	0	545	
141	1106-0101-0113	Устройство монолитных участков из бетона кл. В3,5 НР = 91 %	м3	0,066	23699,29	1091,28	1564	72	1199	280	1992
					4444,3	216,99	293	14	0	148	
142	1122-1101-0104	Врезка в существующие сети из стальных труб д.133мм НР = 99 %	врезка	2	12007,01	6324,15	24014	12648	4329	10548	37327
					3518,12	1809	7036	3618	0	2765	

Итого	**2 335 396**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	663 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	290 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	451 756
- перевозка грузов, тенге	27 421
Накладные расходы, тенге	729 645
Сметная прибыль (8 %), тенге	172 992
Всего	**2 335 396**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 031
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	57 364
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 556**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 476 347**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**2 647 215**
Понижающий коэффициент (0,9)	264 722
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 382 494**
НДС (12 %)	285 899
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 668 393**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор: № 14 от 18 августа 2020г.

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее зактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	41 029 280	2 526 537	-	-	-	2 051 464	126 327		2 400 210

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за июль 2021г.
(локальная смета № 6-1-1)

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1131	147,42	140,5	166726	158906	–	30606	213119
					6,91	30,67	7820	34688	–	15787	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	84,14	2775,17	–	233503	–	–	168122	433755
					2775,17	–	233503	–	–	32130	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	860,73	30,6	30,6	26335	26335	–	6474	35434
					–	10,45	–	8991	–	2625	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	361,56	640,74	–	231666	–	–	166800	430343

				640,74	–	231666	–	–	31877	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	860,73	131,32	62,74	113029	54000	–	60135	187017
					68,58	28,45	59029	24492	–	13853	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	78,2	3006,92	148,58	235142	11619	157159	68638	328082
					848,64	37,94	66364	2967	–	24302	
Раздел 2 Водоснабжение В1											
35	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,11	2400474,13	92497,81	264052	10175	231855	24503	311640
					200208	24797,36	22023	2728	0	23084	

Итого	**1 939 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	620 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	389 014
Накладные расходы, тенге	525 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 658
Всего	**1 939 390**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 091
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	47 637
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 322**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 056 440**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**2 183 940**
Понижающий коэффициент (0,9)	218 394
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 965 546**
НДС (12 %)	235 865
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 201 411**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 21
приемки выполненных работ за июль 2021г.
(локальная смета № 6-1-4)

Колодец водопроводный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Колодец водопроводный (3000*2500)											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	136	147,42	140,5	20048	19108	–	3680	25626
					6,91	30,67	940	4171	–	1898	
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	10,6	2344,18	–	24848	–	–	17891	46158
					2344,18	–	24848	–	–	3419	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	99,8	30,6	30,6	3053	3053	–	750	4107
				–	10,45	–	1042	–	304	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,3	131,32	62,74	5555	2654	–	2956	9192
				68,58	28,46	2901	1204	–	681	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	99,8	640,74	–	63946	–	–	46041	118786
				640,74	–	63946	–	–	8799	
6 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	42	1220,6	1220,6	51265	51265	–	23442	80684
				–	775,2	–	32558	–	5977	

Итого	**284 553**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 080
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 975
Накладные расходы, тенге	94 760
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 078
Всего	**284 553**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 989
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 916**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**301 726**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**322 545**
Понижающий коэффициент (0,9)	32 255
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**290 291**
НДС (12 %)	34 835
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**325 126**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2021г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области**

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	42 726 993	1 697 713	-	-	-	2 136 350	84 886		1 612 827

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 26

приемки выполненных работ за август 2021г.

(локальная смета № 6-1-5)

Поливочный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	105	2124,37	613,15	223059	64381	1682	170190	424709
					1495,2	158,74	156996	16668	0	31460	
17	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	310	1361,54	19,61	422077	6079	1996	405786	894092
					1335,49	0,21	414002	65	0	66229	
19	2301-0501-1205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,75	717		87295		87295		94279
						0	0	0	0	6984	
20	2301-0501-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	306,9	158		48490		48490		52369

						0	0	0	0	3879	
32	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118		2287
						0	0	0	0	169	
33	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373		9043
						0	0	0	0	670	
35	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8399		8399		8399		9071
						0	0	0	0	672	

Итого	**1 485 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 642
- материалы, изделия и конструкции, тенге	158 353
Накладные расходы, тенге	575 976
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 063
Всего	**1 485 850**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 288
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36 497
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 893**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 575 527**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**1 684 239**

Понижающий коэффициент (0,9)	168 424
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 515 815**
НДС (12 %)	181 898
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 697 713**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь 2021г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области**

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	43 895 405	1 168 412	-	-	-	2 194 770	58 421		1 109 991

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 30
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % :	м3 грунта	98	147,42	140,5	14447	13769	–	2652	18467
					6,91	30,67	678	3006	–	1368	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1,6	1986,77	–	3179	–	–	2289	5905
					1986,77	–	3179	–	–	437	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96	30,6	30,6	2937	2937	–	722	3952
					–	10,45	–	1003	–	293	

4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,2	640,74	–	2050	–	–	1476	3808
				640,74	–	2050	–	–	282	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96	131,32	62,74	12607	6023	–	6708	20860
				68,58	28,46	6584	2732	–	1545	
6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	5397,66	859,24	5937	945	2256	2909	9554
				2487,68	325,2	2736	358	0	708	
Раздел 2 Тепловые сети										
2.5 Монтаж от УТ2 (сущ.) до УП3а										
49 1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,1852	1288028,09	529144,11	238543	97997	6050	157220	427424
				726218,04	131278,7	134496	24313	0	31661	
51 2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	86819		173638		173638		187529
						0	0	0	13891	
53 2900-0000-0001	Комплект для изоляции стыка д.219/355	шт	2	20837,5		41675		41675		45009
						0	0	0	3334	
73 2900-0000-0001	Маркировочная лента	м	175,2	64,29		11264		11264		12165
						0	0	0	901	

Итого	**734 673**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 883
Накладные расходы, тенге	173 976
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 419
Всего	**734 673**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 020
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18 046
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 275**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**779 014**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**832 766**
Понижающий коэффициент (0,9)	83 277
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**749 489**
НДС (12 %)	89 939
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**839 428**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 31
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-1)

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатации	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Водоснабжение В1									
13	2304-0501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3162		3162		3162		3415
							0	0	0	253	
14	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1116		2232		2232		2411
							0	0	0	179	
18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,43	800,09	2425	1600	–	1224	3941
					412,34	205,55	825	411	–	292	
20	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1485		1485		1485		1604
							0	0	0	119	

21 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1151		2302		2302		2486
						0	0	0	184	
22 2302-0103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	12650		12650		12650		13662
						0	0	0	1012	
27 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка (H=1500). НР = 99 %	шт.	1	65292,82	160,31	65293	160	63482	1697	72349
				1650,74	63,5	1651	64	0	5359	
28 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,067	1217240,89	449728,23	81555	30132	24271	34956	125832
				405259,2	121748,52	27152	8157	0	9321	
30 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02296	941009,18	393606,34	21606	9037	8173	6620	30484
				191419,2	99831,76	4395	2292	0	2258	
34 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	7482,69	3707,61	14965	7415	2602	7061	23788
				2474,31	1091,72	4949	2183	0	1762	
38 1106-0101-0113	Бетонный упор под гидрант кл. В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,02	25228,27	1091,28	505	22	394	85	637
				4444,3	216,99	89	4	0	47	
40 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1474		2948		2948		3184
						0	0	0	236	
41 2302-0303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1915		3830		3830		4136
						0	0	0	306	
	Итого					**287 929**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	127 531
Накладные расходы, тенге	51 643
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 328
Всего	**287 929**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 319
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 072
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 986**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**305 307**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**326 373**
Понижающий коэффициент (0,9)	32 637
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**293 736**
НДС (12 %)	35 248
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**328 984**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2021г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор: № 14 от 18 августа 2020г.

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	52 784 150	8 888 745	-	-	-	2 639 208	444 437		8 444 308

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 37

приемки выполненных работ за октябрь 2021г.

(локальная смета № 6-1-1)

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водоснабжение В1										
8	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1749,64	73,83	1750	74	331	1364	3363
					1345,4	32,52	1345	33	–	249	
9	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1711,2	73,83	3422	148	660	2652	6561
					1306,96	32,52	2614	65	–	486	
17	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673		6692		6692		7227
						0	0	0	0	535	
18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,43	800,09	2425	1600	–	1224	3941
					412,34	205,55	825	411	–	292	
24	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2716		5432		5432		5867

0	0	0	0	435	

Итого	**26 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 115
Накладные расходы, тенге	5 240
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 997
Всего	**26 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	404
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	662
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**561**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**28 586**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Инф = 1,069)	**30 559**
Понижающий коэффициент (0,9)	3 056
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**27 503**
НДС (12 %)	3 300
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30 803**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 38
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Тепловые сети									
		2.2 Замена от УТ3 (сущ) до УП3а									
33	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	89,12	110,32	104,99	9833	9357	–	1863	12632
					5,34	23,7	476	2112	–	936	
34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	99,4	640,74	–	63690	–	–	45857	118311
					640,74	–	63690	–	–	8764	
36	1124-0106-0105	Демонтаж шаровых кранов диаметром 200 мм. НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	10720,9	5676,4	21442	11353	–	12628	36796
					5044,51	1333,63	10089	2667	–	2726	

1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. УДемонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	7345,06 3544,23	3800,83 884,74	14692 7088	7604 1769	– –	8768 1877	25337
2.5 Монтаж от УТ2 (сущ.) до УП3а											
60 1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1199303,28 656458	515840,7 123985,1	4797 2626	2063 496	108 0	3091 631	8519
61 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	3247	0	13118 0	0	13118 0	1049	14167
62 1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1635274,86 837456	749970,8 172510,3	13081 6700	5999 1380	382 0	7999 1686	22768
63 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	8153	0	65224 0	0	65224 0	5216	70442
64 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	2196263,15 268800	188544,9 31803,7	10990 1344	942 158	8704 0	1487 998	13478
74 2900-0000-0001(пп)	Полиэтиленовые маты 2000*1000*40	шт	7	9095,54	0	63669 0	0	63669 0	5094	68763
2.8 Монтаж тепловой камеры УТ2а											

116	1124-0106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	18271,87	9460,66	36542	18920	807	21047	62197
					8407,51	2222,71	16815	4445	–	4607	
117	2900-0000-0001	Шаровый стальной кран д.200мм	шт	2	1311106,25		2622213		2622213		2831990
						0	0	0	0	209777	
118	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	12555,55	6334,72	25111	12670	627	14616	42905
					5907,05	1474,57	11814	4950	–	3178	
119	2304-0902-2510	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	164438		328876		328876		355186
						0	0	0	0	26310	
120	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	7570,91	4266,3	15140	8531	393	8202	25209
					3107,76	1034,69	6216	2069	–	1867	
121	2304-0902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32952		65904		65904		71176
						0	0	0	0	5272	
122	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	4730,23	2645,22	9460	5290	274	5144	15772
					1947,98	650,55	3896	1300	–	1168	

123	2304-0902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20826		41652		41652		44984
						0	0	0	0	3332	
124	2900-0000-0001	Металлическая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ	шт	2	5010,71		10021		10021		10823
						0	0	0	0	802	
	2.9 Герметизированный ввод д.=133*4мм										
127	2900-0000-0001	Металлическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ	шт	4	6966,07		27864		27864		30093
						0	0	0	0	2229	
	2.10 Герметизированный ввод д.=219*6мм, компл. 2шт										
128	2900-0000-0001	Манжета стенового ввода для стальной трубы СВ-355	шт	4	4840,18		19361		19361		20910
						0	0	0	0	1549	
129	1106-0101-0101	Монолитные участки кл. В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,68	20351,31	1042,88	13839	709	12433	756	15763
					1024,65	197,53	697	134	–	1168	
130	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	11882,21	6324,15	23656	12648	3972	10547	36939
					3518,12	1809	7036	3618	–	2736	
	2.13 Монтаж тепловой камеры УТ7а										
146	1124-0106-0104	Шаровый стальной кран диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	12555,55	6334,72	25111	12670	627	14616	42905
					5907,05	1474,57	11814	2950	–	3178	
147	2900-0000-0001	Шаровый стальной кран д.150мм	шт	2	782016,07		1564032		1564032		1689155

					0	0	0	0	125123	
	2.16 Демонтаж тепловой сети от УТ2а до демонтируемой камеры УТ3									
163	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,45	147,42	140,5	7142	6807	–	1311	9129
					6,91	30,67	335	1486	–	676	
164	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,45	30,6	30,6	1482	1482	–	364	1994
					–	10,45	–	506	–	148	
165	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км труб	0,042	753217,29	317486,5	31635	13334	–	21393	57270
					435730,83	78767,22	18301	3308	–	4242	
	2.17 Монтаж тепловой сети от УТ2а до демонтируемой камеры УТ3									
166	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,041	1007566,56	406499,9	41310	16666	702	27868	74712
					583967,96	102604,8	23943	4207	–	5534	
167	2301-0402-0108	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	41	13349		547309		547309		591094
						0	0	0	0	43785	

168	2900-0000-0001	Комплект для изоляции стыка 125/225 ППУ-ПЭ	шт	6	8090,18		48541		48541		52424
						0	0	0	0	3883	
169	2900-0000-0001	Маркировочная лента	м	41	64,29		2636		2636		2847
						0	0	0	0	211	
170	2900-0000-0001	Неподвижная опора для труб Ст 133*4-340*20-1 ППУ-ПЭ	шт	2	457177,68		914355		914355		987503
						0	0	0	0	73148	
	Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции										
	3.3 Теплофикационная камера УТ2а (тип 6)										
187	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	157,34	147,42	140,5	23194	22106	–	4258	29648
					6,91	30,67	1088	4826	–	2196	
188	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	2,66	3111,55	–	8277	–	–	5959	15375
					3111,55	–	8277	–	–	1139	
189	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84,27	30,6	30,6	2578	2578	–	634	3469
					–	10,45	–	880	–	257	
190	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84,27	131,32	62,74	11066	5287	–	5887	18309
					68,58	28,46	5779	2398	–	1356	
191	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	36,11	640,74	–	23137	–	–	16659	42980
					640,74	–	23137	–	–	3184	

202	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23267		93068		93068		100513
						0	0	0	0	7445	
203	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	48,72	349		17003		17003		18363
						0	0	0	0	1360	
204	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	2,31	22317,87	1042,88	51554	2409	46778	2567	58450
					1024,65	196,53	2367	454	–	4330	
	3.5 Пробивка проема в стене теплофикационной камеры УТ6										
238	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,01	51120,82	27820,62	511	278	–	300	876
					23300,2	12390,12	233	124	–	65	
244	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	1111,51	25,87	222	5	85	109	357
					662,32	21,77	132	4	–	26	

Итого	**7 752 533**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 520 739
Накладные расходы, тенге	243 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	574 262
Всего	**7 752 533**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	116 288
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	190 425

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**161 185**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**8 220 431**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**8 787 641**
Понижающий коэффициент (0,9)	878 764
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**7 908 877**
НДС (12 %)	949 065
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 857 942**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2021г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области**

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	55 350 822	2 566 672	-	-	-	2 767 541	128 334		2 438 338

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 41

приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

(локальная смета № 6-1-5)

Поливочный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	470,38	24,61	470	25	14	433	975
					430,5	10,84	431	11	–	72	
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2468,42	–	2468	–	2213	250	2936
					255,15	–	255	–	–	217	
4	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3367,7	251,88	3368	252	526	2585	6429
					2589,6	48,01	2590	48	–	476	
13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	882,47	–	1765	–	1115	637	2595

				325,2	–	650	–	–	192	
14	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	60	1016		60960		60960	65837
						0	0	0	0	4877
31	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и бетонных конструкций	0,46	32234,36	8101,15	14828	3727	7258	5196	21626
					8354,98	3055,31	3843	1405	–	1602	
34	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6840		6840		6840		7387
						0	0	0	0	547	
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	21880,29	1042,88	8752	417	7925	445	9932
					1024,65	196,53	410	79	–	736	

Итого	**117 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 851
Накладные расходы, тенге	9 546
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 719
Всего	**117 717**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 766
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 891

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 447**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**124 822**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**133 434**
Понижающий коэффициент (0,9)	13 343
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**120 091**
НДС (12 %)	14 411
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**134 502**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 42

приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

(локальная смета № 6-2-1)

Жироуловитель

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Сборные ж/бетонные конструкции									
6	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,012	29070,91	6267,52	349	75	158	142	531
					9616,38	2371,94	115	28	0	39	
12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118		2287
						0	0	0	0	169	
13	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101		3349
						0	0	0	0	248	
14	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23267		23267		23267		25128

					0	0	0	0	1861	
15	1106-0601-0101	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	61170,99	7967,74	15293	1992	7566	5562	22523
					22940	1508,28	5735	377	0	1668	
21	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	21880,29	1042,88	12691	605	11492	645	14402
					1024,65	196,53	594	114	–	1067	
22	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2762,59	39,17	2763	39	2340	387	3401
					383,29	11,38	383	11	0	252	
23	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	6,56	349		2289		2289		2473
						0	0	0	0	183	
24	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00656	109654		719		719		777
						0	0	0	0	58	
28	1110-0103-0202	Устройство деревянной крышки НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	4313,87	58,11	1510	20	1149	314	1969
					973,42	21,96	341	8	0	146	
29	1126-0101-1101	Утепление крыши войлоком НР = 76 %	м3 изоляции	0,003	18629,47	1261,91	56	4	6	36	99
					15273,6	552,84	46	2	0	7	
30	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7129		21		21		23

					0	0	0	0	2	
31	1110-0116-0103	Антисептирование крышки НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,35	57,83	1,85	20	1	6	12	35
					38	0,74	13	0	0	3	
32	1110-0107-0611	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки) НР = 90 %	м2	0,7	4176,73	8,26	2924	6	2207	642	3850
					1015,04	3,28	711	2	0	285	
33	1106-0301-0407	Ручки из полосовой стали НР = 91 %	т	0,001	361827,41	1165,41	362	1	163	180	585
					197208	459,99	197	0	0	43	

Итого	**81 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 771
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 941
Накладные расходы, тенге	18 983
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 134
Всего	**81 433**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 221
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 000
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 693**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**86 348**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**92 306**
Понижающий коэффициент (0,9)	9 231

Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**83 075**
НДС (12 %)	9 969
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**93 044**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 43

приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

(локальная смета № 6-1-4)

Колодец водопроводный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Колодец водопроводный (3000*2500)										
24	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	24,48	349		8544		8544		9228
						0	0	0	0	684	
25	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23267		46534		46534		50257
						0	0	0	0	3723	

Итого	**59 485**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 078
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 406
Всего	**59 485**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	892
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 461

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 237**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**63 075**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**67 427**
Понижающий коэффициент (0,9)	6 743
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**60 685**
НДС (12 %)	7 282
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**67 967**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 45
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-6)

Система ОДК на тепловых сетях

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Школа											
1	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	7109,76	324,95	14220	650	3960	7349	23294
					4805	94,48	9610	189	–	1725	
2	5800-0000-0001(об)	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	шт	1	92528,04		92528		–		92528
						0	0	0	92528	0	
3	5800-0000-0001(об)	Детектор повреждений переносной ПИККОН ДПП-А	шт	1	38245,04		38245		–		38245
						0	0	0	38245	0	
4	5800-0000-0001(об)	Импульсный рефлектометр "Рейс-105М1"	шт	1	637764,45		637764		–		637764
						0	0	0	637764	0	
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	15	291,18	136,39	4368	2046	696	1575	6418

				108,4	37,48	1626	562	–	475	
11	2306-0135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	268287		4105		4105	4433
							0	0	0	328
12	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	3	7109,76	324,95	21329	975	5939	11024	34941
					4805	94,48	14415	284	–	2588	
13	5800-0000-0001(пл)(об)	Терминал промежуточный (в наземном ковере) КТ-15	шт	2	14064,71		28129		–		28130
						0	0	0	28129	0	
15	5800-0000-0001(пл)(об)	Терминал промежуточный (в наземном ковере) КТ-14	шт	1	16655,74		16656		–		16656
						0	0	0	16656	0	
	Раздел 2 На выносимых тепловых сетях										
24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	291,18	136,39	11648	5456	1856	4201	17118
					108,4	37,48	4336	1499	–	1268	
25	2306-0135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	268287		10946		10946		11822
						0	0	0	10946	0	
27	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	8	7109,76	324,95	56879	2600	15839	29397	93178
					4805	94,48	38440	756	–	6902	
28	5800-0000-0001(об)	Терминал промежуточный (в наземном ковере) КТ-15	шт	5	14064,71		70324		–		70324
						0	0	0	70324	0	
30	5800-0000-0001(об)	Терминал промежуточный (в наземном ковере) КТ-14	шт	2	16655,74		33311		–		33311
						0	0	0	33311	0	

Итого	**1 108 163**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 341
- оборудование, тенге	916 958
Накладные расходы, тенге	53 546
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 163
Всего	**1 108 163**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 868
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 697
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 975
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 119 703**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**1 196 963**
Понижающий коэффициент (0,9)	119 696
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 077 266**
НДС (12 %)	129 272
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 206 538**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 47
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материары		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Тепловые сети									
		2.2 Замена от УТ3 (сущ) до УП3а									
35	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140" диаметром труб 200 мм. Демонтаж бесканальная НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км труб	0,132	753217,29	317486,46	99425	41908	–	67235	179992
					435730,83	78767,22	57516	10397	–	13333	
		2.5 Монтаж от УТ2 (сущ.) до УП3а									
54	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150" С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	873703,36	395121,81	1311	593	15	844	2327
					468520	99851,26	703	150	–	172	

55	2301-0201-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,515	409		620		620		699
						0	0	0	0	50	
56	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	883447,27	398904,04	4417	1995	57	2843	7841
					472940	101469,47	2365	507	0	581	
57	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1361		6873		6873		7423
						0	0	0	0	550	
58	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	905288,39	406357,84	905	406	13	583	1607
					486200	102384,68	486	102	0	119	
59	2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	1603		1619		1619		1749
						0	0	0	0	130	
75	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,936	18629,47	1261,91	17437	1181	1960	11258	30991
					15273,6	552,84	14296	517	–	2296	

2.11 Монтаж тепловой камеры УТ6 (сущ.)

139	2900-0000-0001	Металлическая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ	шт	2	5010,71		10021		10021		10823
						0	0	0	0	802	
	Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции										
	3.5 Пробивка проема в стене теплофикационной камеры УТ6										
246	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	226,12	110,32	104,99	24947	23740	–	4727	32048
					5,34	23,7	1207	5359	–	2374	
247	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	3,82	3111,55	–	11886	–	–	8558	22080
					3111,55	–	11886	–	–	1636	
248	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	154,99	30,6	30,6	4742	4742	–	1166	6380
					–	10,45	–	1619	–	473	
249	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154,99	131,32	62,74	20353	9724	–	10828	33676
					68,58	28,45	10629	4410	–	2495	
250	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	66,42	640,74	–	42558	–	–	30642	79056
					640,74	–	42558	–	–	5856	
251	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	70,61	1220,6	1220,6	86187	86187	–	39411	135645
					–	775,2	–	54737	–	10048	
252	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,68	22317,87	1042,88	15176	709	13770	756	17206
					1024,65	196,53	697	134	–	1275	

255	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23267		23267		23267		25128
						0	0	0	0	1861	
256	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	52312,48	8202,25	68006	10663	38695	22412	97652
					14344,8	3069,4	18648	3990	–	7233	
257	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118		6354		6354		6862
						0	0	0	0	508	
258	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101		3349
						0	0	0	0	248	
259	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373		9043
						0	0	0	0	670	
260	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9595		19190		19190		20725
						0	0	0	0	1535	

Итого **732 280**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 160 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 181 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 81 923

- материалы, изделия и конструкции, тенге	133 929
Накладные расходы, тенге	201 264
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 245
Всего	**732 280**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 984
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	17 987
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 225**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**776 476**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**830 053**
Понижающий коэффициент (0,9)	83 005
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**747 048**
НДС (12 %)	89 646
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**836 694**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 48
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-2)

Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы и		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
		1.2. Канализационная сеть К1									
8	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,1466	33815,9	–	4957	–	1673	3251	8866
					22402,9	–	3284	–	–	657	
11	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,181	28947,7	–	5240	–	1185	4014	9993
					22402,9	–	4055	–	–	740	
		1.3 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,0м, ТП902-09-22.86									
21	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	35,36	349		12341		12341		13328
						0	0	0	0	967	
23	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	10175		30525		30525		32967

						0	0	0	0	2442	
24	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл. В7,5 НР = 91 %	м3	3,2	21880,29	1042,88	70016	3337	63400	3556	79458
					1024,65	196,53	3279	629	–	5886	
	1.4 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,5м, ТП902-09-22.87										
32	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	16,32	349		5696		5696		6152
						0	0	0	0	456	
34	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10175		10175		10175		10989
						0	0	0	0	814	
35	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,8	21880,29	1042,88	17504	834	15850	889	19865
					1024,65	196,53	820	157	–	1471	
	Раздел 2 Канализация бытовая К1 (переключение сетей)										
42	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,0295	33815,9	–	998	–	337	654	1784
					22402,9	–	661	–	–	132	
	2.1 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1,0м, ТП902-09-22.84										
50	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	2,72	349		949		949		1025
						0	0	0	0	76	
51	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4745		4745		4745		5125
						0	0	0	0	380	
52	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл. В7,5 НР = 91 %	м3	0,4	21880,29	1042,88	8752	417	7925	445	9932
					1024,65	196,53	410	79	–	736	

Итого	**199 483**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 799
Накладные расходы, тенге	12 809
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 777
Всего	**199 483**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 992
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 900
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 148**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**211 523**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**226 118**
Понижающий коэффициент (0,9)	22 612
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**203 506**
НДС (12 %)	24 421
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**227 927**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2021г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области**

Договор: **№ 14 от 18 августа 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2020г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82 047 404	59 740 469	4 040 262	-	-	-	2 987 023	202 013		3 838 249

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 52

приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

(локальная смета № 6-1-2(А))

Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		1.3 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,0м, ТП902-09-22.86									
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	8	10175		81400		81400		87912
						0	0	0	0	6512	
		2.2. Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д.=1,5м ТП902-09-22.84									
2	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	10175		20350		20350		21978
						0	0	0	0	1628	

Итого	**109 890**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 140
Всего	**109 890**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 648
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 699
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 285
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**116 522**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**124 562**
Понижающий коэффициент (0,9)	12 456
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**112 106**
НДС (12 %)	13 453
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**125 559**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 53

приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

(локальная смета № 6-1-5(А))

Поливочный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
25	2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	65344		65344		65344		70572
						0	0	0	0	5228	
26	2303-0302-0101	Радиомодуль для счетчика	шт.	1	26063		26063		26063		28148
						0	0	0	0	2085	
27	2304-0902-0108	Краны шаровые ПЭ компрес, DN 65мм (прим.)	шт.	1	27595		27595		27595		29803
						0	0	0	0	2208	
28	2304-0902-0105	Краны шаровые ПЭ компрес, DN 32мм (прим.)	шт.	3	11398		34194		34194		36930
						0	0	0	0	2736	
29	2304-0902-0103	Краны шаровые ПЭ компрес. DN 20мм (прим.)	шт.	4	9935		39740		39740		42919
						0	0	0	0	3179	

30	2302-0502-2006	Отвод компрессионный 90° д.32мм (прим.)	шт.	4	1390	0	5560	0	0	5560	445	6005
31	2302-0301-0508	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x75x32 (прим.)	шт.	1	3694	0	3694	0	0	3694	296	3990
32	2302-0301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	617	0	2468	0	0	2468	197	2665
33	2302-0301-0108	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2356	0	2356	0	0	2356	188	2544
34	2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	376	0	752	0	0	752	60	812
35	2302-0301-0325	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1536	0	1536	0	0	1536	123	1659
36	2302-0502-2202	Седелка (соединитель) ПЭ 32*3/4" (прим.)	шт.	6	1526	0	9156	0	0	9156	732	9888
37	2302-0502-2203	Седелка (соединитель) ПЭ 75*1 1/4" (прим.)	шт.	1	3973	0	3973	0	0	3973	318	4291
38	2302-0502-2204	Седелка (соединитель) ПЭ 160*1 1/4" (прим.)	шт.	1	4340	0	4340	0	0	4340	347	4687

39 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	32162,8	8101,45	66577	16770	32512	23383	97157
				8355,07	3055,07	17295	6324	–	7197	
40 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2118		10590		10590		11437
					0	0	0	0	847	
41 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8373		41865		41865		45214
					0	0	0	0	3349	
42 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетоные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	9595		67165		67165		72538
					0	0	0	0	5373	
43 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8398		41990		41990		45349
					0	0	0	0	3359	
44 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	10175		20350		20350		21978
					0	0	0	0	1628	
45 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7811		31244		31244		33744
					0	0	0	0	2500	
46 1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл. В7,5м3 НР = 91 %	м3	2,4	21763,75	1042,92	52233	2503	47271	2666	59291
				1024,58	196,25	2459	471	–	4392	
47 1122-1401-0208	Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	25	7975,32	5832,2	199383	145805	262	130648	356433

2132,64	3146,08	53316	78652	–	26402

Итого	**988 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	520 020
Накладные расходы, тенге	156 697
Сметная прибыль (8 %), тенге	73 189
Всего	**988 054**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 821
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24 270
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	20 543
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 047 687**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**1 119 978**
Понижающий коэффициент (0,9)	111 998
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 007 980**
НДС (12 %)	120 958
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 128 938**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 54

приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

(локальная смета № 6-1-6(А))

Система ОДК на тепловых сетях

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
	Раздел 1 Школа										
1	5800-0000-0001(об)	Терминал промежуточный (в наземном ковере) КТ-15	шт	1	14064,71		14065		-		14065
						0	0	0	14065	0	
2	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	6	7109,75	324,95	42659	1950	11879	22048	69883
					4805	94,48	28830	567	0	5176	
3	5800-0000-0001(об)	Ковер навесной (Ц/О=77000/1,12)	шт	6	68750		412500		-		412500
						0	0	0	412500	0	
	Итого						**496 448**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						28 830				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 950				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										

- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 879
- оборудование, тенге	426 565
Накладные расходы, тенге	22 048
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 176
Всего	**496 448**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 717
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 453
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**500 666**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Инф = 1,069)	**535 212**
Понижающий коэффициент (0,9)	53 521
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**481 691**
НДС (12 %)	57 803
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**539 494**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 56
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-1(А))

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		Раздел 2. Водоснабжение В1									
1	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57841		57841		57841		62468
							0	0	0	4627	
2	2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43382		86764		86764		93705
							0	0	0	6941	
3	1122-1401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	96	9330,03	6841,54	895683	656788	1276	586755	1601033
					2475,2	3698,57	237619	355063	-	118595	
		Итого					**1 757 206**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					237 619				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	656 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	355 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 881
Накладные расходы, тенге	586 755
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 163
Всего	**1 757 206**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 358
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	43 162
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 535**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 863 261**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**1 991 826**
Понижающий коэффициент (0,9)	199 183
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 792 643**
НДС (12 %)	215 117
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 007 760**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 57

приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

(локальная смета № 6-1-4(А))

Колодец водопроводный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п и л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		Раздел 1. Колодец водопроводный (3000*2500)									
1	1123-0601-0407	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,539	51354,86	2584,13	130390	6815	69306	56876	202247
					21374,16	1253,25	54269	3182	–	14981	
2	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326		42652		42652		46064
						0	0	0	0	3412	
3	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23717		23717		23717		25614
						0	0	0	0	1897	
4	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
						0	0	0	0	339	

5 2104-0302-0230	Плиты перекрытий (усиленная) из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (прим.)	м3	0,649	61342		39811		39811		42996
					0	0	0	0	3185	

Итого	**321 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 722
Накладные расходы, тенге	56 876
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 814
Всего	**321 496**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 822
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 897
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 684**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**340 900**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**364 422**
Понижающий коэффициент (0,9)	36 442
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**327 980**
НДС (12 %)	39 358
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**367 338**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 58
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-3(Б))

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы [1]		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить									
		Раздел 2. Тепловые сети									
		2. 2. Монтаж от К1 до УП6									
1	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	61191		122382		122382		132173
							0	0	0	9791	
2	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,16064	17563		20384		20384		22015
							0	0	0	1631	
		Итого					**154 188**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 766				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 422				

Всего	**154 188**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 787
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**160 288**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**171 348**
Понижающий коэффициент (0,9)	17 135
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**154 213**
НДС (12 %)	18 506
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**172 719**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области

Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 59
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета № 6-2-1)

Жироуловитель

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2. Сборные ж/бетонные конструкции										
16	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону (стен и днище)НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности	14,5	1482,62	55,51	21498	805	9769	9230	33186
					753,36	42,27	10924	613	–	2458	
19	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1212,43	800,09	3637	2400	–	1835	5910
					412,34	205,55	1237	617	–	438	
20	2302-0601-0605	Колено д.110мм прим.	шт.	3	856		2568		2568		2773
						0	0	0	0	205	
		Итого					**41 869**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 337
Накладные расходы, тенге	11 065
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 101
Всего	**41 869**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 028
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**871**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**44 396**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)	**47 459**
Понижающий коэффициент (0,9)	4 746
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**42 713**
НДС (12 %)	5 126
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47 839**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области
Наименование стройки : Строительство школы на 650 мест в микрорайоне «Сары-Арка" в г. Павлодар, Павлодарской области
Договор № 14 от 18 августа 2020г.

Акт № 60
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета № 6-1-3)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить									
		Акт № 47 за декабрь 2021г.									
		Раздел 3. Сборные ж/бетонные конструкции									
		3.6 Сбросной колодец СК2а									
246	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-223,86	110,32	104,99	-24696	-23503	0	-4681	-31727
					5,34	23,7	-1195	-5305	0	-2350	
247	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	-3,78	3111,55	0	-11762	0	0	-8468	-21848

				3111,55	0	-11762	0	0	-1618	
248	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-153,44	30,6	30,6	-4695	-4695	0	-1154	-6318
					0	10,45	0	-1603	0	-468	
249	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-153,44	131,32	62,74	-20150	-9627	0	-10721	-33340
					68,58	28,46	-10523	-4367	0	-2470	
250	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-65,76	640,74	0	-42135	0	0	-30337	-78270
					640,74	0	-42135	0	0	-5798	
251	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	-69,9	1220,6	1220,6	-85320	-85320	0	-39014	-134281
					0	775,2	0	-54186	0	-9947	

Итого	**-305 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-65 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-123 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-65 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	-94 373
Сметная прибыль (8 %), тенге	-22 651
Всего	**-305 784**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-4 587
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-7 511
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-6 358**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**-324 239**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,069)		**-346 612**
Понижающий коэффициент (0,9)	-	34 661
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	-	**311 951**
НДС (12 %)	-	37 434
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	-	**349 385**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: