Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а

Наименование объекта : Строительство линий электроснабжения к антенно-мачтовому сооружению на территорий село Жарсай-2 Кобдинского района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _июль_2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		45	20.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	26 131 390,89	23 331 599,01	23 331 599,01	23 331 599,01					2 799 791,88	26 131 390,89
в том числе за отчётный месяц :		23 331 599,01		23 331 599,01					2 799 791,88	26 131 390,89
акт № 1		23 331 599,01		23 331 599,01					2 799 791,88	26 131 390,89

Всего к оплате: 26 131 390,89 (двадцать шесть миллионов сто тридцать дна тысяча триста девяносто) тенге, 89 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448

Заведующая Матиев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор Нуртаза А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «МАСТЕР Металл Плюс»

Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения к антенно-мачтовому сооружению на территорий село Жарсай-2 Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 20.04.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за июль (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022.1.2 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Опоры ВЛ-10 кВ										
		Промежуточная опора П10-1-185шт										
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	185		10970,15	4957,23	2029478	917088	171719	1080951	3359263
		НР - 80%; СП - 8%				5084,71	2219,01	940671	410517		248834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	18,5	2407,00				44530		
1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1110	59,00				65490		
1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	74	605,00				44770		
2	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	185		51133,00	–	9459605	–	9459605	–	10216373
		СП - 8%				–	–	–	–		756768	
		Стальные конструкции										
3	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	185		20321,00	–	3759385	–	3759385	–	4060136
		СП - 8%				–	–	–	–		300751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	185	1662,00	–	307470	–	307470	–	332068
		СП - 8%			–	–	–	–		24598	
		Линейная арматура									
5	252-207-2107 РСНБ РК 2022	Проволочная вязка,L=2.2 ВШ-1	шт.	555	912,00	–	506160	–	506160	–	546653
		СП - 8%			–	–	–	–		40493	
6	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	555	52,00	–	28860	–	28860	–	31169
		СП - 8%			–	–	–	–		2309	
7	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	185	444,00	–	82140	–	82140	–	88711
		СП - 8%			–	–	–	–		6571	
8	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	555	2309,00	–	1281495	–	1281495	–	1384015
		СП - 8%			–	–	–	–		102520	
		Угловая промежуточная опора УП10-1-4шт									
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	22326,86	11461,86	89307	45847	3713	48218	148527
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	39747	20525		11002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,4	2407,00				963		
9.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 24	59,00				1416		
9.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 1,6	605,00				968		
10	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	51133,00	–	409064	–	409064	–	441789
		СП - 8%			–	–	–	–		32725	
11	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	3538,87	1940,89	28311	15527	–	15206	46998
		НР - 80%; СП - 8%			1597,98	777,89	12784	6223		3481	
12	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	8023,00	–	64184	–	64184	–	69319
		СП - 8%			–	–	–	–		5135	
		Стальные конструкции									
13	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	8310,00	–	66480	–	66480	–	71798
		СП - 8%			–	–	–	–		5318	
14	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1385,00	–	11080	–	11080	–	11966
		СП - 8%			–	–	–	–		886	
15	252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8499,00	–	33996	–	33996	–	36716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2720	
16	252-207-0530 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	17088,00	–	68352	–	68352	–	73820
		СП - 8%			–	–	–	–		5468	
17	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10252,00	–	41008	–	41008	–	44289
		СП - 8%			–	–	–	–		3281	
18	252-207-0202 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1846,00	–	7384	–	7384	–	7975
		СП - 8%			–	–	–	–		591	
19	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1662,00	–	6648	–	6648	–	7180
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
				Линейная арматура							
20	252-207-2107 РСНБ РК 2022	Проволочная вязка,L=2.2 ВШ-1	шт.	24	912,00	–	21888	–	21888	–	23639
		СП - 8%			–	–	–	–		1751	
21	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	24	53,00	–	1272	–	1272	–	1374
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
22	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	16	422,00	–	6752	–	6752	–	7292
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
23	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	444,00	–	3552	–	3552	–	3836
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
24	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	24	2309,00	–	55416	–	55416	–	59849
		СП - 8%			–	–	–	–		4433	
				Угловая анкерная опора УА10-1-3шт							
25	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	34336,89	18453,65	103011	55361	2785	55721	171430
		НР - 80%; СП - 8%			14955,03	8261,96	44865	24786		12699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,3	2407,00				722		
25.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 18	59,00				1062		
25.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 1,2	605,00				726		
26	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	3538,87	1940,89	31850	17468	–	17106	52873
		НР - 80%; СП - 8%			1597,98	777,89	14382	7001		3916	
27	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	8023,00	–	72207	–	72207	–	77984
		СП - 8%			–	–	–	–		5777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	9	51133,00	–	460197	–	460197	–	497013
		СП - 8%			–	–	–	–		36816	
		Стальные конструкции									
29	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	3	1015,00	–	3045	–	3045	–	3289
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
30	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	9	8310,00	–	74790	–	74790	–	80773
		СП - 8%			–	–	–	–		5983	
31	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	6	2586,00	–	15516	–	15516	–	16757
		СП - 8%			–	–	–	–		1241	
32	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	3	1386,00	–	4158	–	4158	–	4491
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
33	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	3	29369,00	–	88107	–	88107	–	95156
		СП - 8%			–	–	–	–		7049	
35	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	3	1662,00	–	4986	–	4986	–	5385
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
		Линейная арматура									
42	252-106-0112 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V									
			шт.	36	5457,00	–	196452	–	196452	–	212168
		СП - 8%			–	–	–	–		15716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								22292074
		РАЗДЕЛ 2. Анкерная концевая опора с РЛНД и кабельной муфтой КРМ-1-2шт									
47	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
			опора	2	22326,86	11461,86	44654	22924	1856	24109	74264
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	19874	10263		5501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,2	2407,00				481		
47.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	59,00				708		
47.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	605,00				484		
48	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	4	51133,00	–	204532	–	204532	–	220895
		СП - 8%			–	–	–	–		16363	
49	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка									
			шт.	4	3538,87	1940,89	14155	7764	–	7603	23498

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												176100
		НР - 80%, СП - 8%				1597,98	777,89	6392	3112		1741	
50	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и										
		СП - 8%	шт.	4		8023,00	–	32092	–	32092	–	34659
						–	–	–	–		2567	
51	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов										
		НР - 80%, СП - 8%	комплект	6		13868,54	7151,64	83211	42910	2088	40382	133481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6368,91	2044,03	38213	12264		9887	
51.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,6	2407,00				1444		
51.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,6	461,00				277		
52	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядники полимерные РВО-10кВ (н) ГОСТ 30011.1-2012										
			шт.	6		21514,00	–	129084	–		–	129084
						–	–	–	–	129084	–	
53	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов										
		НР - 80%, СП - 8%	шт	2		21150,05	5973,25	42300	11946	358	27914	75831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				14998,12	2448,22	29996	4896		5617	
53.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,02	2407,00				48		
53.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	525811,00				126		
53.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	461,00				92		
54	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)										
			шт.	2		122243,00	–	244486	–		–	244486
						–	–	–	–	244486	–	
55	245-405-2605 РСНБ РК 2022	Привод ПРНЗ-10										
		СП - 8%	шт.	2		18668,00	–	37336	–	37336	–	40323
						–	–	–	–		2987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									976521
	Стоимость оборудования		тенге					373570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									23268595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	тенге							373570		
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:						23268595,00				
		Временные здания и сооружения 2,4%						549480,60				
		ИТОГО:						23818075,60				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,14%										
								267267,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**24085342,96**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**474235,46**				
		ИТОГО:					**24559578,42**				
		С учетом конкурсной скидки К=0,94999998					**23331599,01**				
		НДС 12%					**2799791,88**				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**26131390,89**				

Заказчик: ГУ "Коблиский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ИП ЕРКЕН иК

Малияр Т.М.

Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Shine Project"

Технадзор : ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Алишев А.

Ерниязов А.М.