Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области", БИН 131040003984, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Кокжар,56

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Косембайсая основная школа" в с.Косембай Уилского района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _июнь_2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	15 02 2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 279 444,97	15 428 075,87	15 428 075,87	15 428 075,87					1 851 369,10	17 279 444,97
в том числе за отчётный месяц :		15 428 075,87		15 428 075,87					1 851 369,10	17 279 444,97
акт № 1		15 428 075,87		15 428 075,87					1 851 369,10	17 279 444,97

Всего к оплате: 17 279 444,97 (семнадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре) тенге, 97 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области", БИН 131040003984

Руководитель **Меруенов С.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кабылан эксперт"

Нургалин Р.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, подпись, печать)

906000

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области", БИН 131040003984, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Кокжар,56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косембайсая основная школа" в с.Косембай Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 52 от 15.02.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4		35787,02	20319,76	143148	81279	--	69358	229507
		НР - 72%; СП - 8%				15467,26	8615,50	61869	34462		17001	
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1030		376,37	1,91	387659	1967	--	277698	718585
		НР - 72%; СП - 8%				374,46	--	385691	--		53229	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1030		235,47	30,49	242538	31404	--	158357	432966
		НР - 72%; СП - 8%				204,98	8,55	211134	8806		32072	
4	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	6		686,52	195,59	4119	1173	--	2633	7292
		НР - 72%; СП - 8%				490,93	118,52	2946	711		540	
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	61,2		305,48	--	18696	--	--	13461	34729
		НР - 72%; СП - 8%				305,48	--	18696	--		2573	
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	449,3		151,69	3,34	68154	1501	--	48644	126142
		НР - 72%; СП - 8%				148,35	2,02	66653	908		9344	
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	147,2		1124,36	36,98	165505	5444	--	117620	305775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1087,38	22,41	160062	3299		22650	
9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	147,2	2618,48	887,90	385440	130699	–	224205	658417
		НР - 72%, СП - 8%			1730,58	384,88	254742	56654		48772	
15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1589,31	305,48	–	485507	–	–	349565	901878
		НР - 72%, СП - 8%			305,48	–	485507	–		66806	
17	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	–	924,00	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
18	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	–	206,00	–	–	–		–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3415291

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

Кровля

39	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1030		1840,32	16,16	1895531	16645	1606048	202755	2266148
		НР - 72%, СП - 8%				264,89	8,51	272838	8765		167863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
39.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	6,18	93036,00				574962		
39.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	12,36	80126,00				990357		
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1030		412,12	4,50	424485	4635	368431	38438	499957
		НР - 72%, СП - 8%				49,92	1,91	51419	1967		37034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
40.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,2369	1512552,00				358324		
41	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	32,12		6878,81	43,82	220948	1408	143424	55251	298295
		НР - 72%, СП - 8%				2369,72	19,36	76116	622		22096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0092	0,295504	139141,00				41117		
41.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,340472	222116,00				75624		
42	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство лобовой доски	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	41		6606,56	50,93	270869	2088	222580	33932	329185

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				1126,86	22,59	46201	926		24384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0136	0,5576	139141,00				77585		
42.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0158	0,6478	222116,00				143887		
45	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	41								
		НР - 72%, СП - 8%				3297,52	27,16	135198	1114	108941	18458	165949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				613,24	12,05	25143	494		12293	
45.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,5863	157299,00				92224		
55	1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1030								
		НР - 72%, СП - 8%				886,60	12,10	913193	12463	646098	187325	1188559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				247,22	5,38	254632	5541		88041	
55.1	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	76,4569	5445,00				416308		
55.2	261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1,15	1184,5	194,00				229793		
56	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1030								
		НР - 72%, СП - 8%				96,64	3,49	99539	3594	24484	52549	164255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				69,38	1,48	71461	1524		12167	
56.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,0927	262626,00				24345		
Внутренняя отделка												
66	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1505,41								
		НР - 72%, СП - 8%				808,53	5,94	1217176	8942	520812	497188	1851513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				456,63	2,07	687422	3116		137149	
66.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	4138,37209	111,00				459359		
67	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1505,41								
		НР - 72%, СП - 8%				581,29	4,31	875078	6489	301172	410665	1388602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				376,92	1,96	567417	2951		102859	
67.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,948408	313969,00				297771		
68	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1505,41								
		НР - 72%, СП - 8%				808,53	5,94	1217176	8942	520812	497188	1851513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				456,63	2,07	687422	3116		137149	
68.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	4138,37209	111,00				459359		
69	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1505,41								
						581,29	4,31	875078	6489	301172	410665	1388602

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				376,92	1,96	567417	2951		102859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
69.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,948408	313969,00				297771		
Полы												
				Тип-3								
90	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,99		255,82	130,50	2556	1304	--	1308	4173
		НР - 72%, СП - 8%				125,32	56,47	1252	564		309	
91	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	66,6		660,91	51,23	44017	3412	33350	6132	54160
		НР - 72%, СП - 8%				108,94	18,93	7255	1261		4012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	3,3966	9815,00				33338		
92	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,6		1275,28	39,04	84934	2600	48527	25438	119202
		НР - 72%, СП - 8%				507,61	22,88	33807	1524		8830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	1,35864	35578,00				48338		
93	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	66,6		1166,61	41,28	77696	2749	72507	2845	86985
		НР - 72%, СП - 8%				36,64	22,70	2440	1512		6443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	2,03796	35578,00				72507		
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,6		1482,70	40,24	98748	2680	61931	25676	134378
		НР - 72%, СП - 8%				512,57	22,88	34137	1524		9954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,35864	45444,00				61742		
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	66,6		3721,45	6,88	247848	458	246968	485	268200
		НР - 72%, СП - 8%				6,34	3,78	422	252		19867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0816	5,43456	45444,00				246968		
96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,225774		22707,36	2308,52	5127	521	10	3466	9280
		НР - 72%, СП - 8%				20356,84	965,08	4596	218		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,063217	150,00				9		
97	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21978		456152,00	--	100253	--	100253	--	108273
		СП - 8%				--	--	--	--		8020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									12177229
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15592520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					**15592520,00**				
		Временные здания и сооружения 1,2%					**187110,24**				
		ИТОГО:					**15779630,24**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%					**142016,67**				
		ИТОГО:					**15921646,91**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**318432,94**				
		ИТОГО:					**16240079,85**				
		С учетом конкурсной скидки К=0,95000000059					**15428075,87**				
		НДС 12%					**1851369,10**				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**17279444,97**				

Заказчик: ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

_____Меруенов С.Т.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "АЛИМ-ЕР"

_____Алимбаев А.Е.

Технический надзор: ТОО "Кабылан эксперт"

_____Кантарбаев Р.А.