Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132** — **220840006092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
40	16.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	56 987 936,84	56 987 936,84	6 105 850,38
				Итого	1	x	56 987 936,84	6 105 850,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Ионач-ка / _____ *должность* _____ *подпись* / Конуршинова *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2023

М.П.

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь №10 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 1	от 30.09.2022				
		доп. соглашение №2	от 18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2023 г без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**620 746 987,43**	**50 882 086,46**							**6 105 850,38**	**56 987 936,84**
Итого:	**620 746 987,43**	**50 882 086,46**							**6 105 850,38**	**56 987 936,84**
перечисленный аванс	**178 846 977,06**	**260 987 379,91**							**31 318 485,59**	**292 305 865,50**
удержание аванса	**186 224 096,23**	**15 264 625,94**							**1 831 755,11**	**17 096 381,05**
удержание резерва 5%	**31 037 349,37**	**2 544 104,32**							**305 292,52**	**2 849 396,84**
Итого:	**403 485 541,83**	**399 516 739,09**							**3 968 802,74**	**37 042 158,95**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Конуршинов Д.И.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение №2 от 18.05.2023**

Акт выполненных работ № 10

за **Октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000													
			Осмотровая канава ОС-1 /лист КЖ1-21/										
1	99	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,64	32297,13	1975,16	52967,00	3240,00	45813,00	4246,00	61790,00	
				$м^3$		2387,45	457,69	3915,00	751,00		4577,00		
			Приямок Пр1 /лист КЖ1-21/										
2	114	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	32297,13	1975,16	3230,00	198,00	2793,00	259,00	3768,00	
				$м^3$		2387,45	457,69	239,00	46,00		279,00		
			Осмотровая канава ОС-2 /лист КЖ1-22/										
3	119	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		2,5	32297,13	1975,16	80743,00	4938,00	69836,00	6473,00	94193,00	
				$м^3$		2387,45	457,69	5969,00	1144,00		6977,00		
			Приямок Пр1 /лист КЖ1-22/										
4	134	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	32297,13	1975,16	3230,00	198,00	2793,00	259,00	3768,00	
				$м^3$		2387,45	457,69	239,00	46,00		279,00		
02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000													
5	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		50	59049,58	4982,94	2952479,00	249147,00	2094583,00	629057,00	3868059,00	
				$м^3$ кладки		12174,98	1353,12	608749,00	67656,00		286523,00		
6	29	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		51,25	58554,59	4982,94	3000923,00	255375,00	2153565,00	615036,00	3905236,00	
				$м^3$ кладки		11550,87	1353,12	591982,00	69347,00		289277,00		
7	30	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		150	9964,40	458,13	1494660,00	68720,00	857975,00	545217,00	2203067,00	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3786,44	121,93	567966,00	18290,00		163190,00		
8	39	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		5	107519,05	7788,19	537595,00	38941,00	357510,00	136195,00	727693,00	
				$м^3$		28228,93	1704,13	141145,00	8521,00		53903,00		
9	43	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,48764	139082,15	42661,62	67822,00	20803,00	12562,00	29122,00	104699,00	
				т конструкций		70659,34	15891,02	34456,00	7749,00		7755,00		
10	44	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры		0,35798	1049474,00		375691,00		375691,00		405746,00	
				т							30055,00		
11	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,5	127,11	2,55	1970,00	39,00	1206,00	505,00	2673,00	
				$м^2$		46,78	0,48	725,00	7,00		198,00		
02-01-03 Конструкции металлические													
12	38	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж		0,9717754	111903,81	26813,91	108745,00	26057,00	33624,00	39850,00	160483,00	
				т конструкций		50489,60	8940,78	49065,00	8688,00		11888,00		
13	39	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0484	477959,00		23133,00		23133,00		24984,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	40	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,436	436484,00		190307,00		190307,00	1851,00	205532,00	
15	41	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,30155	524803,00		158254,00		158254,00	15225,00	170914,00	
16	42	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,14818	387146,00		57367,00		57367,00	12660,00	61956,00	
17	43	СТССЦ	**Доплата на применение марки стали С255**	т	0,94313	14178,00		13372,00		13372,00	4589,00	14442,00	
18	44	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	23,6	145,76	3,44	3440,00	81,00	1470,00	1070,00	5131,00	
19	46	1109-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	**Эстакады под трубопроводы, галереи. /Изготовление/Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,93413	80,02 175804,40	0,48 32544,71	1888,00 164224,00	11,00 30401,00	4358,00	1311,00 380,00 97306,00	282452,00	
20	72	1109-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	8,6434875	138593,95 106785,47	12373,56 24127,85	129465,00 922999,00	11559,00 208548,00	232221,00	20922,00 382724,00	1410181,00	
			02-01-04 Архитектурные решения			55791,01	8381,27	482229,00	72443,00		104458,00		
21	102	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м^3	55,8782	25919,00		1448307,00		1448307,00	115865,00	1564172,00	
22	105	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м^2	100	10499,50 4372,79	39,34 11,60	1049950,00 437279,00	3934,00 1160,00	608737,00	350751,00 112056,00	1512757,00	
23	116	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м^2 поверхности облицовки	100	409,40 63,25	0,35 0,18	40940,00 6325,00	35,00 18,00	34580,00	5074,00 3681,00	49695,00	
24	294	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	4,847892	110469,34 67581,36	33839,72 8476,77	535543,00 327627,00	164051,00 41094,00	43865,00	254418,00 63197,00	853158,00	
25	295	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стойки фахверка**	т	4,847892	1048076,00		5080959,00		5080959,00	406477,00	5487436,00	
26	299	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,2344	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	18785,00 9915,00	3348,00 942,00	5522,00	7491,00 2102,00	28378,00	
27	300	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2344	1041284,00		244077,00		244077,00	19526,00	263603,00	
28	301	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	5,86	145,76 80,02	3,44 0,48	854,00 469,00	20,00 3,00	365,00	325,00 94,00	1273,00	
29	302	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	11,72	127,11 46,78	2,55 0,48	1490,00 548,00	30,00 6,00	912,00	382,00 150,00	2022,00	
30	303	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0012	1702042,93 76813,18	3570,25 1340,93	2042,00 92,00	5,00 2,00	1946,00	85,00 170,00	2297,00	
			02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
31	159	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1000	529,77 245,69	235,90 84,97	529770,00 245690,00	235900,00 84970,00	48180,00	238080,00 61430,00	829280,00	
32	160	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1000	1071,50 343,96	601,29 258,77	1071500,00 343960,00	601290,00 258770,00	126250,00	433970,00 120440,00	1625910,00	
33	161	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1	309939,00		309939,00		309939,00	24795,00	334734,00	
34	162	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1	480684,00		480684,00		480684,00	38455,00	519139,00	
35	178	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		1000	604,34	4,99	604340,00	4990,00	16330,00	419890,00	1106170,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		583,02	0,16	583020,00	160,00		81940,00		
36	180	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубя из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1000	55,00		55000,00		55000,00		59400,00	
				м							4400,00		
02-02-01 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Конструкции железобетонные													
37	53	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,8165	80138,73	14282,97	65433,00	11663,00	19235,00	26095,00	98850,00	
						42297,81	4020,22	34536,00	3283,00		7322,00		
38	61	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20,4	145,76	3,44	2974,00	70,00	1271,00	1133,00	4435,00	
						80,02	0,48	1632,00	10,00		328,00		
39	63	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	214563,11	1926,20	42913,00	385,00	33345,00	8428,00	55448,00	
						45914,40	908,81	9183,00	182,00		4107,00		
40	65	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,6798	60560,00		41169,00		41169,00		44462,00	
											3293,00		
41	70	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,5842	80138,73	14282,97	46817,00	8344,00	13763,00	18671,00	70727,00	
						42297,81	4020,22	24710,00	2349,00		5239,00		
42	76	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,605	145,76	3,44	2129,00	50,00	910,00	811,00	3175,00	
						80,02	0,48	1169,00	7,00		235,00		
02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения													
43	15	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	200	11017,88	39,34	2203576,00	7868,00	1321150,00	701502,00	3137484,00	
						4372,79	11,60	874558,00	2320,00		232406,00		
44	92	1112-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	$м^2$ кровли	56	680,86	13,94	38128,00	780,00	26394,00	10302,00	52305,00	
						195,60	4,36	10954,00	244,00		3875,00		
45	93	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	198	1071,87	16,88	212230,00	3342,00	168447,00	37679,00	269901,00	
						204,25	2,60	40442,00	515,00		19992,00		
46	94	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	198	323,80	10,33	64112,00	2046,00	44194,00	16648,00	87221,00	
						90,27	1,12	17873,00	222,00		6461,00		
47	100	1110-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	6,9695	46084,39	2376,32	321185,00	16562,00	130814,00	163305,00	523249,00	
						24938,59	1096,35	173810,00	7641,00		38759,00		
48	104	1110-0114-0507 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	300	1903,78	136,84	571134,00	41052,00	333729,00	193428,00	825726,00	
						654,51	61,89	196353,00	18567,00		61164,00		
49	106	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,9695	13147,92	103,40	91634,00	721,00	79199,00	10846,00	110678,00	
						1680,81	48,33	11714,00	337,00		8198,00		
50	107	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	4,73	459,40	4,80	2173,00	23,00	1849,00	281,00	2650,00	
						63,69	2,24	301,00	11,00		196,00		
51	108	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	49409,06	1479,78	98818,00	2960,00	70159,00	24343,00	133014,00	
						12849,72	674,40	25699,00	1349,00		9853,00		
52	117	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	41,8	1501,28	261,68	62754,00	10938,00	30746,00	26371,00	96255,00	
						504,04	80,12	21069,00	3349,00		7130,00		
53	118	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	83,6	-83,24	-8,68	-6959,00	-726,00	-5297,00	-1239,00	-8853,00	
						-11,20	-2,52	-936,00	-211,00		-655,00		
54	120	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	200	1304,41	76,71	260882,00	15342,00	58496,00	180900,00	477124,00	
						935,22	37,36	187044,00	7472,00		35342,00		
02-04 Подземный резервуар вместимостью 50м3. Конструкции железобетонные													

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	355	227,84	227,84	80883,00	80883,00		15116,00	103678,00	
						0,00	59,14	0,00	20995,00		7679,00		
56	2	1101-0102-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	80	287,57	287,57	23006,00	23006,00		4300,00	29491,00	
						0,00	74,65	0,00	5972,00		2185,00		
57	3	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2496	69,00		172224,00			13778,00	186002,00	
58	6	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	3	11045,13	3001,17	33135,00	9004,00	19188,00	8511,00	44978,00	
						1647,91	1402,64	4944,00	4208,00		3332,00		
59	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2	36737,19	1975,16	73474,00	3950,00	64749,00	5178,00	84944,00	
						2387,45	457,69	4775,00	915,00		6292,00		
60	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	364474,00		9841,00		9841,00	787,00	10628,00	
61	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,091	339508,00		1049419,00		1049419,00	83954,00	1133373,00	
04-01-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ													
62	1	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	33,841	401,49	401,49	13587,00	13587,00		2539,00	17416,00	
						0,00	104,22	0,00	3527,00		1290,00		
63	2	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	1187,8191	69,00		81960,00			6557,00	88517,00	
64	3	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	50,268	294,52	294,52	14805,00	14804,00		2767,00	18978,00	
						0,00	76,46	0,00	3843,00		1406,00		
65	4	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	193,55	399,13	251,72	77252,00	48720,00		37628,00	124070,00	
						147,41	122,60	28531,00	23729,00		9190,00		
66	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	25,141	6545,00		164548,00		164548,00	13164,00	177712,00	
67	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	50,268	60,04	60,04	3018,00	3018,00		736,00	4055,00	
						0,00	20,35	0,00	1023,00		301,00		
68	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	50,268	293,88	134,09	14773,00	6740,00		8182,00	24791,00	
						159,79	66,27	8032,00	3331,00		1836,00		
69	8	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	752,50	335,79	9030,00	4029,00	578,00	4230,00	14321,00	
						368,53	121,03	4422,00	1452,00		1061,00		
70	9	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	276,2	622,64	271,67	171973,00	75036,00	15509,00	78444,00	270450,00	
						294,82	99,64	81429,00	27521,00		20033,00		
71	10	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,3	529,77	235,90	11284,00	5025,00	1026,00	5071,00	17663,00	
						245,69	84,97	5233,00	1810,00		1308,00		
72	11	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	336,3	575,86	249,46	193662,00	83894,00	18883,00	87108,00	303231,00	
						270,25	89,50	90885,00	30099,00		22461,00		
73	14	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	66,6	240,54	19,03	16020,00	1267,00	252,00	10469,00	28608,00	
						217,72	0,60	14500,00	40,00		2119,00		
74	15	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	75	2466,00		184950,00		184950,00	14796,00	199746,00	
06-03-01 Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные													
75	3	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	6,12	36737,19	1975,16	224832,00	12088,00	198132,00	15845,00	259931,00	
						2387,45	457,69	14611,00	2801,00		19254,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	4	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	17,4	46873,11 3783,06	3029,77 737,15	815592,00 65825,00	52718,00 12826,00	697049,00	71573,00 70973,00	958138,00	
77	5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13524	364474,00		49291,00		49291,00	3943,00	53234,00	
78	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0688	339508,00		362866,00		362866,00	29029,00	391895,00	
79	7	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0552	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	67227,00 7430,00	128,00 59,00	59669,00	6815,00 5923,00	79965,00	
80	8	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8216	254,22 93,56	5,10 0,96	463,00 170,00	10,00 2,00	283,00	119,00 47,00	629,00	
06-05-01 Групповая газовая установка V=2х20м3. Архитектурно-строительная часть													
81	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	185,6	191,79 10,91	180,88 46,96	35596,00 2025,00	33572,00 8716,00		7734,00 3467,00	46797,00	
07-01-01 Генеральный план													
82	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	205,6	227,84 0,00	227,84 59,14	46844,00 0,00	46844,00 12159,00		8754,00 4447,00	60045,00	
83	2	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	144,5	259,79 0,00	259,79 67,44	37540,00 0,00	37540,00 9745,00		7017,00 3565,00	48122,00	
84	3	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	814,1	347,31 0,00	347,31 90,16	282745,00 0,00	282745,00 73399,00		52851,00 26849,00	362445,00	
85	4	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	28574,91	69,00		1971669,00			157734,00	2129403,00	
86	5	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	144,5	108,16 0,00	108,16 36,06	15629,00 0,00	15629,00 5211,00		3751,00 1550,00	20930,00	
87	6	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	144,5	90,85 0,00	90,85 30,29	13128,00 0,00	13128,00 4377,00		3152,00 1302,00	17582,00	
88	16	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	200	1850,91 63,97	439,75 136,23	370182,00 12794,00	87950,00 27246,00	269438,00	43244,00 33074,00	446500,00	
89	17	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 10 см	$м^2$ основания	200	-498,61 0,00	-87,28 -27,76	-99722,00 0,00	-17456,00 -5552,00	-82266,00	-5996,00 -8458,00	-114176,00	
90	18	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	10	9295,11 269,34	1824,82 435,94	92951,00 2693,00	18248,00 4359,00	72010,00	7617,00 8045,00	108613,00	
91	19	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	200	2306,31 2044,93	232,51 67,62	461262,00 408986,00	46502,00 13524,00	5774,00	397160,00 68674,00	927096,00	
92	23	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	858,5	1850,91 63,97	439,75 136,23	1589006,00 54918,00	377525,00 116953,00	1156563,00	185625,00 141970,00	1916601,00	
93	24	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20см	$м^2$ основания	858,5	498,61 0,00	87,28 27,76	428057,00 0,00	74930,00 23832,00	353127,00	25738,00 36306,00	490101,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	34	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		11,83	11045,13	3001,17	130664,00	35504,00	75665,00	33562,00	177364,00	
				м³ основания		1647,91	1402,64	19495,00	16593,00		13138,00		
95	35	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		497	3623,84	52,34	1801048,00	26013,00	1055469,00	789485,00	2797777,00	
				м бортового камня		1447,82	23,01	719567,00	11436,00		207244,00		
			ИТОГО по акту					36904147,00	3558290,00	23365672,00	7541855,00	48001686,00	
								7754333,00	1167181,00	0,00	3555684,00		
			Временные здания и сооружения 2,4%									1152040,46	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									1450034,93	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1012075,23	
			ИТОГО									51615836,62	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									52944428,26	
			СКИДКА (3,8952952336 17%)									2062341,79	
			ИТОГО с учетом скидки									50882086,47	
			НДС 12%									6105850,38	
			ИТОГО с учетом скидки									56987936,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кудайбергенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер, № аттестата, подпись)

М.П.