Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132** — **220840006092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
39	16.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	47 223 123,83	47 223 123,83	5 059 620,41
				Итого	1	x	47 223 123,83	5 059 620,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Мо нач-ка / _____ / Конурашова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2023

М.П.

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь №8 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 2	от 30.09.2022				
		доп. соглашение №3	от 15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2023 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	**524 942 229,03**	**42 163 503,42**							**5 059 620,41**	**47 223 123,83**
Итого:	**524 942 229,03**	**42 163 503,42**							**5 059 620,41**	**47 223 123,83**
перечисленный аванс	**257 114 023,42**	**229 566 092,34**							**27 547 931,08**	**257 114 023,42**
удержание аванса	**157 482 668,71**	**12 649 051,03**							**1 517 886,12**	**14 166 937,15**
удержание резерва 5%	**26 247 111,45**	**2 108 175,17**							**252 981,02**	**2 361 156,19**
Итого:	**341 212 448,87**	**337 923 695,60**							**3 288 753,27**	**30 695 030,49**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Конуршинов Д.И.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №03 от 15.05.2023 г.**

Акт выполненных работ № 8

за **Октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
1	1	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	11,5	66747,43 15044,79	9211,56 2055,25	767595,00 173015,00	105933,00 23635,00	488647,00	178952,00 75724,00	1022271,00	
2	8	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	30,12	80843,87 28039,13	10198,80 2440,16	2435017,00 844539,00	307188,00 73498,00	1283291,00	835413,00 261634,00	3532064,00	
3	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	58	103406,09 33616,13	3288,16 797,05	5997553,00 1949736,00	190713,00 46229,00	3857104,00	1816327,00 625111,00	8438991,00	
4	28	1108-0201-1019 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	20	69009,14 16757,92	4016,36 934,06	1380183,00 335158,00	80327,00 18681,00	964697,00	329071,00 136740,00	1845994,00	
5	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,107	405165,00		43353,00		43353,00	3468,00	46821,00	
6	39	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	5	107519,05 28228,93	7788,19 1704,13	537595,00 141145,00	38941,00 8521,00	357510,00	136195,00 53903,00	727693,00	
			02-01-03 Конструкции металлические										
7	1	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	19,8707	105011,21 50489,60	26813,91 8940,78	2086646,00 1003264,00	532812,00 177660,00	550571,00	814837,00 232119,00	3133602,00	
8	38	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,9717754	105011,21 50489,60	26813,91 8940,78	102047,00 49065,00	26057,00 8688,00	26926,00	39850,00 11352,00	153249,00	
9	39	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	**Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм**	кг	2,5266161	2651,00		6698,00		6698,00	536,00	7234,00	
10	40	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0484	477959,00		23133,00		23133,00	1851,00	24984,00	
11	41	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,436	436484,00		190307,00		190307,00	15225,00	205532,00	
12	42	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,30155	524803,00		158254,00		158254,00	12660,00	170914,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	43	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,14818	387146,00		57367,00		57367,00	4589,00	61956,00	
14	44	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С255	т	0,94313	14178,00		13372,00		13372,00	1070,00	14442,00	
15	45	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,6	145,76 80,02	3,44 0,48	3440,00 1888,00	81,00 11,00	1470,00	1311,00 380,00	5131,00	
			02-01-04 Архитектурные решения										
16	299	222-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	$м^2$	294,5	21422,00		6308779,00		6308779,00	504702,00	6813481,00	
			05-01-01 Наружные сети связи										
17	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31,75	6545,00		207804,00		207804,00	16624,00	224428,00	
18	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	383	2466,00		944478,00		944478,00	75558,00	1020036,00	
19	15	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	16	6458,00		103328,00		103328,00	8266,00	111594,00	
			06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации										
20	18	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	8,14	6804,00		55385,00		55385,00	4431,00	59816,00	
21	19	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,27032	143954,11 130610,59	0,00 0,00	38914,00 35307,00	0,00 0,00	3607,00	34954,00 5909,00	79777,00	
22	20	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0444	110300,06 108842,16	0,00 0,00	4897,00 4833,00	0,00 0,00	65,00	4784,00 775,00	10456,00	
23	28	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0968	1063547,00		102951,00		102951,00	8236,00	111187,00	
24	38	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	29161,99 10791,29	15456,58 5559,75	29162,00 10791,00	15457,00 5560,00	2914,00	16188,00 3628,00	48978,00	
			06-02-01 Тепловые сети Т1,Т2										
25	15	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	7	4993,00 2890,55	748,88 332,91	34951,00 20234,00	5242,00 2330,00	9475,00	22339,00 4583,00	61873,00	
26	17	244-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	шт.	7	11663,00		81641,00		81641,00	6531,00	88172,00	
27	18	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	18,9	2088,35 504,04	261,68 80,12	39470,00 9526,00	4945,00 1514,00	24998,00	11924,00 4112,00	55506,00	
28	19	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	113,4	-83,24 -11,20	-8,68 -2,52	-9439,00 -1270,00	-985,00 -286,00	-7185,00	-1681,00 -889,00	-12009,00	
29	22	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,89	33199,00		62746,00		62746,00	5020,00	67766,00	
30	24	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы фундаментов	10,38555	587,90 38,89	20,50 8,75	6106,00 404,00	213,00 91,00	5489,00	584,00 535,00	7225,00	
31	25	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,38555	6424,06 412,01	12,36 3,42	66717,00 4279,00	129,00 36,00	62310,00	4012,00 5658,00	76387,00	
32	26	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы		10,38555	587,90	20,50	6106,00	213,00	5489,00	584,00	7225,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ площади подошвы фундаментов		38,89	8,75	404,00	91,00		535,00		
33	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,07065	39999,15 2387,45	1975,16 457,69	2826,00 169,00	139,00 32,00	2518,00	183,00 241,00	3250,00	
34	28	1111-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия цементные. Железнение**	$м^2$ покрытия	0,07065	256,28 235,32	6,26 2,23	18,00 17,00	0,00 0,00	1,00	16,00 3,00	37,00	
35	48	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	8,1	2088,35 504,04	261,68 80,12	16916,00 4083,00	2120,00 649,00	10713,00	5110,00 1762,00	23788,00	
36	49	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	48,6	-83,24 -11,20	-8,68 -2,52	-4045,00 -544,00	-421,00 -122,00	-3079,00	-720,00 -381,00	-5146,00	
37	52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,81	33199,00		26891,00		26891,00	2151,00	29042,00	
38	53	1116-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка**	шт.	3	42690,58 25932,26	2640,68 791,86	128072,00 77797,00	7922,00 2376,00	42353,00	78569,00 16531,00	223172,00	
39	54	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0756	1103028,00		83389,00		83389,00	6671,00	90060,00	
40	93	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	428	82,00		35096,00		35096,00	2808,00	37904,00	
41	107	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	$м^3$	0,3	35287,10 2050,04	2132,19 513,98	10586,00 615,00	639,00 154,00	9331,00	700,00 903,00	12189,00	
			07-01-01 Генеральный план										
42	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	325	227,84 0,00	227,84 59,14	74048,00 0,00	74048,00 19221,00		13839,00 7030,00	94917,00	
43	2	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	12,25	259,79 0,00	259,79 67,44	3182,00 0,00	3182,00 826,00		595,00 302,00	4079,00	
44	3	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	707,5	347,31 0,00	347,31 90,16	245722,00 0,00	245722,00 63788,00		45931,00 23333,00	314986,00	
45	4	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	19102,5	69,00		1318073,00			105446,00	1423519,00	
46	5	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	240	108,16 0,00	108,16 36,06	25958,00 0,00	25958,00 8654,00		6230,00 2575,00	34763,00	
47	6	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	240	90,85 0,00	90,85 30,29	21804,00 0,00	21804,00 7270,00		5234,00 2162,00	29200,00	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			02-01-04 Архитектурные решения										
48	8	222-502-0202 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм**	$м^2$	282,3	21422,00		6047431,00		6047431,00	483794,00	6531225,00	
			ИТОГО по акту					29922523,00 4664455,00	1688379,00 469107,00	22251618,00 0,00	4401331,00 2745907,00	37069761,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения 2,4%									**889674,26**	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									**1119803,34**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**781584,77**	
			ИТОГО									**39860823,38**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 гг									**44382635,18**	
			СКИДКА (5%)									**2219131,76**	
			ИТОГО с учетом скидки									**42163503,42**	
			НДС 12%									**5059620,41**	
			ИТОГО с учетом скидки									**47223123,83**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кудайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г. А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.