Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

130Ф1
Форма

Заказчик: Филиал Республиканского исламского религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана " мечеть "Жақия қажы" БИН 161041028049,РК,Акмолинская область,г.Кокшетау,ул. Е.Ауельбекова,91

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой", БИН 030340000451, г.Астана Сарыарка,ул.Кенесары,8,н.п.№21/А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство мечети по ул. Ауельбекова,93 в г.Кокшетау

(наименование, адрес)

Объект : Строительство мечети по ул. Ауельбекова,93 в г.Кокшетау

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от «07» 12. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 21 марта 2021г.

за март 2021г.

на Строительство мечети по ул. Ауельбекова,93 в г.Кокшетау

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Фундамент													
1	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	75	5878,18	1763,18	440864	132239	241050	116329	591962	
						901	766,8	67575	57510	–	34769		
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	73,4	22759,13	1108,93	1670520	81395	1493305	103907	1885151	
						1305,45	250,19	95820	18364	–	110724		
3	3	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	716	1783,37	28,43	1276893	20356	1138275	115037	1478786	
						165,17	7,59	118262	5434	–	86856		
4	4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	138,5	27098,04	1704,37	3753079	236055	3230681	311361	4318061	

					2067,45	402,98	286342	55813	–	253621			
5	5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,7	220671		2140509		2140509	–	2274077	Казахстан
						–		–		–	133568		
6	6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=0,510;	т	27,846	209245		5826636		5826636	–	6190218	Казахстан
						–		–		–	363582		
7	7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,2	225041		3420623		3420623	–	3634070	Казахстан
						–		–		–	213447		
8	8	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % К=0,500;	шт. сборных конструкций	146	2249	1017,98	328354	148625	109555	127859	484681	
						480,64	261,52	70173	38182	–	28468		
9	9	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	212	4654,12	2274,41	986673	482175	268188	425011	1499773	
						1114,67	584,29	236310	123869	–	88089		
10	10	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=0,500;	м3	115,974	27754		3218742		3218742	–	3419592	Казахстан
						–		–		–	200850		
		Раздел 3 Стены и перегородки ниже отметки 0.000											
11	11	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	55	31829,21	1592,56	1750607	87591	1278280	377349	2260740	
						6995,19	382,12	384735	21017	–	132784		
12	12	1108-0401-0106	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	1292,86	146,24	129286	14624	14480	97059	240469	
						1001,82	41,82	100182	4182	–	14124		
13	13	2113-0806-1101	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 100 мм ГОСТ 6428-83	м2	100	2738		273800		273800	–	290885	Казахстан
						–		–		–	17085		
14	14	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	173,2	3398,73	196,97	588660	34115	312931	232014	871884	
						1395	45,4	241614	7863	–	51210		

15	15	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8832	269675		238177		238177	–	253039	Казахстан
						–		–		–	14862		
16	16	1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	10494,38	5031,44	125933	60377	7155	87680	226942	
						4866,68	1325,4	58400	15905	–	13329		
17	17	2104-0107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-2015	м3	5,72	67343		385202		385202	–	409239	Казахстан
						–		–		–	24037		
18	18	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	2328,15	1317,17	149002	84299	2212	96249	260555	
						976,41	298,08	62490	19077	–	15304		
19	19	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	4,011	66028		264838		264838	–	281364	Казахстан
						–		–		–	16526		
20	20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	25	40117,1	4759,64	1002928	118991	626949	256674	1338201	
						10279,5	1002,85	256988	25071	–	78599		
			Раздел 4 Перекрытия и покрытия ниже 0.000										
21	21	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2956,62	771,26	59132	15425	29155	21141	85282	
						727,61	168,22	14552	3364	–	5009		
22	22	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	63	3972,96	912,17	250296	57467	137263	80044	350953	
						882,01	194,72	55567	12267	–	20613		
23	23	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	478,56	6841		3273829		3273829	–	3478116	Казахстан
						–		–		–	204287		
			Раздел 5 Лестницы ниже 0.000										
24	24	1109-0302-0401	. Монтаж балок БМ-1БМ-2, по ж/б каменным опорам НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,4	33249,2	10346,73	13300	4139	1710	5989	20493	

						18627,51	3072,57	7451	1229	–	1204		
25	25	1109-0302-0401	. Монтаж Косоуров К-1,К-2,К-3,К-4 НР = 69 %										
				т конструкций	0,67	31555,79	10346,73	21142	6932	2864	9249	32287	
						16934,1	3072,57	11346	2059	–	1896		
26	26	2106-0405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,07	584870		625811		625811	–	664862	Казахстан
						–		–		–	39051		
27	27	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,07	7445,08	970,16	7966	1038	987	4102	12821	
						5552,96	2,76	5942	3	–	753		
28	28	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	61,6	1462,4	54,3	90084	3345	2315	101348	203377	
						1370,52	23,77	84424	1464	–	11945		
29	29	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	61,6	3485		214676		214676	–	228072	Казахстан
						–		–		–	13396		
30	30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,496	91,67	2,43	3529	94	1656	1236	5062	
						46,23	0,28	1780	11	–	297		
31	31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	38,496	77,63	1,72	2988	66	1882	726	3946	
						27,03	0,28	1041	11	–	232		
Раздел 6 Стены и перегородки выше отметки 0.000													
32	32	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	180	1285,07	28,43	231313	5117	196465	28920	276472	
						165,17	7,59	29731	1366	–	16239		
33	33	1109-0302-0401	Монтаж перемычек НР = 69 %	т конструкций	0,88057	31555,79	10346,73	27787	9111	3764	12156	42435	
						16934,1	3072,57	14912	2706	–	2492		
34	34	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,88057	524319		461700		461700	–	490510	Казахстан
						–		–		–	28810		
35	35	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	320	39389,59	1951,36	12604669	624435	10031731	1943527	15456003	
						6089,07	441,6	1948502	141312	–	907807		

36	36	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	109	2328,15	1317,17	253768	143572	3768	163926	443758	
						976,41	298,08	106429	32491	–	26064		
37	37	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	5,78	66028		381642		381642	–	405456	Казахстан
						–		–		–	23814		
38	38	1107-0104-0305	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т -прогон НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	2398,35	1387,37	31179	18036	449	19550	53894	
						976,41	298,08	12693	3875	–	3165		
39	39	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	10,2	37344,12	4759,64	380910	48548	227511	104723	515936	
						10279,5	1002,85	104851	10229	–	30303		
40	40	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	196,7	56144,92	1592,56	11043706	313257	9488706	1224723	13033979	
						6312,88	382,12	1241743	75163	–	765550		
41	41	1108-0401-0403	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	3222,85	201,23	206262	12879	121069	69963	293461	
						1129,91	45,54	72314	2915	–	17236		
42	42	1108-0301-0103	Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	40,2	21783,74	2317,24	875706	93153	644823	147694	1087260	
						3426,12	524,4	137730	21081	–	63860		
			Раздел 8 Проемы										
			8.1 Окна										
43	43	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	74,55	2868,46	174,18	213844	12985	127753	71519	303170	
						980,62	85,31	73105	6360	–	17807		
44	44	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	74,55	17162		1279427		1279427	–	1359263	Казахстан
						–		–		–	79836		
			8.2 Подоконные доски										
45	45	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	24	1889,52	9,89	45348	237	39185	5441	53958	
						246,94	4,95	5927	119	–	3169		
46	46	2109-0205-0209	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	24	3406		81744		81744	–	86845	Казахстан

					–		–		–	5101			
47	47	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	16	111		1776		1776	–	1887	Казахстан
						–		–		–	111		
	8.3 Витражи												
48	48	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	145,8	3547,16	2,68	517176	391	359737	141343	699611	
						1077,15	–	157048	–	–	41092		
49	49	2109-0201-0501	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	145,8	9631		1404200		1404200	–	1491822	Казахстан
						–		–		–	87622		
	Раздел 9 Перекрытия и покрытия выше 0.000												
50	50	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2956,62	771,26	17740	4628	8747	6343	25586	
						727,61	168,22	4366	1009	–	1503		
51	51	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	3972,96	912,17	178783	41048	98045	57173	250680	
						882,01	194,72	39690	8762	–	14724		
52	52	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	287,04	6841		1963641		1963641	–	2086172	Казахстан
						–		–		–	122531		
53	53	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	312	797,91	21,68	248948	6764	22033	204898	482166	
						705,61	8,22	220150	2565	–	28320		
54	54	2110-0103-0101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	358,8	1162		416926		416926	–	442942	Казахстан
						–		–		–	26016		
55	55	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	32	48945,93	1848,11	1566270	59140	919073	547821	2246010	
						18376,8	435,72	588058	13943	–	131919		
56	56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5	220671		772349		772349	–	820544	Казахстан
						–		–		–	48195		

57	57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	225041		112521		112521	–	119542	Казахстан
						–		–		–	7021		
58	58	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4	907361,32	1342,32	362945	537	261903	91672	482985	
						251262	585,6	100505	234	–	28368		
59	59	1109-0301-0213	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,33	59499,2	30286,87	19635	9995	1581	7050	28350	
						24421,02	6542,16	8059	2159	–	1665		
60	60	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,333	299188		99630		99630	–	105847	Казахстан
						–		–		–	6217		
61	61	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	287,04	735,73	26,33	211184	7558	144140	55858	283705	
						207,24	4,28	59486	1229	–	16663		
62	62	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	287,04	601,59	22,89	172680	6570	127348	36614	222354	
						135,04	3,61	38762	1036	–	13060		
63	63	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	287,04	600,38	54,76	172333	15718	94950	60231	247076	
						214,83	13,25	61665	3803	–	14512		
64	64	1112-0101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	287,04	480,35	53,37	137880	15319	78465	44066	193299	
						153,62	13,25	44095	3803	–	11353		
65	65	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,8238	12879		100763		100763	–	107051	Казахстан
						–		–		–	6288		
Раздел 10 Кровля													
10.1 Кровля													
66	66	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	29	98569,68	1442,69	2858521	41838	2113615	648405	3725758	

						24243,7	599,4	703067	17383	–	218832		
67	67	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1100	3020,71	100,97	3322781	111067	995896	2067526	5726662	
						2014,38	28,63	2215818	31493	–	336355		
68	68	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1100	1253,27	6,94	1378597	7634	103499	966157	2491067	
						1152,24	3,45	1267464	3795	–	146313		
69	69	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	29	8870,16	58,63	257235	1700	228888	24671	299497	
						918,84	26,42	26646	766	–	17591		
70	70	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1100	309,01	2,72	339911	2992	298606	35690	399039	
						34,83	1,22	38313	1342	–	23438		
71	71	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	120	912,56	11,76	109507	1411	66980	38164	156886	
						342,63	3,06	41116	367	–	9215		
72	72	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120	1235		148200		148200	–	157448	Казахстан
						–		–		–	9248		
73	73	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	26	364		9464		9464	–	10055	Казахстан
						–		–		–	591		
74	74	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	82	6463,19	150,67	529982	12355	446594	69015	636374	
						866,25	48,57	71033	3983	–	37377		
75	75	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	220	757		166540		166540	–	176932	Казахстан
						–		–		–	10392		
76	76	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	3989		39890		39890	–	42379	Казахстан
						–		–		–	2489		

77	77	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	115	1518		174570		174570	–	185463	Казахстан
						–		–		–	10893		
78	78	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	90	955		85950		85950	–	91313	Казахстан
						–		–		–	5363		
10.2 Купол													
79	79	1109-0101-0101	Каркасы купола , высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	7,2	55416,17	17386,19	398996	125181	75096	161405	595370	
						27600	4888,94	198720	35200	–	34969		
80	80	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	7,2	524319		3775097		3775097	–	4010663	Казахстан
						–		–		–	235566		
81	81	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	100,215	2036,41	40,69	204079	4078	167155	31096	249850	
						327,76	17,01	32846	1705	–	14675		
82	82	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	100,215	309,01	2,72	30967	273	27204	3251	36353	
						34,83	1,22	3490	122	–	2135		
83	83	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	220,2	931,75	13,71	205171	3019	3015	180564	409805	
						904,35	6,76	199138	1489	–	24070		
84	84	2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм К=1,050;	м2	231,21	1168		270053		270053	–	286904	Казахстан
						–		–		–	16851		
85	85	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	220,2	1926,92	54,76	424308	12058	364944	46206	499874	
						214,83	13,25	47306	2918	–	29360		
86	86	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	220,2	1253,27	6,94	275970	1528	20719	193407	498666	
						1152,24	3,45	253723	760	–	29289		

87	87	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	220	5161,65	33,27	1135563	7319	903782	208361	1427785	
						1020,28	9,17	224462	2017	–	83861		
88	88	2910-0100-0100 (пл)	Облицовка купола нитридом титана и осидом титана	м2	260	10350		2691000		2691000	–	2858918	
						–		–		–	167918		
89	89	2910-0001-0100	Изготовление и монтаж узоров из нитрида титана и оксида титана	шт	1	533615,32		533615		533615	–	566913	
						–		–		–	33298		

Раздел 11 Отопление

11.1 Отопление

90	90	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	37,8	1023,3	15,97	38681	604	12187	25580	68271	
						684,93	5,61	25890	212	–	4010		
91	91	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	270	2287		617490		617490	–	656021	
						–		–		–	38531		
92	92	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	18	197,22	–	3550	–	338	3148	7116	
						178,44	–	3212	–	–	418		
93	93	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	278		5004		5004	–	5316	Казахстан
						–		–		–	312		
94	94	1116-0602-0301	Регулятор перепада температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	11	726,44	2,34	7991	26	775	7054	15984	
						653,69	0,63	7191	7	–	939		
95	95	2910-1000-1000 (пл)	Терморегулятор ручной прямой RTD-G/RTD 3640, , Danfoss 013L2164	шт	11	16487		181357		181357	–	192674	
						–		–		–	11317		
96	96	2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1283		17962		17962	–	19083	
						–		–		–	1121		
97	97	2304-0905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180 °С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3878		7756		7756	–	8240	
						–		–		–	484		
98	98	2304-0905-1204	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150 °С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4427		8854		8854	–	9406	
						–		–		–	552		

99	99	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	1638,67	19	117984	1368	86221	30319	157557	
						422,16	7,53	30396	542	–	9254		
100	100	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	1336,11	19	54781	779	36693	17266	76543	
						422,16	7,53	17309	309	–	4496		
101	101	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	95	1929,88	19	183339	1805	141428	40004	237280	
						422,16	7,53	40105	715	–	13937		
102	102	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	2351,18	34,82	42321	627	32177	9586	55146	
						528,76	14,64	9518	264	–	3239		
103	103	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2062,98	19	12378	114	9731	2526	15834	
						422,16	7,53	2533	45	–	930		
104	104	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	232	91,8	1,22	21298	283	100	20497	44403	
						90,15	–	20915	–	–	2608		
105	105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8	91,67	2,43	733	19	344	257	1052	
						46,23	0,28	370	2	–	62		
106	106	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	м2	21	593,43	4	12462	84	11152	858	14151	
						58,37	0,83	1226	17	–	831		
107	107	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537		10203		10203	–	10840	Казахстан
						–		–		–	637		
	11.2 Узел учета №4 -1шт												
108	108	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	25	2314,2	94,93	57855	2373	7447	47422	111846	
						1921,39	14,21	48035	355	–	6569		
109	109	2304-0905-0305	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	4341		108525		108525	–	115297	
						–		–		–	6772		

110	110	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13742,59	153,41	13743	153	12586	1032	15697	
						1002,75	50,27	1003	50	–	922		
111	111	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1477,02	–	1477	–	–	1108	2746	
						1477,02	–	1477	–	–	161		
112	112	2305-1501-1006	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 3,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G5/4A 160, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	71171		71171		71171	–	75612	
						–		–		–	4441		
113	113	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	754,6	2,34	755	2	111	630	1471	
						641,6	0,63	642	1	–	86		
114	114	2304-1009-0102	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	62048		62048		62048	–	65920	
						–		–		–	3872		
115	115	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	86590		86590		86590	–	91993	
						–		–		–	5403		
			Раздел 12 Вентиляция										
116	116	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	33	1511,42	53,36	49877	1761	4120	43562	99270	
						1333,22	13,8	43996	455	–	5831		
117	117	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	2,97	10606		31500		31500	–	33466	Казахстан
						–		–		–	1966		
118	118	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,9	5274,28	40,9	25844	200	17346	8211	36180	
						1693,41	16,51	8298	81	–	2125		
119	119	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17122		34244		34244	–	36381	
						–		–		–	2137		

Раздел 13 Водоснабжение В1

13.1 Водомерный узел №2

120	120	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2513,26	–	2513	–	2198	309	2998
						315,48	–	315	–	–	176	
121	121	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17197,03	216,74	17197	217	15785	1243	19591
						1195,74	72,16	1196	72	–	1151	
122	122	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2255,48	92,17	2255	92	298	1841	4352
						1865,43	13,8	1865	14	–	256	
123	123	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2283,25	119,94	6850	360	894	5565	13190
						1865,43	27,6	5596	83	–	775	
124	124	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804	–	854
						–		–		–	50	
125	125	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1916		5748		5748	–	6107
						–		–		–	359	
126	126	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	594,72	27,77	595	28	19	551	1218
						548,17	13,8	548	14	–	72	
127	127	2910-0020-2000 (пл)	Счетчик воды ОСВХ-40 «НЕПТУН» ДГ DN 40Класс точности С	шт	1	111000		111000		111000	–	117926
						–		–		–	6926	
128	128	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	4104,04	283,05	12312	849	1565	9879	23576
						3299,4	61,12	9898	183	–	1385	
129	129	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1719,17	21,02	1719	21	1233	465	2320
						465,06	8,55	465	9	–	136	
130	130	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2849,81	21,02	8549	63	7091	1393	10562
						465,06	8,55	1395	26	–	620	
131	131	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916		3832		3832	–	4071
						–		–		–	239	
132	132	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1340		5360		5360	–	5694

						–		–		–	334		
133	133	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	804		3216		3216	–	3417	
						–		–		–	201		
134	134	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	2	754,22	–	1508	–	794	700	2346	
						357,22	–	714	–	–	138		
135	135	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1642,02	15,54	19704	186	2196	16977	38970	
						1443,48	0,1	17322	1	–	2289		
136	136	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47	1862,96	18,7	87559	879	13447	71777	169279	
						1558,16	0,17	73234	8	–	9943		
137	137	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	18	2150,9	22,1	38716	398	7716	29996	73000	
						1700,16	0,27	30603	5	–	4288		
138	138	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	58	638,03	69,43	37006	4027	15430	14858	55100	
						302,57	34,5	17549	2001	–	3236		
139	139	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	19,8	286		5663		5663	–	6016	Казахстан
						–		–		–	353		
140	140	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	44	242		10648		10648	–	11312	Казахстан
						–		–		–	664		
141	141	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	3,4	1920,81	26,17	6531	89	54	6261	13590	
						1878,87	0,41	6388	1	–	798		
142	142	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,4	200		680		680	–	722	Казахстан

							–		–		–	42		
143	143	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб -футляр НР = 98 %	м трубопровода	1,2	2088,1	30,14	2506	36	27	2395	5207		
						2035,5	0,6	2443	1	–	306			
144	144	2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	252		302		302	–	321	Казахстан	
						–		–		–	19			
145	145	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	5	594,72	27,77	2974	139	94	2754	6085		
						548,17	13,8	2741	69	–	357			
146	146	2910-0100-0100 (пл)	Счетчики холодной и горячей воды АКВА L110 D15 C E класс C "WAVIoT" (ВАВИоТ)	шт	5	28583		142915		142915	–	151833		
						–		–		–	8918			
147	147	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	2255,48	92,17	11277	461	1489	9208	21763		
						1865,43	13,8	9327	69	–	1278			
148	148	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	818		4090		4090	–	4345	Казахстан	
						–		–		–	255			
149	149	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	5	2275		11375		11375	–	12085		
						–		–		–	710			
150	150	2302-0401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х16	шт.	10	20		200		200	–	212		
						–		–		–	12			
151	151	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537		644		644	–	684	Казахстан	
						–		–		–	40			
152	152	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1340		6700		6700	–	7118		
						–		–		–	418			
153	153	2910-0010-1000 (пл)	РТМК 25 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МУФТЫ	шт	5	2457		12285		12285	–	13052		
						–		–		–	767			
Раздел 14 Канализация К1														
154	154	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	1730,61	3,4	77877	153	41588	35462	120411		
						803,04	1,08	36137	49	–	7072			

155	155	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1146,51	1,4	11465	14	3077	8212	20905	
						837,46	0,48	8375	5	–	1228		
156	156	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707		1414		1414	–	1502	Казахстан
						–		–		–	88		
157	157	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	111		999		999	–	1061	Казахстан
						–		–		–	62		
158	158	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	4	8708,82	34,46	34835	138	32158	2556	39724	
						634,8	17,27	2539	69	–	2333		
159	159	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	3	1740,18	42,89	5221	129	1130	3923	9715	
						1320,76	13,8	3962	41	–	571		
160	160	2910-0001-1000 (пл)	Вентиляционный клапан Ф 100 мм4100 тенге	шт	2	4100		8200		8200	–	8712	
						–		–		–	512		
161	161	2910-0001-1000 (пл)	Вентиляционный клапан Ф 50 мм	шт	1	2700		2700		2700	–	2868	
						–		–		–	168		
162	162	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	12	1006,4	15,69	12077	188	11253	702	13576	
						52,96	6,11	636	73	–	797		
163	163	2301-0603-0701	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м	12	930		11160		11160	–	11856	
						–		–		–	696		
164	164	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,002	674519,3	248948,12	1349	498	61	932	2423	
						395046	75396,9	790	151	–	142		
165	165	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	9046		18092		18092	–	19221	Казахстан
						–		–		–	1129		
166	166	2910-0010-1000 (пл)	РТМК 40 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МУФТЫ	шт	5	2457		12285		12285	–	13052	
						–		–		–	767		

Раздел 15 Оборудование ВК

167	167	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	8	3000,39	90,34	24003	723	1752	21453	48292	
						2691	45,38	21528	363	–	2836		
168	168	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	999,42	0,13	7995	1	266	7573	16539	
						966	–	7728	–	–	971		
169	169	2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8	11031		88248		88248	–	93755	Казахстан
						–		–		–	5507		
170	170	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	4611		36888		36888	–	39190	
						–		–		–	2302		
171	171	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	3731,39	179,92	14926	720	2138	12182	28800	
						3016,98	90,78	12068	363	–	1692		
172	172	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18809		75236		75236	–	79931	Казахстан
						–		–		–	4695		

Раздел 16 Оборудование

16.2 ЩО1

173	173	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3952,51	86,19	3953	86	998	2089	6419	
						2868	33,52	2868	34	–	377		
174	174	2307-0201-0409	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548		11548		11548	–	12269	
						–		–		–	721		
175	175	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5690,98	106,49	5691	106	2824	2012	8184	
						2760	33,52	2760	34	–	481		
176	176	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4126		4126		4126	–	4383	
						–		–		–	257		
177	177	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	595,23	82,05	595	82	26	376	1032	
						487,56	33,52	488	34	–	61		

178	178	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12526		12526		12526	–	13308	Казахстан
						–		–		–	782		
179	179	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4735,19	24,44	33146	171	13655	13910	49992	
						2760	–	19320	–	–	2936		
180	180	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870		11610		11610	–	12334	
						–		–		–	724		
181	181	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519		1038		1038	–	1103	
						–		–		–	65		
182	182	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546		1092		1092	–	1160	
						–		–		–	68		
16.3 ЩО2													
183	183	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3952,51	86,19	3953	86	998	2089	6419	
						2868	33,52	2868	34	–	377		
184	184	2307-0201-0409	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548		11548		11548	–	12269	
						–		–		–	721		
185	185	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5690,98	106,49	5691	106	2824	2012	8184	
						2760	33,52	2760	34	–	481		
186	186	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4126		4126		4126	–	4383	
						–		–		–	257		
187	187	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	595,23	82,05	595	82	26	376	1032	
						487,56	33,52	488	34	–	61		
188	188	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12526		12526		12526	–	13308	Казахстан
						–		–		–	782		
189	189	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4735,19	24,44	33146	171	13655	13910	49992	

						2760	–	19320	–	–	2936		
190	190	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870		11610		11610	–	12334	
						–		–		–	724		
191	191	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519		1038		1038	–	1103	
						–		–		–	65		
192	192	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546		1092		1092	–	1160	
						–		–		–	68		
16.4 ЩО 3													
193	193	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3952,51	86,19	3953	86	998	2089	6419	
						2868	33,52	2868	34	–	377		
194	194	2307-0201-0408	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9601		9601		9601	–	10200	
						–		–		–	599		
195	195	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5690,98	106,49	5691	106	2824	2012	8184	
						2760	33,52	2760	34	–	481		
196	196	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4126		4126		4126	–	4383	
						–		–		–	257		
197	197	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	595,23	82,05	595	82	26	376	1032	
						487,56	33,52	488	34	–	61		
198	198	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12526		12526		12526	–	13308	Казахстан
						–		–		–	782		
199	199	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4735,19	24,44	28411	147	11705	11923	42851	
						2760	–	16560	–	–	2517		
200	200	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870		7740		7740	–	8223	
						–		–		–	483		
201	201	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519		1038		1038	–	1103	

						–		–		–	65		
202	202	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546		1092		1092	–	1160	
						–		–		–	68		
16.5 ЩО 4													
203	203	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3952,51	86,19	3953	86	998	2089	6419	
						2868	33,52	2868	34	–	377		
204	204	2307-0201-0409	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548		11548		11548	–	12269	
						–		–		–	721		
205	205	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5690,98	106,49	5691	106	2824	2012	8184	
						2760	33,52	2760	34	–	481		
206	206	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662		1662		1662	–	1766	
						–		–		–	104		
207	207	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	595,23	82,05	595	82	26	376	1032	
						487,56	33,52	488	34	–	61		
208	208	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12526		12526		12526	–	13308	Казахстан
						–		–		–	782		
209	209	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	4735,19	24,44	42617	220	17557	17885	64277	
						2760	–	24840	–	–	3775		
210	210	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 20 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3870		15480		15480	–	16446	
						–		–		–	966		
211	211	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519		1557		1557	–	1654	
						–		–		–	97		
212	212	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546		1092		1092	–	1160	
						–		–		–	68		

Раздел 17 Светильник

17

213	213	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	112	1192,45	47,03	133554	5267	670	93506	241229	
						1139,44	20,11	127617	2252	–	14169		
214	214	2307-0101-0251	Светильники подвесные, тип НСП15С-750-102 У3 ГОСТ 17677-82	шт.	112	6740		754880		754880	–	801985	
						–		–		–	47105		
			Раздел 18 Провода и кабели										
			18.1 Кабели , провода										
215	215	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	8895,5	414,18	3,22	3684338	28644	383218	2359578	6421056	
						367,88	0,53	3272477	4715	–	377140		
216	216	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,4943	122861		183591		183591	–	195047	Казахстан
						–		–		–	11456		
217	217	2306-0144-0402	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1405	191642		26926		26926	–	28606	Казахстан
						–		–		–	1680		
218	218	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	5,4672	281280		1537814		1537814	–	1633774	Казахстан
						–		–		–	95960		
219	219	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2244	461855		103640		103640	–	110107	Казахстан
						–		–		–	6467		
220	220	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0765	713866		54611		54611	–	58019	Казахстан
						–		–		–	3408		
221	221	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0663	1712064		113510		113510	–	120593	Казахстан
						–		–		–	7083		
222	222	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0867	1030510		89345		89345	–	94920	Казахстан
						–		–		–	5575		
223	223	2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 К=1,020;	км	0,6222	91750		57087		57087	–	60649	Казахстан
						–		–		–	3562		
224	224	2306-0904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;										
				км	0,255	28826		7351		7351	–	7810	Казахстан
						–		–		–	459		

225	225	2306-0112-0703	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1,020;	км	0,1428	171006	24420	24420	–	25944	Казахстан
						–	–	–	1524		
226	226	2306-0112-0704	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1,020;	км	0,051	267377	13636	13636	–	14487	Казахстан
						–	–	–	851		
227	227	2306-0112-0705	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х4-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1,020;	км	0,0102	403292	4114	4114	–	4371	Казахстан
						–	–	–	257		
228	228	2306-0112-0819	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1,020;	км	0,0102	1525361	15559	15559	–	16530	Казахстан
						–	–	–	971		
229	229	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;	км	0,408	201975	82406	82406	–	87548	Казахстан
						–	–	–	5142		
230	230	2306-0515-0102	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL16-2CR К=1,020;	м	0,0153	1214	19	19	–	20	
						–	–	–	1		

Всего	**121 102 648,32**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 596 030,32
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 427 122,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	866 295,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 620 199,00
- накладные расходы, тенге	15 346 340,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 381 171,00
- сметная прибыль (6,24 %), тенге	7 112 957,00
Всего	**121 102 648,32**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**121 102 648,32**
НДС (12 %)	14 532 317,80
Итого	**135 634 966,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазДемСтрой", БИН 030340000451,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Expert Group"
Технадзор

Принял (Заказчик)

Филиал Республиканского исламского религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана " мечеть "Жақия қажы"
БИН 161041028049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Ремвикт»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алдабергенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)