Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«Реконструкция газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха»

п. Топар «02» декабря 2020 года

Заказчик: ТОО ГРЭС «Главная распределительная энергостанция Топар»
п.и. 100016, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29.

(наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) от 30 ноября 2020 года ТОО «AB Construction» Республика Казахстан, Карагандинская обл. г. Караганда, район имени Казыбек би, ул Гоголя строение 34 А, каб №310 ГСЛ №0001119 от 10.09.2019 года в лице генерального директора Бриленок С.В.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес).

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 30.11.2020 года ТОО «Национальный центр эксперт» в лице директора Ташжанова С.А. и эксперта Исакова Е.С. аттестат №KZ83VJE00024699 30.03.2017г., аттестат №KZ89VJE00023912 10.03.2017г., аттестат №KZ06VJE00045485 27.05.2013г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 30.11.2020года ТОО «Құрылысэкспертпроект» в лице технического директора Голованова В.М. ГСЛ 15012549 от 03.07.2015 года, эксперта Калиниченкова Л.Г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха ГРЭС»

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «14» марта 2020 года № 09-134-060-573_Отделом Абайского района по земельному кадастру и недвижимости филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области ;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий АПЗ от «07» февраля 2020 года №KZ69VUA00179645; Государственное учреждение «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района»

(наименование органа вынесшего решение)

2. талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

_№KZ210002575763Ru__от 02.09.2020 года_Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области"_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) 279-1 КМ, 279-1 КЖ,ТОО «Курылысэкспертпроект»_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) №29-ТС-ГРЭС от 12 Марта 2020 года_____
ТОО ГРЭС «Главная распределительная энергостанция Топар»_____

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 года; окончание работ декабрь 2020 года;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: __3__; фактически, месяц: __3__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
3360	м3	3360		3360	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

4.1. Газоходы прямоугольные, переменного сечения.

4.2. Несущие конструкции - металлические балки различного сечения;

4.3. Перекрытие- сб. ж/6 плиты;

4.4. Стены наружные - ФБС 4 (керамзитобетонные);

4.5. Стены правая сторона внутренние - ФБС 3 (бетонные); Стены внутренние левая сторона-кирпич;

4.6. Газоходы - металлические; покрыты теплоизоляция минераловатными материалами;

4.7. Покрытие - сб. ж/6 плиты:

4.8. Покрытие примыкания к дымовой трубе - бетонное, монолитное по металлическим конструкциям настила;

4.9. Отделка наружная стен - штукатурка, улучшенная с окраской;

4.10. Отделка наружная газоходов - теплоизоляция и обшивкой тонколистовой оцинкованной сталью;

4. 11. Отделка внутренних стен - футеровка кислотоупорным торкрет-бетоном;

4. 12. Отделка внутренняя газоходов - футеровка кислотоупорным торкрет-бетоном;

4. 13. Полы - кислотоупорная плитка по бетонной стяжке (с добавлением жидкого стекла);

4.14. Потолок - футеровка кислотоупорным торкрет-бетоном по сетке стальной, плетеной;

4.15. Кровля - рулонная. плоская двухслойная из наплавляемых битумно-полимерных материалов с тепло- и звукоизоляцией из плит «Пеноплекс» по цементно-песчаный стяжке;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования - нет;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение II связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями- не предусмотрено проектом;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации);

всего 465,087 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 465,085 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 416 597 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 416,597 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Газоходы (борова) котлоагрегатов ст. №1, №2, №3, №4, №5, №6**

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию с учетом устранения выявленных замечаний, (приложение №1) к данному акту

Заказчик **Генеральный директор ТОО « Главная распределительная энергостанция Топар»**

Утегенов Темирлан Исатаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии))

Технический надзор:

1) Тасшанов Султан Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) ТОО «Курылысэкспертпроект» разработчик проекта

Голованов Виктор Михаилович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бриленок Сергей Викторевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)