Приложение 4-1
Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Стройка: «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

Объект: «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	2023-02-01				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»	**53 211 149,61**	**47 509 955,01**							**5 701 194,60**	**53 211 149,61**
Удержание аванса 30%		**14 252 986,50**							1 710 358,38	15 963 344,88
5 % на сдачу объекта		2 375 497,76							285 059,73	2 660 557,49
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**30 881 470,75**							**3 705 776,49**	**34 587 247,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

Руководитель _____ Ахметов М.Н.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 22.11.2019 г.

Эксперт _____ Ныгматов А.Н.

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 6

приемки выполненных работ за август от 25.08.2023 года

Локальная смета № 2-1-1

по Корректирующей смете № 2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

2.1 система в1 /трубопровод/

1	1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м трубопровода	7,7	1587,3	17,81	12222	137	90	8637	22528
					1557,76	0,12	11995	1	–	1669	
2	2 2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	7,623	103		785		785	–	848
					–		–		–	63	
3	3 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м трубопровода	175,5	1587,3	17,81	278571	3126	2059	196854	513459
					1557,76	0,12	273387	21	–	38034	
4	4 2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	173,745	103		17896		17896	–	19328



					–		–		–	1432		
5	5 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м трубопровода	5,5	1713,8	21,4	9426	118	60	6659	17372	
					1681,52	0,2	9248	1	–	1287		
6	6 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	5,445	124		675		675	–	729	Казахстан
					–		–		–	54		
7	7 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м трубопровода	75,8	2253,59	34,49	170822	2614	1702	119922	314003	
					2196,64	0,71	166505	54	–	23260		
8	8 2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	75,042	407		30542		30542	–	32985	Казахстан
					–		–		–	2443		

9	9 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	23,7	2496,95	690,2	59178	16358	425	33723	100333	
					1788,83	187,42	42395	4442	–	7432		
10	10 2301-0501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	23,463	665		15603		15603	–	16851	Казахстан
					–		–		–	1248		
11	11 1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	603,6	2395,51	745,22	1445930	449815	13732	795812	2421081	
					1627,54	203,63	982383	122911	–	179339		
12	12 2301-0501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	597,564	2023		1208872		1208872	–	1305582	Казахстан
					–		–		–	96710		

2.2 система т3,т4 /трубопровод/

3	13 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м трубопровода	12	1587,3	17,81	19048	214	141	13460	35109
					1557,76	0,12	18693	1	–	2601	
4	14 2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	11,88	103		1224		1224	–	1322
					–		–		–	98	
5	15 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25;	м трубопровода	197,2	1587,3	17,81	313016	3512	2313	221194	576947
					1557,76	0,12	307190	24	–	42737	
6	16 2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	195,228	103		20108		20108	–	21717



					–		–		–	1609		
17	17 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м трубопровода	212,9	1713,8	21,4	364868	4556	2316	257788	672468	
					1681,52	0,2	357996	43	–	49812		
18	18 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	210,771	124		26136		26136	–	28227	Казахстан
					–		–		–	2091		
19	19 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25;	м трубопровода	187,4	1871,89	25,28	350792	4737	2221	247604	646268	
					1834,76	0,32	343834	60	–	47872		
20	20 2301-0501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	185,526	184		34137		34137	–	36868	Казахстан
					–		–		–	2731		

21	21 1116-0501-0204											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	65,2	2073,32	29,93	135180	1951	1028	95207	248818	
					2027,62	0,47	132201	31	–	18431		
22	22 2301-0501-1405											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	64,548	283		18267		18267	–	19728	Казахстан
					–		–		–	1461		
23	23 1116-0501-0205											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	38,8	2253,59	34,49	87439	1338	871	61386	160731	
					2196,64	0,71	85230	28	–	11906		
24	24 2301-0501-1407											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	38,016	407		15473		15473	–	16711	Казахстан
					–		–		–	1238		
	2.3 Система В1 выше отм 0,0000											

25	25 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	345,9	1587,3	17,81	549047	6160	4057	387987	1011997	
					1557,76	0,12	538829	42	–	74963		
26	26 2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	342,441	103		35271		35271	–	38093	
					–		–		–	2822		
27	27 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	4,2	1713,8	21,4	7198	90	46	5085	13266	
					1681,52	0,2	7062	1	–	983		
28	28 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	4,158	124		516		516	–	557	Казахстан
					–		–		–	41		

9	29	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	38,4	2253,59	34,49	86538	1324	862	60752	159073	
						2196,64	0,71	84351	27	–	11783		
0	30	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	38,016	407		15473		15473	–	16711	Казахстан
						–		–		–	1238		
1	31	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	98,5	2496,95	690,2	245950	67985	1765	140156	416994	
						1788,83	187,42	176200	18461	–	30888		
2	32	2301-0501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	97,515	665		64847		64847	–	70035	Казахстан
						–		–		–	5188		

2.4 система т3,т4 /выше отм 0,000/

29	29 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	38,4	2253,59	34,49	86538	1324	862	60752	159073	
					2196,64	0,71	84351	27	–	11783		
30	30 2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	38,016	407		15473		15473	–	16711	Казахстан
					–		–		–	1238		
31	31 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	98,5	2496,95	690,2	245950	67985	1765	140156	416994	
					1788,83	187,42	176200	18461	–	30888		
32	32 2301-0501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	97,515	665		64847		64847	–	70035	Казахстан
					–		–		–	5188		

2.4 система т3,т4 /выше отм 0,000/

33	33 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	696,8	1587,3	17,81	1106031	12410	8173	781582	2038622	
					1557,76	0,12	1085447	84	–	151009		
34	34 2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	689,832	103		71053		71053	–	76737	
					–		–		–	5684		
35	35 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	88,6	1713,8	21,4	151843	1896	964	107281	279854	
					1681,52	0,2	148983	18	–	20730		
36	36 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	87,714	124		10877		10877	–	11747	Казахстан
					–		–		–	870		

Итого	**11 363 699**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 771 929
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	578 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 630 580
- накладные расходы, тенге	3 541 089
в т.ч. зарплата, тенге	318 698
- сметная прибыль (8 %), тенге	841 757
Всего	**11 363 699**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**227 274**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 590 973**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**12 170 522**
понижающий коэффициент 0,95	11 561 995,90
НДС (12 %)	1 387 439,51
Итого	**12 949 435,41**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

Руководитель _____ **Ахметов М.Н.**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Нығматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.
Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Горячее водоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 5
приемки выполненных работ за август от 25.08.2023 года
Локальная смета № 6-1-1
по Корректирующей смете № 1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,07375	1182561,63	496599,75	87214	36624	1588	57600	156399	
						664430	124468	49002	9180	–	11585		
2	2	2910-2200-5550(пл)	ПП труба со стеловолокном диаметром 90 мм	м	73,75	16400		1209500		1209500	–	1306260	
						–		–		–	96760		

3	3 1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,07375	1029530,29	453007,99	75928	33409	853	50098	136108
					564960	121193,5	41666	8938	–	10082	
4	4 2910-2200-5550(пл)	ПП труба со стеловолокном диаметром 63 мм	м	73,75	7200		531000		531000	–	573480
					–		–		–	42480	
5	5 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,032	1018324,08	448624,37	32586	14356	321	21509	58423
					559680	119260,25	17910	3816	–	4328	
6	6 2910-2200-5550(пл)	ПП труба со стеловолокном диаметром 40 мм	м	32	3620		115840		115840	–	125107
					–		–		–	9267	
7	7 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	2074,03	1346,94	6222	4041	–	3234	10212
					727,09	361,86	2181	1086	–	756	
8	8 2302-0302-5111	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16	шт.	2	3305		6610		6610	–	7139 Казахстан
					–		–		–	529	

9	9 2302-0303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	1	538		538		538	–	581	Казахстан
					–		–		–	43		
10	10 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	70	1407,4	914,74	98518	64032	–	51166	161659	
					492,66	245,67	34486	17197	–	11975		
11	11 2302-0302-5915	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10	шт.	1	1143		1143		1143	–	1234	Казахстан
					–		–		–	91		
12	12 2302-0301-0321	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x2, PN 16	шт.	2	773		1546		1546	–	1670	Казахстан
					–		–		–	124		
13	13 2302-0301-0314	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16	шт.	2	357		714		714	–	771	Казахстан
					–		–		–	57		
14	14 2302-0301-0315	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/2, PN 16	шт.	3	466		1398		1398	–	1510	Казахстан
					–		–		–	112		

15	15 2302-0303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	5	1492	7460	7460	–	8057	Казахстан
					–	–	–	597		
16	16 2302-0303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	11	688	7568	7568	–	8173	Казахстан
					–	–	–	605		
17	17 2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	1	180	180	180	–	194	Казахстан
					–	–	–	14		
18	18 2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	562	562	562	–	607	Казахстан
					–	–	–	45		
19	19 2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	18	1557	28026	28026	–	30268	Казахстан
					–	–	–	2242		
20	20 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	20	765	15300	15300	–	16524	Казахстан
					–	–	–	1224		
21	21 2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	6	545	3270	3270	–	3532	Казахстан
					–	–	–	262		



22	22 2302-0303-1901	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	8	184		1472		1472	–	1590	Казахстан
					–		–		–	118		
23	23 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	6	5366,71	2898,27	32200	17390	850	18437	54688	
					2326,85	777	13961	4662	–	4051		
24	24 2304-0902-0305	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	64801		259204		259204	–	279940	
					–		–		–	20736		
25	25 2304-0902-0307	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	87079		87079		87079	–	94045	
					–		–		–	6966		
26	26 2304-0902-3106	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9245		9245		9245	–	9985	
					–		–		–	740		

Итого	**3 048 156**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 291 267
- накладные расходы, тенге	202 044
в т.ч. зарплата, тенге	18 184

- сметная прибыль (8 %), тенге	225 789
Всего	**3 048 156**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 963**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**3 109 119**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**3 264 575**
понижающий коэффициент 0,95	3 101 346,25
НДС (12 %)	372 161,55
Итого	**3 473 507,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1
БИН 990340004421

Руководитель _____ **Ахметов М.Н.**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Горячее водоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 4
приемки выполненных работ за август от 25.08.2023 года
Локальная смета № 6-1-1
на Горячее водоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	628,46	209,79	209,79	131845	131845	–	23399	167664	Казахстан
					–	51,71	–	32498	–	12420		
2	2 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	141,03	225,86	225,86	31853	31853	–	5653	40506	Казахстан
					–	55,67	–	7851	–	3000		
3	3 4121-0201-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(141,03*1,75=246,8025*15=3702,04т*км)	т·км	3702,04	40		148082		–	–	159929	Казахстан
					–		–		–	11847		

4	4	1101-0205-0302											
			Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19,44	1934,86	–	37614	–	–	27082	69872	Казахстан
						1934,86	–	37614	–	–	5176		
		Раздел 5 Демонтажные работы											
8	46	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	78	471,71	101,68	36793	7931	284	22737	64292	Казахстан
						366,39	38,48	28578	3001	–	4762		
9	47	1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	78	333,45	88,27	26009	6885	184	15517	44848	Казахстан
						242,82	33,49	18940	2612	–	3322		
10	48	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	26	2182,79	821,56	56753	21361	–	30128	93831	Казахстан
						1361,23	248,14	35392	6452	–	6950		
11	49	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	35,5	107		3799		–	–	4103	Казахстан
						–		–		–	304		

12	50 4121-0201-1500											
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	535,5	40		21420		–	–	23134	Казахстан
				–		–		–	1714		
	Раздел 6 Пересечение с коммуникациями -3 шт.										
13	51 1122-1501-0104										
	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 НР = 72 % К=3,000;	м короба	7,5	8744,55	1391,84	65584	10439	42300	11606	83365	Казахстан
				1712,72	436,6	12845	3275	–	6175		
14	52 2105-0204-0802										
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (№18-9м) К=3,000;	т	0,4401	303060		133377		133377	–	144047	Казахстан
				–		–		–	10670		

Итого	**895 591**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 689

- материалы, изделия и конструкции, тенге	176 145
- накладные расходы, тенге	136 122
в т.ч. зарплата, тенге	12 251
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 340

Всего	**895 591**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 912**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**913 503**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**959 178**
понижающий коэффициент 0,95	911 219,06
НДС (12 %)	109 346,29
Итого	**1 020 565,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

Руководитель _____ **Ахметов М.Н.**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Нығматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 3
приемки выполненных работ за август от 25.08.2023 года
Локальная смета № 2-1-3
на Отопление. Блок Б

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отопление										

1	39 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	124	1599,73	23,13	198367	2868	139006	41463	259016	Казахстан
					455,58	8,84	56492	1096	–	19186		
2	40 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	380	1710,96	23,13	650165	8789	468255	127065	839408	Казахстан
					455,58	8,84	173120	3359	–	62178		
3	41 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	76	1344,27	23,13	102165	1758	65783	25413	137784	Казахстан
					455,58	8,84	34624	672	–	10206		
4	42 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	179	2081,81	23,13	372644	4140	286955	59854	467098	Казахстан
					455,58	8,84	81549	1582	–	34600		

5	43	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	93	2255,58	23,13	209769	2151	165249	31098	260136	Казахстан
						455,58	8,84	42369	822	–	19269		
6	44	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	31	2968,93	50,24	92037	1557	63676	19705	120681	Казахстан
						864,64	18,18	26804	564	–	8939		
7	45	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка д.76 мм НР = 72 %	м трубопровода	13	3526,03	60,3	45838	784	31721	9799	60088	Казахстан
						1025,68	21,25	13334	276	–	4451		
8	48	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	228	1217,8	19,84	277658	4524	99590	126063	436019	Казахстан
						761,16	6,77	173544	1544	–	32298		

9	49	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1200	2293		2751600		2751600	–	2971728	Казахстан
						–		–		–	220128		
10	54	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	108	1259		135972		135972	–	146850	Казахстан
						–		–		–	10878		
11	55	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005(для дренажа)	шт.	35	818		28630		28630	–	30920	Казахстан
						–		–		–	2290		
12	56	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1259		42806		42806	–	46230	Казахстан
						–		–		–	3424		
13	57	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка HP = 72 %	шт.	2	2725,26	369,8	5451	740	120	3542	9712	Казахстан
						2295,56	164,35	4591	329	–	719		
14	58	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	шт.	2	3055		6110		6140	–	6599	Казахстан
						–		–		–	489		

15	59	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	980,76	1,28	3923	5	507	2458	6891	Казахстан
						852,85	0,63	3411	3	–	510		
16	62	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	103	537		55311		55311	–	59736	Казахстан
						–		–		–	4425		
	Раздел 3 Транзит												
	70	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	76	2968,93	50,24	225639	3818	156108	48308	295863	Казахстан
17						864,64	18,18	65713	1382	–	21916		
	Раздел 4 Демонтажные работы												
	76	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	759	390,75	3,03	296579	2300	23582	195492	531437	Казахстан
18						356,65	1,08	270697	820	–	39366		
	77	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	124	672,19	5,18	83352	642	6636	54937	149352	Казахстан

19					613,49	1,84	76073	228	–	11063		
	78 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	13	854,67	7,33	11111	95	798	7383	19974	Казахстан
20					785,95	2,82	10217	37	–	1480		
	79 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	108	1064,4	48	114955	5184	–	80923	211548	Казахстан
21					1016,4	24,28	109771	2622	–	15670		
	80 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	5,7	107		610		–	–	659	Казахстан
22					–		–		–	49		
	81 4121-0201-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	85,5	40		3420		–	–	3694	Казахстан
23					–		–		–	274		

Итого	**7 071 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 142 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 528 415
- перевозка грузов, тенге	4 030
- накладные расходы, тенге	833 503
в т.ч. зарплата, тенге	75 015

- сметная прибыль (8 %), тенге	523 808
Всего	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 071 423**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**141 428**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**7 212 851**
понижающий коэффициент 0,95	**6 852 208,45**
НДС (12 %)	822 265,01
Итого	**7 674 473,46**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

Руководитель _____ **Ахметов М.Н.**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 2
приемки выполненных работ за август от 25.08.2023 года
Локальная смета № 2-1-2
на Отопление. Блок В

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Отопление

1	42	1116-0301-0101											
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	429	1599,73	23,13	686284	9923	480918	143450	896113	Казахстан
					455,58	8,84	195444	3792	–	66379		
2	43	1116-0301-0102											
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1887	1710,96	23,13	3228582	43646	2325256	630979	4168326	Казахстан
					455,58	8,84	859679	16681	–	308765		
3	44	1116-0301-0103											
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	1344,27	23,13	40328	694	25967	10031	54388	Казахстан
					455,58	8,84	13667	265	–	4029		
4	45	1116-0301-0104											
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	99	2081,81	23,13	206099	2290	158707	33103	258338	Казахстан
					455,58	8,84	45102	875	–	19136		

5	46	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	63	2255,58	23,13	142102	1457	111943	21066	176221	Казахстан
						455,58	8,84	28702	557	–	13053		
6	47	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	108	2968,93	50,24	320644	5426	221837	68648	420435	Казахстан
						864,64	18,18	93381	1963	–	31143		
7	48	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка д.76 мм НР = 72 %	м трубопровода	29	3526,03	60,3	102255	1749	70761	21860	134044	Казахстан
						1025,68	21,25	29745	616	–	9929		
8	51	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	300,2	1217,8	19,84	365584	5956	131127	165983	574092	Казахстан
						761,16	6,77	228500	2032	–	42525		



9	52 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1580	2293		3622940		3622940	–	3912775	Казахстан
					–		–		–	289835		
10	57 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	225	1259		283275		283275	–	305937	Казахстан
					–		–		–	22662		
11	58 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005(для дренажа)	шт.	26	818		21268		21268	–	22969	Казахстан
					–		–		–	1701		
12	59 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1259		32734		32734	–	35353	Казахстан
					–		–		–	2619		
13	60 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	2	2725,26	369,8	5451	740	120	3542	9712	Казахстан
					2295,56	164,35	4591	329	–	719		
14	61 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	шт.	2	3055		6110		6110	–	6599	Казахстан
					–		–		–	489		

15	65	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	199	537		106863		106863	–	115412	Казахстан
						–		–		–	8549		
		Раздел 3 Транзит											
16	73	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	52	2968,93	50,24	154384	2612	106811	33052	202431	Казахстан
						864,64	18,18	44961	945	–	14995		
		Раздел 4 Демонтажные работы											
17	79	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	2245	390,75	3,03	877234	6802	69752	578235	1571907	Казахстан
						356,65	1,08	800679	2425	–	116438		
18	80	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	171	672,19	5,18	114944	886	9152	75760	205960	Казахстан
						613,49	1,84	104907	315	–	15256		
19	81	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	29	854,67	7,33	24785	213	1780	16470	44555	Казахстан
						785,95	2,82	22793	82	–	3300		

20	82 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	229	1064,4	48	243748	10992	–	171588	448563	Казахстан
					1016,4	24,28	232756	5560	–	33227		
21	83 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	5,7	107		610		–	–	659	Казахстан
					–		–		–	49		
22	84 4121-0201-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	85,5	40		3420		–	–	3694	Казахстан
					–		–		–	274		

Итого	**13 568 483**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 704 907
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 787 321
- перевозка грузов, тенге	4 030
- накладные расходы, тенге	1 973 767
в т.ч. зарплата, тенге	177 640
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 005 072
Всего	**13 568 483**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**271 370**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 839 853**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**14 531 846**

понижающий коэффициент 0,95	13 805 253,70
НДС (12 %)	1 656 630,44
Итого	**15 461 884,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

Руководитель _____ **Ахметов М.Н.**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Нығматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03, приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 25.08.2023 года
Локальная смета № 2-1-1
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Система В1 ниже отм.0,000

1.1 Водомерный узел №1, №2

1	1 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 72 %	узел	2	34750,19	1382,02	69500	2764	30882	26369	103539	
					17927,35	383,87	35855	768	–	7670		
2	4 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	19526,52	262,58	39053	525	35947	1980	44316	
					1290,33	84,4	2581	169	–	3283		
3	5 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4411,71	332,04	8823	664	1043	5226	15173	
					3558,1	71,7	7116	143	–	1124		
4	6 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	–	117761	Казахстан
					–		–		–	8723		

5	7 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2448,18	138,61	9793	554	1191	5887	16934	
					2011,7	32,38	8047	130	–	1254		
6	8 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	29844		119376		119376	–	128926	Казахстан
					–		–		–	9550		
7	9 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757	Казахстан
					–		–		–	797		
8	10 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1369		10952		10952	–	11828	Казахстан
					–		–		–	876		
9	11 2304-0501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2778		5556		5556	–	6000	
					–		–		–	444		
	1.2 Трубопровод											
10	30 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	818		34356		34356	–	37104	Казахстан

											–		
											–	2748	
11	31 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	39	1259		49101		49101	–	53029	Казахстан
					–		–		–	3928		
12	32 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2280		11400		11400	–	12312	Казахстан
					–		–		–	912		
13	33 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4411,71	332,04	17647	1328	2086	10454	30349	
					3558,1	71,7	14232	287	–	2248		
14	34 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54519		218076		218076	–	235522	Казахстан
					–		–		–	17446		
15	35 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2490		19920		19920	–	21514	Казахстан
					–		–		–	1594		
16	43 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	59	2103,24	887,14	124091	52341	–	68477	207973	

					–		–		–	2748			
11	31 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	39	1259		49101		49101	–	53029	Казахстан	
					–		–		–	3928			
12	32 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2280		11400		11400	–	12312	Казахстан	
					–		–		–	912			
13	33 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4411,71	332,04	17647	1328	2086	10454	30349		
					3558,1	71,7	14232	287	–	2248			
14	34 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54519		218076		218076	–	235522	Казахстан	
					–		–		–	17446			
15	35 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2490		19920		19920	–	21514	Казахстан	
					–		–		–	1594			
16	43 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	59	2103,24	887,14	124091	52341	–	68477	207973		

						1216,1	395,88	71750	23357	–	15405		
17	44	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	321,2	537		172484		172484	–	186283	Казахстан
						–		–		–	13799		
		Раздел 2 Система Т3, Т4 ниже 0,000											
		2.1 Водомерный узел №3											
18	49	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	18663,39	349,39	18663	349	10199	5906	26535	
						8115,21	87,88	8115	88	–	1966		
19	52	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	17330,51	255,63	17331	256	15785	990	19787	
						1290,33	84,64	1290	85	–	1466		
20	53	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2448,18	138,61	4896	277	596	2943	8466	
						2011,7	32,38	4023	65	–	627		

21	54	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844		59688		59688	–	64463	Казахстан
						–		–		–	4775		
22	55	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1369		5476		5476	–	5914	Казахстан
						–		–		–	438		
23	56	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916		1916		1916	–	2069	
						–		–		–	153		
		2.2 Водомерный узел №4											
24	62	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	18663,39	349,39	18663	349	10199	5906	26535	
						8115,21	87,88	8115	88	–	1966		
25	65	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	1276,6	180,59	1277	181	14	822	2267	
						1081,58	58,97	1082	59	–	168		

26	66 2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9879	9879	9879	–	10669		
					–	–	–	790			
27	67 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916	3832	3832	–	4139		
					–	–	–	307			
28	68 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804	1608	1608	–	1737		
					–	–	–	129			
29	69 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	497	596	596	–	644	Казахстан	
					–	–	–	48			
30	70 2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1178	1178	1178	–	1272	Казахстан	
					–	–	–	94			
	2.3 Трубопровод										
31	79 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	818	39264	39264	–	42405	Казахстан	
					–	–	–	3141			

32	80 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	1259		52878		52878	–	57108	Казахстан
					–		–		–	4230		
33	81 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2280		4560		4560	–	4925	Казахстан
					–		–		–	365		
34	82 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5822		11644		11644	–	12576	Казахстан
					–		–		–	932		
35	90 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	59	2103,24	887,14	124091	52341	–	68477	207973	
					1216,1	395,88	71750	23357	–	15405		
36	91 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	182,2	537		97841		97841	–	105668	Казахстан
					–		–		–	7827		

Раздел 3 Система В1 выше 0,000

37	100 1116-0501-0202	3 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	389,1	1713,8	21,4	666840	8327	4233	471137	1229015	
					1681,52	0,2	654279	78	–	91038		

38	101 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные К=0,990;	м	385,209	221		85131		85131	–	91941	Казахстан
					–		–		–	6810		
39	104 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	96	40		3840		3840	–	4147	Казахстан
					–		–		–	307		
40	105 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	176	29		5104		5104	–	5512	Казахстан
					–		–		–	408		
41	106 2302-0401-0805	муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	301	234		70434		70434	–	76069	Казахстан
					–		–		–	5635		
42	107 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	138	818		112884		112884	–	121915	Казахстан
					–		–		–	9031		
43	113 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	213	2103,24	887,14	447990	188961	–	247213	750819	
					1216,1	395,88	259029	84322	–	55616		
44	114 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,9	537		41832		41832	–	45179	Казахстан
					–		–		–	3347		

Раздел 4 Система Т3, Т4 выше 0,000

45	117	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	363,2	1713,8	21,4	622452	7772	3952	439777	1147207	
						1681,52	0,2	610728	73	–	84978		
46	118	2301-0602-0202	Труоы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные К=0,990;	м	359,568	150		53935		53935	–	58250	Казахстан
						–		–		–	4315		
47	120	2302-0401-2402	Троиник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	64	40		2560		2560	–	2765	Казахстан
						–		–		–	205		
48	121	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	164	29		4756		4756	–	5136	Казахстан
						–		–		–	380		
49	122	2302-0401-0805	муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	151	234		35334		35334	–	38161	Казахстан
						–		–		–	2827		
50	123	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	105	818		85890		85890	–	92761	Казахстан
						–		–		–	6871		

51	124	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	39	1259		49101		49101	–	53029	Казахстан
						–		–		–	3928		
52	125	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	36	2647,63	359,03	95315	12925	2156	61903	169795	
						2228,7	159,56	80233	5744	–	12577		
53	126	2304-1010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	36	2197		79092		79092	–	85419	
						–		–		–	6327		
54	130	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	213	2103,24	887,14	447990	188961	–	247213	750819	
						1216,1	395,88	259029	84322	–	55616		
55	131	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,2	537		26957		26957	–	29114	Казахстан
						–		–		–	2157		
			Раздел 10 Демонтажные работы										
56	155	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	4	1038,41	5,36	4154	21	–	2983	7708	
						1033,05	2,71	4132	11	–	571		
57	156	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	1933,7	409,75	–	792334	–	–	570483	1471842	
						409,75	–	792337	–	–	109025		

58	158	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	725,8	737,95	3,67	535604	2664	19183	369906	977951
						707,85	–	513758	–	–	72441	
59	159	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	752,3	887,58	10,27	667726	7726	–	475254	1234418
						877,31	0,1	660000	75	–	91438	
60	160	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	10	1206,85	357,7	12069	3577	–	6818	20398
						849,15	97,74	8492	977	–	1511	
61	161	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,46; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	219,5	361,87	0,55	79430	121	–	57130	147485
						361,32	0,17	79310	37	–	10925	

62	162	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	529	302,62	1,34	160086	709	–	114908	296994
						301,28	0,41	159377	217	–	22000	
63	163	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	1,5	107		161		–	–	174
						–		–		–	13	
64	164	4121-0201-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(1,5*15=22,5т*км)	т·км	22,5	40		900		–	–	972
						–		–		–	72	
65	165	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	23	1000,64	1,07	23015	25	3379	14129	40116
						852,67	0,54	19611	12	–	2972	
66	166	1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	25	828,32	1,71	20708	43	4229	11850	35163
						657,45	0,87	16436	22	–	2605	

67	167 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	709,7	5,59	14904	117	3776	7968	24702
					524,3	2,7	11010	57	–	1830	
68	168 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25	860,66	5,92	21517	148	4900	11909	36100
					658,73	2,86	16468	72	–	2674	
69	169 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	36	3664,74	42,07	131931	1515	71382	43031	188959
					1639,85	20,27	59035	730	–	13997	

Итого	**11 084 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 588 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	537 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 912 769
- перевозка грузов, тенге	1 061
- накладные расходы, тенге	3 466 852
в т.ч. зарплата, тенге	312 016
- сметная прибыль (8 %), тенге	888 755
Всего	**11 084 507**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**221 690**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 306 197**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**11 871 507**

понижающий коэффициент 0,95	11 277 931,65
НДС (12 %)	1 353 351,80
Итого	**12 631 283,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

Руководитель _____ **Ахметов М.Н.**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**