Приложение 4-1
Правил организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

аказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

одрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

тройка: «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

бъект: «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	2023-02-01				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»	101 420 120,48	43 043 723,99							5 165 246,88	48 208 970,87
Удержание аванса 30%		12 913 117,20							1 549 574,06	14 462 691,26
5 % на сдачу объекта		2 152 186,20							258 262,34	2 410 448,54
ИТОГО К ОПЛАТЕ		27 978 420,59							3 357 410,48	31 335 831,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____ Ерубаева Б.Б

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ Ныгматов А.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 7
приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года
Локальная смета № 2-1-1
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Система В1 ниже отм.0,000										
			1.1 Водомерный узел №1, №2										
1	16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	3	97,37	1,33	292	4	5	204	536	Казахстан
						94,44	–	283	–	–	40		

2	17 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4,4	100,81	1,33	444	6	22	300	804	
					94,44	–	416	–	–	60		
	1.2 Трубопровод											
3	18 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	16	28772,33	144,94	460357	2319	436593	16000	514466	
					1340,33	48,57	21445	777	–	38109		
4	21 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	32	7708		246656		246656	–	266388	
					–		–		–	19732		
5	28 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	264,5	97,37	1,33	25754	352	423	17985	47238	
					94,44	–	24979	–	–	3499		
6	29 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	627,3	100,81	1,33	63238	834	3162	42654	114363	Казахстан
					94,44	–	59242	–	–	8471		
7	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	891,8	676,52	84,13	603321	75027	237246	235540	905970	

					326,36	40,47	291048	36091	–	67109		
8	37 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	8,47	255		2160		2160	–	2333	Казахстан
					–		–		–	173		
9	38 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	193,05	317		61197		61197	–	66093	Казахстан
					–		–		–	4896		

10	39 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	6,05	370	2239	2239	–	2418	Казахстан
					–	–	–	179		
11	40 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	83,38	640	53363	53363	–	57632	Казахстан
					–	–	–	4269		

12	41 2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	26,07	798		20804		20804	–	22468	Казахстан
					–		–		–	1664		
13	42 2111-0403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	663,96	1512		1003908		1003908	–	1084221	Казахстан
					–		–		–	80313		
	1.3 Ввод - 10 м											
14	45 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,9	1854,24	–	48025	–	–	34578	89211	
					1854,24	–	48025	–	–	6608		

15	46 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	25,9	880,35	–	22801	–	–	16417	42355	
					880,35	–	22801	–	–	3137		
16	47 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,01	409405	132009,26	4094	1320	23	2247	6848	
					275082,3	37044,01	2751	370	–	507		
17	48 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10,1	1359		13726		13726	–	14824	Казахстан
					–		–		–	1098		

Раздел 2 Система Т3, Т4 ниже 0,000

2.1 Водомерный узел №3

18	61 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,2	97,37	1,33	214	3	4	150	393	
					94,44	–	208	–	–	29		

2.2 Водомерный узел №4

19	71 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,2	97,37	1,33	214	3	4	150	393	
					94,44	–	208	–	–	29		

2.3 Трубопровод

20	78 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	713,5	97,37	1,33	69473	949	1142	48516	127428	
					94,44	–	67383	–	–	9439		
21	83 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	713,5	676,52	84,13	482697	60027	189812	188448	724837	
					326,36	40,47	232858	28875	–	53692		
22	84 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	13,2	255		3366		3366	–	3635	Казахстан
					–		–		–	269		

23	85 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	216,92	317	68764	68764	–	74265	Казахстан
					–	–	–	5501		
24	86 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	234,19	370	86650	86650	–	93582	Казахстан
					–	–	–	6932		

25	87 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	206,14	421	86785	86785	–	93728	Казахстан
					–	–	–	6943		
26	88 2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	71,72	597	42817	42817	–	46242	Казахстан
					–	–	–	3425		

27	89 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	42,68	640		27315		27315	–	29500	Казахстан
					–		–		–	2185		
	Раздел 3 Система В1 выше 0,000 3											
28	92 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	32	28772,33	144,94	920715	4638	873186	32000	1028932	
					1340,33	48,57	42891	1554	–	76217		
29	95 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	64	7708		493312		493312	–	532777	
					–		–		–	39465		
30	102 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	388,5	97,37	1,33	37828	517	622	26417	69385	
					94,44	–	36690	–	–	5140		

31	103 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	98,5	100,81	1,33	9930	131	496	6697	17957	
					94,44	–	9302	–	–	1330		
32	108 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	487	676,52	84,13	329465	40971	129557	128625	494737	
					326,36	40,47	158937	19709	–	36647		
33	109 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	380,49	317		120615		120615	–	130264	Казахстан
					–		–		–	9649		

34	110 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,62	370 / –	1709 / –	1709 / –	– / 137	1846	Казахстан
35	111 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	42,24	640 / –	27034 / –	27034 / –	– / 2163	29197	Казахстан

36	112	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	108,35	798		86463		86463	–	93380	Казахстан
					–		–		–	6917		
	Раздел 4 Система Т3, Т4 выше 0,000											
37	119	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1148,6	97,37	1,33	111839	1528	1838	78101	205135
						94,44	–	108474	–	–	15195	
38	127	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	785,4	676,52	84,13	531339	66076	208940	207438	797879
						326,36	40,47	256323	31785	–	59102	

39	128	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	766,48	317		242974		242974	–	262412	Казахстан
					–		–		–	19438		
40	129	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	97,46	370		36060		36060	–	38945	Казахстан
					–		–		–	2885		
	Раздел 5 Канализация К1 выше 0,000												
41	132	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	219,5	907,39	1,71	199172	375	522	142844	369377	
						903,3	0,55	198274	121	–	27361		

42	133	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	218,8614	254			55591		55591	–	60038 Казахстан
						–			–		–	4447	
43	134	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	529	875,8	4,14		463298	2190	2899	330394	857187
						866,18	1,27		458209	672	–	63495	
44	135	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	527,942	1077			568594		568594	–	614082 Казахстан
						–			–		–	45488	
45	136	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	133	84			11172		11172	–	12066 Казахстан
						–			–		–	894	
46	137	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	300			5400		5400	–	5832 Казахстан
						–			–		–	432	
47	138	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	236			1652		1652	–	1784 Казахстан
						–			–		–	132	

48	139	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	67	1072	1072	–	1158	Казахстан
						–	–	–	86		
49	140	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	103	131	13493	13493	–	14572	Казахстан
						–	–	–	1079		
50	141	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	48	278	13344	13344	–	14412	Казахстан
						–	–	–	1068		
51	142	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	48	466	22368	22368	–	24157	Казахстан
						–	–	–	1789		
52	143	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	545	4360	4360	–	4709	Казахстан
						–	–	–	349		
53	144	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	436	3052	3052	–	3296	Казахстан
						–	–	–	244		
54	145	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	155	2325	2325	–	2511	Казахстан

					–	–	–	186			
	146	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	28	364	10192	10192	–	11007	Казахстан
						–	–	–	815		
	147	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	28	553	15484	15484	–	16723	Казахстан
						–	–	–	1239		
	148	2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	233	8388	8388	–	9059	Казахстан
						–	–	–	671		
3	149	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	36	212	7632	7632	–	8243	Казахстан
						–	–	–	611		
9	150	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176	704	704	–	760	Казахстан
						–	–	–	56		
0	151	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013(приборный)	шт.	35	364	12740	12740	–	13759	Казахстан
						–	–	–	1019		

152	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	260	2103,24	887,14	546842	230656	–	301763	916493
					1216,1	395,88	316186	102929	–	67888	
153	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,2	537		21587		21587	–	23314 Казахстан
					–		–		–	1727	
	Раздел 10 Демонтажные работы										
154	1116-0701-0101	краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	48	512,58	46,38	24604	2226	–	16649	44553
					466,2	15,54	22378	746	–	3300	

Итого	**11 164 109**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 379 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	490 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	223 629
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 593 563
- накладные расходы, тенге	1 874 117
в т.ч. зарплата, тенге	168 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	826 969
Всего	**11 164 109**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**223 282**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 387 391**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**11 956 761**
НДС (12 %)	1 434 811,32
Итого	**13 391 572,32**

Возврат скидки 0,95 удержанных ранее актов за август месяц

Акт № 1 разница (11 871 507 - 11 277 931,65)	593 575,35
Акт № 2 разница (14 531 846 - 13 805 253,70)	726 592,30

Акт № 4 разница (959 178 - 911 219,06)	47 958,94
Акт № 5 разница (3 264 575 - 3 101 346,25)	163 228,75
Акт № 6 разница (12 170 522-11 561 995,90)	608 526,10
Итого	2 139 881,44
НДС 12%	**256 785,77**
Итого	2 396 667,21
Всего по Акту № 7 с учетом возврата скидки 0,95	
НДС (12 %)	1 691 597,09
Итого	**15 788 239,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____ **Ерубаева Б.Б**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 8
приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года
Локальная смета № 2-1-2
на Отопление. Блок В

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Тепловой узел										
1	15	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	2	23215,9	531,06	46432	1062	7397	27584	79937	Казахстан
						18986,35	169,11	37973	338	–	5921		

2	23 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	2531,63	477,01	5063	954	78	3105	8821	Казахстан
					2015,47	140,77	4031	282	–	653		
3	24 2304-1013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	47793		95586		95586	–	103233	Казахстан
					–		–		–	7647		
4	32 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	4383	87,78	35064	702	25293	6703	45109	Казахстан
					1133,56	30,22	9068	242	–	3342		
5	35 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	8	100,14	1,37	801	11	12	560	1470	Казахстан
					97,26	–	778	–	–	109		
6	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4	676,52	84,13	2706	337	1064	1056	4063	Казахстан
					326,36	40,47	1305	162	–	301		

7	37	2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	8,8	811		7137		7137	–	7708	Казахстан
						–		–		–	571		
	Раздел 2 Отопление												
8	49	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2616	99,3	1,37	259769	3584	1753	183191	478397	Казахстан
						97,26	–	254432	–	–	35437		
9	50	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	29	100,14	1,37	2904	40	44	2031	5330	Казахстан
						97,26	–	2821	–	–	395		
10	51	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	19	1217,8	19,84	23138	377	8299	10506	36336	Казахстан
						761,16	6,77	14462	129	–	2692		

11	52 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	100	2293		229300		229300	–	247644	Казахстан
					–		–		–	18344		
12	54 2304-1006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	26	10187		264862		264862	–	286051	Казахстан
					–		–		–	21189		
13	62 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	220	980,76	1,28	215767	282	27859	135192	379036	Казахстан
					852,85	0,63	187627	139	–	28077		
14	63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	54	90,14	2,99	4868	161	2013	1952	7366	Казахстан
					49,88	0,32	2694	17	–	546		
15	64 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	54	256,26	7,71	13838	416	11057	1740	16824	Казахстан
					43,79	0,97	2365	52	–	1246		
16	66 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	358	676,52	84,13	242194	30119	95239	94554	363688	Казахстан

						326,36	40,47	116837	14488	–	26940	
17	67 2111-0403-2903	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	31,9	4061			129546		129546	–	139910 Казахстан
					–			–		–	10364	
18	68 2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	33	4241			139953		139953	–	151149 Казахстан
					–			–		–	11196	

19	69	2111-0403-2905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	108,9	4658	507256	507256	–	547836	Казахстан
						–	–	–	40580		
20	70	2111-0403-2906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	69,3	4925	341303	341303	–	368607	Казахстан
						–	–	–	27304		

21	71 2111-0403-2908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	118,8	5527	656608	656608	–	709137	Казахстан
					–	–	–	52529		
22	72 2111-0403-2910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	31,9	6461	206106	206106	–	222594	Казахстан
					–	–	–	16488		

Раздел 3 Транзит

23	74 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	52	99,3	1,37	5164	71	35	3642	9510	Казахстан
					97,26	–	5058	–	–	704		
24	75 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811(в 2 слоя) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10	597,7	4,23	5977	42	5565	271	6748	Казахстан
					36,95	0,64	370	6	–	500		
25	76 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	1	86319,27	1878,38	86319	1878	55827	21243	116167	Казахстан
					28614,3	890,31	28614	890	–	8605		
26	77 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	930,13	26,13	22323	627	8277	9746	34635	Казахстан
					559,13	4,86	13419	117	–	2566		
27	78 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,0288	373194		10748		10748	–	11608	Казахстан
					–		–		–	860		

Итого **4 388 914**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	681 854
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 838 217
- накладные расходы, тенге	503 076
в т.ч. зарплата, тенге	45 277
- сметная прибыль (8 %), тенге	325 105
Всего	**4 388 914**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 778**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 476 692**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 700 527**
НДС (12 %)	564 063,24
Итого	**5 264 590,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____ **Ерубаева Б.Б**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 9
приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года
Локальная смета № 2-1-3
на Отопление. Блок Б

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Тепловой узел										
1	22	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	3030,56	592,26	6061	1185	115	3649	10487	Казахстан
						2380,6	153,63	4761	307	–	777		

2	23 2304-1013-0409	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	64047		128094		128094	–	138342	
					–		–		–	10248		
3	28 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	4	2545,61	–	10182	–	8780	1009	12086	
					350,49	–	1402	–	–	895		
	Раздел 2 Отопление											
4	46 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	883	99,3	1,37	87682	1210	592	61834	161477	Казахстан
					97,26	–	85881	–	–	11961		
5	47 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	13	100,14	1,37	1302	18	20	910	2389	
					97,26	–	1264	–	–	177		
6	48 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	10,07	1217,8	19,84	12263	200	4399	5568	19257	
					761,16	6,77	7665	68	–	1426		

7	49 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	53	2293		121529		121529	–	131251	Казахстан
					–		–		–	9722		
8	50 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	34	685,56	2,8	23309	95	2304	15073	41453	
					615,01	0,73	20910	25	–	3071		
9	51 2304-1006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	34	10187		346358		346358	–	374067	
					–		–		–	27709		
10	60 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	54	90,14	2,99	4868	161	2013	1952	7366	
					49,88	0,32	2694	17	–	546		
11	61 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	54	256,26	7,71	13838	416	11057	1740	16824	Казахстан
					43,79	0,97	2365	52	–	1246		

12	63 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	441	676,52	84,13	298345	37101	117319	116476	448007	
					326,36	40,47	143925	17847	–	33186		
13	64 2111-0403-2903	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	53,9	4061		218888	218888	–	236399	Казахстан	
					–		–	–		17511		

14	65	2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	83,6	4241 –	354548 –	354548 –	– 28364	382912	Казахстан
15	66	2111-0403-2905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	196,9	4658 –	917160 –	917160 –	– 73373	990533	Казахстан

16	67	2111-0403-2906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	102,3	4925	503828	503828	–	544134	Казахстан
						–	–	–	40306		
17	68	2111-0403-2908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	34,1	5527	188471	188471	–	203549	Казахстан
						–	–	–	15078		

18	69 2111-0403-2910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	14,3	6461	92392	92392	–	99783	Казахстан
					–	–	–	7391		
	Раздел 3 Транзит									
19	71 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	76	99,3	1,37	7547	104	51	5322	13899
					97,26	–	7392	–	–	1030	
20	72 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811(в 2 слоя) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14	597,7	4,23	8368	59	7791	379	9447
					36,95	0,64	517	9	–	700	

21	73	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	1	86319,27	1878,38	86319	1878	55827	21243	116167	
						28614,3	890,31	28614	890	–	8605		
22	74	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажным и на клее ПВА НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	32	930,13	26,13	29764	836	11036	12995	46180	
						559,13	4,86	17892	156	–	3421		
23	75	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,0384	373194		14331		14331	–	15477	Казахстан
						–		–		–	1146		

Итого	**4 021 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 106 903
- накладные расходы, тенге	248 150
в т.ч. зарплата, тенге	22 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	297 889
Всего	**4 021 486**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 430**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 101 916**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 307 012**
НДС (12 %)	516 841,44
Итого	**4 823 853,44**
Акт № 3 упущен коэффициент Иинф=1,05 и начислена скидка 0,95	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 071 423**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	141 428
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	7 212 851
понижающий коэффициент 0,95	**6 852 208,45**
НДС (12 %)	822 265,01
Итого	**7 674 473,46**

должно быть:

Итого	**7 071 423**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**141 428**
Итого	**7 212 851**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**7 573 494**
НДС (12 %)	908 819,28
Итого	**8 482 313,32**

Итого разница	**721 285,58**
НДС (12 %)	**86 554,27**
Итого	**807 839,85**

Всего по акту с учетом корректировки акта №3

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**5 028 297,58**
НДС (12 %)	**603 395,71**
Итого	**5 631 693,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____**Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____**Ерубаева Б.Б**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____**Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____**Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____**Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____**Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 10
приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года
Локальная смета № 2-1-2
по Корректирующей смете № 4 на Отопление. Блок В

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	1	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	880,93	2,8	881	3	106	557	1553	Казахстан

					771,99	0,73	772	1	–	115		
2	2 2305-1306-0131	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч, Tmax 150 °C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	263291		263291		263291	–	284354	
					–		–		–	21063		
3	3 2920-3000-6000(пл)	Привод электрический SAUTER AKM 105 S	шт	1	496599		496599		496599	–	536327	
					–		–		–	39728		
4	4 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка HP = 72 %	шт.	1	1357,68	–	1358	–	13	968	2512	
					1345	–	1345	–	–	186		
5	5 2305-1401-0102	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 126, для теплового пункта с одним контуром отопления или системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	157646		157646		157646	–	170258	Казахстан
					–		–		–	12612		
6	6 1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150 HP = 72 %	шт.	2	180432,96	727,7	360866	1455	337065	16298	407337	
					11172,74	145,3	22345	291	–	30173		

7	7 2305-1401-0106	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30 °С до +130 °С, типа Sauter	шт.	2	11378		22756		22756	–	24576	
					–		–		–	1820		
8	8 5810-2000-3000(пл)(об)	Насос циркуляционный Греенпро	шт	2	2008994		4017988		–	–	4017988	
					–		–		4017988	–		
9	9 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4528,41	342	18114	1368	2086	10767	31191	Казахстан
					3664,84	73,84	14659	295	–	2310		
10	10 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2512,69	142,77	10051	571	1191	6063	17403	
					2072,05	33,35	8288	133	–	1289		
11	11 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18151		72604		72604	–	78412	
					–		–		–	5808		

12	12 2304-0902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	38951		155804		155804	–	168268	
					–		–		–	12464		
13	13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4528,41	342	4528	342	522	2692	7798	Казахстан
					3664,84	73,84	3665	74	–	578		
14	14 2304-1001-3103	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	55189		55189		55189	–	59604	
					–		–		–	4415		
15	15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2478,03	108,11	9912	432	1191	6016	17202	
					2072,05	16,67	8288	67	–	1274		
16	16 2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2541		5082		5082	–	5489	Казахстан
					–		–		–	407		

17	17 2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3774	7548	7548	–	8152	
					–	–	–	604		
18	18 2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	746	2984	2984	–	3223	Казахстан
					–	–	–	239		
19	19 2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1130	4520	4520	–	4882	Казахстан
					–	–	–	362		
20	20 2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	660	2640	2640	–	2851	Казахстан

					–	–	–	211			
21	21 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1963	23556	23556	–	25440	Казахстан
					–	–	–	1884		
22	22 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1724	6896	6896	–	7448	Казахстан
					–	–	–	552		
23	23 2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	**4,3998**	1318	5799	5799	–	6263	Казахстан
					–	–	–	464		

Итого	**5 888 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 625 088
- оборудование, тенге	4 017 988
- накладные расходы, тенге	43 361
в т.ч. зарплата, тенге	3 902

- сметная прибыль (8 %), тенге	138 558
Всего	**5 888 531**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 411**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 925 942**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6 222 239**
НДС (12 %)	746 668,69
Итого	**6 968 907,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____ **Ерубаева Б.Б**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 11
приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года
Локальная смета № 2-1-3
по Корректирующей смете № 3 на Отопление. Блок Б

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	1	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	880,93	2,8	881	3	106	557	1553	Казахстан
						771,99	0,73	772	1	–	115		

2	2 2305-1306-0131	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч, Tmax 150 °C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	263291		263291		263291	–	284354	
					–		–		–	21063		
3	3 2920-3000-6000(пл)	Привод электрический SAUTER АКМ 105 S	шт	1	496599		496599		496599	–	536327	Казахстан
					–		–		–	39728		
4	4 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1357,68	–	1358	–	13	968	2512	
					1345	–	1345	–	–	186		
5	5 2305-1401-0102	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 126, для теплового пункта с одним контуром отопления или системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	157646		157646		157646	–	170258	Казахстан
					–		–		–	12612		
6	6 1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150 НР = 72 %	шт.	2	180432,96	727,7	360866	1455	337065	16298	407337	
					11172,74	145,3	22345	291	–	30173		
7	7 2305-1401-0106	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30 °C до +130 °C, типа Sauter	шт.	2	11378		22756		22756	–	24576	

						–		–		–	1820		
8	8	5810-2000-3000(пл)(об)	Насос циркуляционный Греенпро	шт	2	2008994		4017988		–	–	4017988	Казахстан
						–		–		4017988	–		
9	9	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	4528,41	342	36227	2736	4173	21535	62383	
						3664,84	73,84	29319	591	–	4621		
10	10	2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	27632		110528		110528	–	119370	
						–		–		–	8842		
11	11	2304-0902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	38951		155804		155804	–	168268	
						–		–		–	12464		
12	12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4528,41	342	4528	342	522	2692	7798	Казахстан
						3664,84	73,84	3665	74	–	578		
13	13	2304-1001-3104	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	80266		80266		80266	–	86687	

						–		–		–	6421	
14	14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2478,03	108,11	9912	432	1191	6016	17202	
					2072,05	16,67	8288	67	–	1274		
15	15 2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2541		5082		5082	–	5489	
					–		–		–	407		
16	16 2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3774		7548		7548	–	8152	
					–		–		–	604		
17	17 2302-0101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1390		5560		5560	–	6005	Казахстан
					–		–		–	445		

18	18 2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	660	1320	1320	–	1426	Казахстан
					–	–	–	106		
19	19 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1963	3926	3926	–	4240	Казахстан
					–	–	–	314		
20	20 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2490	19920	19920	–	21514	Казахстан
					–	–	–	1594		
21	21 2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	**4,3975**	1318	5796	5796	–	6259	Казахстан
					–	–	–	463		

Итого	5 959 698
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 968
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 679 115
- оборудование, тенге	4 017 988
- накладные расходы, тенге	48 066
в т.ч. зарплата, тенге	4 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 831
Всего	**5 959 698**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 834**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 998 532**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6 298 459,60**
НДС (12 %)	755 815,15
Итого	**7 054 274,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____ **Ерубаева Б.Б**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Внутренние сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 12

приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года

Локальная смета № 2-1-1

по Корректирующей смете № 5 на Водопровод и канализация.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	1	2302-0302-9202	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	6	1148		6888		6888	–	7439	Казахстан
						–		–		–	551		

2	2 2302-0302-9203	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	14	1148	16072	16072	–	17358	Казахстан
					–	–	–	1286		
3	3 2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	38	1148	43624	43624	–	47114	Казахстан
					–	–	–	3490		
4	4 2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	8	1196	9568	9568	–	10333	Казахстан
					–	–	–	765		
5	5 2302-0302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	13	1338	17394	17394	–	18786	Казахстан
					–	–	–	1392		
6	6 2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	25	1913	47825	47825	–	51651	Казахстан
					–	–	–	3826		
7	7 2302-0303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	15	2126	31890	31890	–	34441	Казахстан
					–	–	–	2551		
8	8 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	68	15	1020	1020	–	1102	Казахстан
					–	–	–	82		
9	9 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	114	29	3306	3306	–	3570	Казахстан
					–	–	–	264		

10	10 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	36	47	1692	1692	–	1827	Казахстан
					–	–	–	135		
11	11 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	4	111	444	444	–	480	Казахстан
					–	–	–	36		
12	12 2302-0401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	41	360	14760	14760	–	15941	Казахстан
					–	–	–	1181		
13	13 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	43	47	2021	2021	–	2183	Казахстан
					–	–	–	162		
14	14 2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	5	188	940	940	–	1015	Казахстан
					–	–	–	75		
15	15 2302-0302-6101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	28	570	15960	15960	–	17237	Казахстан
					–	–	–	1277		
16	16 2302-0302-6103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	4	540	2160	2160	–	2333	Казахстан
					–	–	–	173		
17	17 2302-0302-6106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	3	725	2175	2175	–	2349	Казахстан
					–	–	–	174		

18	18 2302-0302-6109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16	шт.	1	821	821	821	–	887	Казахстан
					–	–	–	66		
19	19 2302-0301-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16	шт.	1	123	123	123	–	133	Казахстан
					–	–	–	10		
20	20 2302-0301-0704	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16	шт.	1	90	90	90	–	97	Казахстан
					–	–	–	7		
21	21 2302-0302-6121	Сиделка полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	17	1330	22610	22610	–	24419	Казахстан
					–	–	–	1809		
22	22 2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	10	77	770	770	–	832	Казахстан
					–	–	–	62		
23	23 2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40	шт.	6	95	570	570	–	616	Казахстан
					–	–	–	46		
24	24 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	9	26	234	234	–	253	Казахстан

					–	–		–	19		
25	25 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	23	40	920		920	–	994	Казахстан
					–	–		–	74		
26	26 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	3	78	234		234	–	253	Казахстан
					–	–		–	19		
27	27 2302-0401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	1	138	138		138	–	149	Казахстан
					–	–		–	11		
28	28 2302-0401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436	436		436	–	471	Казахстан
					–	–		–	35		
29	29 2302-0401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	9	3554	31986		31986	–	34545	Казахстан
					–	–		–	2559		
30	30 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	2,73	96758,04	657,96	264149	1796	115230	106539	400343 Казахстан
					53891,32	310,8	147123	848	–	29655	

31	31 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	100	3105,45	14,36	310545	1436	48972	187821	538235	Казахстан
					2601,37	7,26	260137	726	–	39869		
32	32 1110-0404-0101	Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	45	2207,54	17,75	99339	799	49921	35223	145327	Казахстан
					1080,44	6,68	48620	301	–	10765		
33	33 1115-0206-0208	Короб Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	45	662,45	3,86	29810	174	9946	14216	47548	Казахстан
					437,57	1,19	19691	54	–	3522		

Итого	**1 430 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	475 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 929
- материалы, изделия и конструкции, тенге	500 740
- накладные расходы, тенге	343 799
в т.ч. зарплата, тенге	30 942

- сметная прибыль (8 %), тенге	105 948
Всего	**1 430 261**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 605**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 458 866**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 531 809**
НДС (12 %)	183 817,12
Итого	**1 715 626,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____ **Ерубаева Б.Б**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Горячее водоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 2023-02-01

Акт № 13
приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года
Локальная смета № 6-1-1
на Горячее водоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	5 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	583,11	15,24	15,24	8887	8887	–	2469	12264	Казахстан
					–	5,88	–	3429	–	908		
2	6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	64,79	765,53	–	49599	–	–	35711	92135	
					765,53	–	49598	–	–	6825		
3	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	583,11	156,94	74,97	91513	43716	–	48685	151414	Казахстан
					81,97	33,99	47798	19820	–	11216		

<u>Раздел 2 Трубопроводы</u>

2.1 Подземная прокладка

4	8 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	15	8972,35	1369,28	134585	20539	80015	28969	176638	
					2268,72	413,57	34031	6204	–	13084		

5	9 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 ПТ300.180.20-15	м3	15,9	78231		1243873		1243873	–	1343383	Казахстан
					–		–		–	99510		
	2.2 Подземная прокладка Т3, Т4											
6	20 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	2,2	80417,01	1502,7	176917	3306	118871	40541	234855	
					24882	712,25	54740	1567	–	17397		
7	21 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике Рубероид РКК-420А НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	70	1010,87	25,48	70761	1784	32468	26593	105142	
					521,56	6,09	36509	426	–	7788		
8	22 2110-0401-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93 К=1,150;	м2	80,5	339		27290		27290	–	29473	Казахстан
					–		–		–	2183		

Раздел 7 Вскрытие и восстановление дорожного покрытия

9	53	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 % К=0,100;	м3 конструкции	35	2823,4	1228,45	98819	42996	–	53065	164035
						1594,95	510,79	55823	17878	–	12151	
10	54	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	336	107		35952		–	–	38828
						–		–		–	2876	
11	55	4121-0201-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(336*15=5040)	т·км	5040	40		201600		–	–	217728 Казахстан
						–		–		–	16128	
12	56	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	52,5	3245,73	1033,73	170401	54271	108880	13674	198801
						138,1	223,64	7250	11741	–	14726	

13	57	1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	350	723,75	202,98	253313	71043	170790	22779	298179	
					32,8	57,59	11480	20157	–	22087		
14	58	1127-0602-0901										
		Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2 НР = 72 %	т	0,21	157426,49	1764,65	33060	371	32689	136	35852	Казахстан
					–	897,84	–	189	–	2656		
15	59	1127-0602-0306										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II НР = 72 %	м2 покрытия	350	1731,39	124,87	605987	43705	547054	18464	674407	
					43,51	29,76	15229	10416	–	49956		

16	60 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	350	777,29	0,08	272052	28	271859	119	293945	Казахстан
					0,47	–	165	–	–	21774		
17	61 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР = 72 %	т	0,105	157426,49	1764,65	16530	185	16344	68	17926	
					–	897,84	–	94	–	1328		
18	62 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II НР = 72 %	м2 покрытия	350	1900,32	125,1	665112	43785	606099	18490	738290	Казахстан
					43,51	29,86	15229	10451	–	54688		
Итого							**4 823 295**					
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге							327 852					

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	334 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 256 232
- перевозка грузов, тенге	237 552
- накладные расходы, тенге	309 763
в т.ч. зарплата, тенге	27 879
- сметная прибыль (8 %), тенге	357 281
Всего	**4 823 295**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 466**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 919 761**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**5 165 749**
НДС (12 %)	619 889,88
Итого	**5 785 638,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421

И.о руководителя _____ **Ерубаева Б.Б**
(должность, подпись,)

Зав АХЧ _____ **Шотаев Ж.Р.**
(должность, подпись,)

Инженер _____ **Искаков М.М**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"
KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
ГСЛ № 000257-1, 30.03. приказ №9 от 04.04.2023г,
договор №27 от 30.01.2023г.

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**