Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

150440013590

зчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

141040024255

лнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

зор (контракт) Договор о государственных закупках работ №41 от 04.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
3	07.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций			Работа	1	13 540 014,00	13 540 014,00
				Итого	1	x	13 540 014,00

ения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

л (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2021

М.П.

Форма по приказу
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440013590, Тел.: 8/71032/26219

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, системы связи) к жилому дому по адресу: г. Каражал, 25 квартал, д.4/1

(наименование, адрес)

Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №41 от 04.03.2021

Акт выполненных работ №1

за июнь 2021 (месяц, год) на С02-03-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,34	1136693,56	487338,46	386476	165695	6917	253218	690869	
						629010	123270,94	213863	41912		51175		
2	2	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	10331,27	5631,79	20663	11264	815	12196	35487	
						4291,8	1867,85	8584	3736		2629		
3	3	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	343,4	2584		887346		887346		958333	
											70988		
4	4	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	1652		28084		28084		30331	
											2247		
5	5	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,17472	449041		78456		78456		84733	
											6277		
6	6	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0528	449041		23709		23709		25606	
											1897		
			Сети дренажа										
7	16	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в четыре слоя	м2	115,6	1248,95	11,48	144379	1327	135378	5458	161825	
						66,38	2,05	7674	237		11987		
8	17	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	15,5	37699,86	1723,82	584348	26719	176340	299437	954487	
						24599,25	819,84	381288	12708		70703		
9	18	С121-110206-0108	Маты теплоизоляционные URSA толщиной 70 мм ГОСТ 21880-2011	м3	23,87	33846		807904		807904		872536	
											64632		
10	19	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	331,5	524,62	27,16	173912	9004	49035	89580	284572	
						349,54	6,02	115873	1996		21079		
11	20	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,3315	377930		125284		125284		135306	
											10023		
			Итого по разделу: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									4234087	
			ИТОГО:					3260561	214010	2319268	659889	4234085	
								727282	60589		313637		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		42 341					
			Итого с временными									4 276 426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Резервы на непредвиденные работы и затраты										
			Итого с резервами			2,64 %		112 898				4 389 323	
			Возвратные суммы										
			Итого с возвратными суммами			2 %		87 786				4 477 110	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4 700 522	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									4 230 470	
			НДС			12 %		507 656					
			Итого с НДС									4 738 126	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

Директор _____ Токушева Ж.К.

начальник участка _____ Пикалов А.С.

Эксперты технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002":

Эксперт_____Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№ KZ08VJE00055440

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590

Руководитель _____ Милиус С.Ю.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАРЭНТ"

ГИП_____ Ладыгин А.
приказ №04-05/21 от 02.03.2021г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440013590, Т.е.: 8(71031)26119

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМААВ", Карагандинская область, г.Каражала, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Т.е.: 87212496919

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, системы связи) к жилому дому по адресу: г. Каражал, 25 квартал, д.4/1

(наименование, адрес)

Объект: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №41 от 04.03.2021

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2021** (месяц, год) на **С02-03-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		381,7808256	151,65	143,69	57899	54858	0	11893	75375	
				м3 грунта		7,97	35,3	3041	13477		5583		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,8076544	1912,68	0	22584	0	0	16261	41953	
				м3 грунта		1912,68	0	22584	0		3108		
3	3	Е11-010104-0110	Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м		11,8076544	42,03	42,03	496	496	0	128	674	
				м3 грунта		0	15,07	0	178		50		
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		188,6212608	29,51	29,51	5567	5567	0	1437	7564	
				м3 грунта		0	10,58	0	1995		560		
5	5	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 до 10м		188,6212608	16,53	16,53	3118	3118	0	805	4236	
				м3 грунта		0	5,92	0	1118		314		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		47,1553152	757,56	0	35723	0	0	25721	66359	
				м3 грунта		757,56	0	35723	0		4915		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		188,6212608	154,84	73,74	29207	13908	0	15582	48372	
				м3 уплотненного грунта		81,11	33,63	15299	6343		3583		
8	8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/		157,811904	221,09	213,04	34890	33621	13	7305	45571	
				м3 грунта		7,96	56,33	1256	8890		3376		
9	9	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		276,170832	231		63795				68899	
				тенге за 1 тонну							5104		
10	10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		157,811904	16,75	14,26	2644	2250	9	903	3830	
				м3 грунта		2,44	5,5	385	869		284		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									362835	
			Раздел: 2. КАНАЛЫ/ЛИСТ 2/										
11	11	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		23,66944	6191,57	1691,22	146551	40030	86744	34060	195060	
				м3 основания		835,55	711,74	19777	16846		14449		
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		201,8864	860,05	20,86	173631	4212	115449	50674	242250	
				м2 поверхности		267,33	2,56	53971	517		17944		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	[illegible]	Блоки стеновые бетонные, прокладка их основания из блоков. Устройство	м3 сборных конструкций	45,71	11184,76 3989,34	2755,83 838,09	511258 182353	125969 38309	202934	260381 61731	833367	
14	14	[illegible]	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,87	74794		139865		139865	11189	151054	
15	15	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	24,27	70753		1717175		1717175	137374	1854549	
16	16	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	19,57	68555		1341621		1341621	107330	1448951	
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2019/выпуск 2/, прим.2.3.4	Доплата за сульфатостойкий цемент	м3	45,71	270		12342		12342	987	13329	
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W8,с/с	м3	0,1	18028,82 1210,95	1091,68 232,25	1803 121	109 23	1573	131 155	2089	
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,W8,с/с/монолитная вставка/	м3	0,77	20778,74 1210,95	1091,68 232,25	16000 932	841 179	14227	1011 1361	18372	
20	20	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/лист 3 прим.5/	т	0,138	73136,13 54442,5	17215,24 6569,78	10093 7513	2376 907	204	7662 1420	19175	
21	21	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,138	315281		43509		43509	3481	46989	
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,14	78,86 42,89	2,34 0,26	326 178	10 1	139	123 36	486	
23	23	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,14	150,12 50,14	3,31 0,51	622 208	14 2	400	145 61	828	
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	212,28	860,05 267,33	20,86 2,56	182570 56749	4428 544	121393	53283 18868	254721	
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	201,8864	860,05 267,33	20,86 2,56	173631 53971	4212 517	115449	50674 17944	242250	
26	26	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	201,8864	1621,62 1063,82	10,64 5,12	327383 214772	2148 1034	110464	200700 42247	570330	
27	27	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,7344	6191,57 835,55	1691,22 711,74	10739 1449	2933 1234	6356	2496 1059	14293	
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,176	860,05 267,33	20,86 2,56	13052 4057	317 39	8678	3809 1349	18210	
29	29	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,12	11184,76 3989,34	2755,83 838,09	34896 12447	8598 2615	13852	17773 4214	56883	
30	30	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,77	74794		57591		57591	4607	62199	
31	31	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,35	68555		161104		161104	12888	173993	
32	32	ССЦ РК 8.04-08-2019/выпуск 2/, прим.2.3.4	Доплата за сульфатостойкий цемент		3,12	270		842		842		910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: Всего заработная плата рабочих-строителей	Всего: Всего заработная плата машинистов	Всего с НДС: Всего заработная плата рабочих-строителей	Всего с НДС: Всего заработная плата машинистов	Материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы: Сметная прибыль, тенге	Всего с НДС: Всего с НДС, тенге	Сводная ведомость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							67		
33	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W8,с/с		0,05	18028,82	1091,68	901	55	786	66	1044	
				м3		1210,95	232,25	61	12		77		
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,W8,с/с/монолитная вставка/		1,31	20778,74	1091,68	27220	1430	24204	1720	31256	
				м3		1210,95	232,25	1586	304		2315		
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,6124	860,05	20,86	5687	138	3781	1660	7934	
				м2 поверхности		267,33	2,56	1768	17		588		
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,176	860,05	20,86	13052	317	8678	3809	18210	
				м2 поверхности		267,33	2,56	4057	39		1349		
37	37	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		15,176	1621,62	10,64	24610	161	8304	15087	42872	
				м2 поверхности		1063,82	5,12	16145	78		3176		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛЫ/ЛИСТ 2/									**6321601**	
			ИТОГО:					**5403994**	**312117**	**4317686**	**785299**	**6 684 437**	
								710403	**96087**		**495143**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**66 844**					
			Итого с временными									**6 751 282**	
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**178 234**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6 929 516**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**138 590**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 068 106**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**7 420 811**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**6 678 730**	
			НДС			**12 %**		**801 448**					
			Итого с НДС									**7 480 178**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

Директор _____ **Оксушева Ж.К.**

начальник участка _____ **Пикалов А.С.**

Эксперты технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002":

Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466
№ KZ08VJE00055440

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590

Руководитель _____ **Мыльнус С.Ю.**

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАРЭНГ"

ГИП _____ **Тальгин А.**
приказ №04-05/21 от 02.03.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440013590, Тел.: 8/71032/26219**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, системы связи) к жилому дому по адресу: г. Каражал, 25 квартал, д.4/1**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства **№41** от **04.03.2021**

Акт выполненных работ №3

за июнь 2021 (месяц, год) на С02-04 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1										
1	1	Е11-010101-0208	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3.		759,5910144	99,25	95,5	75387	72539	0	12428	94840	
				м3 грунта		3,75	18,97	2848	14413		7025		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		23,4925056	1912,68	0	44934	0	0	32352	83469	
				м3 грунта		1912,68	0	44934	0		6183		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		34,08489	757,56	0	25821	0	0	18591	47966	
				м3 грунта		757,56	0	25821	0		3553		
4	4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		743,9958167	32,89	32,89	24467	24467	0	5261	32106	
				м3 грунта		0	9,82	0	7,307		2378		
5	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/расширение для колодцев/		21,47004	1593,9	0	34221	0	0	24639	63569	
				м3 грунта		1593,9	0	34221	0		4709		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		15,9063525	757,56	0	12050	0	0	8676	22384	
				м3 грунта		757,56	0	12050	0		1658		
7	7	Е11-010102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3		10,5665008	140,63	135,88	1486	1436	1	265	1891	
				м3 грунта		4,66	30,19	49	319		140		
8	8	С341-020101-1002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1		18,4913764	80		1479				1598	
				т							118		
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале		10,5665008	20,46	17,37	216	184	1	74	313	
				м3 грунта		2,98	6,71	31	71		23		
10	10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		743,9958167	154,84	73,74	115203	54859	0	61460	190797	
				м3		81,11	33,63	60344	25018		14133		
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,85383	2642,45	155,89	10184	601	5719	3996	15314	
				м3 основания		1002,66	44,84	3864	173		1134		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,12513	345732,78	104466,9	43262	13072	598	32926	82283	
						236486	29307,83	29591	3667		6095		
13	13	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	113,6553	1775		201738		201738		217877	
											16139		
14	14	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,726	1190		15144		15144		16355	
											1212		
15	15	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12513	68244,69	0	8539	0	1631	6839	16609	
						55208	0	6908	0		1230		
16	16	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1996,13	79,8	1996	80	327	1611	3896	
						1589	38,43	1589	38		289		
17	17	С123-040102-1514	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	243239		243239		243239		262698	
											19459		
18	18	С123-040105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	10288		10288		10288		11111	
											823		
19	19	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1950,73	79,8	1951	80	327	1566	3798	
						1543,6	38,43	1544	38		281		
20	20	С123-040102-1513	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	198355		198355		198355		214223	
											15868		
21	21	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6174		6174		6174		6668	
											494		
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1390,99	903,71	8346	5422	0	4337	13698	
						487,28	242,94	2924	1458		1015		
23	23	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1469		1469		1469		1587	
											118		
24	24	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1532		6128		6128		6618	
											490		
25	25	С123-020303-7305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1134		1134		1134		1225	
											91		
26	26	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03274	330329,89	2793	10815	91	9246	1506	13307	
						45131,2	1345,05	1478	44		986		
27	27	С123-020103-0310	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3523		14092		14092		15219	
											1127		
28	28	С123-020103-0309	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2843		2843		2843		3070	
											227		
29	29	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	14751		5900		5900		6372	
											472		
30	30	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	12348		2470		2470		2667	
											198		
31	31	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	3109025,56	221200,81	1244	88	1025	144	1499	
						326120	38768,02	130	16		111		
32	32	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2623166,77	195542,82	525	39	427	64	636	
						290160	34070,5	58	7		47		
33	33	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2682,81	177,24	2683	177	555	2006	5064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С123-030103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	1951,04	75,01	1951	75		375	50607	
						46858		46858		46858	3749		
35	35	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	631,35	0	2525	0	0	1919	4800	
						631,35	0	2525	0		356		
36	36	С123-080304-0109	Указатель пожарного гидранта	шт.	4	826		3304		3304	264	3568	
37	37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,51	21664,35	9032,79	32713	13640	4170	20149	57091	
						9870,04	3608,46	14904	5449		4229		
38	38	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188		23188		23188	1855	25043	
39	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20267		60801		60801	4864	65665	
40	40	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556		18556		18556	1484	20040	
41	41	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4976		14928		14928	1194	16122	
42	42	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140		7140	571	7711	
43	43	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329	1706	23035	
44	44	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,34	827,92	226,57	4421	1210	3038	615	5439	
						32,44	74,2	173	396		403		
45	45	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5 до толщины 10см	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	5,34	230,18	58	-1229	-310	-919	-112	-1448	
						0	19,4	0	-104		-107		
46	46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,34	1662,25	2,84	8876	15	7924	1018	10686	
						175,54	1,01	937	5		792		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1									1749084	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
47	47	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	345732,78	104466,9	16595	5014	229	12631	31564	
						236486	29307,83	11351	1407		2338		
48	48	С123-010503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	48,48	712		34518		34518	2761	37279	
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									68843	
			ИТОГО:					1428306	192706	973895	254961	1817929	
			В том числе :					260225	59797		134660		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		18 179					
			Итого с временными									1 836 108	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,64 %		48 473				1 884 582	
			Итого с зимними удорожаниями									1 922 273	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37 692				2 018 197	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 816 377	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9										
			НДС			12 %		217 965				2 034 342	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

Директор _____ Токтанова Ж.К.

начальник участка _____ Шикатов А.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТЭП 2002"

Эксперт _____ Плеусазов А.А.
ИИН 921118351466
№ KZ08VJE00058440

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590

Руководитель _____ Милиус С.Ю.

Разработчик проекта строительства
или экспертизы авторского надзора:
ТОО "КАРЭПТР"

ГИП _____ Ладыгин А.

приказ №04-05/21 от 02.03.2021г.