Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	2
Дата составления	27.07.2021 год

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №41 от 04.03.2021

АКТ № 2

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, системы связи) к жилому дому по адресу: г. Каражал, 25 квартал, д.4/1

№ п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2021 год 72 670 531.25 тенге;	64 884 402,90	7 786 128,35	72 670 531,25
2	Ранее заактированные суммы	12 725 576,79	1 527 069,21	14 252 646
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0	0	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчик	12 089 297,95	1 450 715,75	13 540 014,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	32 945 463,39	3 953 455,61	36 898 919
7	Сумма выполненных работ за июль месяц 2021 года, согласно Актов выполненных работ №4,5 от 27.07.2021 г. Ф2	20 219 886,61	2 426 386,39	22 646 273
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	1 010 994,33	121 319,32	1 132 314
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	19 208 892,28	2 305 067,07	21 513 959

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»

Адрес: 100700, Карагандинская область,

г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю.

Ф.И.О.и подпись

М.П.
«27» 07 2021 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»

Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523

Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел 8(7212)49 69 19

Руководитель

Токушева Ж.К.

Ф.И.О.и подпись

М.П.
«27» 07 2021 год

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспо(автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции (города Каражал"

КС-3

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, системы связи) к жилому дому по адресу: г. Каражал, 25 квартал д.№4/1"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№41	04.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, системы связи) к жилому дому по адресу: г. Каражал, 25 квартал д.№4/1"	36 898 919,00	20 219 886,61							2 426 386,39	22 646 273,00
С вычетом удержания аванса и резерва 5%	1 844 946	1 010 994,33								
Итого	[illegible]	19 208 892,28							2 305 067,07	21 513 959

Сдал (Подрядчик):
ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

Директор _____ **Токушева Ж.К.**

Эксперты технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Иляусызов А.А.**
ИИН 9[illegible]18351466
KZ08VTE00055400

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590

Руководитель _____ **Милиус С.Ю.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАРЭНТ"

ГИП _____ **Ладыгин А.**
приказ №04-05/21 от 02.03.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

азчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

олнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

овор (контракт) Договор о государственных закупках работ №41 от 04.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
18	27.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

мер по рядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций			Работа	1	21 513 959,00	21 513 959,00
				Итого	1	x	21 513 959,00

едения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

ал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440013590, Тел.: 8/71032/26219**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: Г.КАРАЖАЛ, 25 КВАРТАЛ, Д.4 (ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ)**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства **№41** от **04.03.2021**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2021 (месяц, год) на С02-05 БЛАГОУСТРОЙСТВО работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		2074	49,12	49,12	101868	101868	0	26291	138412	
				м3 грунта		0	17,61	0	36516		10253		
2	2	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м		2074	168,11	168,11	348653	348653	0	89985	473729	
				м3 грунта		0	60,26	0	124980		35091		
3	3	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		860	221,09	213,04	190134	183217	70	39811	248340	
				м3 грунта		7,96	56,33	6846	48447		18396		
4	4	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		1032	341		351912				380065	
				т							28153		
5	5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1542	269,95	260,08	416264	401042	167	87191	543731	
				м3 грунта		9,76	68,77	15055	106044		40276		
6	6	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2544,3	178		452885				489116	
				т							36231		
7	7	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		3183	74,9	74,9	238415	238415	0	64747	327415	
				м3 уплотненного грунта		0	28,25	0	89927		24253		
8	8	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /до 6 проходов/		3183	35,67	35,67	113553	113553	0	24034	148594	
				м3 уплотненного грунта		0	10,49	0	33381		11007		
9	9	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		6523	1,49	1,49	9751	9751	0	2517	13249	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,54	0	3495		981		
			Итого по разделу: 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									2762652	
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ										
10	10	Е11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		180	1161,98	1023,88	209157	184298	261	69552	301006	
				м3		136,66	221,12	24598	39802		22297		
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		198	1349		267102		267102		288470	
				м3							21368		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1200	797,21	226,57	956655	271881	645847	138204	1182447	
						32,44	74,2	38927	89040		87589		
13	13	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1200	933,48	226,57	1120181	271881	809374	138204	1359056	
						32,44	74,2	38927	89040		100671		
14	14	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/8см/	м2 основания	1200	372,44	81,2	-446927	-97444	-349484	-35196	-520693	
						0	27,16	0	-32589		-38570		
15	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	400	1711,87	30,78	684748	12313	378716	322257	1087565	
						734,3	11,67	293718	4668		80560		
16	19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,2	41954		721609		721609		779338	
			ТПП2								57729		
17	20	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	443,204	933,48	226,57	413724	100415	298931	51044	501949	
						32,44	74,2	14377	32886		37181		
18	21	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ. 10см	м2 основания	443,204	266,03	58	-117905	-25707	-92198	-9285	-137365	
						0	19,4	0	-8597		-10175		
19	22	Е11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	44,3204	1161,98	1023,88	51500	45379	64	17126	74115	
						136,66	221,12	6057	9800		5490		
20	23	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,75244	1349		65767		65767		71028	
											5261		
21	24	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	443,204	1228,46	126,05	544459	55865	2892	471663	1097412	
						1095,89	36,25	485702	16067		81290		
22	25	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	443,204	1772		785357		785357		848186	
											62829		
23	26	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	431,5	1033,3	30,78	445869	13283	115738	347635	856985	
						734,3	11,67	316849	5035		63480		
24	27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,904	41954		289650		289650		312822	
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ								23172		
												8102322	
			Раздел: 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
25	49	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	17	41803	193	710651	3281	613989	85719	860080	
						5493	48	93381	816		63710		
26	50	У86-010303-0207	Урна со вставкой и подставкой для основании	шт.	17	30865	0	524705	0	524705	0	566681	
						0	0	0	0		41976		
27	51	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	172848	472	172848	472	152844	17870	205975	
						19532	105	19532	105		15257		
28	52	У86-010102-0119	Горка 3	комплект	1	357225	553	357225	553	338499	16692	403831	
						18173	170	18173	170		29913		
29	53	У86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	1	65510	201	65510	201	61929	3117	74117	
						3380	45	3380	45		5490		
30	54	У86-010104-0106	Балансир, тип 2	шт.	1	27098	472	27098	472	13027	16171	46730	
						13599	105	13599	105		3461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	55	У86-010605-0502	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	2	73962 13604	700 179	147924 27208	1400 358	119316	25085 13841	186850	
32	56	У86-010104-0114	Качалка-балансир	комплект	1	74494 7849	216 57	74494 7849	216 57	66429	7194 6535	88224	
33	57	У86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	260271 10680	5080 1479	260271 10680	5080 1479	244511	8390 21493	290154	
34	58	У86-010111-0101	Уровни подъема, тип 1	шт.	1	211052 40996	13593 4502	211052 40996	13593 4502	156463	40948 20160	272160	
35	59	У86-010301-0109	Стол со скамьями	комплект	2	174777 0	0 0	349554 0	0 0	349554	0 27964	377518	
36	60	У86-010402-0104	Зонт теневой "Пальма"	шт.	2	47475 2143	106 24	94950 4286	212 48	90452	5114 8005	108069	
37	61	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	75382		226146		226146	18092	244238	
			Итого по разделу: 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									3724625	
			Раздел: 4. Включаемые работы согласно исполнительной сметы к протоколу №2										
38	62	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	93	17488,97 9386,45	8102,52 3638,04	1626474 872940	753534 338338	0	1017473 211516	2855463	
39	63	Е11-010104-0102	Бетонные покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	219,88	49,12 0	49,12 17,61	10800 0	10800 3871	0	2787 1087	14674	
40	64	Е11-010104-0110 К=4	Бетонные покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м	м3 грунта	219,88	168,11 0	168,11 60,26	36963 0	36963 13250	0	9540 3720	50224	
41	65	Е11-010102-0313	Бетонные покрытия. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	312,88	221,09 7,96	213,04 56,33	69173 2491	66657 17626	25	14484 6693	90350	
42	66	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	375,456	341		128030			10242	138273	
43	67	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции решетчатые (забор). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,046	102900,26 92232	8132,12 1841,73	210534 188707	16638 3768	5189	132808 27467	370809	
44	68	Е11-010207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,43225	29329,34 0	29329,34 10303,63	12678 0	12678 4454	0	3207 1271	17155	
45	69	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,766	93		1094			88	1182	
46	70	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,766	341		4012			321	4333	
47	71	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,75	3686,67 3686,67	0 0	28572 28572	0 0	0	20572 3931	53075	
48	72	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,875	6191,57 835,55	1691,22 711,74	23992 3238	6553 2758	14201	5576 2365	31934	
49	73	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,875	16030,64 1210,95	1091,68 232,25	62119 4692	4230 900	53196	5089 5377	72584	
50	74	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,1223	167120,36 148596	13452,1 2631,04	187559 166769	15097 2953	5693	117108 24373	329041	
51	75	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы. Монтаж	т конструкций	1,1223	55629,98 49955,2	2623,09 462,87	62434 56065	2944 519	3425	39043 8118	109595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	76	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1227	255413		31339		31339	2507	33846	
53	77	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3726	260902		97212		97212	7777	104989	
54	78	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6027	270318		162921		162921	13034	175954	
55	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,2	78,86	2,34	5772	171	2462	2179	8588	
						42,89	0,26	3140	19		636		
56	80	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,2	75,06	1,66	5495	121	3538	1279	7316	
						25,07	0,26	1835	19		542		
			Итого по разделу: 4. Включаемые работы									4469383	
			ИТОГО:					14203982	3180535	7276928	3443225	19058984	
			В том числе :					2808589	1084102		1411775		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		190 590					
			Итого с временными									19 249 574	
			Зимние удорожания			2,64 %		508 189					
			Итого с зимними удорожаниями									19 757 763	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		395 155					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 152 918	
			Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1,04990099									21 158 568	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									19 042 712	
			НДС			12 %		2 285 125					
			Итого с НДС									21 327 837	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "EMAAR", БИН 141040023255

Директор _____ Бекушева Ж.К.

начальник участка _____ Шикалов А.С.

Эксперт-инженер-технолог-инженер
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт _____ Шексызов А.А.
ИИН 971118351466
№ KZ08VJE00055040

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

БИН 150440013590

Руководитель _____ Милпус С.Ю.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАРЭНТ"

ГИП _____ Ладыгин А.

приказ №04-05/21 от 02.03.2021г.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440013590, Тел.: 8/71032/26219**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ДОМУ ПО АДРЕСУ:Г.КАРАЖАЛ,25 КВАРТАЛ,Д.4**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №41 от 04.03.2021

Акт выполненных работ №5

за июль 2021 (месяц, год) на С02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТАНОВКА ОПОР СО СВЕТИЛЬНИКАМИ										
1	5	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	7	2883,59	700,15	20185	4901	0	14173	37107	
						2183,44	347,51	15284	2433		2749		
2	6	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поли	опора	7	25343,93	9102	177408	63714	13062	99633	299203	
						14376	3415,52	100632	23909		22163		
3	7	СПРАЙС-ЛИСТ стр.1 ТОО"Энерго системы ELTO"2019г	Стойка СТВ(О)-6	шт	7	47787,5		334513		334513		361274	
											26761		
4	8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.2 ТОО"Энерго системы ELTO"2019г	Закладной трубный фундамент ЗФ-1	шт	7	7569,64		52987		52987		57226	
											4239		
5	9	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	13223,73	7009,23	185132	98129	3875	84868	291600	
						5937,75	2481,66	83129	34743		21600		
6	10	СПРАЙС-ЛИСТ стр.1 ТОО"Энерго системы ELTO"2019г	Кронштейн	шт	14	7783,93		108975		108975		117693	
											8718		
7	11	С123-070108-0101	Насадка Н-2	шт.	3	4345		13035		13035		14078	
											1043		
			Итого по разделу: 1. УСТАНОВКА ОПОР СО СВЕТИЛЬНИКАМИ									1178182	
			ИТОГО:					892234	166744	526447	198674	1178181	
								199044	61085		87273		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		11 782					
			Итого с временными									1 189 963	
			Зимние удорожания			2,64 %		31 415					
			Итого с зимними удорожаниями									1 221 378	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24 428					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 245 805	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 307 972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**1 177 175**	
			НДС			**12 %**		**141 261**					
			Итого с НДС									**1 318 436**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

Директор _____ **Токушева Ж.К.**

начальник участка _____ **Нурсалов А.С.**

Эксперты технического надзора

ТОО "Т.ОТ 2002"

Эксперт _____ **Нурмухаметов А.А.**

ИИН 931118351466

№ KZ08VJE00055440

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

БИН 150440013590

Руководитель _____ **Милпус С.Ю.**

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАРЭНТ"

ГИП _____ **Ладыгин А.**

приказ №04-05/21 от 02.03.2021г.