Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 150140012343, ТОО «Павлодар-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Казах района Т.Рыскулова Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Поселковый водопровод**

Договор подряда (контракт) №13С от 20.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 15.12.2022 года

за декабрь 2022 (месяц, год) на 6-2-1 Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3+уширение колодцев и приямков**	м3 грунта	26911,42213		313,44	313,44	8435116	8435116	--	1024227	10216091
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,86	--	1422538		756747	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Kзтр=1,2	**Грунты 1 группы.Догруппы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкойгрунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	830,8146		1700,62	--	1412900	--	--	1017288	2624603
		НР - 72%; СП - 8%				1700,62	--	1412900	--		194415	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение колодцев и приямков**	м3 грунта	822,612		1417,18	--	1165789	--	--	839368	2165570
		НР - 72%; СП - 8%				1417,18	--	1165789	--		160413	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	5502,48048		878,80	--	4835580	--	--	3481617	8982573
		НР - 72%; СП - 8%				878,80	--	4835580	--		665376	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	22009,92192		31,10	31,10	684509	684509	--	194603	949440
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,28	--	270282		70329	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22009,92192		173,82	79,75	3825765	1755291	--	2108938	6409479
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	2070473	858607		474776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13475,4624	91,26 10,63	80,63 18,13	1229771 143244	1086527 244310	0	279039 120705	1629515
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4663,2	1343,09 1163,82	179,27 52,01	6263097 5427125	835972 242533	0	5612962 950085	12826144
		Трубопроводы									
9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,56	321289,45 244795,00	76494,45 23510,91	1786369 1361060	425309 130721	0	1476863 261059	3524291
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	9,58464	384183,25 274510,00	109673,25 34009,30	3682258 2631080	1051179 325967	0	2927476 528779	7138513
11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводыдиаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,56	65706,64 64066,00	-- --	365329 356207	-- --	--	256469 49744	671542
12	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,58464	70600,77 64066,00	-- --	676683 614050	-- --	--	442116 89504	1208303
18	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,162	680567,80 425646,00	254921,80 81203,82	110252 68955	41297 13155	0	81289 15323	206864
19	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,175	639311,74 411736,00	227575,74 72147,40	111880 72054	39826 12626	0	83833 15657	211369
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	337	1262,67 1254,18	8,49 2,53	425520 422659	2861 853	0	419276 67584	912380
23	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	3477,10 2680,65	796,45 18,58	48679 37529	11150 260	0	37411 6887	92978
24	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	22	5215,65 4020,97	1194,68 27,86	114744 88461	26283 613	0	88184 16234	219162
25	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружныйдиаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1297,92 1295,79	2,13 0,32	38938 38874	64 10	0	38106 6163	83207
27	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	142	1174,39	76,01	166763	10793	0	156600	349232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1098,38	26,94	155970	3825		25869	
28	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	881,55 837,80	43,75 16,20	17631 16756	875 324	0	16738 2750	37119
29	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	229	881,55 837,80	43,75 16,20	201875 191856	10019 3710	0	191655 31482	425012
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	44	2462,92 2264,08	198,84 87,04	108368 99620	8749 3830	0	102415 16863	227646
38	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	44	4821,13 3980,80	840,33 295,67	212130 175155	36975 13009	0	203218 33228	448575
41	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	12,05	7294,87 6095,60	1199,27 297,46	87903 73452	14451 3584	0	70103 12641	170647
		Запорная арматура									
42	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	42	1938,42 1843,80	94,62 44,58	81414 77440	3974 1872	0	78519 12795	172727
43	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	5	1190,50 1158,96	31,54 14,86	5953 5795	158 74	0	5810 941	12704
46	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	23	2413,17 2008,02	130,98 29,72	55503 46184	3013 684	6306	45931 8115	109548
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт.	170	2107,46 2008,02	99,44 14,86	358268 341363	16905 2526	0	337012 55622	750902
52	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	2276,00 2212,92	63,08 29,72	18208 17703	505 238	0	17762 2878	38847
54	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка(для вантуза)	8	1190,50 1158,96	31,54 14,86	9524 9272	252 119	0	9297 1506	20326
56	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	14	1578,03 1326,28	251,75 79,80	22092 18568	3525 1117	0	19291 3311	44695
57	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	17	1572,45 1326,28	246,17 80,03	26732 22547	4185 1361	0	23429 4013	54174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	27	1280,39 1111,63	168,76 47,88	34571 30014	4557 1293	0	30681 5220	70471
59	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	17	1286,25 1111,63	174,62 55,75	21866 18898	2969 948	0	19449 3305	44620
64	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1136,04 1066,20	69,84	95427 89561	5867 0	0	88665 14727	198820
65	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	546	603,56 568,64	34,92	329544 310477	19066 0	0	307373 50953	687870
71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонныечасти полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	249	1508,93 565,52	943,41 281,92	375724 140814	234909 70198	0	208902 46770	631396
		Мокрый колодец диам.1500мм-8 шт									
78	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,72	29691,56 19668,50	10023,06 4207,07	258910 171509	87401 36686	0	206113 37202	502225
		Колодцы 1500 мм-56 шт									
83	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца	78,204	21370,26 11455,98	9914,28 4187,75	1671240 895903	775336 327499	0	1211168 230593	3113001
		Колодцы 2000 мм-42 шт									
89	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца	89,376	21370,26 11455,98	9914,28 4187,75	1909988 1023890	886099 374284	0	1384192 263534	3557715
		Колодцы прямоугольные 2500х2500-1 шт									
95	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные смонолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,3	14864,48 11726,64	3137,84 1575,42	182833 144238	38595 19378	0	161979 27585	372397
101	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,32894	57432,50 50271,40	7161,10 1515,72	191189 167350	23839 5046	0	203428 31569	426186
102	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обоймабетонная. Устройство	м3	2,646	7294,87 6095,60	1199,27 297,46	19302 16129	3173 787	0	15394 2776	37471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	194	1508,93 565,52	943,41 281,92	292732 109711	183022 54692	0	162759 36439	491931
		Водомерный узел									
105	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	162	621,53 589,99	31,54 14,86	100688 95578	5109 2407	0	96026 15737	212451
107	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм. Установка	шт.	324	2107,46 2008,02	99,44 14,86	682817 650598	32219 4815	0	642305 106010	1431132
		Отмостка									
110	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотномтеле	132,288	1873,22 242,14	1631,08 397,19	247805 32032	215772 52543	0	91342 27132	366278
111	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1102,4	206,97 203,76	3,21 1,17	228164 224625	3539 1290	0	243988 37772	509924
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								75588065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26119049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17031232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4510613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							26760607	
		- Сметная прибыль	Тенге							5599116	
		Временные здания и сооружения (2,9 %)	Тенге								2192054
		Итого по главам 1-8	Тенге								**77780119**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	Тенге								700021
		Итого по главам 1-9	Тенге								**78480140**
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге								1569603
		Итого по сметному расчету:	Тенге								**80049743**
		- в текущих ценах с 2021 г	Тенге								
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2021 г. - 80%	Тенге								64039794
		2022 г. - 20 %									16009949
		- в текущих и прогнозных ценах	Тенге								**80851063**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2021 г. -80% (Иинф = 1,00)	Тенге								64039794
		2022 г. - 20 % (Иинф =1,0500514)									16811269
		итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,94	Тенге								**76000000**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2021 г. - 80%	Тенге								60197407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2022 г. - 20%	Тенге								15802593
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге								**9120000**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2021 г. - 80% (НДС 12%)	Тенге								7223689
		2022 г. - 20% (НДС 12%)	Тенге								1896311
		Всего по сметному расчету	Тенге								**85120000**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2021 г.	Тенге								67421096
		2022 г.	Тенге								17698904

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

_____ **Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Павлодар-Курылыс»

_____ **Жунусов Б.Л.**