Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС" КС-3

Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Чижинской ГЭС-2

**СПРАВКА**

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль 2020 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Контракт номер | Контракт дата | Источник финансиров наименов | Источник финансиров код | Органправовая форма наименован | Органправовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 32-2018 | 21.05.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: СМР в ценах 2014г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость 12% за отчетный месяц | Всего к оплате за отчетный месяц с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | | |
| Строительство Чижинской ГЭС-2 | 3 133 007 863,38 | 403 150 282,14 | | | | | | | 48 378 034 | 451 528 316 |
| в т.ч. | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **ИТОГО без НДС** | **3 133 007 863,38** | **403 150 282,14** | | | | | | | **48 378 033,86** | **451 528 316** |
| НДС | 375 960 943,61 | | | | | | | | | |
| **С НДС 12%** | **3 508 968 807** | | | | | | | | | |

Заказчик: _____ Садыков В.Х.

Директор

ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: _____ Немытов П.Г.

Директор по строительству

ТОО "АСПМК-519"

Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"
Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Наименование стройки: "Строительство Чижинской ГЭС-2".
Договор подряда № 32-2018 от 21 мая 2018 г.

Форма 2В

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
за июль месяц 2020 года
на СМР по "Строительству Чижинской ГЭС-2".

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге с НДС | Стоимость, тенге с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Инжиниринговые услуги** | | | | **4 891 009** |
| 1. | Затраты на управлением проектом | тенге | | | 4 891 009 |
| | **ВСЕГО по проектированию и инжиниринговым услугам:** | | | | |
| **II** | **Головной узел** | | | | **45 315 952** |
| **1** | **Перегораживающее сооружение (плотина) Колодец-гаситель** | | | | **45 315 952** |
| **4.** | **Бетонные работы** | | | | **43 200 389** |
| 4.3. | Открытый фиброжелезобетон В25 | м3 | 46 | 60 888 | 2 800 848 |
| 4.8. | Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя (Битум) | т | 0,175 | 170 000 | 29 750 |
| 4.9. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 469,5 | 52 247 | 24 529 967 |
| 4.11. | Бутобетон | м3 | 463 | 29 888 | 13 838 144 |
| 4.13. | Открытый сборный ж/бетон В25 | м3 | 15,701 | 70 792 | 1 111 505 |
| 4.14. | Бетон В7,5 | м3 | 25 | 35 607 | 890 175 |
| **5.** | **Закладные изделия, трубы (монтаж)** | т | **2,965** | **213 512** | **633 063** |
| **6.** | **Закладные изделия, трубы (изготовление)** | т | **2,965** | **500 000** | **1 482 500** |
| **III** | **Деривационный тракт** | | | | **321 780 307** |
| **1** | **Деривационный канал** | | | | **192 371 614** |
| | **Земляные работы** | | | | **35 539 505** |
| **1.** | **Открытая выемка нескальная** | | | | **29 483 245** |
| 1.3. | Разработка, транспортировка и складирование грунта до-1км | м3 | 62 257,2 | 396 | 24 653 851 |
| 1.4. | Разработка грунта экскаватором на выброс | м3 | 18 432,8 | 262 | 4 829 394 |
| **2.** | **Открытая выемка скальная** | | | | **506 515** |
| 2.2. | Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом) | м3 | 340,4 | 1 488 | 506 515 |
| **3.** | **Качественная насыпь** | | | | **292 214** |
| 3.2. | камень, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 322,5 | 554 | 178 665 |
| 3.4. | камень, слой t = 25 см до 3 км | м3 | 179,1 | 634 | 113 549 |
| **4.** | **Обратная засыпка** | | | | **5 257 530** |
| 4.1. | из мест. материала | м3 | 180 | 102 | 18 360 |
| 4.2. | с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 12 099,7 | 433 | 5 239 170 |
| **5.** | **Бетонные работы** | | | | **151 777 829** |
| 5.19. | Открытый сборный ж/бетон В30 (плиты покрытия ППК) | м3 | 292,47 | 76573 | 22 395 229 |
| | | шт | 420 | | |
| 5.21. | Открытый сборный ж/бетон В25 (труба ТЦ, (СЦ), Ø 0,8м) | м3 | 9,5 | 129 411 | 1 229 405 |
| | | шт | 5 | | |
| 5.22. | Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПСК t=140мм, L3,0м) | м3 | 489,89 | 75921 | 37 193 166 |
| | | шт | 840 | | |
| 5.27. | Открытый монолитный ж/бетон В15 | м3 | 2 | 64 792 | 129 584 |
| 5.28. | Бетон В7,5 | м3 | 291 | 35607 | 10 361 637 |
| 5.32. | Открытый сборный ж/бетон В30 (плита ПБ ) | м3 | 6,7 | 69 580 | 467 508 |
| | | шт | 6,0 | | |
| 5.35. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 1080,5 | 74041 | 80 001 301 |
| **8.** | **Закладные изделия, трубы (изготовление)** | т | **8,442** | **500000** | **4 221 000** |
| **9.** | **Гидрошпонка (закуп)** | п.м. | **198** | **4200** | **833 280** |
| **4** | **Дюкер-акведук №3** | | | | **15 952 459** |
| | **Земляные работы** | | | | 15 952 459 |
| **2.** | **Качественная насыпь** | | | | **14 683 493** |
| 2.1. | камень, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 26505 | 554 | 14 683 493 |
| **3** | **Открытая выемка скальная** | | | | **1 268 966** |
| 3.1. | Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом) | м3 | 852,8 | 1488 | 1 268 966 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Дюкер-акведук №4** | | | | **82 314 739** |
| | **Земляные работы** | | | | **4 880 786** |
| **2.** | **Качественная насыпь** | | | | 3 287 436 |
| 2.1. | камень, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 5934 | 554 | 3 287 436 |
| **3** | **Открытая выемка скальная** | **м3** | | | **1 593 350** |
| 3.1. | Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом) | м3 | 1 070,8 | 1 488 | 1 593 350 |
| **5.** | **Труба стеклопластиковая Ø 2,8 м, L=12м** | **шт** | **10** | **7 541 648** | **75 416 480** |
| **6.** | **Труба стеклопластиковая Ø 2,8 м, L=3м** | **шт** | **1** | **2 017 473** | **2 017 473** |
| **7** | **Отстойник** | | | | **15 841 494** |
| **4.** | **Бетонные работы** | | | | **15 547 494** |
| 4.1. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 262 | 54285 | 14 222 670 |
| 4.9. | Открытый сборный ж/бетон В25 (Г-блоки, Тип 4,4) | м3 | 11,6 | 114 209 | 1 324 824 |
| | | шт | 8 | | |
| **10.** | **Гидрошпонка** (закуп) | **п.м.** | **70** | **4200** | **294 000** |
| **8** | **Туннельный участок** | | | | **15 300 000** |
| **3.** | **Бетонные работы** | | | | 15 300 000 |
| 3.5. | Укрепительная цементация | пм | 765 | 20 000 | 15 300 000 |
| **IV** | **Напорный тракт** | | | | **21 752 599** |
| **1** | **Напорный бассейн** | | | | **5 839 734** |
| **6.** | **Гидротехнические металлоконструкции** (монтаж) | **т** | **4,480** | **213 512** | **956 534** |
| **7.** | **Гидротехнические металлоконструкции** (изготовление) | **т** | **4,480** | **1 090 000** | **4 883 200** |
| **2** | **Напорный водовод** | | | | **15 912 866** |
| | **Земляные работы** | | | | |
| **4.** | **Бетонные работы** | | | | **7 487 388** |
| 4.1. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 112,5 | 61 110 | 6 874 875 |
| 4.2. | Бетон В7,5 | м3 | 4,2 | 35 607 | 149 549 |
| 5.12. | Открытый сборный ж\б В30 плиты ПБ | м3 | 6,031 | 76 764 | 462 964 |
| | | шт | 18 | | |
| **5.** | **Стеклопластиковая труба n2,2м изготовление** | | | | **8 075 477** |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 (18 АТМ) | шт | 1 | 8 075 477 | 8 075 477 |
| **6.** | **Стеклопластиковая труба n2,2м монтаж** | | | | **350 000** |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 | шт | 1 | 350 000 | 350 000 |
| **V** | **Холостой водосброс** | | | | **11 775 591** |
| | **Земляные работы** | | | | **207 012** |
| **1.** | **Открытая выемка нескальная** | | | | **207 012** |
| 1.4. | Вскрыша грунта бульдозером | м3 | 1 800,1 | 115 | 207 012 |
| **3.** | **Бетонные работы** | | | | **11 568 580** |
| 3.1. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 99,0 | 54 285 | 5 374 215 |
| 3.2. | Открытый сборный ж/бетон В25 (Г-блоки, L=3м, H=3м, t стенки = 200мм) | м3 | 15 | 95 855 | 1 389 898 |
| | | шт | 10 | | |
| 3.3. | Бетон В7,5 | м3 | 33 | 35 607 | 1 175 031 |
| 3.4. | Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя (Битум) | т | 0,03 | 170 000 | 5 100 |
| 3.5. | Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПСК t=140мм, L=1,65м) | м3 | 30,712 | 75 921 | 2 331 686 |
| | | шт | 88 | | |
| 3.6. | Открытый сборный ж/бетон В30 (плиты покрытия ППК) | м3 | 18,288 | 70 683 | 1 292 651 |
| | | шт | 36 | | |
| **VI** | **Здание станции** | | | | **13 639 300** |
| **11.** | **Верхнее строение здания станции и пристройки (СМР и материалы)** | **тенге** | | | **13 639 300** |
| **11.2.** | **Стены** | **тенге** | | | **5 249 844** |
| **11.3.** | **Кровля** | **тенге** | | | |
| **11.4.** | **Проемы** | **тенге** | | | **1 784 608** |
| **11.5.** | **Полы** | **тенге** | | | **1 928 427** |
| **11.6.** | **Внутренние отделочные работы** | **тенге** | | | **3 349 138** |
| **11.10.** | **Противопожарный водопровод В2** | **тенге** | | | **1 327 283** |
| **VIII** | **Эксплуатационные дороги** | | | | **25 856 282** |
| | **Земляные работы** | | | | **25 856 282** |
| | **Дорога к дюкеру №3** | | | | **5 249 962** |
| | Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом) | м3 | 3528,2 | 1488 | 5 249 962 |
| | **Ремонт и содержание дорог** | | | | **20 606 320** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Оборудование масляной, водяной, воздушной и противопожарной систем. | | | | 6 517 276 |
| | Материалы и оборудование | | | | 2 858 736 |
| | Строительно-монтажные работы | | | | 3 658 540 |
| | ИТОГО по всем объектам: | | | | 451 528 316 |

Принял :
ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Директор _____ Садыков В.Х.

Сдал:
ТОО "АСПМК-519"

Директор по строительству _____ Немытов П.Г.